Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	185 714 286,29	185 714 286,29	185 714 286,29			71 428 571,42	71 428 571,42		
2	В том числе НДС	19 897 959,25	19 897 959,25				7 653 061,22			
3	Погашение аванса	55 714 285,89	55 714 285,89				21 428 571			
4	**Всего к оплате**	**130 000 000**	**130 000 000**				**50 000 000,00**			
5	В том числе НДС	13 928 571,47	13 928 571,47				5 357 142,86			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Вр.и.о. Руководителя _____ Садуакасов Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
Договор №375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г. Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	47%	**153 457 042,73**	-		**153 457 042,73**	17%	**54 551 200,00**	-		**54 551 200,00**
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	**264 895 618,00**	-	-	**264 895 618,00**	58%	**153 457 042,73**	-	-	**153 457 042,73**	21%	**54 551 200,00**	-	-	**54 551 200,00**
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00					-
	1,2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	97%	11 737 444,73	-	-	11 737 444,73					-
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	48%	15 569 166,00	-	-	15 569 166,00	48%	15 569 166,00			15 569 166,00
	1,4	Рама монолитная (АС-11)	6 206 548,00			6 206 548,00	43%	2 851 002,00	-	-	2 851 002,00	43%	2 851 002,00			2 851 002,00
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00		-	-	-	-					-
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	9%	565 393,00	-	-	565 393,00					-
	1,7	Металлоконструкции (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	87%	64 442 348,00	-	-	64 442 348,00					-
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	88%	36 131 032,00	-	-	36 131 032,00	88%	36 131032,00			36 131 032,00
	1,9	Воздухозборная плита	321 650,00			321 650,00		-	-	-	-					-
	1,10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00		-	-	-	-					-
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00		-	-	-	-					-
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00		-	-	-	-					-
	1,13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00		-	-	-	-					-
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00		-	-	-	-					-
	1,15	Лестница монолитная (СЖ-11)	2 199 879,00			2 199 879,00		-	-	-	-					-
	1,16	Теплоизоляция (СЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1,17	Лестницы Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00		-	-	-	-					-
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00		-	-	-	-					-
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	**6 467 086,00**	**3 772 055,00**	-	**10 234 141,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00		-			-					-
	2,2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00		-			-					-
	2,3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00		-			-					-
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	**15 317 788,00**	**3 231 356,00**	-	**18 549 144,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00		-			-					-
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 985 670,00		8 214 571,00		-			-					-
	3,3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00		-			-					-
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	**5 754 174,00**	**230 437,00**	-	**5 984 611,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,1	Электроосвещение	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00		-			-					-
	4,2	Электрооборудование	3 584 203,00			3 584 203,00		-			-					-
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, телефонизация, электрочасофикация**	461 660,00	121 358,00	-	**583 018,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,1	Радиофикация, автоматизация	163 449,00	121 358,00		284 807,00		-			-					-
	5,2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00		-			-					-
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00		-			-					-
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	**1 269 193,00**			**1 269 193,00**		-			-		-			-
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-					-
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		**28 000 102,00**		**28 000 102,00**		-			-		-			-
	7,1	Технологическое оборудование		28 000 102,00		28 000 102,00		-			-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	47%	153 457 042,73	-		**153 457 042,73**	17%	54 551 200,00	-		**54 551 200,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**	30%	**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**		-	-		-
		Сети 0,4кВ	4 432 342,00	5 558 641,00		9 991 183,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00					-
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 765,00	328 084,00		3 378 849,00		-			-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**		**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**		-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжение, канализацию, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровод и канализация**	**13 448 802,00**			**13 448 802,00**	72%	**9 713 567,00**			**9 713 567,00**	72%	**9 713 567,00**			**9 713 567,00**
		Подпорная	11 385 633,00			11 385 633,00	79%	8 994 265,00			8 994 265,00	79%	8 994 265,00			8 994 265,00
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	35%	719 302,00			719 302,00	35%	719 302,00			719 302,00
5	6-2	**Выгреб на 30м3**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**		-			-		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00		-			-					-
7	6-3	**Наружные сети газоснабжении**	**7 792 443,00**	**1 553 781,00**		**9 346 224,00**		-	-		-		-	-		-
		Сети газопровод	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00		-	-		-					-
4	6-4	**Тепловые сети**	**6 228 959,00**	**465 755,00**		**6 694 714,00**		-	-		-		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 753,00		6 694 714,00		-			-					-
6	6-5	**Модульная котельная**	**1 514 244,00**	**15 551 518,00**		**17 065 762,00**		-	-		-		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00		-			-					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**34 092 611,00**	**17 571 054,00**		**51 663 665,00**	19%	**9 713 567,00**	-		**9 713 567,00**	19%	**9 713 567,00**	-		**9 713 567,00**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		-	-		-		-	-		-

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00					-					-
		Озеленение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		-			-		-	-		-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	362 848 628,00	58 841 911,00		421 690 539,00	40%	167 133 385,73	-		167 133 385,73		64 264 767,00	-		64 264 767,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 1,5%	5 442 729,42			5 442 729,42		2 507 000,79			2 507 000,79		963 971,51			963 971,51
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		2 507 000,79			2 507 000,79		963 971,51			963 971,51
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		169 640 386,52			169 640 386,52		65 228 738,51			65 228 738,51
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	3 314 622,22			3 314 622,22		1 526 763,48			1 526 763,48		587 058,65			587 058,65
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		1 526 763,48			1 526 763,48		587 058,65			587 058,65
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		171 167 149,99	-		171 167 149,99		65 815 797,15	-		65 815 797,15
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 432 119,59			7 432 119,59		3 423 343,00			3 423 343,00		1 316 315,94			1 316 315,94
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		174 590 492,99	-		174 590 492,99		67 132 113,09	-		67 132 113,09
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	415 986 006,29				0,95	165 860 964,81				0,95	63 775 510,20
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			49 918 320,75	49 918 320,75				19 903 315,78	19 903 315,78				7 653 061,22	7 653 061,22
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	360 086 194,41	55 899 815,47	49 918 320,75	465 904 330,64		165 860 968,41	-	19 903 315,78	185 764 284,19			-	7 653 061,22	71 428 571,42
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				465 904 330,64					185 764 284,19					71 428 571,42
		Всего к оплате				465 904 330,64					185 764 284,19					71 428 571,42

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

вр.и.о.Руководителя

Садуакасов Д.

Технический надзор

ТОО "Тараз Техноproект"

Шалаев В.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НұрТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.