Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 4
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	235 967 022,84	235 917 022,84	235 917 022,84			50 202 741,72	50 202 741,72		
2	В том числе НДС	25 282 181,02	25 276 823,88				5 378 865,18			
3	Удержание 5% гарантии качества	2 510 137,09	2 510 137,09				2 510 137,09			
4	Погашение аванса	70 790 106,85	70 775 106,85				15 060 822,52			
5	**Всего к оплате**	**165 176 916**	**165 141 916**				**32 631 782,12**			
6	В том числе НДС	17 697 526,71	17 693 776,71				3 496 262,37			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундаменты									
2	18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,28422	28322,83 5735,81	2683,67 560,59	149664,05 30309,26	14181,13 2962,3	105173,66	30277,1 14395,26	194336,41
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**149664,05** **30309,26**	**14181,13** **2962,3**	**105173,66** **0**	**30277,1** **14395,26**	**194336,41**
			Раздел 3: Стены /АС-22/									
3	64	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	370,906	18191 --	-- --	6747151 --	-- --	6747151	-- 539772	7286923
4	65	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	ных) элементов	41	2961,56 772,24	1391,56 474,17	121424 31662	57054 19441	32708	35261 12535	169220
5	66	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	м	386	562		216932		216932	17355	234287
6	68	213-301-0202 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	33,6	21099		708926		708926	56714	765640
7	70	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31455	567060		178369		178369	14269	192638
8	71	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02841	331233		9410		9410	753	10163
9	74	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075729	431408		32670		32670	2614	35284
10	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016566	434300		7194		7194	576	7770
11	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036597	434300		15894		15894	1272	17166
12	80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167299	431408		72174		72174	5774	77948
13	82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,640528	431408		276329		276329		298435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т							22106	
14	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040112	434300		17421		17421		18815
			Итого по разделу 3: Стены /АС-22/					25574069	1585053	23424694	1394 642399	9114289
								564321	366688	0	2097323	
			Раздел 4: Рамы монолитные /АС-11/									
15	84	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	11,5	42977,76	6878,61	494244	79104	291923	127447	671426
						10714,5	1463,93	123217	16835		49735	
16	85	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	27,4	75518,32	8335,38	2069202	228389	1235147	594444	2876738
						22104,58	1736,1	605665	47569		213092	
17	87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020027	431408		8639,79		8639,79		9330,76
18	90	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1612	102355,97	23981,18	16500	3866	315	690,97 12564	31389
						76421,8	9224,56	12319	1487		2325	
19	91	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1612	973520		156931		156931		169486
20	92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0624	1143503,2	1806,32	71355	113	50824	12555 18623	97176
						327206,88	762,93	20418	48		7198	
			Итого по разделу 4: Рамы монолитные /АС-11/					2816871,79	311472	1743779,79	753078	3855545,76
								761619	65939	0	285595,97	
			Раздел 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4									
21	95	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,65125	973520		634005		634005		684725
			Итого по разделу 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4					634005	0	634005	50720 0	684725
								0	0	0	50720	
			Раздел 6: Перекрытие									
22	96	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	ых конструкций	34	10152,64	1706,07	345190	58006	133231	197975	586618
						4528,01	406,56	153952	13823		43453	
23	97	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	261,0916	9982		2606216		2606216		2814713
24	98	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00938	912144,8	1806,32	8556	17	7640	208497 825	10131
						95848,48	762,93	899	7		750	
25	99	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,0513	40382,53	6296,19	82837	12915	42447	27440	119099
						13393,38	1306,72	27474	2680		8822	
26	100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108345	431408		46741		46741		50480
27	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04185	434300		18175		18175	3739	19629
28	102	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,2	39189,51	3542,47	595681	53845	350274	1454 184821	842942
						12602,68	759,16	191561	11539		62440	
29	103	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17216	331233		388258		388258		419319
30	104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,13932	409726		57083		57083	31061	61650

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т							4567	
31	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06408	434300		27830		27830		30056
32	106	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,25	40312,1 12602,68	3542,47 759,16	614760 192191	54022 11577	368546	185429 64015	864204
33	109	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-3,4,7	т	0,02204	58068,43 54699,74	2810,69 955,13	1280 1206	62 21	12	1116 192	2588
			Итого по разделу 6: Перекрытие					**4792607** **567283**	**178867** **39647**	**4046453** **0**	**597606** **431216**	5821429
			Раздел 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									
34	111	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	24,35	56589,4 33225,5	13850,7 4262,39	1377952 809041	337264 103789	231646	629853 160624	2168429
35	112	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	20,1	74249,47 37339,12	30200,54 9685,03	1492414 750516	607031 194669	134867	652178 171567	2316159
36	113	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	15,65	98523,47 78364,42	17052,75 5199,98	1541892 1226403	266876 81380	48614	902370 195541	2639803
37	114	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,35	40469,5 22054,66	12782,89 4002,54	256981 140047	81171 25416	35763	114170 29692	400843
38	115	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,95	117567,9 88375,04	25802,55 7817,12	1287369 967707	282537 85597	37124	726780 161132	2175281
			Итого по разделу 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/					**5956608** **3893714**	**1574879** **490851**	**488014** **0**	**3025351** **718556**	9700515
			Раздел 8: КРОВЛЯ									
39	123	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1387,7336	1257,31 663,52	593,79 235,66	1744811 920789	824022 327033	--	860992 208465	2814268
40	124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	192,91	5109,99 1462,74	18,89 4,86	985768 282177	3645 938	699947	260465 99698	1345931
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ					**36185242** **1202966**	**827667** **327971**	**34154610** **0**	**1121457** **2984532**	4160199
			Раздел 9: Воздухозаборная шахта									
41	128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	17981,2 1700,24	1465,14 326,01	4495 425	367 82	3704	461 397	5353
42	129	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	(с вычета пустот)	1,29	46037,74 18613,5	2625,64 1060,91	59389 24011	3388 1369	31990	23603 6639	89631
43	130	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,43	47586,36 21744,59	7011,24 2668,9	68048 31095	10027 3817	26928	31769 7985	107802
44	131	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15753	331233		52179		52179	4174	56353
45	132	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	0,12	65012,16 20109,02	5814,91 1213,84	7801 2413	698 146	4691	2328 810	10939
46	133	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00483	331233		1600		1600	128	1728
47	134	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,		8,2	1157,06	26,16	9488	215	6194	2891	13369

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кирпичу, бетону	м2 поверхности		375,48	3,6	3079	30		990	
48	135	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		8,2	2583,1	39,53	21181	325	5294	12592	36475
				ной поверхности		1897,91	21,66	15563	178		2702	
			Итого по разделу 9: Воздухозаборная шахта					**224181**	**15020**	**132580**	**73644**	**321650**
								76586	5622	0	23825	
			Раздел 10: ВЕНТШАХТЫ									
49	136	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кт. Установка		0,23738	1107816,32	9105,48	262973	2161	246370	17555	302970
				ьных элементов		60838,13	1834,12	14442	435		22442	
50	137	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж		0,57381	108952,1	5668,45	62518	3253	23746	25193	94728
				т		61900,22	1728,8	35519	992		7017	
51	138	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,17523	973520		170590		170590		184237
				т							13647	
52	139	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,39858	547516		218229		218229		235687
				т							17458	
53	140	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кт. Установка		0,44783	1107816,32	9105,48	496113	4077	464791	33118	571570
				ьных элементов		60838,13	1834,12	27245	821		42339	
54	141	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,4	5109,99	18,89	12264	46	8708	3240	16744
				м2 покрытия		1462,74	4,86	3511	12		1240	
55	142	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кт. Установка		0,02187	1107816,32	9105,48	24228	199	22698	1617	27913
				ьных элементов		60838,13	1834,12	1331	40		2068	
			Итого по разделу 10: ВЕНТШАХТЫ					**1246915**	**9736**	**1155132**	**80723**	**1433849**
								82048	**2300**	**0**	**106211**	
			Раздел 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/									
56	143	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		30,04	22415,03	1935,6	673348	58146	462682	164317	904678
				м3 изоляции		5077,23	741,84	152520	22285		67013	
57	144	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием		71,97	214,01	40,75	15402	2933	5481	7619	24863
				дади уплотнении		97,1	15,52	6988	1117		1842	
58	145	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,7576	22941,68	10,28	132089	59	103485	26832	171635
				тилающего слоя		4957,69	0	28544	0		12714	
59	146	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство		71,97	1277,71	119,7	91957	8615	50004	34564	136643
				м2 покрытия		463,22	47,7	33338	3433		10122	
60	147	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		71,97	196,45	-9,63	-14139	-693	-11525	-2184	-17629
				м2 покрытия		-26,68	-5,61	-1920	-404		-1306	
61	154	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием		162,58	214,01	40,75	34794	6625	12382	17211	56165
				дади уплотнении		97,1	15,52	15787	2523		4160	
62	155	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		13,0064	22941,68	10,28	298389	134	233773	60613	387722
				тилающего слоя		4957,69	0	64482	0		28720	
63	156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		162,58	968,75	32,98	157499	5362	77869	72677	248590
				м2 стяжки		456,81	18,74	74268	3047		18414	
64	157	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		162,58	1009,22	54,57	164079	8872	73403	77977	261421
				ной поверхности		503,16	7,07	81804	1149		19365	
65	158	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		162,58	3052,26	226	496236	36743	238659	212408	765336
				ной поверхности		1358,31	31,56	220834	5131		56692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		162,58	968,75	32,98	157499	5362	77869	72677	248590
				м2 стяжки		456,81	18,74	74268	3047		18414	
67	162	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием		118,63	214,01	40,75	25388	4834	9035	12558	40982
				дади уплотнения		97,1	15,52	11519	1841		3036	
68	163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		9,4984	22941,68	10,28	217726	98	170578	44227	282909
				тилающего слоя		4957,69	0	47050	0		20956	
69	164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		118,63	968,75	32,98	114923	3912	56819	53030	181389
				м2 стяжки		456,81	18,74	54191	2223		13436	
70	167	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием		3,1	214,01	40,75	663	126	236	328	1070
				дади уплотнения		97,1	15,52	301	48		79	
71	168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,248	22941,68	10,28	5690	3	4457	1156	7394
				тилающего слоя		4957,69	0	1230	0		548	
72	169	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство		3,1	1277,71	119,7	3961	371	2154	1489	5886
				м2 покрытия		463,22	47,7	1436	148		436	
73	170	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		3,1	196,45	-9,63	-609	-29	-496	-94	-759
				м2 покрытия		-26,68	-5,61	-83	-17		-56	
			Итого по разделу 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/					2574895	141473	1566865	857405	3706885
								866557	45571	0	274585	
			ИТОГО по акту					80190325,41	4693615,71	67451306,45	7188243,16	38993423,17
								8045403,26	1356304,73	0	6990285,21	
			Раздел 1: 6-4 Тепловые сети									
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		109,732	292,91	292,91	32142	32142		5743	40916
				м3 грунта		0	72,7	0	7978		3031	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен		3,29196	2058,75	0	6777	0		4880	12590
				м3 грунта		2058,75	0	6777	0		933	
3	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		113,02396	50,81	50,81	5743	5743		1149	7444
				м3 грунта		0	14,13	0	1597		552	
4	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		113,02396	175,9	175,9	19881	19881		3981	25771
				м3 грунта		0	48,91	0	5528		1909	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,825592	1063,06	0	3004	0		2163	5580
				м3 грунта		1063,06	0	3004	0		413	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		11,302368	146,89	146,89	1660	1661		332	2151
				м3 грунта		0	40,84	0	462		159	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,302368	221,23	107,45	2500	1214		1310	4115
				тненного грунта		113,78	47,2	1286	533		305	
8	8	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени		0,129	1459939,63	619763,12	188332	79950	2149	127101	340668
				см трубопровода		823516,51	171711,9	106234	22151		25235	
9	9	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		130,29	2431		316735		316735		342074
				м							25339	
10	10	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,129	1532550,95	48880,41	197699	6305	145578	45387	262533
				см трубопровода		355155,84	233,76	45815	30		19447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	129	113,8 111,81	1,55 0	14680 14423	200 0	57	14135 2305	31120
12	12	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	11485,3 5155,24	6021,8 1715,96	45941 20621	24087 6864	1233	27210 5852	79003
13	13	242-103-0702 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	101498		405992		405992	32479	438471
14	14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2849,47 2382,55	163,25 35,27	5699 4765	327 71	607	4739 835	11273
15	15	242-301-0303 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	6346		12692		12692	1015	13707
16	16	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1116,86 988,37	67,11 0	8935 7907	537 0	491	7828 1341	18104
17	17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	760,2 687,56	44,74 0	3041 2750	179 0	112	2723 461	6225
18	18	241-116-0409 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	5144		41152		41152	3292	44444
19	19	241-116-0406 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1890		7560		7560	605	8165
20	20	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	16,32	15846,03 5603,46	3526,67 1176,27	258607 91448	57556 19197	109603	130561 31134	420302
21	21	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	13,12	72354		949284		949284	75943	1025227
22	22	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,2	64091		205091		205091	16407	221498
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	137,8	1157,06 375,48	26,16 3,6	159443 51741	3605 496	104097	48580 16642	224665
24	24	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	2,02	15846,03 5603,46	3526,67 1176,27	32009 11319	7124 2376	13566	16160 3854	52023
25	25	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,64	64091		41018		41018	3281	44299
26	26	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,38	72354		99849		99849	7988	107837
27	27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,056	329013,2 327206,88	1806,32 762,93	18425 18324	101 43		16713 2811	37949
28	28	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,056	814490		45611		45611	3649	49260
29	29	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	13210		2114		2114	169	2283
30	30	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,156	33243,18 8502,31	2898,98 647,34	5186 1326	452 101	3407	1327 521	7034
31	31	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,98	1826,19 288,65	80,91 31,64	1790 283	79 31	1427	286 166	2242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0552	166972		9217		9217	737	9954
33	33	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	2,924	3612,73 1753,65	109,82 50,03	10564 5128	321 146	5115	3639 1136	15339
34	34	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	2,924	1706,17 746,23	109,82 50,03	4989 2182	321 146	2486	1607 528	7124
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки	м3	2,02	17981,2 1700,24	1465,14 326,01	36322 3434	2960 659	29928	3725 3204	43251
36	36	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,72	35283,39 11333,65	4006,17 1489,85	166538 53495	18909 7032	94134	55079 17729	239346
37	37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	567060		3142		3142	251	3393
38	38	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	66	2668,91 541,35	1562,72 347,42	176148 35729	103140 22930	37279	69218 19629	264995
39	39	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,544	32882		478236		478236	38259	516495
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	1157,06 375,48	26,16 3,6	80994 26284	1831 252	52879	24678 8454	114126
41	41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,16	41326,48 13393,38	6296,19 1306,72	47939 15536	7304 1516	25099	15517 5076	68532
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04738	431408		20440		20440	1635	22075
43	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	434300		6879		6879	550	7429
44	44	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,02554	618398,29 51064,1	6687,14 2413,44	15794 1304	171 62	14319	1243 1363	18400
45	45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0812	100010,12 50313,74	33873,53 11316,34	8121 4085	2751 919	1285	3453 926	12500
46	46	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,0812	994397		80745		80745	6460	87205
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8676	92,57 34,53	2,11 0,35	173 64	4 1	104	45 17	235
48	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8676	109,78 59,07	2,96 0,35	205 110	6 1	89	77 23	305
49	49	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	ых конструкций	0,52	18099,31 8008,43	9501,69 3567,21	9412 4164	4941 1855	306	7103 1321	17836
50	50	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	4090		16360		16360	1309	17669
51	51	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2900		11600		11600	928	12528
52	52	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	2461,75 2010,9	278,1 125,87	9847 8044	1112 503	691	8462 1465	19774

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25559		102236		102236	8179	110415
54	54	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	30,8	501,82 501,82	0 0	15456 15456	0 0		10665 2090	28211
55	55	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	30,8	1117,57 91,39	14,95 2,82	34421 2815	461 87	31146	2002 2914	39337
56	56	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,35	41901,62 28410,93	1531,94 683,3	140370 95177	5132 2289	40062	74074 17156	231600
57	57	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,4505	11573		39933		39933	3195	43128
58	58	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	18	1432		25776		25776	2062	27838
59	59	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,02628	976733		25669		25669	2053	27722
60	60	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,02233	976733		21810		21810	1745	23555
61	61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	рукций колодца	1,38	29414,13 13858,46	12349,83 5067,21	40591 19125	17043 6993	4423	25856 5316	71763
62	62	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	18005		36010		36010	2881	38891
63	63	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	12678		12678		12678	1014	13692
64	64	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25781		25781		25781	2062	27843
65	65	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	1	2900		2900		2900	232	3132
66	66	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4090		4090		4090	327	4417
67	67	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
68	73	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м в плотном теле	2,14	5015,77 292,93	1884,41 480,6	10734 627	4032 1028	6074	1788 1002	13524
69	74	211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	2,6964	2251		6070		6070	486	6556
70	75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,4	1792,17 246,5	3,79 1,41	38352 5275	81 30	32996	5730 3527	47609
			ИТОГО по акту					**4940693** **686057**	**411663** **113907**	**3842972** **0**	**776269** **457359**	**6174321**

			ИТОГО по акту									**45 167 744,17**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										677 516,16		45 845 260,33
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%								412 607,34		46 257 867,68
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%								925 157,35		47 183 025,03
12	ТНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%								253 788,35		47 183 025,03
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								47 183 025,03		47 183 025,03
13		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %, К=1,0								-	2 359 151,25	44 823 876,54
		Понижающий коэффициент 0,95 (-5%)									5 378 865,18	50 202 741,72
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										50 202 741,72
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ										

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Технопроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шаданов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турсынмуратов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)