757

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	280 551 257,39	280 501 257,39	280 501 257,39			44 584 234,55	44 584 234,55		
2	В том числе НДС	30 059 063,29	30 053 706,15				4 776 882,27			
3	Удержание 5% гарантии качества	4 739 348,81	4 739 348,81				2 229 211,73			
4	Погашение аванса	84 165 377,22	84 150 377,22				13 375 270,37			
5	**Всего к оплате**	**196 385 880**	**196 350 880**				**28 979 752,46**			
6	В том числе НДС	21 041 344,30	21 037 594,30				3 104 973,48			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор

"НұрТұрсын" _____ Турсынмуратов Т.А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор №375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**66%**	**216 447 088,90**	**305 741,00**		**216 752 829,90**	**7%**	**23 996 623,00**	**305 741,00**		**24 302 364,00**
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	**264 895 618,00**	-	-	264 895 618,00	**79%**	**209 640 794,90**	-	-	**209 640 794,90**	**6%**	**17 190 329,00**	-	-	17 190 329,00
	1.1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00					-
	1.2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	99%	11 931 781,14	-	-	11 931 781,14					-
	1.3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	100%	32 335 141,00	-	-	32 335 141,00	24%	7 651 686,00			7 651 686,00
	1.4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 547,76	-	-	6 706 547,76					-
	1.5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	91%	684 725,00	-	-	684 725,00					-
	1.6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00					-
	1.7	Металлоконструкция (КМ-2.1-2.2)	74 142 863,00			74 142 863,00	100%	74 142 863,00	-	-	74 142 863,00					-
	1.8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	98%	40 291 231,00	-	-	40 291 231,00					-
	1.9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00					-
	1.10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00					-
	1.11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	13%	3 706 885,00	-	-	3 706 885,00					-
	1.12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00	61%	9 538 643,00	-	-	9 538 643,00	61%	9 538 643,00			9 538 643,00
	1.13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00		-	-	-	-					-
	1.14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00		-	-	-	-					-
	1.15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00		-	-	-	-					-
	1.16	Техподполье (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1.17	Лестницы Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00		-	-	-	-					-
	1.18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00		-	-	-	-					-
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	**6 462 086,00**	**3 772 055,00**	-	**10 234 141,00**	**45%**	**4 349 320,00**	**305 741,00**	-	**4 655 061,00**		**4 349 320,00**	**305 741,00**	-	**4 655 061,00**
	2.1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	45%	2 551 190,00	305 741,00		2 856 931,00	45%	2 551 190,00	305 741,00		2 856 931,00
	2.2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	50%	1 084 513,00			1 084 513,00	50%	1 084 513,00			1 084 513,00
	2.3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	40%	713 617,00			713 617,00	40%	713 617,00			713 617,00
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	**15 317 788,00**	**3 231 356,00**	-	**18 549 144,00**	**11%**	**2 079 872,00**	-	-	**2 079 872,00**	11%	**2 079 872,00**	-	-	**2 079 872,00**
	3.1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00	32%	2 079 872,00			2 079 872,00	32%	2 079 872,00			2 079 872,00
	3.2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00		-			-					-
	3.3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00		-			-					-
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	**5 754 174,00**	**230 437,00**	-	**5 984 611,00**	**6%**	**377 102,00**	-	-	**377 102,00**	6%	**377 102,00**	-	-	**377 102,00**
	4.1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	16%	377 102,00			377 102,00	16%	377 102,00			377 102,00
	4.2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00		-			-					-
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикац**	**461 660,00**	**121 358,00**	-	**583 018,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	5.1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00		-			-					-
	5.2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00		-			-					-
	5.3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00		-			-					-
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	**1 269 193,00**			**1 269 193,00**		-			-		-			-
	6.1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-					-
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		**28 000 102,00**		**28 000 102,00**			-		-			-		-
	7.1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00		-			-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**66%**	**216 447 088,90**	**305 741,00**		**216 752 829,90**	**7%**	**23 996 623,00**	**305 741,00**		**24 302 364,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**	**30%**	**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**		-	-		-
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	**40%**	3 962 776,00			3 962 776,00					-
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**		**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**		-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 448 802,00**			**13 448 802,00**	**72%**	**9 713 567,00**			**9 713 567,00**		-			-
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	79%	8 994 265,00			8 994 265,00					-
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	35%	719 302,00			719 302,00					-
5	6-2	**Вытреб на 10м3**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**	**100%**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**	100%	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**
		Вытреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	**7 792 443,00**	**1 553 781,00**		**9 346 224,00**		-	-		-		-	-		-
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00		-			-					-
4	6-4	**Тепловые сети**	**6 228 959,00**	**465 755,00**		**6 694 714,00**	**92%**	**6 174 321,00**	-		**6 174 321,00**		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00			6 174 321,00					-
6	6-5	**Модульная котельная**	**1 514 244,00**	**15 551 518,00**		**17 065 762,00**		-	-		-		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00					-					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**34 092 611,00**	**17 571 054,00**		**51 663 665,00**	**41%**	**20 996 051,00**	-		**20 996 051,00**	**10%**	**5 108 163,00**	-		**5 108 163,00**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**	**39%**	**10 715 267,00**	-		**10 715 267,00**		**10 715 267,00**	-		**10 715 267,00**

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00					-					-
		Озеленение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	94%	10 715 267,00			10 715 267,00		10 715 267,00			10 715 267,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		**10 715 267,00**	**-**		**10 715 267,00**		**10 715 267,00**	**-**		**10 715 267,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**362 848 628,00**	**58 841 911,00**		**421 690 539,00**	**60%**	**252 121 182,90**	**305 741,00**		**252 426 923,90**		**39 820 053,00**	**305 741,00**		**40 125 794,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1,5%**	5 442 729,42			5 442 729,42		3 781 817,74			3 781 817,74		597 300,80			597 300,80
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		3 781 817,74			3 781 817,74		597 300,80			597 300,80
		Итого по главам 1-8	**368 291 357,42**	**58 841 911,00**		**427 133 268,42**		**255 903 000,64**	**305 741,00**		**256 208 741,64**		**40 417 353,80**	**305 741,00**		**40 723 094,80**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%**	3 314 622,22			3 314 622,22		2 303 127,01			2 303 127,01		363 756,18			363 756,18
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		2 303 127,01			2 303 127,01		363 756,18			363 756,18
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		258 206 127,65	305 741,00		258 511 868,65		40 781 109,98	305 741,00		41 086 850,98
14	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	7 432 119,59			7 432 119,59		5 164 122,55			5 164 122,55		815 622,20			815 622,20
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		263 370 250,20	305 741,00		263 675 991,20		41 596 732,18	305 741,00		41 902 473,18
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			0,95	415 986 006,29				0,95	250 492 188,14				0,95	39 807 352,28
17	**Налоговый кодекс РК**	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			49 918 320,75	49 918 320,75				30 059 062,58	30 059 062,58				4 776 882,27	4 776 882,27
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	360 086 194,41	55 899 815,47	49 918 320,75	465 904 330,64		250 201 737,79	290 453,95	30 059 062,58	280 551 257,32			290 453,95	4 776 882,27	44 584 234,55
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				465 904 330,64					280 551 257,32					44 584 234,55
		Всего к оплате				465 904 330,64					280 551 257,32					44 584 234,55

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Исабеков Н.А.

Технический надзор

ТОО "Тараз Технопроект"

Шадиянов К.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТурсын"

Турсынмуратов Т.А.