Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 7

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г. Доп соглашение №375/3 от 11.09.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	435 969 510,24	435 919 510,24	435 919 510,24			39 172 151,31	39 172 151,31		
2	В том числе НДС	46 711 018,95	46 705 661,81				4 197 016,21			
3	Удержание 5% гарантии качества	12 510 261,46	12 510 261,46				1 958 607,57			
4	Погашение аванса	130 775 853,07	130 775 853,07				11 751 645,39			
5	**Всего к оплате**	**305 193 657**	**305 143 657**				**25 461 898,35**			
6	В том числе НДС	32 699 320,41	32 693 963,27				2 728 060,54			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

_____Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор

_____Турсынмуратов Т.А.

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Форма 2-В

Договор №375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г. Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г. Доп соглашение №375/3 от 11.09.2023 г.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	91%	294 032 112,90	7 355 206,00		301 387 318,90	5%	10 190 452,00	6 819 028,00		17 009 480,00
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	264 895 618,00	-	-	264 895 618,00	100%	264 767 211,90	-	-	264 767 211,90	1%	2 863 581,00	-	-	2 863 581,00
	1.1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00					-
	1.2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	99%	11 931 781,14	-	-	11 931 781,14					-
	1.3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	100%	32 335 141,00	-	-	32 335 141,00					-
	1.4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 547,76	-	-	6 706 547,76					-
	1.5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	100%	748 810,00	-	-	748 810,00					-
	1.6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00					-
	1.7	Металлоконструкция (КМ-2.1-2.2)	74 142 863,00			74 142 863,00	100%	74 142 863,00	-	-	74 142 863,00					-
	1.8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	100%	41 243 565,00	-	-	41 243 565,00					-
	1.9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00					-
	1.10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00					-
	1.11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	100%	29 281 998,00	-	-	29 281 998,00	10%	2 863 581,00			2 863 581,00
	1.12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00	100%	15 618 594,00	-	-	15 618 594,00					-
	1.13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00	100%	38 042,00	-	-	38 042,00					-
	1.14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00	100%	10 769 380,00	-	-	10 769 380,00					-
	1.15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00	100%	2 199 809,00	-	-	2 199 809,00					-
	1.16	Техподполье (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1.17	Лестницца Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00	100%	1 415 459,00	-	-	1 415 459,00					-
	1.18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00	100%	8 032 244,00	-	-	8 032 244,00					-
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00	100%	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00		2 112 766,00	3 466 314,00	-	5 579 080,00
	2.1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	100%	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	55%	1 090 376,00	2 333 220,00		3 423 596,00
	2.2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	100%	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	50%	146 699,00	939 258,00		1 085 957,00
	2.3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	100%	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	60%	875 691,00	193 836,00		1 069 527,00
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00	100%	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00	18%	54 474,00	3 231 356,00	-	3 285 830,00
	3.1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00	100%	6 423 036,00			6 423 036,00					-
	3.2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00	100%	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00	36%	-	2 885 670,00		2 885 670,00
	3.3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00	100%	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00	10%	54 474,00	345 686,00		400 160,00
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	100%	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	57%	3 428 778,00	-	-	3 428 778,00
	4.1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	100%	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00					-
	4.2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00	100%	3 584 203,00			3 584 203,00	96%	3 428 778,00			3 428 778,00
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикац**	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00	100%	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00	100%	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00
	5.1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00	100%	163 449,00	121 358,00		284 807,00	100%	163 449,00	121 358,00		284 807,00
	5.2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00	100%	255 653,00			255 653,00	100%	255 653,00			255 653,00
	5.3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00	100%	42 558,00			42 558,00	100%	42 558,00			42 558,00
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00
	6.1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		28 000 102,00		28 000 102,00		-	-		-		-	-		-
	7.1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00		-	-		-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	89%	294 032 112,90	7 355 206,00		301 387 318,90	3%	10 190 452,00	6 819 028,00		17 009 480,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	100%	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	12%	1 592 972,00	-		1 592 972,00
		Сети 0.4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	100%	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	5%	469 766,00			469 766,00
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00	100%	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00	37%	1 123 206,00			1 123 206,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		1 592 972,00	-		1 592 972,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	13 448 802,00			13 448 802,00	100%	13 448 801,00			13 448 801,00		-			-
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	100%	11 385 634,00			11 385 634,00					-
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	100%	2 063 167,00			2 063 167,00					-
5	6-2	**Выгреб на 10м3**	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00					-
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	100%	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	18%	97 492,00	1 553 781,00		1 651 273,00
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	100%	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	18%	97 492,00	1 553 781,00		1 651 273,00
4	6-4	**Тепловые сети**	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	100%	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	8%	54 638,00	465 755,00		520 393,00
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	100%	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	8%	54 638,00	465 755,00		520 393,00
6	6-5	**Модульная котельная**	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	100%	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	9%	1 514 244,00	-		1 514 244,00
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	100%	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	9%	1 514 244,00			1 514 244,00
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34 092 611,00	17 571 054,00		51 663 665,00	100%	34 092 610,00	17 571 054,00		51 663 664,00	7%	1 666 374,00	2 019 536,00		3 685 910,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00	100%	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		13 305 005,00	28 824,00		13 333 829,00

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00	100%	818 750,00			818 750,00					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00	100%	10 658 247,00			10 658 247,00	79%	8 384 878,00			8 384 878,00
		Озеленение	4 268 070,00			4 268 070,00	100%	4 268 070,00			4 268 070,00	100%	4 268 070,00			4 268 070,00
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	100%	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	6%	652 057,00	28 824,00		680 881,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		13 305 005,00	28 824,00		13 333 829,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	362 848 628,00	58 841 911,00		421 690 539,00	86%	362 720 220,90	30 841 809,00		393 562 029,90		26 754 803,00	8 867 388,00		35 622 191,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 1,5%	5 442 729,42			5 442 729,42		5 440 803,31			5 440 803,31		401 322,05			401 322,05
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		5 440 803,31			5 440 803,31		401 322,05			401 322,05
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		368 161 024,21	30 841 809,00		399 002 833,21		27 156 125,05	8 867 388,00		36 023 513,05
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	3 314 622,22			3 314 622,22		3 313 449,22			3 313 449,22		244 405,13			244 405,13
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		3 313 449,22			3 313 449,22		244 405,13			244 405,13
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		371 474 473,43	30 841 809,00		402 316 282,43		27 400 530,17	8 867 388,00		36 267 918,17
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 432 119,59			7 432 119,59		7 429 489,47			7 429 489,47		548 010,60			548 010,60
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		378 903 962,90	30 841 809,00		409 745 771,90		27 948 540,77	8 867 388,00		36 815 928,77
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	415 986 006,29				0,95	389 258 479,86				0,95	34 975 135,10
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			49 918 320,75	49 918 320,75				46 711 017,58	46 711 017,58				4 197 016,21	4 197 016,21
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	360 086 194,41	55 899 815,47	49 918 320,75	465 904 330,64		359 958 764,90	29 299 718,56	46 711 017,58	435 969 501,05		26 551 113,74	8 424 018,60	4 197 016,21	39 172 151,31
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				465 904 330,64					435 969 501,05					39 172 151,31
		Всего к оплате				465 904 330,64					435 969 501,05					39 172 151,31

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Исабеков Н.А.

Технический надзор

ТОО "Тараз Технопроект"

Шаданов К.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТурсын"

Турсынмуратов Т.А.