Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 8

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г. Доп соглашение №375/3 от 11.09.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	465 904 330,64	465 854 330,64	465 854 330,64			29 934 815,23	29 934 815,23		
2	В том числе НДС	49 918 321,14	49 912 964,00				3 207 301,63			
3	Удержание 5% гарантии качества	14 007 002,23	14 007 002,23				1 496 740,76			
4	Погашение аванса	126 000 000,00	126 000 000,00							
5	**Всего к оплате**	**339 904 331**	**339 854 331**				**28 438 074,47**			
6	В том числе НДС	36 418 321,14	36 412 964,00				3 046 936,55			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор №375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г. Доп соглашение №375/3 от 11.09.2023 г.

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге										
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего					
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**100%**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**9%**	**128 406,10**	**28 000 102,00**		**28 128 508,10**
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	**264 895 618,00**	-	-	**264 895 618,00**	**100%**	**264 895 618,00**	-	-	**264 895 618,00**	**0%**	**128 406,10**	-	-	**128 406,10**
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00					-
	1,2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	100%	12 060 187,00	-	-	12 060 187,00	1%	128 405,86			128 405,86
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	100%	32 335 141,00	-	-	32 335 141,00					-
	1,4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 548,00	-	-	6 706 548,00	0%	0,24			0,24
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	100%	748 839,00	-	-	748 839,00	0%	29,00			29,00
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00					-
	1,7	Металлоконструкция (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	100%	74 142 863,00	-	-	74 142 863,00					-
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	100%	41 243 536,00	-	-	41 243 536,00	0%	- 29,00			- 29,00
	1,9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00					-
	1,10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00					-
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	100%	29 281 998,00	-	-	29 281 998,00					-
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00	100%	15 618 594,00	-	-	15 618 594,00					-
	1,13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00	100%	38 042,00	-	-	38 042,00					-
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00	100%	10 769 380,00	-	-	10 769 380,00					-
	1,15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00	100%	2 199 809,00	-	-	2 199 809,00					-
	1,16	Техподполье (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1,17	Лестница Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00	100%	1 415 459,00	-	-	1 415 459,00					-
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00	100%	8 032 244,00	-	-	8 032 244,00					-
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	**6 462 086,00**	**3 772 055,00**	-	**10 234 141,00**	**100%**	**6 462 086,00**	**3 772 055,00**	-	**10 234 141,00**		-	-	-	-
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	100%	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00					-
	2,2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	100%	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00					-
	2,3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	100%	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00					-
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	**15 317 788,00**	**3 231 356,00**	-	**18 549 144,00**	**100%**	**15 317 788,00**	**3 231 356,00**	-	**18 549 144,00**		-	-	-	-
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00	100%	6 423 036,00			6 423 036,00					-
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00	100%	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00					-
	3,3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00	100%	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00					-
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	**5 754 174,00**	**230 437,00**	-	**5 984 611,00**	**100%**	**5 754 174,00**	**230 437,00**	-	**5 984 611,00**		-	-	-	-
	4,1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	100%	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00					-
	4,2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00	100%	3 584 203,00			3 584 203,00					-
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикац**	**461 660,00**	**121 358,00**	-	**583 018,00**	**100%**	**461 660,00**	**121 358,00**	-	**583 018,00**		-	-	-	-
	5,1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00	100%	163 449,00	121 358,00		284 807,00					-
	5,2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00	100%	255 653,00			255 653,00					-
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00	100%	42 558,00			42 558,00					-
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	**1 269 193,00**			**1 269 193,00**	**100%**	**1 269 193,00**			**1 269 193,00**		-			-
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00					-
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		**28 000 102,00**		**28 000 102,00**	100%	-	**28 000 102,00**		**28 000 102,00**	100%	-	**28 000 102,00**		**28 000 102,00**
	7,1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00	100%	-	28 000 102,00		28 000 102,00	100%		28 000 102,00		28 000 102,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**89%**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**0%**	**128 406,10**	**28 000 102,00**		**28 128 508,10**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**	**100%**	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**			-		-
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	**100%**	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00					-
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00	**100%**	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**		**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**			-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 448 802,00**			**13 448 802,00**	**100%**	**13 448 802,00**			**13 448 802,00**	**0%**	**1,00**			**1,00**
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	100%	11 385 633,00			11 385 633,00	0%	- 1,00			- 1,00
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	100%	2 063 169,00			2 063 169,00	0%	2,00			2,00
5	6-2	**Выгреб на 10м3**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**	**100%**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00					-
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	**7 792 443,00**	**1 553 781,00**		**9 346 224,00**	**100%**	**7 792 443,00**	**1 553 781,00**		**9 346 224,00**		-	-		-
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	100%	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00					-
4	6-4	**Тепловые сети**	**6 228 959,00**	**465 755,00**		**6 694 714,00**	**100%**	**6 228 959,00**	**465 755,00**		**6 694 714,00**		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	100%	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00					-
6	6-5	**Модульная котельная**	**1 514 244,00**	**15 551 518,00**		**17 065 762,00**	**100%**	**1 514 244,00**	**15 551 518,00**		**17 065 762,00**		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	100%	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**34 092 611,00**	**17 571 054,00**		**51 663 665,00**	**100%**	**34 092 611,00**	**17 571 054,00**		**51 663 665,00**	**0%**	**1,00**	-		**1,00**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**	**100%**	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		-	-		-

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00	100%	818 750,00			818 750,00					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00	100%	10 658 247,00			10 658 247,00					-
		Ограждение	4 268 070,00			4 268 070,00	100%	4 268 070,00			4 268 070,00					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	100%	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		-	-		-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**362 848 628,00**	**58 841 911,00**		**421 690 539,00**	**86%**	**362 848 628,00**	**58 841 911,00**		**421 690 539,00**		**128 407,10**	**28 000 102,00**		**28 128 509,10**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1,5%**	**5 442 729,42**			**5 442 729,42**		**5 442 729,42**			**5 442 729,42**		**1 926,11**			**1 926,11**
		Всего по главе	**5 442 729,42**			**5 442 729,42**		**5 442 729,42**			**5 442 729,42**		**1 926,11**			**1 926,11**
		Итого по главам 1-8	**368 291 357,42**	**58 841 911,00**		**427 133 268,42**		**368 291 357,42**	**58 841 911,00**		**427 133 268,42**		**130 333,21**	**28 000 102,00**		**28 130 435,21**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%**	**3 314 622,22**			**3 314 622,22**		**3 314 622,22**			**3 314 622,22**		**1 173,00**			**1 173,00**
		Всего по главе	**3 314 622,22**			**3 314 622,22**		**3 314 622,22**			**3 314 622,22**		**1 173,00**			**1 173,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**371 605 979,64**	**58 841 911,00**		**430 447 890,64**		**371 605 979,64**	**58 841 911,00**		**430 447 890,64**		**131 506,21**	**28 000 102,00**		**28 131 608,21**
14	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**7 432 119,59**			**7 432 119,59**		**7 432 119,59**			**7 432 119,59**		**2 630,12**			**2 630,12**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**379 038 099,23**	**58 841 911,00**		**437 880 010,23**		**379 038 099,23**	**58 841 911,00**		**437 880 010,23**		**134 136,33**	**28 000 102,00**		**28 134 238,33**
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			**0,95**	**415 986 006,29**				**0,95**	**415 986 006,29**				**0,95**	**26 727 513,60**
17	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			**49 918 320,75**	**49 918 320,75**				**49 918 320,75**	**49 918 320,75**				**3 207 301,63**	**3 207 301,63**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**360 086 194,41**	**55 899 815,47**	**49 918 320,75**	**465 904 330,64**		**360 086 194,41**	**55 899 815,47**	**49 918 320,75**	**465 904 330,64**		**127 429,51**	**26 600 096,90**	**3 207 301,63**	**29 934 815,23**
		Понижающий коэффициент				**0,95**					**0,95**					**0,95**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**465 904 330,64**					**465 904 330,64**					**29 934 815,23**
		Всего к оплате				**465 904 330,64**					**465 904 330,64**					**29 934 815,23**

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Технический надзор

ТОО "Тараз Технопроект"

Шаданов К.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.