Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик : **ТОО "Сенімді"**
Наименование строительства и его адрес - "Строительство наружных инженерных сетей газоснабжение, водоснабжение и канализация к зданию многопрофильного медицинского центра по адресу г. Актау, 27микрорайон участок №77"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	аименовани	Код	Наименование	Код
		Договор № 55/21	**27.07.2021 г.**				

0,00

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**39 245 892,00**	**5 132 058,37**							**615 847,00**	**5 747 905,37**
удержание гарантийных сумм 5% (согласно Договору)	**1 962 294,60**	**256 602,92**							**30 792,35**	**287 395,27**
Итого к оплате:	**37 283 597,40**	**4 875 455,45**							**585 054,65**	**5 460 510,10**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектурыи градостроительства Мангистауской области"**

И.о. руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "Сенімді"**

Директор _____ **Епенов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сенімді" БИН 020140006194**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей газоснабжение, водоснабжение и канализация к зданию многопрофильного медицинского центра по адресу г. Актау, 27микрорайон участок №77"**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрохимзащита. Внутреннее газоснабжение кухни.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55/21** от **27.07.2021**

Акт
приемки выполненных работ
за май 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрохимзащита										
1	1	Е11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**35,6475**	**178,17** / **11,49**	**166,68** / **50,93**	**6351** / **410**	**5942** / **1816**	**0**	**1602** / **636**	**8589**	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,1025**	**2688,84** / **2688,84**	**0** / **0**	**2964** / **2964**	**0** / **0**	**0**	**2134** / **408**	**5506**	
3	3	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**33,075**	**33,89** / **0**	**33,89** / **14,87**	**1121** / **0**	**1121** / **492**	**0**	**354** / **118**	**1593**	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,675**	**1169,32** / **1169,32**	**0** / **0**	**4297** / **4297**	**0** / **0**	**0**	**3094** / **591**	**7982**	
5	5	Е11-250129-0401	**Протектор. Установка**	**протектор**	**8**	**32673,15** / **17165,4**	**13249,6** / **5222,04**	**261385** / **137323**	**105996** / **41776**	**18065**	**162981** / **33949**	**458315**	
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,8	2408				6742,4			Казахстан 100%
	5.2	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,024	176616				4238,78			Казахстан 100%
	5.3	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	352				2816			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	**Прайс**	**Протектор магниевый ПМ-20 У**	**шт.**	**8**	**37950**		**303600**		**303600**		**303600**	
			Отпускная цена			37950		303600					
			Сметная стоимость оборудования					***303600***					
7	7	**Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Стойка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**2**	**39375**	**4291,72**	**78750**	**8583**	**6274**	**62539**	**152592**	
						31946,4	**2415,6**	**63893**	**4831**		**11303**		
	7.1	2101-0301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22	3067				674,74			Казахстан 100%
	7.2	2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,7	2523				1766,1			
	7.3	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,082	18824				1543,57			Казахстан 100%
	7.4	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	176616				706,46			Казахстан 100%
	7.5	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	289471				868,41			Казахстан 100%
8	8	**Прайс**	**Стойка контрольно-измерительного пункта размером 2000х260х250 СКИП-Б-1-8**	**шт.**	**2**	**41564,29**		**83129**		**83129**		**83129**	
			Отпускная цена			41564		83129					
			Сметная стоимость оборудования					***83129***					
9	9	**Прайс**	**Блок диодно резисторный БДРМ-10-2-21 УХЛ1**	**шт.**	**2**	**49877,14**		**99754**		**99754**		**99754**	
			Отпускная цена			49877		99754					
			Сметная стоимость оборудования					***99754***					
10	10	**Прайс**	**Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся ЭНЕС-1 с соединительными проводниками L=5 м, ТУ 473994-002-10244915-95**	**шт.**	**2**	**8312,86**		**16626**		**16626**		**16626**	
			Отпускная цена			8313		16626					
			Сметная стоимость оборудования					***16626***					
11	11	**Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройствопостели**	**м кабеля**	**50**	**567,88**	**459,88**	**28394**	**22994**	**0**	**11742**	**43347**	
						108	**218,16**	**5400**	**10908**		**3211**		
12	12	**Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**75**	**388,15**	**162,93**	**29111**	**12220**	**3392**	**13082**	**45568**	
						180	**62,26**	**13500**	**4670**		**3375**		
13	13	**С123-060131-0104**	**Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,05**	**64285**		**3214**		**3214**		**3471**	**Казахстан**
											257		
14	14	**С123-060131-0103**	**Кабели силовые АВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**42972**		**1074**		**1074**		**1160**	**Казахстан**
											86		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр нормы, индекса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: заработная плата, прочие материальные затраты	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: заработная плата, материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справочно: производственные
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
15	15	С123-070202-0204	Коробки ответвительные настенные с клеммными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778	1556	1556 / 324	1680	
			Итого по разделу: 1. Электроснабжение						1232912	
			Раздел: 2. Внутренние газоснабжение кухни							
16	1	Е11-190401-0101	Счетчик газа, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	11071,79 / 7523,5	11072 / 7524	3298 / 1481	19907	
	63	2362-0903-2207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	2	1373		2746		Казахстан 100%
17	2	Справк лист	Счетчик газа диафрагменный BK-16G	шт	1	123675	123675	123675 / 9894	133569	
18	3	Е11-160601-0101 Изм. в доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2823,4 / 2432,55	22587 / 19463	2384 / 3344	45146	
	64	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088	187026		1645,53		Казахстан 100%
	32	2382-7701-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,016	31712		507,39		
19	4	С123-040910-0302 Кварк.	Краны шаровые фланцевые (для газа) КШГ 20м	шт.	8	18004	144032	144032 / 11523	155555	
20	5	С123-020103-0303	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	16	594	9504	9504 / 760	10264	Казахстан
21	6	Ц13-110301-0101 Изм. в доп. вып. 16	Система контроля загазованности	комп.	1	941,54 / 935	942 / 935	7 / 0	701 / 131	1774
22	7	Ц13-110201-0101	Клапан электромагнитный	шт.	1	1993,64 / 1926,1	1994 / 1926	0 / 0	68 / 275	1445 / 3714
23	8	прайс лист	Система контроля загазованности СКЗ "Кристалл-1" с электромагнитным клапаном Ду40	шт.	1	65780	65780	65780		65780
			Отпускная цена			65780	65780			
			Сметная стоимость оборудования				65780			
24	9	Ц13-110203-0104 Изм. в доп. вып. 16	Автоматический термозапорный клапан, диаметр 40 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5129,96 / 4698	5130 / 4698	80 / 198	3672 / 704	9506
25	10	Справк лист	Клапан термозапорный КТЗ-0001-40		1	6211,07	6211	6211		6705

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							497		
26	11	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,5	2637,9 / 505,8	24,35 / 11,16	14508 / 2782	134 / 61	11593	2786 / 1384	18678	
	11.1	2301-1306-0305	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	5,5	2091				11500,5			Казахстан 100%
27	12	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	2518,6 / 505,8	24,35 / 11,16	8815 / 1770	85 / 39	6960	1773 / 847	11435	
	12.1	2301-1306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3,5	1973				6905,5			Казахстан 100%
28	13	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1958,18 / 505,8	24,35 / 11,16	31331 / 8093	390 / 179	22848	8106 / 3155	42592	
	13.1	2301-1306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	16	1414				22624			Казахстан 100%
29	14	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,17	537		1165		1165	93	1258	**Казахстан**
30	15	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	25	745,23 / 730,6	0 / 0	18631 / 18265	0 / 0	366	17900 / 2922	39453	
	15.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,25	907				226,75			
	15.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,225	422				94,95			
31	16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка футляров из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	м трубопровода	0,5	5601,55 / 1330,38	77,39 / 32,63	2801 / 665	38 / 16	2097	668 / 277	3746	
	16.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	0,5	4156				2078			Казахстан 100%
32	17	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Заделка футляра диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	3733,01 / 2979	0 / 0	3733 / 2979	0 / 0	754	2919 / 532	7184	
	17.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	182435				116,76			
	17.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	320				576			Казахстан 100%
33	18	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,7	215,27 / 120,6	5,01 / 0,72	581 / 326	14 / 2	242	226 / 65	872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	450200				218,8			Казахстан 100%
34	19	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,7	**165,09** **70,5**	**3,6** **0,72**	**446** **190**	**10** **2**	**246**	**133** **46**	**625**	
	19.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0005	437398				212,58			Казахстан 100%
35	20	**Е11-190101-0104 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом. Установка**	прибор	3	**21265,5** **11392,92**	**3045,91** **1537,88**	**63796** **34179**	**9138** **4614**	**20480**	**38017** **8145**	**109958**	
	20.1	2301-1306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3	1973				5919			Казахстан 100%
	20.2	2304-0910-0102	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1206				3618			Казахстан 100%
	20.3	2305-0305-0301	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.	3	3424				10272			Казахстан 100%
36	21	**С123-090102-0101**	**Вытяжки от газовых колонок**	комплект	2	**2015**		**4030**		**4030**	**322**	**4352**	**Казахстан**
37	22	**прайс лист**	**Газовая плита четырехконфорочная ПГК-49ЖШ с газовой духовкой**	шт	2	**1041817,86**		**2083636**		**2083636**		**2083636**	
			Отпускная цена			1041818		2083636					
			Сметная стоимость оборудования					*2083636*					
38	23	**прайс лист**	**Газовая плита шестиконфорочная ПГК-69ЖШ с газовой духовкой**	шт	1	**1265000**		**1265000**		**1265000**		**1265000**	
			Отпускная цена			1265000		1265000					
			Сметная стоимость оборудования					*1265000*					
39	24	**Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	1	**3835,28** 3740	**95,28** **43,72**	**3835** **3740**	**96** **44**	**0**	**2724** **525**	**7084**	
40	40 25	**прайс лист**	**Газовый аппарат контактный ГАКО-40П**	шт	1	**379500**		**379500**		**379500**		**379500**	
			Отпускная цена			379500		379500					
			Сметная стоимость оборудования					*379500*					
41	26	**Е11-190101-0104 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом. Установка**	прибор	1	**21265,5** **11392,92**	**3045,91** **1537,88**	**21266** **11393**	**3046** **1538**	**6827**	**12672** **2715**	**36653**	
	26.1	2301-1306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1973				1973			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	26.2	2304-0910-0102	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1206				1206			Казахстан 100%
	26.3	2305-0305-0301	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.	1	3424				3424			Казахстан 100%
42	27	прайс лист	**Газовая печь для пиццы (с дополнительной горелкой) УПГ/1**	шт	1	1536071,43		1536071		1536071		1536071	
			Отпускная цена			1536071		1536071					
			Сметная стоимость оборудования					*1536071*					
43	28	Ц13-370101-0204	**Шкаф жарочный 3-х секционный газовый**	шт.	1	51254,41	2676,43	51254	2676	1931	29059	86738	
						46646,8	990,12	46647	990		6425		
44	29	прайс лист	**Шкаф жарочный 3-х секционный газовый ШЖГ-3**	шт	1	1133982,14		1133982		1133982		1133982	
			Отпускная цена			1133982		1133982					
			Сметная стоимость оборудования					*1133982*					
45	30	Ц13-390201-0102	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	34	215,2	0	7317	0	0	4463	12722	
						215,2	0	7317	0		942		
46	31	Ц13-390101-0101	**Трубопроводы диаметром до 60 мм. Очистка поверхности металлическими щетками**	стык	34	360	0	12240	0	0	7466	21283	
						360	0	12240	0		1577		
47	32	Е11-250211-0101	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	2	22810,7	21072,8	45621	42145	20	13069	63385	
						1728	5452,64	3456	10905		4695		
	32.1	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	198				19,8			Казахстан 100%
48	33	С121-130810-0201	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	5,28	318		1679		1679		1813	Казахстан
											134		
			Итого по разделу: 2. Внутреннее газоснабжение кухни									7320032	
			ИТОГО:					8003491	215971	404072	431986	8552945	
								416375	83297	6967078	117468		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6967078			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		20616					
			Итого с временными									8573563	
			Зимние удорожания			0,525 %		8434					
			Итого с зимними удорожаниями									8581997	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32298					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8614295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9045320**	
			НДС			**12 %**		**1085438**					
			Итого с НДС									**10 130 758,00**	
			Коэффициент понижение к договорной стоимостьи К=1,76251301									**5 747 905,37**	
			Удержано 5%									**287 395,27**	
			Итого:									**5 460 510,10**	

в том числе НДС **12 %** **585 054,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сенімді"

Директор _____ Епенов К. С.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Зам. руководителя _____ Манкешова А. Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора _____ Оразбай А. А.