Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сенімді" БИН 020140006194**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей газоснабжение, водоснабжение и канализация к зданию многопрофильного медицинского центра по адресу г. Актау, 27микрорайон участок №77"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55/21** от **27.07.2021**

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1 и В2										
1	**11**	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**192**	**224,95**	**210,45**	**43190**	**40407**	**0**	**10893**	**58410**	
						14,5	**64,3**	**2784**	**12346**		**4327**		
2	**12**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,9**	**2688,84**	**0**	**15864**	**0**	**0**	**11422**	**29469**	
						2688,84	**0**	**15864**	**0**		**2183**		
3	**13**	**Е11-010104-0102**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**12**	**56,4**	**56,4**	**677**	**677**	**0**	**214**	**962**	
						0	**24,75**	**0**	**297**		**71**		
4	**14**	**Е11-010104-0110 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**12**	**193,02**	**193,02**	**2316**	**2316**	**0**	**732**	**3292**	
						0	**84,7**	**0**	**1016**		**244**		
5	**39**	**Е11-080101-0201**	**Основание под колодцы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,54**	**4900,47**	**1161,41**	**2646**	**627**	**1437**	**818**	**3741**	
						1077,96	**550,16**	**582**	**297**		**277**		
	39.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,594	2408				1430,35			Казахстан 100%
6	**40**	**Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,515**	**35428,35**	**8116,52**	**124531**	**28530**	**49102**	**60034**	**199330**	
						13342,61	**3909,18**	**46899**	**13741**		**14765**		
	40.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0141	18824				37913,32			Казахстан 100%
	40.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0074	901961				6657,83			Казахстан 100%
7	**41**	**С121-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**34606**		**34606**		**34606**		**37374**	**Казахстан**
											2768		
8	**42**	**С121-040302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП25-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**1**	**27685**		**27685**		**27685**		**29900**	**Казахстан**

			(редакция 2020.4)	шт.		2					2215		
	43	С121-040301-0501	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС25.12 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	62403		62403		62403	4992	67395	Казахстан
10	44	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2204		2204		2204	176	2380	Казахстан
11	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,16	972,88	20,65	24478	520	14501	8879	36026	
						375,88	3,6	9457	91		2669		
	47.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60,384	223				13465,63			Казахстан 100%
12	48	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,33	2933,8	168,7	15637	899	12766	2199	19263	
						370,04	68,82	1972	367		1427		
	48.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0981	3829				375,52			Казахстан 100%
	48.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1588	3353				532,57			Казахстан 100%
	48.3	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0661	176616				11672,9			Казахстан 100%
13	49	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	5,33	1234,24	108,76	6578	580	3478	2613	9926	
						472,91	48,69	2521	260		735		
	49.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1631	18824				3070,16			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1 и В2									497468	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
14	66	ПРАЙС лист	**Канализационная насосная станция КНС-12,3/16С/1,6-3,5/1,3 (шеф-монтаж, пусконаладочные работы, доставка)**	комп.	0,72	7567772,14		5471802		5471802		5471802	
			Отпускная цена			7567772		5471802					
			Сметная стоимость оборудования					*5471802*					
15	68	С123-030401-0304	**Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 4 л/с**	шт.	1	806455		806455		806455	64516	870971	Казахстан
16	77	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	600	224,95	210,45	134970	126270	0	34042	182533	
						14,5	64,3	8700	38580		13521		
17	78	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15	2688,84	0	40333	0	0	29039	74922	
						2688,84	0	40333	0		5550		
18	79	Е11-010104-0102	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	44	56,4	56,4	2482	2482	0	784	3527	
						0	24,75	0	1089		261		
19	80	Е11-010104-0110 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	44	193,02	193,02	8493	8493	0	2683	12070	
						0	84,7	0	3727		894		

		E11-080101-0201	**Основание под колодцы песчаное. Устройство**		**5,94**	3 **4900,47**	**1161,41**	**29109**	**6899**	**15807**	**8994**	**41151**	
				м3 основания		**1077,96**	**550,16**	**6403**	**3268**		**3048**		
	93.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,534	2408				15733,87			Казахстан 100%
21	**94**	**E11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		**8,198**	**46109,14**	**12272,2**	**378003**	**100608**	**89225**	**232916**	**659793**	
				м3 конструкций колодца		**22953,19**	**5745,14**	**188170**	**47099**		**48874**		
	94.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3612	18824				63270,85			Казахстан 100%
	94.2	2102-0401-2824	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М125 ГОСТ 28013-98	м3	0,0984	13393				1317,55			Казахстан 100%
	94.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0139	901961				12570,27			Казахстан 100%
22	**95**	**С121-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11**	**10639**		**117029**		**117029**	**9362**	**126391**	**Казахстан**
23	**96**	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11**	**7532**		**82852**		**82852**	**6628**	**89480**	**Казахстан**
24	**98**	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12**	**11817**		**141804**		**141804**	**11344**	**153148**	**Казахстан**
25	**99**	**С121-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**18**	**7763**		**139734**		**139734**	**11179**	**150913**	**Казахстан**
26	**108**	**E11-080101-0201**	**Основание под колодцы песчаное.Устройство**	**м3 основания**	**1,08**	**4900,47** **1077,96**	**1161,41** **550,16**	**5293** **1164**	**1254** **594**	**2874**	**1635** **554**	**7482**	
	108.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,188	2408				2860,7			Казахстан 100%
27	**109**	**E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,3**	**37318,13** **15979,02**	**8173,26** **3938,5**	**123150** **52731**	**26972** **12997**	**43447**	**65071** **15058**	**203279**	
	109.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,716	18824				32301,98			Казахстан 100%
	109.2	2102-0401-2824	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М125 ГОСТ 28013-98	м3	0,0396	13393				530,36			Казахстан 100%
	109.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0063	901961				5655,3			Казахстан 100%
28	**110**	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**20807**		**41614**		**41614**	**3329**	**44943**	**Казахстан**
29	**111**	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**18000**		**36000**		**36000**	**2880**	**38880**	**Казахстан**
30	**112**	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**21033**		**84132**		**84132**	**6731**	**90863**	**Казахстан**
31	**113**	**С121-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**14150**		**14150**		**14150**	**1132**	**15282**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									**8237430**	
			ИТОГО:					**8020220** **377580**	**347534** **135769**	**1823305** **5471802**	**472968** **241710**	**8734898**	

		...С (редакция 2020.4)	**В том числе :**		4					
			Стоимость оборудования, всего					**5471802**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					**0**		
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		**42420**			
			Итого с временными							**8777317**
			Зимние удорожания		**0,525 %**		**17354**			
			Итого с зимними удорожаниями							**8794671**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**66457**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**8861128**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036							**9304511,28**
			НДС		**12 %**		**1116541,35**			
			Итого с НДС							**10421052,63**
			Удержано 5%							**521 052,63**
			Итого к оплате							**9 900 000,00**
			в том числе НДС		**12 %**					**1 060 714,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сенімді"

Директор _____ Епенов К. С.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Зам. руководителя _____ Мынкенова А. Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Аймерекe"

Эксперт технического надзора _____ Оразбай А. А.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора ТОО

Руководитель проектной организации _____ Гажиев А.Ю

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик : **ТОО "Сенімді"**
Наименование строительства и его адрес - "Строительство наружных инженерных сетей газоснабжение,

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 55/21	**27.07.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**10 421 052,63**	**9 304 511,28**								**1 116 541,35**	**10 421 052,63**
удержание гарантийных сумм 5% (согласно Договору)		**465 225,56**								**55 827,07**	**521 052,63**
Итого к оплате:		**8 839 285,71**								**1 060 714,29**	**9 900 000,00**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектурыи градостроительства Мангистауской области"**

И.о. руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "Сенімді"**

Директор _____ **Епенов К.С.**