Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области" Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Договор: № 98 от 13.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес:Подключение вновь вводимого КХ "Керен" Асанова Ш.Т. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, Абайский с/о из земель ТОО "Абай", Кадастровый номер земельного участка: 06-091-056-364

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				Смета 02-02-01							
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	10413,78	4790,83	145793	67072	9481	79556	243377
		НР - 80%; СП - 8%			4945,73	2157,48	69240	30205		18028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17278,97	8869,60	34558	17739	1355	18757	57581
		НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	15464	7982		4265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка железобетонная вибрированная для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	18	55319,00	--	995742	--	995742	--	1075401
		СП - 8%			--	--	--	--		79659	
4	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ-10 кВ плиты объемом до 0,2 м3	шт.	4	2703,51	1460,45	10814	5842	--	5914	18066
		НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	4972	2420		1338	
5	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,18	32686,00	--	5883	--	5883	--	6354
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
6	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ -10 кВ сечением проводов свыше 50 мм2 вненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,867	127706,28	63091,67	110721	54701	2409	58494	182752
		НР - 80%; СП - 8%			61835,50	22498,04	53611	19506		13537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202	опора	7	4355,98	2045,42	30492	14318	762	16989	51280
		НР - 80%; СП - 8%			2201,67	832,16	15412	5825		3799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0014	544445,00				762		
8	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,809	298974,00	--	839818	--	839818	--	907003
		СП - 8%			--	--	--	--		67185	
9	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10369,65	5182,73	20739	10365	470	10467	33703
		НР - 80%; СП - 8%			4951,92	1590,02	9904	3180		2497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1252-207-1717 252-207-1717 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	2	148892,00	--	297784	--	297784	--	321607
		СП - 8%			--	--	--	--		23823	
11	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	2	16268,00	4471,85	32536	8944	249	21722	58598
		НР - 80%; СП - 8%			11671,66	1904,29	23343	3809		4341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
13	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	14	68611,00	--	960554	--	960554	--	1037398
		СП - 8%			--	--	--	--		76844	
14	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	154	680,91	23,12	104860	3560	61411	29481	145088
		НР - 72%; СП - 8%			259,02	6,86	39889	1056		10747	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094864	402525,00	--	38185	--	38185	--	41240
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
16	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7090,00	--	28360	--	28360	--	30629
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	

17	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,2	1081,00	--	11026	--	11026	--	11908
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
18	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1081,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
19	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2804,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
20	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
21	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13161,00	--	26322	--	26322	--	28428
		СП - 8%			--	--	--	--		2106	
22	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2259,00	--	4518	--	4518	--	4879
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
23	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11382,00	--	68292	--	68292	--	73755
		СП - 8%			--	--	--	--		5463	
24	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1933,00	--	11598	--	11598	--	12526
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
25	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11417,00	--	11417	--	11417	--	12330
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
26	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10661,00	--	21322	--	21322	--	23028
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
27	С1252-207-0554 252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4632,00	--	9264	--	9264	--	10005
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
28	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8794,00	--	17588	--	17588	--	18995
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
29	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1502,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	

30	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Х-7 хомут оцинкованный, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	967,00	--	5802	--	5802	--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
31	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Х-8 хомут оцинкованный, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1072,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
32	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	88	1365,00	--	120120	--	120120	--	129730
		СП - 8%			--	--	--	--		9610	
33	С1252-207-0407 252-207-0407 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1793,00	--	21516	--	21516	--	23237
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
34	С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	14	1589,00	--	22246	--	22246	--	24026
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
35	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	14	10369,65	5182,73	145175	72558	3290	73270	235920
		НР - 80%; СП - 8%			4951,92	1590,02	69327	22260		17476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1252-207-1723 252-207-1723 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 2Р 30kA 400V импульсный	шт.	42	16284,00	--	683928	--	683928	--	738642
		СП - 8%			--	--	--	--		54714	
37	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой типа SDI37	шт.	44	14143,00	--	622292	--	622292	--	672075
		СП - 8%			--	--	--	--		49783	
38	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	13198,00	--	118782	--	118782	--	128285
		СП - 8%			--	--	--	--		9503	
39	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	24	1048,00	--	25152	--	25152	--	27164
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
40	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	13392,00	--	120528	--	120528	--	130170
		СП - 8%			--	--	--	--		9642	
41	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	14	445,00	--	6230	--	6230	--	6728
		СП - 8%			--	--	--	--		498	

42	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
43	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000242	386604,00	--	94	--	94	--	101
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
44	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
45	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
46	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	644,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
47	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	1915,00	--	3830	--	3830	--	4136
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
48	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,25	985,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	17,28	2269,89	--	39224	--	--	28241	72862
		НР - 72%; СП - 8%			2269,89	--	39224	--		5397	
50	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,28	965,20	--	16679	--	--	12009	30983
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	16679	--		2295	
51	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	96	632,17	18,31	60688	1758	36827	16263	83107
		НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	22103	485		6156	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-02-01	**Тенге**								**6863281**

Смета 02-01-01

1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13575,38	8334,38	13575	8334	1362	6091	21239
		НР - 80%; СП - 8%			3879,00	3734,34	3879	3734		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93	9668,47	38687	9669	10686	17551	60737
		НР - 80%; СП - 8%			18331,50	3606,91	18332	3607		4499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1304286,00	--	1304286	--		--	1304286
					--	--	--	--	1304286	--	
4	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00	--	757833	--		--	757833
					--	--	--	--	757833	--	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,96	1849,54	--	7324	--	--	5273	13605
		НР - 72%; СП - 8%			1849,54	--	7324	--		1008	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,96	965,20	--	3822	--	--	2752	7100
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	3822	--		526	
7	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6522,06	199,97	52176	1600	40215	7855	64833
		НР - 72%; СП - 8%			1295,10	68,57	10361	549		4802	
8	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	937,42	25,30	14999	405	11371	2412	18804
		НР - 72%; СП - 8%			201,46	7,94	3223	127		1393	

9	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	6	632,17	18,31	3793	110	2302	1016	5194
		НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	1381	30		385	
10	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
11	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10369,65	5182,73	20739	10365	470	10467	33703
		НР - 80%; СП - 8%			4951,92	1590,02	9904	3180		2497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1457,57	87,38	1458	87	28	993	2647
		НР - 72%; СП - 8%			1343,28	36,09	1343	36		196	
13	С1247-301-0353 247-301-0353 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САРЗУ-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	60836,00	--	60836	--	60836	--	65703
		СП - 8%			--	--	--	--		4867	
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,68	2269,89	--	10623	--	--	7649	19733
		НР - 72%; СП - 8%			2269,89	--	10623	--		1462	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,82	965,20	--	3687	--	--	2655	6849
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	3687	--		507	
16	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,86	51,75	51,75	45	45	--	13	62
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,44	--	18		5	
17	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4814,44	2325,74	9629	4651	2577	4318	15063
		НР - 118%; СП - 8%			1200,55	629,18	2401	1258		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,63	25006,00	--	40760	--	40760	--	44021
		СП - 8%			--	--	--	--		3261	

19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	2786,12	1811,92	3343	2174	5	2004	5775
		НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	1164	991		428	
20	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,38	3395,00	--	4685	--	4685	--	5060
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		Ограждение КТПН									
21	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15	3579,33	1152,50	53690	17288	3682	46594	108306
		НР - 118%; СП - 8%			2181,36	451,05	32720	6766		8023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,25	17394,00	--	39136	--	39136	--	42267
		СП - 8%			--	--	--	--		3131	
23	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13011,95	120,54	13012	120	772	14355	29557
		НР - 118%; СП - 8%			12120,40	45,11	12120	45		2189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00352	46167,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
25	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	32	2701,00	--	86432	--	86432	--	93347
		СП - 8%			--	--	--	--		6915	
26	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	25	2583,00	--	64575	--	64575	--	69741
		СП - 8%			--	--	--	--		5166	
27	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,25636	416359,00	--	106738	--	106738	--	115277
		СП - 8%			--	--	--	--		8539	
28	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	519143,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02686	402525,00	--	10812	--	10812	--	11677
		СП - 8%			--	--	--	--		865	

30	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СН - 8%			--	--	--	--		188	
31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32	997,51	1,19	31920	38	4657	21795	58012
		НР - 80%; СН - 8%			850,78	0,57	27225	18		4297	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-01	**Тенге**								**2987684**
		ИТОГО ПО СМЕТАМ: 02-02-01+02-01-01									9850965
		Временные здания и сооружения 2,4%									184483
		Итого:									10035448
		Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных) в зимнее время 0,9%									70841
		Итого:									10106289
		Непредвиденные работы и затраты 2%									158842
		Итого:									10265132
		Итого с коэффициентом 1,0500514									10778916
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95%									10239970,20
		Н Д С 12%									1228796,42
		Итого по акту выполненных работ									11468766,62

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области"

вр.и.о руководителя _____ Өміркұлов Ж.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Абилдаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СиндикатГрупп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.