Приложение 3
кприказуМинистра
поинвестициямиразвитию
РеспубликиКазахстан
от24апреля2017года№235
Форма

Декларация о соответствии

«04» октябрь 2022г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Синдикат Групп», лицензия №20018085 от 02.12.2020г.**

в лице **директора Дауренбаева Д.К.**

по объекту **«На подключение вновь вводимого КХ « Керен» Асанова Ш.Т к электрическим сетям ТОО «ЖЭС» Расположенная по адресу:Жамбылская область, Т.Рыскуловский р-н,Абайский с/о из Земель ТОО «Абай»,кадастровый номер земельного участка : 06-091-056-364**
заказчиком, которого является **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.РыскуловаЖамбылскойобласти»,Т.Рыскуловский р-н, село Кулан,ул.Жибек жолы,75**

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:**ТОО«НұрТұрсын» , лицензия 1 категории №15013765 от 24.07.2015г., в лице директора Тусынмуратова Т.А.**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «НС ГеоСтройПроект»,Рабочий проект, КХ Керен №5**

утвержден(а) **главой крестьянского хозяйства КХ «Керен» Асановым Ш.Т.**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-100/10/04	шт	1	1	1	1
Опора ж/бВЛ-10КВ	шт	18	18	18	18
Провод СИП-3 1х50 -20	км	2.809	2.809	2.809	2.809

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение – Установлен КТПН-100/10/04, воздушные линии выполнены на железобетонных опорах по типовому проекту и по проектированию воздушных линий электропередачи, провода ВЛЗ-10 кВ приняты изолированные марки СИП-3 1х50-20. Стойки железобетонные типа СВ105-5 для опор нормального габарита с установкой вентильных разрядников РВО-10.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:**21 сентябрь 2022года**; окончание работ:**03 октября2022 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**; фактический, месяц: **0.5месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87,45% и фактически применено 87,45% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение – Т. Рыскуловский РЭС

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениемвыдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологи скую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – Не требуется
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – Не требуется

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«На подключение вновь вводимого КХ « Керен» Асанова Ш.Т к электрическим сетям ТОО «ЖЭС» Расположенная по адресу:Жамбылскаяоблость, Т.Рыскуловский р-н,Абайский с/о из Земель ТОО «Абай» Кадастровый номер земельного участка : 06-091-056-364
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока (3 года) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Дауренбаев Дархан Касымханович**

ТОО "Синдикат Групп" ЖШС