Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		83	25.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46	**23 853 675,57**	**11 055 739,01**	**21 297 924,62**	**11 055 739,01**					**1 326 688,68**	**12 382 427,70**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК", БИН 171140027922

Эксперт _____ **Нагорная Г.А.** **Аттестат KZ93VJE00031988**

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

Главный врач _____ **Мусетаев Е.А.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра национального инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 20( )года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН,

С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН,
С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46
Договор № 83 от 25.04. 2019 г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
			ДЕМОНТАЖ										
			АС										
1	**1**	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА**	**М2**	**72,52**	**1301,88**	**107,78**	**94412**	**7816**		**51222,00**	**157285**	
						1194,10	**58,91**	**86596**	**4272**		**11651,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,65	119,9400	721,990	86596,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	5,6100						
1.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	5,6100		7816,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*706,31*		*51222*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*536,53*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*69,78*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*160,66*		*11651*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*157285*					
2	**7**	**Е12-070101-0208 12-070101-0208**	**ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**461,05**	**-1243,87**	**-397,48**	**-573486**	**-183259**		**-310015,0**	**-954181**	
						-846,39	**-178,69**	**-390227**	**-82386**		**-70680,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,11	512,6900	761,140	390227,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,21	96,8290						
6.3		869 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН		МАШ.-Ч	0,19	88,5200		168728,00				
[illegible]		[illegible]	[illegible]		МАШ.-Ч	0,38	177,0400		2974,00				

6.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	8,3000		11556,00				
6.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,07	30,4300		--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*672,41*		*-510013*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*685,62*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*66,59*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*153,30*		*-70680*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-954181*					
3		**Е11-130601-**	**ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТИ И НАБЕЛА. ОЧИСТКА**	**М2**	**200**	**258,79**	**--**	**51758**	**--**		**30926,00**	**89298**	
						258,79	**--**	**51758**	**--**		**6615,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0,34	88,0000	782,150	51758,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*154,63*		*30926*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 51,2%			*149,26*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,37*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,07*		*6615*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*89298*					
			ВК										
4	**19**	**Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ**	**225**	**648,23**	**4,46**	**145852**	**1003**		**94274,00**	**259336**	
						643,78	**2,44**	**144850**	**548**		**19210,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0,85	191,9350	754,720	144850,00				
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,7200						
3.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,06	0,7200		1603,00				
3.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	3,0200	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*419,00*		*94274*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*381,91*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*37,09*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*85,38*		*19210*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*259336*					
5	**20**	**Е12-160101-2401 12-160101-2401**	**ЗАДВИЖКИ, ШАР КРАНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ДЕМОНТАЖ**	**ЗАДВИЖКА**	**4**	**650,26**	**180,10**	**2601**	**720**		**1456,00**	**4381**	
						470,16	**85,93**	**1881**	**344**		**325,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0,61	2,4400	770,900	1881,00				
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,10	0,4000						
4.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,10	0,4000		720,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*363,89*		*1456*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*328,65*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*35,24*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*81,13*		*325*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4381*					

6	25	С 341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	35	73,00	--	2555	--		92,00	2859	
						--	--	--	--		212,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,63*		*92*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*6,05*		*212*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2859*					
7	26	С341-020101-	**ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ**	Т	35	**378,01**	--	**13230**	--		**476,00**	**14803**	
						--	--	--	--		**1097,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*13,61*		*476*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*13,61*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*31,33*		*1097*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14803*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**-426219**				**-426219**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**-182365**				

РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
8	**9**	**Е11-150213-**	**СТЕНЫ. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ . ДОБАВЛЯТЬ ПРИ**	**М2**	**300**	**77,76**	**0,02**	**23329**	**7**	**12477**	**6997,00**	**32752**	
						36,15	--	**10845**	--		**2426,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,05	14,2500	761,130	10845,00				
8.2		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ. Ч	0,00	0,4875		7,00				
8.3		149244 С	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		КГ	0,20	60,0000	207,950	12477,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*23,32*		*6997*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*19,81*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,51*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,09*		*2426*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*32752*					
9	**10**	**Е11-150107-**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ**	**М2**	**700**	**3903,20**	**16,23**	**2732242**	**11360**	**1400392**	**851316,00**	**3870242**	
						1886,41	**8,24**	**1320490**	**5771**		**286685,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,30	1610,0000	820,180	1320490,00				
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	7,5300						
9.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ. Ч	0,00	0,4375		1490,00				
9.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ. Ч	0,01	7,0000		9870,00				
9.5		102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	10,5000	22628,010	237594,00				
9.6		144476 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		Т	0,00	0,2800	17793,580	4982,00				
9.7		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	3,5000	84,660	296,00				
9.8		149074 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), I СОРТА ГОСТ 6141-91		М2	1,00	700,0000	1651,150	1155805,00				
9.9		248387 С	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3	0,00	0,7000	2309,520	1617,00				

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1216,17*		*851,316*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*1038,22*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*177,99*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*409,55*		*286685*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3870242*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			3902994				3902994	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

			ОКНА										
10	12	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП.	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	9,48	2856,70	137,80	27082	1306	14006	8660,00	38602	
						1241,47	67,08	11769	636		2859,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3,59	35,0780	781,020	31769,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,7869						
10.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,3579		498,00				
10.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,12	1,1680		22,00				
10.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,4230		762,00				
10.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,19	1,7960		24,00				
10.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	8,7200	982,740	8571,00				
10.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 150 ММ (10Х152, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	3,06	29,0100	24,490	710,00				
10.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	6,7300	108,140	728,00				
10.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	20,2900	80,690	1637,00				
10.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	75,8400	9,870	749,00				
10.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	32,9000	48,980	1611,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*913,53*		*8660*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*782,51*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*131,03*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*301,62*		*2859*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*38602*					
11	13	С121-090201-0501 21-090201-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	М2	9,48	12258,22	--	116208	--	116208	4183,00	130023	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		9631,00		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*441,39*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1015,96*		*9631*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*130023*					
12	14	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП.	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2	1,71	3194,33	144,28	5462	247	3214	1508,00	7527	
						1170,33	67,08	2001	115		558,00		

12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1,50	2,5600	780,920	2001,00				
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,1369						
12.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,0846		90,00				
13	15	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	1,31	17736,64	--	23235	--	23235	836,00	25997	КАЗАХСТАН
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			638,52							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			1470,01		1926					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					25997					
14	16	С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ,ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	0,4	19534,82	--	7814	--	7814	281,00	8743	КАЗАХСТАН
15.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,38	13,6000		185,00				
15.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	25,5600	108,140	2764,00				
15.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	77,0400	80,690	6216,00				
15.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	288,0000	9,870	2843,00				
15.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	124,9200	48,980	6119,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			758,02		27289					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			129,01							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			276,29		9947					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					134278					
16	18	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II ДОП.	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ	25,6	2032,49	140,86	52032	3606	29650	14583,00	71944	
						733,37	68,03	18774	1742		5329,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0,94	24,0400	781,020	18774,00				
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,08	2,1400						
16.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,9984		1390,00				
16.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,16	3,9900		74,00				
16.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	1,1400		2057,00				
16.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,24	6,1500		84,00				
16.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,69	17,6600	982,740	17359,00				
16.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	3,89	99,5800	24,490	2439,00				
16.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,56	14,3400	108,140	1550,00				
16.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,56	39,9400	80,690	3222,00				
16.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	204,8000	9,870	2021,00				
16.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,44	62,4600	48,980	3059,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			569,66		14583					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			479,24							

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*99,42*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*208,17*		*3329*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*71944*					
17	19	С121-090201-0402 21-090201-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - НИЖНЯЯ ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	36	17251,04	--	621037	--	621037	22357,00	694866	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		51472,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*621,04*		*22357*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*621,04*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1429,77*		*51472*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*694866*					
18	20	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - НИЖНЯЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	2,8	19457,30	--	54480	--	54480	1961,00	60957	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		4515,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*700,46*		*1961*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*700,46*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1612,62*		*4515*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*60957*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			1172937					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				73445				

РАЗДЕЛ 4.РАСХОД МАТЕРИАЛА НА УКЛАДКУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

19	31	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2	4983,60	871,14	9967	1742	3211	3929,00	15007	
						2506,84	322,25	5014	644		1112,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,44	6,8800	729,100	5014,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,38	0,7600						
19.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,10	0,2000		581,00				
19.4		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН		МАШ. Ч	0,28	0,5600		1948,00				
19.5		1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА		МАШ.-Ч	0,55	1,1000		13,00				
19.6		100328 С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014		М3	1,12	2,2400	1429,570	3202,00				
19.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,15	0,3000	30,000	9,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1964,35*		*3929*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 69,9%			*1722,91*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*241,43*							
						555,81		*1112*					