Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
-		83	25.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА,	**40 339 080,72**	**11 055 739,01**	**36 017 036,35**	**14 719 111,74**					**1 766 293,41**	**16 485 405,15**

Генподрядчик: ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" ,БИН 171140027922

Эксперт _____ Нагорная Г.А. Аттестат KZ93VJE0003198

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ Стрельцов И. А. Аттестат № KZ73VJE00019641

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

Главный врач _____ Мусетаев Е.А.

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46
Договор № 83 от 25.04. 2019 г

АКТ №3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			ДЕМОНТАЖ										
			АС										
1	7	E12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**61,8**	**1243,87**	**397,48**	**76871**	**24564**		**41555,00**	**127900**	
						846,39	**178,69**	**52307**	**11043**		**9474,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,11	68,7200	761,140	52307,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,21	12,9800						
1.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	0,19	11,8700		22617,00				
1.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,38	23,7300		399,00				
1.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	1,1100		1549,00				
1.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,07	4,0800	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***672,41***		***41555***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***605,82***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***66,59***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***153,30***		***9474***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***127900***					
2	9	E11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТИ И НАБЕЛА. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ**	**М2**	**261,05**	**258,79**	**--**	**67557**	**--**		**40366,00**	**116557**	
						258,79	**--**	**67557**	**--**		**8634,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
					ЧЕЛ-Ч	0,34	88,7600	761,150	67557,00				

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*154,63*		*40366*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*140,26*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,37*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,07*		*8634*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*116557*					
			ЭЛ										
3	**24**	**Ц13-080304-0305 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЛЕМ**	**ДЕМОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА ЩИТА ОСВЕЩЕНИЯ**	**ШТ.**	**2**	**570,32**	**410,90**	**1141**	**822**	**143**	**313,00**	**1570**	
						159,42	**147,19**	**319**	**294**		**116,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,18	0,3600	886,110	319,00			
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,53	1,0600					
3.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	0,29	0,5800		1106,00			
3.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,12	0,2400		803,00			
3.5		1152 С	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,29	0,5800		40,00			
3.6		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,84	1,6800		238,00			
3.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,12	0,2400		552,00			
3.8		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0002	381819,660	76,00			
3.9		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0003	222237,600	67,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*156,48*		*313*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*131,23*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*25,26*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*58,14*		*116*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1570*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**246026**				**246026**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**131520**			

РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

			ПОЛЫ										
5	**2**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО/ 50 ММ/**	**М2 СТЯЖКИ**	**86,394**	**773,56**	**23,30**	**66831**	**2013**	**39736**	**18890,00**	**92578**	
						290,33	**12,08**	**25082**	**1044**		**6858,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	35,3700	709,140	25082,00			
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	1,3700					
5.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	9,7900		103,00			
5.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	1,3700		1910,00			
5.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	1,7600	22494,310	39645,00			
5.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	3,0200	30,000	91,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218,65*		*18890*				

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*184,17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*79,38*		*6858*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*92578*					
6	**3**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**86,394**	**733,62**	**23,77**	**63381**	**2053**	**59467**	**4109,00**	**72889**
						21,53	**11,99**	**1860**	**1036**		**5399,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	2,6200	709,130	1860,00			
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	1,3600					
6.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,17	15,0300		158,00			
6.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	1,3600		1895,00			
6.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,03	2,6400	22494,310	59467,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*47,56*		*4109*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*20,41*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*27,15*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*62,49*		*5399*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*72889*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			**165467**				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**29022**			

РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

7	**8**	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**350**	**1705,18**	**66,74**	**596812**	**23359**	**323428**	**173904,00**	**832374**
						714,35	**52,71**	**250024**	**18448**		**61657,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,85	297,8500	839,430	250024,00			
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	24,2400					
7.3		1010 С	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч		МАШ.-Ч	0,06	20,5600		18242,00			
7.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	3,6700		5118,00			
7.5		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	6,5400	22471,950	147079,00			
7.6		128403 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 6 ММ Х 6 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3826-82		М2	0,06	19,3900	9066,470	175799,00			
7.7		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0210	19878,420	417,00			
7.8		145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,00	0,4200	316,760	133,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*496,87*		*173904*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*420,35*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*76,52*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*176,16*		*61657*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*832374*				

8	9	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СТЕНЫ. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ . ДОБАВЛЯТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	М2	850	77,76	0,02	66098	19	35352	19825,00	92796
						36,15	--	30728	--		6874,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,05	40,3700	761,150	30728,00			
8.2		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,00	1,3800		19,00			
8.3		149244 С	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-		КГ	0,20	170,0000	207,950	35352,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***23,32***		***19825***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***19,81***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,51***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***8,09***		***6874***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***92796***				

9	10	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	480	3903,20	16,23	1873537	7790	960269	583759,00	2653880
						1886,41	8,24	905479	3957		196584,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,30	1104,0000	820,180	905479,00			
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	5,1600		1022,00			
9.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3000		6768,00			
9.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	4,8600	22628,010	162922,00			
9.5		102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	7,2000	17793,580	3416,00			
9.6		144476 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		Т	0,00	0,1920	84,660	203,00			
9.7		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	2,4000	1651,150	792552,00			
9.8		149074 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ). I СОРТА ГОСТ 6141-91		М2	1,00	480,0000	2309,520	1109,00			
9.9		248387 С	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3	0,00	0,4800	30,000	67,00			
9.10		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	2,2300					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1216,17***		***583759***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***1038,27***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***177,89***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***409,55***		***196584***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***2653880***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			**3579050**				**3579050**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				**1208636**			
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ							

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ

ОКНА

10	17	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ	36	2695,64	144,40	97043	5198	55886	27289,00	134278
						998,87	68,03	35959	2449		9947,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,28	46,0400	781,020	35959,00			
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	3,0100					
10.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	1,4000		1955,00			
10.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,25	8,8300		165,00			
10.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	1,6100		2893,00			
10.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,38	13,6000		185,00			
10.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	33,1200	982,740	32548,00			
10.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,12	220,3200	24,490	5396,00			
10.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	25,5600	108,140	2764,00			
10.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	77,0400	80,690	6216,00			
10.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	288,0000	9,870	2843,00			
10.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	124,9200	48,980	6119,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*758,02*		*27289*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*638,01*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*120,01*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*276,29*		*9947*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*134278*				
11	23	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ИЗ ПЛАСТИКА	М ОТКОСА	29,2	9594,10	4,09	280148	120	271397	15461,00	319258
						295,58	1,58	8631	46		23649,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	10,6500	810,560	8631,00			
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0460					
11.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,0511		0,46			
11.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0230		73,00			
11.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,2665		5,00			
11.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0230		41,00			
11.7		131275 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-2 ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х		М	1,03	30,0800	112,950	3397,00			
11.8		135876 С	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,09	2,7400	537,860	1476,00			
11.9		145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,2132	1102,570	235,00			
11.10		147807 С	ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ		1000 М2	0,00	0,0993	2682201,180	266289,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*529,49*		*15461*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*177,70*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*351,79*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*809,89*		*23649*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*319258*				

12	24	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ ДО 50 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	14,6	1352,53	4,95	19747	72	14979	3754,00	25381	
						321,59	2,36	4695	35		1880,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,40	5,7900	810,520	4695,00				
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0401						
12.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0401		72,00				
12.4		139693 С	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012		М3	0,04	0,6015	24902,680	14979,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*257,11*		*3754*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*201,17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*55,93*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*128,77*		*1880*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*25381*					Казахстан
13	25	С121-080102-0409 21-080102-0409 РСНБ РК 2015 ПРИМ В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МОСКИТНАЯ СЕТКА	М2	40	922,61	--	36904	--	36904	1329,00	41291	
						--	--	--	--		3059,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*33,21*		*1329*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*33,21*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*76,47*		*3059*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*41291*					Казахстан
			ДВЕРИ										
14	30	С121-090202-1201 21-090202-1201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014	М2	6,14	23511,47	--	144360	--	144360	5197,00	161522	
						--	--	--	--		11965,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*846,41*		*5197*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*846,41*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1948,63*		*11965*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*161522*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			681730					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				51815				

РАЗДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

														Казахстан
15	2	51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВР 1-21-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 200 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 1Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ НПН2 2Х60 + ПН2 4Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	192416,00	--	192416	--	192416	6927,00	215290
						--	--	--	--		15947,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6926,98*		*6927*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*6926,98*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15947,44*		*15947*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*215290*				
												Казахстан
16	4	51-080401-0604 51-080401-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73509- 54У2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 320 А, ТИП И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ НПН2-60 4 ШТУК, ПН2-100 4 ШТУК ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	168079,00	--	168079	--	168079	6051,00	188060
						--	--	--	--		13930,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6050,84*		*6051*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*6050,84*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13930,39*		*13930*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*188060*				
												Казахстан
17	5	51-080401-0603 51-080401-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73506- 22У3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 400 А, ТИП И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ НПН2-250 8 ШТУК ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	179181,00	--	179181	--	179181	6451,00	200482
						--	--	--	--		14851,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6450,52*		*6451*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*6450,52*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14850,52*		*14851*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*200482*				
												Казахстан
18	7	С123-070201- 0703 23-070201-0703 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЩИТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	ШТ.	1	10988,43	--	10988	--	10988	396,00	12294
						--	--	--	--		911,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*395,58*		*396*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*395,58*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*910,72*		*911*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12294*				
												Казахстан
19	11	СПРАЙС- ЛИСТ,ИП ТПРАЙС- ЛИСТ,ИП "КЛЮЕВ", ПЕТРОПАВЛ ОВСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ (В СБОРЕ)	КОМПЛ.	1	124663,00	--	124663	--	124663	4488,00	139483
						--	--	--	--		10332,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4487,87*		*4488*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4487,87*						

			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10332,07*		*10332*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*139483*					
			МОНТАЖ КАБЕЛЯ										
20	**22**	**Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**30**	**420,60**	**29,90**	**12618**	**897**	**3412**	**4257,00**	**18225**
						277,01	**8,85**	**8310**	**266**		**1350,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,33	9,9000	839,390	8310,00			
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,2640					
20.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1320		442,00			
20.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,03	0,8100		115,00			
20.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1320		304,00			
20.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,09	2,6900		37,00			
20.7		127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,02	0,6300	331,130	209,00			
20.8		135958 С	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К		КГ	0,01	0,1650	223,100	37,00			
20.9		145782 С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ		10 ШТ.	0,13	4,0200	182,650	734,00			
20.10		147246 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10 ШТ.	0,13	4,0200	270,380	1087,00			
20.11		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0003	222237,600	64,00			
20.12		187503 С	ПАТРУБКИ		10 ШТ.	0,02	0,5400	1453,500	785,00			
20.13		241448 С	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98		10 ШТ.	0,07	2,0100	216,240	435,00			
20.14		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,18	5,4000	11,220	61,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*141,90*		*4257*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*122,35*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,55*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*45,00*		*1350*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18225*				
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
21	**56**	**С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 ПРИМ.36ВТ В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ЛАМПЫ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, МОДЕЛИ DULUX EL LL 21W, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, МОЩНОСТЬ 21 ВТ, ЦОКОЛЬ Е27**	**ШТ.**	**110**	**615,11**	**--**	**67662**	**--**	**67662**	**2436,00**	**75706**
						--	**--**	**--**	**--**		**5608,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*22,14*		*2436*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*22,14*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*50,98*		*5608*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*75706*				

Казахстан

													Казахстан
22	57	С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.13ВТ В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМО LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	126	695,62	--	87648	--	87648	3155,00	98068	
					--	--	--	--		7264,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*25,04*		*3155*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*25,04*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,65*		*7264*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*98068*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			947609					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				8576				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ								

РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВК

23	54	Е11-460302-0401 11-460302-0401 РСНБ РК 2015	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПОТОЛКАХ	ОТВЕРСТИЕ	19	195,52	84,38	3715	1603		1619,00	5761	
						111,14	37,38	2112	710		427,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
23.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,13	2,4900	849,830	2112,00				
23.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,8265						
23.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	0,04	0,8265		1575,00				
23.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,09	1,6500		28,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*85,20*		*1619*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*75,45*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*9,75*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*22,46*		*427*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5761*					
			ОБОРУДОВАНИЕ										Казахстан
24	56	С123-030102-0908 23-030102-0908 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕЗ СПИНКИ, С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 420 ММ ДО 450 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 550 ММ ДО 600 ММ ГОСТ 30493-96	ШТ.	16	6841,29	--	109461	--	109461	3941,00	122474	
						--	--	--	--		9072,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*246,29*		*3941*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*246,29*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*567,01*		*9072*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*122474*					Казахстан
25	57	С123-030102-1001 23-030102-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	16	4267,00	--	68272	--	68272	2458,00	76388	
						--	--	--	--		5658,00		

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*153,61*		*2458*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*153,61*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*353,65*		*5658*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*76388*						Казахстан
26	62	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	10	15221,68	--	152217	--	152217	5480,00	170313	
						--	--	--	--		12616,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*547,98*		*5480*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*547,98*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1261,57*		*12616*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*170313*						Казахстан
27	66	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 600 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	12	4277,17	--	51326	--	51326	1848,00	57428	
						--	--	--	--		4254,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*153,98*		*1848*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*153,98*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*354,49*		*4254*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*57428*						Казахстан
28	68	СПРАЙС-ЛИСТ, ТПРАЙС-ЛИСТ, ГЕЛЕОН	ДУШЕВАЯ КАБИНА С ГИДРОМАССАЖЕМ	ШТ.	8	103530,66	--	828245	--	828245	29817,00	926707	
						--	--	--	--		68645,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3727,10*		*29817*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3727,10*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8580,62*		*68645*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*926707*						Казахстан
29	71	С123-030102-0119 23-030102-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	8	18021,14	--	144169	--	144169	5190,00	161308	
						--	--	--	--		11949,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*648,76*		*5190*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*648,76*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1493,59*		*11949*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*161308*						1520377
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			1520377						
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					2822				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ									

РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

30	2	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	5,1	1165,86	14,44	5946	74	4375	1169,00	7684
						293,50	5,63	1497	29		569,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	1,7400	859,400	1497,00			
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0319					
30.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0051		18,00			
30.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0045		14,00			
30.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0223		40,00			
30.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	0,0733		1,00			
30.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,0087	515,750	4,00			
30.8		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0000	592740,210	4,00			
30.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,0143	173,350	2,00			
30.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0031	304,790	0,93			
30.11		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0270	371,480	10,00			
30.12		157962 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ. D=25 ММ		М	1,00	5,1000	851,230	4341,00			
30.13		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	0,0352	190,000	7,00			
30.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0224	247,040	6,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***229,15***		***1169***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***180,68***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***48,48***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***111,60***		***569***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***7684***				

31	3	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	35	1161,88	14,44	40666	505	29888	8015,00	52576
						293,50	5,63	10273	197		3894,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	11,9500	859,360	10273,00			
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,2188					
31.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0350		124,00			
31.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0306		97,00			
31.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1531		276,00			
31.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	0,5031		9,00			
31.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,0595	515,750	31,00			
31.8		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0000	592740,210	27,00			
31.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,0984	173,350	17,00			
			ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0210	304,790	6,00			