Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

СПРАВКА 4

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		83	25.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46	51 731 386,55	10 171 701,64	46 188 737,99	10 171 701,64					1 220 604,20	11 392 305,84

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" ,БИН 171140023922

Эксперт _____ **Нагорная Г.А.** **Аттестат KZ93VJE0003198**

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

Главный врач _____ **Мусетаев Е.А.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахс(от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

Договор № 83 от 25.04. 2019 г

АКТ №4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
1	25	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА**	Т	38,89893	73,00	--	2840	--	--	102,00	3178	
						--	--	--			235,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,63*		*102*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,05*		*235*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3178*					
2	26	С341-020101-1009 41-020101-1009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 9 КМ**	Т	38,89893	378,01	--	14704	--	--	529,00	16452	
						--	--	--			1219,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*13,61*		*529*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*13,61*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31,33*		*1219*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16452*					
			РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			ПОЛЫ										
3	1	Е11-110101-0401 11-110101-0401	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА**	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ							20494,00	92087	

						481,10	10,05	28197	589		6821,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,48	28,0400	1005,630	28197,00			
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,7180					
3.3		1015 С	ТЕРМОС 100 Л		МАШ.-Ч	0,08	4,4000		57,00			
3.4		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,10	5,9000		2354,00			
3.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2857		398,00			
3.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,4322		778,00			
3.7		135512 С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б ГОСТ 10923-93		М2	1,12	65,6400	229,470	15063,00			
3.8		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180		Т	0,00	0,2028	58564,320	11876,00			
3.9		146096 С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30		Т	0,00	0,0082	31967,820	262,00			
3.10		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,2930	84,660	25,00			
3.11		147626 С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А		Т	0,00	0,1354	20254,140	2742,00			
3.12		149365 С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84		Т	0,00	0,0557	54217,080	3019,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***349,66***		***20494***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			***299,11***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***50,55***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***116,38***		***6821***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***92087***				
4	**2**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО/ 50 ММ/**	**М2 СТЯЖКИ**	**374,656**	**773,56**	**23,30**	**289819**	**8730**	**172317**	**81917,00**	**401475**
						290,33	**12,08**	**108772**	**4527**		**29739,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	153,3800	709,150	108772,00			
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	5,9500					
4.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	42,4800		448,00			
4.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	5,9500		8282,00			
4.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	7,6400	22494,310	171924,00			
4.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	13,1100	30,000	393,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***218,65***		***81917***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			***184,17***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***34,48***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***79,38***		***29739***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***401475***				
5	**3**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**374,656**	**733,62**	**23,77**	**274856**	**8904**	**257885**	**17818,00**	**316088**
						21,53	**11,99**	**8066**	**4491**		**23414,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	11,3700	709,130	8066,00			
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	5,9000					
5.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,17	65,1900		687,00			
5.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	5,9000		8217,00			
5.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,03	11,4600	22494,310	257885,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***47,56***		***17818***				

			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*62,49*		*23414*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*316088*				

РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА

6	**5**	**Е12-190101-1401 12-190101-1401 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ. ОБРАБОТКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**540**	**-26,06**	**-0,36**	**-14075**	**-195**	**3564**	**-6880,00**	**-22631**
						-19,10	**-0,17**	**-10316**	**-93**		**-1676,00**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	13,5500	-761,100	-10316,00
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1080		
6.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1080		195,00
6.4	146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0189	187968,660	3553,00
6.5	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,3780	30,000	11,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12,74*		*-6880*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*11,39*			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1,35*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3,10*		*-1676*	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-22631*	

7	**7**	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**446,739**	**594,34**	**3,95**	**265514**	**1765**	**62289**	**124417,00**	**421126**
						450,96	**1,91**	**201460**	**853**		**31195,00**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,56	251,7400	800,280	201460,00
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,0100		
7.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1117		156,00
7.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,8935		1609,00
7.5	147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	1,3800	84,660	117,00
7.6	147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	3,7500	162,180	609,00
7.7	149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т	0,00	0,3082	133272,260	41081,00
7.8	249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,55	245,7100	83,360	20482,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*278,50*		*124417*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*248,17*			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*30,33*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*69,83*		*31195*	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*421126*	

8	**8**	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХН**	**29,3**	**1705,18**	**66,74**	**49962**	**1955**	**27076**	**14558,00**	**69682**
						714,35	**52,71**	**20931**	**1544**		**5162,00**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,85	24,9300	839,450	20931,00
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	2,0300		
8.3	1010 С	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч		МАШ.-Ч	0,06	1,7200		1527,00

8.5		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,5479	22471,950	12313,00			
8.6		128403 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 6 ММ Х 6 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3826-82		М2	0,06	1,6200	9066,470	14717,00			
8.7		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0018	19878,420	35,00			
8.8		145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,00	0,0352	316,760	11,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***496,87***		***14558***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***420,35***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***76,52***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***176,16***		***5162***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***69682***				
9	**9**	**Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП**	**СТЕНЫ. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ . ДОБАВЛЯТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ**	**М2**	**136,55**	**77,76**	**0,02**	**10618**	**3**	**5679**	**3185,00**	**14907**
						36,15	**--**	**4936**	**--**		**1104,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,05	6,4900	761,090	4936,00			
9.2		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,00	0,2219		3,00			
9.3		149244 С	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-		КГ	0,20	27,3100	207,950	5679,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***23,32***		***3185***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***19,81***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,51***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***8,09***		***1104***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***14907***				
10	**10**	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**160,24**	**3903,20**	**16,23**	**625449**	**2600**	**320569**	**194878,00**	**885954**
						1886,41	8,24	302279	1321		65626,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,30	368,5500	820,180	302279,00			
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	1,7200					
10.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1002		341,00			
10.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	1,6200		2259,00			
10.5		102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	2,4000	22628,010	54389,00			
10.6		144476 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		Т	0,00	0,0641	17793,580	1140,00			
10.7		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,8012	84,660	68,00			
10.8		149074 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ). I СОРТА ГОСТ 6141-91		М2	1,00	160,2400	1651,150	264580,00			
10.9		248387 С	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3	0,00	0,1602	2309,520	370,00			
10.10		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,7451	30,000	22,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1216,17***		***194878***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***1038,27***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***177,89***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***409,55***		***65626***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***885954***				

РАЗДЕЛ 4 ПРОЕМЫ

11	23	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП	**УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ИЗ ПЛАСТИКА**	М ОТКОСА	116,8	9594,10	4,09	1120591	478	1085589	61844,00	1277030
						295,58	1,58	34524	185		94595,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	42,5900	810,560	34524,00			
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1840					
11.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,2044		2,00			
11.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0920		291,00			
11.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	1,0700		20,00			
11.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0920		166,00			
11.7		131275 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-2 ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 50 ММ		М	1,03	120,3000	112,950	13588,00			
11.8		135876 С	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,09	10,9800	537,860	5905,00			
11.9		145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,8526	1102,570	940,00			
11.10		147807 С	ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ		1000 М2	0,00	0,3971	2682201,180	1065156,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***529,49***		***61844***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			***177,70***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***351,79***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***809,89***		***94595***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***1277030***				
12	24	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	**КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ ДО 50 ММ**	М2 ПОВЕРХНОСТИ	58,4	1352,53	4,95	78988	289	59918	15015,00	101523
						321,59	2,36	18781	138		7520,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,40	23,1700	810,570	18781,00			
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1606					
12.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1606		289,00			
12.4		139693 С	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3 БЕЗ		М3	0,04	2,4100	24902,680	59918,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***257,11***		***15015***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			***201,17***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***55,93***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***128,77***		***7520***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***101523***				
13	26	Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	М	37,2	767,77	1,38	28561	51	21114	5573,00	36864
						198,81	0,71	7396	27		2731,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	9,7200	761,170	7396,00			
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0335					
13.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0223		31,00			
13.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0112		20,00			
13.5		128068 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ		КГ	0,01	0,3720	183,220	68,00			
13.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	0,7440	196,550	146,00			

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*149,80*		*5573*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59			*117,92*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6			*31,88*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*73,41*		*2731*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*36864*				
			ДВЕРИ									
14	**27**	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**83,69**	**2708,99**	**117,28**	**226715**	**9815**	**161701**	**45217,00**	**293686**
						659,57	**55,11**	**55199**	**4612**		**21755,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,83	69,8100	790,660	55199,00			
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	5,6700					
14.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	2,6900		3741,00			
14.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,21	17,5000		326,00			
14.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	2,9900		5381,00			
14.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,32	26,9600		367,00			
14.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	1,24	103,3600	982,740	101573,00			
14.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,52	545,6600	24,490	13363,00			
14.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,43	35,9900	108,140	3892,00			
14.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,93	245,2100	80,690	19786,00			
14.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	669,5200	9,870	6608,00			
14.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	4,02	336,4300	48,980	16479,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*540,29*		*45217*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*427,38*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*112,91*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*259,94*		*21755*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*293686*				КАЗАХСТАН
15	**29**	**С121-090202-1101 21-090202-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014**	**М2**	**15,6833**	**-21996,77**	**--**	**-344982**	**--**	**-344982**	**-12419,00**	**-385993**
						--	--	--	--		-28592,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*791,88*		*-12419*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*791,88*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1823,09*		*-28592*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-385993*				КАЗАХСТАН
16	**30**	**С121-090202-1201 21-090202-1201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014**	**М2**	**0,7667**	**-23511,47**	**--**	**-18026**	**--**	**-18026**	**-649,00**	**-20169**
						--	--	--	--		-1494,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*846,41*		*-649*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*846,41*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1948,63*		*-1494*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-20169*				

РАЗДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

17	1	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	**МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (ВРУ)**	шт.	1	7991,29	1800,58	7991	1801	3534	1724,00	10493
						2656,92	583,46	2657	583		777,00	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,00	3,0000	885,670	2657,00
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,5800		
17.3	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,2900		970,00
17.4	2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,15	1,1500		163,00
17.5	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,2900		667,00
17.6	129995 С	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-	Т	0,03	0,0250	136533,070	3413,00
17.7	144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00	0,0002	381819,660	65,00
17.8	147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00	0,0003	222237,600	56,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		***1724,50***		***1724***	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		***1386,88***			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		***337,61***			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		***777,26***		***777***	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				***10493***	

18	3	Ц13-080304-0305 13-080304-0305 РСНБ РК 2015	**МОНТАЖ ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО (ЩСВ, ЩС1))**	шт.	2	3212,47	1369,67	6425	2739	143	2237,00	9355
						1771,28	490,64	3543	981		693,00	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,00	4,0000	885,750	3543,00
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,53	1,0600		
18.3	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7	МАШ.-Ч	0,29	0,5800		1106,00
18.4	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,2400		803,00
18.5	1152 С	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,29	0,5800		40,00
18.6	2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,84	1,6800		238,00
18.7	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,2400		552,00
18.8	144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00	0,0002	381819,660	76,00
18.9	147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00	0,0003	222237,600	67,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		***1118,60***		***2237***	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		***968,10***			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		***150,50***			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		***346,49***		***693***	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				***9355***	

19	6	Ц13-080305-0910 13-080305-0910 РСНБ РК 2015	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ**	шт.	1	3430,66	120,83	3431	121	652	1319,00	5130
						2656,92	40,24	2657	40		380,00	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,00	3,0000	885,670	2657,00
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0400		
19.3	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0200		67,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0200		46,00

19.6		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,04	0,0410	428,960	18,00				
19.7		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19		КГ	0,02	0,0230	620,990	14,00				
19.8		147568 С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ.	0,02	0,0200	2673,620	53,00				
19.9		147733 С	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ	0,14	0,1440	355,800	51,00				
19.10		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	21,00	21,0000	11,220	236,00				
19.11		242794 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,04	0,0410	4010,640	164,00				
19.12		242966 С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	1,00	1,0000	116,280	116,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1319,45***		***1319***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***1154,38***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***165,06***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***380,01***		***380***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***5130***					
20	**8**	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2**	**2762,29**	**930,61**	**5525**	**1861**	**120**	**2062,00**	**8194**	
						1771,28	**329,89**	**3543**	**660**		**607,00**		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса			на единицу	всего	на единицу	всего				
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,00	4,0000	885,750	3543,00				
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,36	0,7200						
20.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	0,22	0,4400		839,00				
20.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,07	0,1400		468,00				
20.5		1152 С	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,22	0,4400		31,00				
20.6		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,71	1,4200		201,00				
20.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,07	0,1400		322,00				
20.8		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0002	381819,660	76,00				
20.9		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0002	222237,600	44,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1031,12***		***2062***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***899,30***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***131,82***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***303,47***		***607***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***8194***					
21	**9**	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА КНОПКИ**	**ШТ.**	**2**	**893,28**	**--**	**1787**	**--**	**15**	**850,00**	**2848**	
						885,64	**--**	**1771**	**--**		**211,00**		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса			на единицу	всего	на единицу	всего				
21.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,00	2,0000	885,500	1771,00				
21.2		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0000	381819,660	15,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***424,86***		***850***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***379,05***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***45,80***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***105,45***		***211***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***2848***					
22	**10**	**С123-080504-0808 23-080504-0808 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV**	**КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ P-SB1, P-SB-2**	**ШТ.**	**2**	**2313,42**	**--**	**4627**	**--**	**4627**	**167,00**	**5177**	
											383,00		

Казахстан

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*83,28*		*167*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*83,28*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*191,74*		*383*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5177*					Казахстан
23	12	СПРАЙС-ЛИСТ,ИП ТПРАЙС-ЛИСТ,ИП "КЛЮЕВ".	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ЗАДВИЖКОЙ**	КОМПЛ.	1	**119188,00**	--	**119188**	--	119188	**4291,00**	**133357**	
						--	--	--	--		**9878,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4290,77*		*4291*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4290,77*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9878,30*		*9878*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*133357*					
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
24	13	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ**	М	160	**383,08**	**2,84**	**61293**	**455**	**8458**	**25475,00**	**93710**	
						327,38	**0,60**	**52380**	**97**		**6941,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,39	62,4000	839,420	52380,00
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0960		
24.3	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	20,4800		184,00
24.4	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0480		161,00
24.5	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0480		110,00
24.6	145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,02	3,2600	428,960	1400,00
24.7	241448 С	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,20	32,6400	216,240	7058,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*159,22*		*25475*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*140,38*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*18,84*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*43,38*		*6941*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*93710*					
25	14	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	26	452,49	16,86	11765	438	8271	1829,00	14682	
						117,52	4,43	3056	115		1088,00		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,14	3,6400	839,560	3056,00
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1144		
25.3	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0572		191,00
25.4	2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,03	0,8138		115,00
25.5	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0572		132,00
25.6	147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00	0,0002	222237,600	52,00
25.7	249504 С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,04	0,9620	809,060	778,00
25.8	279800 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ	Т	0,00	0,0338	220136,970	7441,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*70,36*		*1829*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*52,19*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*18,17*		*1088*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14682*					
26	15	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	ШТ.	2	2194,19 587,60	115,07 28,17	4388 1175	230 56	2984	704,00 407,00	5499	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,70	1,4000	839,290	1175,00				
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0560						
26.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0280		94,00				
26.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,25	0,5080		72,00				
26.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0280		64,00				
26.6		127755 С	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ		Т	0,01	0,0162	162021,020	2625,00				
26.7		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0002	222237,600	35,00				
26.8		249504 С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003		КГ	0,20	0,4000	809,060	324,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*352,03*		*704*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*263,55*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*88,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*203,70*		*407*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5499*					
			МОНТАЖ КАБЕЛЯ										
27	18	Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	М	3025	-145,17 -109,13	-7,91 -2,82	-439131 -330106	-23913 -8521	-85112	-165958,0 -48407,00	-653496	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,13	393,2500	-839,430	-330106,00				
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	8,4700						
27.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	4,2400		14168,00				
27.4		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	4,2400		9745,00				
27.5		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19		КГ	0,00	12,1000	620,990	7514,00				
27.6		147568 С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ.	0,00	0,6050	2673,620	1618,00				
27.7		147838 С	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75		Т	0,00	0,0381	71863,080	2739,00				
27.8		238450 С	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 70-13, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 13 ММ. СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70 ММ2 ГОСТ		ШТ.	0,05	151,2500	189,760	28701,00				
27.9		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,12	369,0500	11,220	4141,00				
27.10		242794 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,00	9,3800	4010,640	37610,00				
27.11		242809 С	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		10 ШТ.	0,01	24,2000	115,260	2789,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*54,86*		*-165958*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*47,91*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*6,95*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16,00*		*-48407*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-653496*					
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										

28	42	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ**	ШТ.	53	1667,22 876,78	596,66 376,64	88363 46470	31623 19962	10270	32637,00 9680,00	130680
						Количество		Стоимость				
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,99	52,4700	885,650	46470,00			
28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,48	25,3100					
28.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,03	1,4200		4752,00			
28.4		1488 С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М		МАШ.-Ч	0,42	22,4700		23603,00			
28.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,03	1,4200		3268,00			
28.6		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0017	19878,420	33,00			
28.7		147529 С	ШПИЛЬКИ		ШТ.	2,04	108,1200	89,800	9709,00			
28.8		147733 С	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ	0,03	1,4800	355,800	528,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***615,80***		***32637***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***536,47***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***79,33***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***182,64***		***9680***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***130680***				
29	43	Ц13-080305-0307 13-080305-0307 РСНБ РК 2015	**СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ДВУХЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ**	ШТ.	38	1495,87 726,22	662,79 443,50	56843 27597	25186 16853	4060	21756,00 6288,00	84886
						Количество		Стоимость				
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,82	31,1600	885,650	27597,00			
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,57	21,7300					
29.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,26	9,7300		87,00			
29.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,6422		2148,00			
29.5		1488 С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М		МАШ.-Ч	0,54	20,4400		21473,00			
29.6		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,6422		1478,00			
29.7		145001 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0012	183489,480	213,00			
29.8		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,04	1,5500	428,960	665,00			
29.9		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19		КГ	0,00	0,1178	620,990	73,00			
29.10		242794 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,02	0,7752	4010,640	3109,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***572,51***		***21756***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***500,64***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***71,87***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***165,47***		***6288***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***84886***				
30	44	Ц13-080305-0307 13-080305-0307 РСНБ РК 2015	**СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ДВУХЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ**	ШТ.	25	1495,87 726,22	662,79 443,50	37397 18156	16570 11087	2671	14313,00 4137,00	55847
						Количество		Стоимость				
			Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			

30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,57	14,2900					
30.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,26	6,4000		57,00			
30.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,4225		1413,00			
30.5		1488 С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М		МАШ.-Ч	0,54	13,4500		14127,00			
30.6		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,4225		972,00			
30.7		145001 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0008	183489,480	140,00			
30.8		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,04	1,0200	428,960	438,00			
30.9		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19		КГ	0,00	0,0775	620,990	48,00			
30.10		242794 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,02	0,5100	4010,640	2045,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***572,51***		***14313***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***500,64***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***71,87***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***165,47***		***4137***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***55847***				
31	**45**	**Ц13-080305-0309 13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**40**	**713,64**	**45,34**	**28545**	**1814**	**1580**	**12237,00**	**44045**
						628,80	**3,22**	**25152**	**129**		**3263,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,71	28,4000	885,630	25152,00			
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1280					
31.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0640		214,00			
31.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,26	10,2400		1452,00			
31.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0640		147,00			
31.6		145001 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0012	183489,480	225,00			
31.7		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,04	1,6300	428,960	700,00			
31.8		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19		КГ	0,00	0,1240	620,990	77,00			
31.9		147724 С	ФОЛЬГА МЕДНАЯ М1 ГОСТ 1173-2006		КГ	0,00	0,0840	6881,640	578,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*305,94*		*12237*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*270,51*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*35,43*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*81,57*		*3263*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*44045*				
32	46	Ц13-340108-0201 13-340108-0201 РСНБ РК 2015	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	10	8112,29	--	81123	--	68	37013,00	127587
						8105,50	--	81055	--		9451,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
32.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10,00	100,0000	810,550	81055,00			
32.2		244589 С	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		КВТ/Ч	0,49	4,9000	13,850	68,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***3701,35***		***37013***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 40,6%			***3290,83***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***410,51***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***945,09***		***9451***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***127587***				
		[illegible]	МОНТАЖ УКАЗАТЕЛЕЙ СВЕТОВЫХ	ШТ.				[illegible]	995	600	3639,00	13497

						726,22	22,53	7262	225		1000,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,82	8,2000	885,610	7262,00				
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,2240						
33.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,1120		375,00				
33.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,26	2,5600		363,00				
33.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,1120		258,00				
33.6		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,04	0,4080	428,960	175,00				
33.7		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19		КГ	0,00	0,0210	620,990	13,00				
33.8		237217 С	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ М СЕЧЕНИЕМ 4		КМ	0,00	0,0044	93617,320	412,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***363,89***		***3639***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***320,47***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***43,42***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***99,97***		***1000***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***13497***					Казахстан
34	**51**	**С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 "ВХОД ВОСПРЕЩЕН" ГОСТ Р 54126-2010**		**ШТ.**								
					10	**762,04**	**--**	**7620**	**--**	**7620**	**274,00**	**8526**	
						--	**--**	**--**	**--**		**632,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***27,43***		***274***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***27,43***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***63,16***		***632***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***8526***					Казахстан
35	**52**	**СПРАЙС-ЛИСТ,MEDICA-TRADE, ТПРАЙС-ЛИСТ MEDICA-**	**СВЕТИЛНИК ДЛЯ КВАРЦЕВАНИЯ**		**ШТ.**								
					10	6485,85	--	64859	--	64859	2335,00	72569	
						--		--	--		5375,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*233,49*		*2335*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*233,49*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*537,55*		*5375*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*72569*					
36	53	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ		ШТ.								
					2	1018,06	115,26	2036	231	34	894,00	3165	
						885,64	40,24	1771	80		234,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
36.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,00	2,0000	885,500	1771,00				
36.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0800						
36.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,26	0,5200		5,00				
36.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,0400		134,00				
36.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,0400		92,00				
36.6		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,04	0,0800	428,960	34,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***447,19***		***894***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***396,28***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***50,92***		***234***					

								3165					Казахстан
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
37	54	С123-070203-0605 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93**	**ШТ.**	**2**	**7209,61**	**--**	**14419**	**--**	**14419**	**519,00**	**16133**	
						--	**--**	**--**	**--**		**1195,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*259,55*		*519*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*259,55*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*597,53*		*1195*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16133*					Казахстан
38	55	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82**	**ШТ.**	**2**	**3962,31**	**--**	**7925**	**--**	**7925**	**285,00**	**8867**	
						--	**--**	**--**	**--**		**657,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*142,64*		*285*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*142,64*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*328,40*		*657*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8867*					
			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
39	58	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**81**	**271,16**	**2,26**	**21964**	**183**	**978**	**10044,00**	**34569**	
						256,84	**0,80**	**20804**	**65**		**2561,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,29	23,4900	885,650	20804,00
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0648		
39.3	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0324		108,00
39.4	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0324		75,00
39.5	144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00	0,0026	19878,420	51,00
39.6	242591 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1,02	82,6200	11,220	927,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124,00*		*10044*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			*110,27*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*13,73*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31,61*		*2561*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*34569*					
40	59	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**78**	**323,78**	**2,26**	**25255**	**176**	**1592**	**11351,00**	**39535**	
						301,12	**0,80**	**23487**	**63**		**2929,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,34	26,5200	885,630	23487,00
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0624		
40.3	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0312		104,00
40.4	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0312		72,00
40.5	144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,00	0,0025	19878,420	49,00
40.6	144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00	0,0012	381819,660	447,00

40.7		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19		КГ	0,00	0,3276	620,990	203,00				
40.8		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	1,02	79,5600	11,220	893,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***145,53***		***11351***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***129,22***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***16,31***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***37,55***		***2929***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***39535***					
41	**60**	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**КОМПЛЕКТ**	**5**	**599,80**	**7,37**	**2999**	**37**	**129**	**1369,00**	**4718**	
						566,81	**2,01**	**2834**	**10**		**349,00**		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
41.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,64	3,2000	885,630	2834,00				
41.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0100		9,00				
41.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,19	0,9600		17,00				
41.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0050		12,00				
41.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0050	428,960	66,00				
41.6		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,03	0,1530	230637,960	4,00				
41.7		146050 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т	0,00	0,0000	115,260	59,00				
41.8		242809 С	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		10 ШТ.	0,10	0,5100	***1369***					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***273,81***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%			***243,46***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***30,36***		***349***					
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***69,89***		***4718***					Казахстан
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
42	**61**	**С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ МОДЕЛИ К-201**	**ШТ.**	258	32,00	--	8256	--	8256	297,00	9237	
						--	--	--	--		684,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1,15***		***297***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***1,15***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***2,65***		***684***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***9237***					Казахстан
43	**62**	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	81	246,98	--	20005	--	20005	720,00	22383	
						--	--	--	--		1658,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***8,89***		***720***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***8,89***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***20,47***		***1658***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***22383***					Казахстан
44	**63**	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017**	**ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-89**	**ШТ.**	5	704,95	--	3525	--	3525	127,00	3944	
						--	--	--	--		292,00		

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*25,38*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*58,43*		*292*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3944*					Казахстан
45	64	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**ШТ.**	**78**	**340,73** **--**	**--** **--**	**26577** **--**	**--** **--**	**26577**	**957,00** **2203,00**	**29736**
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12,27*		*957*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*12,27*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*28,24*		*2203*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29736*					

РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВК

			ВОДОПРОВОД В1										
46	1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ.**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**112**	**2201,78** **1670,32**	**394,04** **130,25**	**246599** **187076**	**44132** **14588**	**15391**	**135067,00** **30533,00**	**412200**
			ПРОКЛАДКА										
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,89	211,2300	885,640	187076,00				
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,17	19,1000						
46.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,17	18,6800		43196,00				
46.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0700		248,00				
46.5		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0420		133,00				
46.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3080		555,00				
46.7		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-		КГ	0,01	0,9520	941,460	896,00				
46.8		147247 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ	0,00	0,1120	3715,480	415,00				
46.9		154875 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134		М	0,90	100,6900	138,800	13979,00				
46.10		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,5264	190,000	100,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1205,96*		*135067*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*1087,54*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*272,62*		*30533*					
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%					*412200*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
47	2	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ**	**М**	**79**	**1755,22** **1313,85**	**243,12** **80,59**	**138662** **103794**	**19207** **6366**	**15662**	**73924,00** **17007,00**	**229593**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
47.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,48	117,2000	885,640	103794,00				
47.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,11	8,3100						
47.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,10	8,0200		18546,00				
		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0494		175,00				
						0,00	0,0296		94,00				

47.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2173		391,00				
47.7		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-		КГ	0,01	0,4661	941,460	439,00				
47.8		147245 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ.	0,00	0,0545	3716,480	203,00				
47.9		154876 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-		М	0,93	73,3900	203,150	14909,00				
47.10		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	0,5846	190,000	111,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***935,75***		***73924***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***842,24***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***93,51***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***215,28***		***17007***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***229593***					
48	**3**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**70**	**1535,32**	**142,51**	**107472**	**9976**	**22638**	**52791,00**	**173084**	
						1069,41	**47,48**	**74859**	**3324**		**12821,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
48.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,21	84,5300	885,640	74859,00				
48.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,06	4,3200						
48.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,06	4,0600		9391,00				
48.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0437		155,00				
48.5		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0262		83,00				
48.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1925		347,00				
48.7		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-		КГ	0,01	0,3570	941,460	336,00				
48.8		147245 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ.	0,00	0,0420	3716,480	156,00				
48.9		154877 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-		М	0,94	65,6600	334,830	21985,00				
48.10		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	0,8470	190,000	161,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*754,75*		*52791*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*674,60*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*79,56*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*183,16*		*12821*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*173084*					
49		Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	21	2118,23	176,25	44483	3701	10838	21115,00	70846	
						1425,88	59,09	29943	1241		5248,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
49.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,61	33,8100	885,630	29943,00				
49.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	1,6100						
49.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,07	1,5200		3521,00				
49.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0105		33,00				
49.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0814		147,00				
49.6		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-		КГ	0,01	0,2163	941,460	204,00				
			ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО		1000 ШТ.	0,00	0,0254	3716,480	94,00				
							19,6800	531,840	10465,00				