Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №11 от 12.02.2024г., к Договору №81 от 25.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
14	14.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода высокого давления в селе С.Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область			работа	1	70 509 656,66	70 509 656,66	7 554 606,07
				Итого	1	x	70 509 656,66	7 554 606,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Сатыбаев М.Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.05.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13 БИН 150740017366**

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода высокого давления в селе С.Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Май 2024г.

(ресурсный метод)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код	наименование		код
			81	25.12.2020 г.						
			доп.согл. № 11	12.02.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство газопровода высокого давления в селе С.Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область.	319 192 782,72	62 955 050,59							7 554 606,07	70 509 656,66
Удержание 5%	20 759 639,14	3 147 752,53							377 730,30	3 525 482,83
ИТОГО по справке	**298 433 143,58**	**59 807 298,06**							**7 176 875,77**	**66 984 173,83**

М.П.

Заказчик **И.о. руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" БИН 150740017366 Сатыбаев М.Г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762 Севзиханов Н.В.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мұрадар", Эксперт Оразалы Ж.Ж., KZ81VJE00024929 от 14.04.2017г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 3, дом 29,н.п. 2. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода высокого давления в селе С.Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода высокого давления в селе С.Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81 от 25.12.2020г. Доп.соглашение № 11 от 12.02.2024г.**

Акт выполненных работ

за Май 2024г.(месяц, год) на работы №2-2 Наружные сети газоснабжения и №2-3 Молниезащита

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2										
			Раздел: 1. ГСН1										
1	82	Е11-220901-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12481,82	3643,3	24964	7286	1037	19227	47726	
						8319,85	1390,58	16640	2781		3535		
2	84	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	2267,478476	251,11	6,17	569387	13990	216567	235183	868944	
						149,43	0,89	338829	2018		64374		
3	85	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2267,478476	874,59	1,59	1983114	3605	325565	1324706	3572435	
						729,42	0,86	1653944	1950		264615		
4	86	Е11-250211-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	22	33094,59	26374,66	728081	580243	78785	245613	1051589	
						3138,78	9129,58	69053	200851		77895		
5	87	Е11-250210-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 219 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	7,8625	2045848,22	1684621,74	16085482	13245338	96514	5190109	22977638	
						348951,2	376443,55	2743629	2959787		1702047		
6	88	Е11-240105-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 219 мм. Установка	компенсатор	9	43816,1	19944,34	394345	179499	6840	268775	716170	
						23111,76	7053,77	208006	63484		53050		
7	89	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	168,0696	15384		2585583		2585583		2792430	Казахстан
											206847		
8	90	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	т фасонных частей	0,72	1577408,48	702911,85	1135734	506096	17804	787687	2077295	
						849768,5	255291,88	611833	183810		153874		
9	91	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	36	16627		598572		598572		646458	Казахстан
											47886		
10	92	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	115,2	251,11	6,17	28928	711	11003	11949	44148	
						149,43	0,89	17214	103		3271		
11	93	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	115,2	874,59	1,59	100753	183	16540	67302	181499	
						729,42	0,86	84029	99		13444		
12	94	Е11-240105-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 219 мм. Установка	компенсатор	16	43816,1	19944,34	701058	319109	12160	477822	1273190	
						23111,76	7053,77	369788	112860		94310		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	95	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм ст.20	м	160,64	15384		2471286		2471286		2668989	Казахстан
											197703		
14	96	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	т фасонных частей	1,28	1577408,48	702911,85	2019083	899728	31652	1400333	3692969	
						849768,5	255291,88	1087704	326774		273553		
15	97	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	64	16627		1064128		1064128		1149258	Казахстан
											85130		
16	98	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	110,08	251,11	6,17	27642	679	10514	11417	42184	
						149,43	0,89	16449	98		3125		
17	99	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	110,08	874,59	1,59	96275	175	15805	64311	173432	
						729,42	0,86	80295	95		12846		
18	100	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1577408,48	702911,85	47322	21088	742	32820	86553	
						849768,5	255291,88	25493	7659		6411		
19	101	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	16627		33254		33254		35914	Казахстан
											2660		
20	102	Е11-220301-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	2278023,06	1032863,76	11390	5164	515	7826	20753	
						1142215,36	438783,71	5711	2194		1537		
21	103	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм ст.20	м	5,02	15384		77228		77228		83406	Казахстан
											6178		
22	104	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0639	1524827,82	1065094,79	97436	68059	0	48940	158086	
						459733,03	313887,4	29377	20057		11710		
23	105	С1241-202-0116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм	м	64,539	19521		1259866		1259866		1360655	Казахстан
											100789		
24	106	Е11-250210-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 225 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0639	2045848,22	1684621,74	130730	107648	784	42181	186744	
						348951,2	376443,55	22298	24055		13833		
25	107	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4073,51	461,92	8147	923	0	7176	16549	
						3611,59	12,74	7223	25		1226		
26	108	С ТОО "TECVEL"	Отвод 90° из ПЭ SDR9 225х25,2	шт.	2	359896,07		719792		719792		777375	
											57583		
27	109	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	3,44	251,11	6,17	864	21	329	357	1319	
						149,43	0,89	514	3		98		
28	110	Е11-130301-1401 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	$м^2$	3,44	395	6,17	1359	21	1143	136	1615	
						56,59	0,89	195	3		120		
29	111	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1577408,48	702911,85	47322	21088	742	32820	86553	
						849768,5	255291,88	25493	7659		6411		
30	112	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	16627		33254		33254		35914	Казахстан
											2660		
31	113	Е11-220301-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	2278023,06	1032863,76	11390	5164	515	7826	20753	
						1142215,36	438783,71	5711	2194		1537		
32	114	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм ст.20		5,02	15384		77228		77228		83406	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							6178		
33	115	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	1524827,82	1065094,79	22872	15976	0	11488	37109	
						459733,03	313887,4	6896	4708		2749		
34	116	С1241-202-0116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм	м	15,15	19521		295743		295743		319402	Казахстан
											23659		
35	117	Е11-250210-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 225 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015	2045848,22	1684621,74	30688	25270	184	9902	43837	
						348951,2	376443,55	5234	5647		3247		
36	118	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4073,51	461,92	8147	923	0	7176	16549	
						3611,59	12,74	7223	25		1226		
37	119	С ТОО "TECVEL"	Отвод 90° из ПЭ SDR9 225х25,2	шт.	2	359896,07		719792		719792		777375	
											57583		
38	120	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	3,44	251,11	6,17	864	21	329	357	1319	
						149,43	0,89	514	3		98		
39	121	Е11-130301-1401 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	$м^2$	3,44	395	6,17	1359	21	1143	136	1615	
						56,59	0,89	195	3		120		
40	122	Е11-221401-1104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-5 групп	м	12	35791,39	14159,97	429497	169919	226815	68665	538015	
						2730,2	3049,7	32762	36596		39853		
41	123	С1241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х44,7 мм	м	12,24	61770		756065		756065		816550	Казахстан
											60485		
42	124	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	2425,54	13,14	29106	157	4439	24322	57702	
						2042,49	4,78	24510	57		4274		
43	125	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой	футляр	1	22734,87	2459,66	22735	2460	12074	8176	33384	
						8201,58	56,86	8202	57		2473		
44	126	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	0,002	5335		11		11		12	Казахстан
											1		
45	127	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0008	582978	240872,86	466	193	0	344	875	
						342105,14	92351,36	274	74		65		
46	128	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,808	1297		1048		1048		1132	Казахстан
											84		
47	129	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0008	1318586,33	1073890,9	1055	859	9	345	1512	
						233436,32	241117,71	187	193		112		
48	130	Е11-220801-0214 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	6330,91	1950,06	6331	1950	0	5711	13005	
						4380,85	1387,66	4381	1388		963		
49	131	С ТОО "TECVEL"	Патрубок накладка диам.280	шт.	1	115387,5		115388		115388		124619	
											9231		
50	132	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении		3	1802,91	145,85	5409	437	0	4923	11159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1657,06	0,45	4971	1		827		
51	133	С ТОО "TECVEL"	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8		2	2568,21		5136		5136		5547	
				шт.							411		
52	134	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм		1	4337		4337		4337		4684	
				шт.							347		
53	135	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная с ковером. Устройство		1	14428,69	3276,02	14429	3276	5120	7294	23461	
				шт.		6032,6	1335,37	6033	1335		1738		
54	136	С1241-517-0202	Колпак 1-50 из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75		1	1809		1809		1809		1954	
				шт.							145		
55	137	С ТОО "ПО КазМетСервис Атырау"	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана для труб Дн225мм с размерами сегмента 250x155x60		7	9481,45		66370		66370		71680	
				шт.							5310		
56	138	Е11-220501-0412 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею		0,046	3159516	2323956,85	145338	106902	0	76332	239404	
				км трубопровода		835559,15	840588,69	38436	38667		17734		
57	139	С1241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400x44,7 мм		46,46	61770		2869834		2869834		3099421	Казахстан
				м							229587		
58	140	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр		46	2425,54	13,14	111575	605	17016	93233	221193	
				м трубы, уложенной в футляре		2042,49	4,78	93955	220		16385		
59	141	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой		1	22734,87	2459,66	22735	2460	12074	8176	33384	
				футляр		8201,58	56,86	8202	57		2473		
60	142	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса		0,002	5335		11		11		12	Казахстан
				$м^3$							1		
61	143	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею		0,0008	582978	240872,86	466	193	0	344	875	
				км трубопровода		342105,14	92351,36	274	74		65		
62	144	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм		0,808	1297		1048		1048		1132	Казахстан
				м							84		
63	145	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0008	1318586,33	1073890,9	1055	859	9	345	1512	
				км трубопровода		233436,32	241117,71	187	193		112		
64	146	Е11-220801-0214 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении		1	6330,91	1950,06	6331	1950	0	5711	13005	
				шт.		4380,85	1387,66	4381	1388		963		
65	147	С ТОО "TECVEL"	Патрубок накладка диам.280		1	115387,5		115388		115388		124619	
				шт.							9231		
66	148	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении		3	1802,91	145,85	5409	437	0	4923	11159	
				шт.		1657,06	0,45	4971	1		827		
67	149	С ТОО "TECVEL"	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8		2	2568,21		5136		5136		5547	
				шт.							411		
68	150	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм		1	4337		4337		4337		4684	
				шт.							347		
69	151	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная с ковером. Устройство		1	14428,69	3276,02	14429	3276	5120	7294	23461	
				шт.		6032,6	1335,37	6033	1335		1738		
70	152	С1241-517-0202	Колпак 1-50 из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75		1	1809		1809		1809		1954	
				шт.							145		
71	153	С ТОО "ПО КазМетСервис Атырау"	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана для труб Дн225мм с размерами сегмента 250x155x60		24	9481,45		227555		227555		245759	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18204		
72	154	Е11-220301-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	2278023,06	1032863,76	9112	4131	412	6261	16603	
						1142215,36	438783,71	4569	1755		1230		
73	155	С1241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм В10	м	4,016	20462		82175		82175		88749	Казахстан
											6574		
74	156	Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	3099183,92	1319520,12	12397	5278	515	8617	22695	
						1650975,04	525001,41	6604	2100		1681		
75	157	С1241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм В10	м	4,016	57524		231016		231016		249497	Казахстан
											18481		
76	158	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2425,54	13,14	9702	52	1480	8107	19234	
						2042,49	4,78	8170	19		1425		
77	159	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Пластины стальные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03428	1153938,72	8693,19	39557	298	35672	4327	47395	
						104625,25	2342,71	3587	80		3511		
78	160	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0044	1524827,82	1065094,79	6709	4686	0	3370	10885	
						459733,03	313887,4	2023	1381		806		
79	161	С1241-202-0116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм	м	4,444	19521		86751		86751		93691	Казахстан
											6940		
80	162	Е11-250210-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 225 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0044	2045848,22	1684621,74	9002	7412	54	2904	12858	
						348951,2	376443,55	1535	1656		952		
81	163	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4073,51	461,92	48882	5543	0	43057	99294	
						3611,59	12,74	43339	153		7355		
82	164	С ТОО "TECVEL"	Переходник ПЭ-сталь HDPE10 SDR9-225/DN219	шт.	4	368985		1475940		1475940		1594015	
											118075		
83	165	С ТОО "TECVEL"	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR9-225х25,2	шт.	4	83494,29		333977		333977		360695	
											26718		
84	166	С ТОО "TECVEL"	Отвод 90° с ЗН элементом HDPE100 SDR9-225	шт.	4	443390,36		1773561		1773561		1915446	
											141885		
85	167	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Клеммная коробка. Монтаж оборудования	шт.	4	3769,8	0	15079	0	0	9198	26219	
						3769,8	0	15079	0		1942		
86	168	С1247-202-1201	Коробка клеммная	шт.	4	33372		133488		133488		144167	
											10679		
87	169	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой	футляр	4	24212,64	2619,54	96851	10478	51434	34829	142214	
						8734,68	60,56	34939	242		10534		
88	170	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	2,76	251,11	6,17	693	17	264	286	1057	
						149,43	0,89	412	2		78		
89	171	Е11-130301-1401 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	$м^2$	2,76	395	6,17	1090	17	917	109	1295	
						56,59	0,89	156	2		96		
90	172	Е11-220601-1010 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	7644832,18	1439274,79	30579	5757	23911	3074	36345	
						227875,13	548281,02	912	2193		2692		
			Итого по разделу: 1. ГСН1									58743920	
			ИТОГО:					43638671	16367631	19472463	10753852	58743921	
								7798574	4020164		4351398		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-3										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0361 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		12,4645	291,38	291,38	3632	3632	0	726	4707	
				м^3 грунта		0	80,9	0	1008		349		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3855	3397,95	0	1310	0	0	943	2433	
				м^3 грунта		3397,95	0	1310	0		180		
3	3	Е11-010101-0365 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		3,492	375,64	375,64	1312	1312	0	262	1700	
				м^3 грунта		0	104,29	0	364		126		
4	4	Е11-010205-0112 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,108	20052,12	0	2166	0	0	1559	4023	
				м^3 грунта		20052,12	0	2166	0		298		
5	5	Е11-010203-0604 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 5 группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		3,6	14,52	14,52	52	52	0	9	66	
				м^3 грунта		0	3,57	0	13		5		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		14,805	55,11	55,11	816	816	0	195	1092	
				м^3 грунта		0	18,33	0	271		81		
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,645	1476,89	0	2429	0	0	1749	4512	
				м^3 грунта		1476,89	0	2429	0		334		
			Молниеотвод высотой Н=15м										
8	8	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 200 мм. Устройство		0,25	14305,3	967	3576	241	2876	511	4414	
				м^2 покрытия		1833,84	341,1	458	85		327		
9	9	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,525	51467,91	1613,95	27021	847	21277	4673	34229	
				м^3		9325,68	455,28	4896	239		2535		
10	10	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,2	1260,93	27,11	5296	114	3188	1872	7741	
				м^2 поверхности		474,7	4,55	1994	19		573		
11	11	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стойки железобетонные. Установка		1	11234,8	5181,88	11235	5181	0	6955	19645	
				опора		6052,92	2641,44	6053	2641		1455		
12	12	С ТОО "БВБ-Альянс Алматы"	Стойка ж/б С2/11,1		1	69476,57		69477		69477		75035	
				шт.							5558		
13	13	Е11-330109-0115 Кзтр и Кзм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,109	241306,27	151371,08	26302	16499	517	11229	40534	
				т		85192,22	43581,55	9286	4750		3003		
14	14	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0548	973588		53353		53353		57621	Казахстан
				т							4268		
15	15	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0542	1018274		55190		55190		59605	Казахстан
				т							4415		
16	16	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,943	125,56	3,09	370	9	141	153	565	
				м^2		74,72	0,45	220	1		42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,943	163,53	4,01	481	12	373	68	593	
						32,8	0,67	97	2		44		
			Заземление										
18	18	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5319,58	209,63	21278	838	14334	4616	27966	
						1526,36	76,58	6105	306		2072		
19	19	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	1023,83	31,29	28667	876	19244	6397	37869	
						305,27	12,03	8548	337		2805		
20	20	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1046,27	31,29	3139	94	2129	685	4130	
						305,27	12,03	916	36		306		
			ИТОГО:					317102	30523	242099	42602	388480	
								44478	10072		28776		
			ИТОГО ПО АКТУ:									59 132 401	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			Временные здания и сооружения			1,30%		768 721,21					
			Итого с временными									59 901 122,21	
			Зимние удорожания			0,3255%		194 978,15					
			Итого с зимними удорожаниями									60 096 100,37	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 201 922,01					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61 298 022,37	
			Итого в текущих ценах на 2022 год-40%			1						24 519 208,95	
			Итого в текущих ценах на 2023 год-60%			1,0450539						38 435 841,64	
			Итого									62 955 050,59	
			НДС			12 %		7 554 606,07					
			Итого с НДС									70 509 656,66	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Севзихянов Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұрадар"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Мунайгазпроект-Сервис"

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" БИН 150740017366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя Сатыбаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Оразалы Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Бисенгужиев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)