Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27	**11 931 048,00**	**10 652 722,00**	**10 652 722,00**	**10 652 722,00**					**1 278 327,00**	**11 931 048,00**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Зяблялов О.В.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.

договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.

Эксперт _____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Цены Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 01.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

Июль 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
		Раздел 1 Демонтаж										
		1.1 Подвал										
1	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	23	1894,26	112,35	43568	2584	0	30315	79794	
					1781,91	48,7	40984	1120	0	5911		
2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	38,3	323,97	0	12408	0	0	8934	23049	
					323,97	0	12408	0	0	1707		
3	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	2,2	863,18	0	1899	0	0	1367	3527	
					863,18	0	1899	0	0	261		
4	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1495	152,9	0	228588	0	0	164583	424625	
					152,9	0	228588	0	0	31454		

5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	41,6	746,92	29,35	31072	1221	0	21936	57249
					717,57	14,78	29851	615	0	4241	
	1.2 1 этаж										
6	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2200	152,9	0	336384	0	0	242196	624866
					152,9	0	336384	0	0	46286	
7	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	420	704,41	53,55	295854	22489	0	203995	539837
					650,87	23,72	273365	9962	0	39988	
8	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	450	746,91	29,35	336110	13206	0	237282	619263
					717,56	14,79	322904	6655	0	45871	
9	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	180	100,49	2,65	18088	477	0	12853	33416
					97,84	1,33	17611	240	0	2475	
10	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	16	1894,31	112,38	30309	1798	0	21089	55510
					1781,94	48,69	28511	779	0	4112	
11	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	40	323,98	0	12959	0	0	9330	24072
					323,98	0	12959	0	0	1783	
	Раздел 4 Отделочные работы										
	4.1 Подвал										
12	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1253,66	84,95	250731	16989	57323	152062	435016
					882,1	68,3	176419	13659	0	32223	
13	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	975	1217,98	84,94	1187531	82820	282610	710951	2050361
					843,18	68,3	822101	66588	0	151879	

4.2 1 этаж										
14 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/ НР = 72 %	м2	160	1786,12	27,77	285778	4443	91475	139231	459010
				1186,63	21,98	189860	3517	0	34001	
15 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	580	1896,48	25,14	1099955	14582	549895	393693	1613140
				923,24	19,51	535478	11318	0	119492	
Раздел 5 Полы										
5.1 Подвал										
16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	350	780,17	34,05	273061	11919	133184	125644	430601
				365,59	16,3	127958	5706	0	31896	
17 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	350	420,65	23,14	147229	8099	132804	9494	169261
				18,07	10,78	6326	3774	0	12538	
5.4 Тип пола 3										
18 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	80	4576,94	87,6	366155	7008	255093	100770	504279
				1300,68	39,35	104054	3148	0	37354	

Всего	**8 146 876**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 267 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 502 384
Накладные расходы, тенге	2 585 725
Сметная прибыль (8 %), тенге	603 472

	Всего					**8 146 876**					
	Локальная смета 2-1-2 Отопление										
	Раздел 1 Демонтаж										
1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	200	370,62	2,9	74125	580	5958	48810	132770
					337,94	1,03	67587	205	0	9835	
2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	25	1009,25	45,64	25231	1141	0	17759	46429
					963,6	23	24090	575	0	3439	
	Всего					**179 199**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 677					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 721					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					780					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 958					
	Накладные расходы, тенге					66 569					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 274					
	Всего					**179 199**					
	Локальная смета 2-1-3 электроосвещение										
	Раздел 1 Демонтаж										
1	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	520	21,82	0	11346	0	0	8169	21076
					21,82	0	11346	0	0	1561	
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	75	50,17	0	3762	0	0	2709	6989
					50,16	0	3762	0	0	518	
3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	60	54,9	0,62	3294	37	0	2358	6104
					54,28	0,3	3257	18	0	452	
4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	153	164,25	1,63	25130	249	0	18005	46586
					162,62	0,82	24881	126	0	3451	
	Раздел 2 1 этаж										
5	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	13	39		507		507	0	548 Казахстан
					0		0		0	41	
6	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	13	55		715		715	0	772 Казахстан
					0		0		0	57	

7	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	103	45		4635		4635	0	5006	Казахстан
					0		0		0	371		
8	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	806	32		25792		25792	0	27855	Казахстан
					0		0		0	2063		
9	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	64	135		8640		8640	0	9331	
					0		0		0	691		
10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1375	312,39	144,51	429543	198702	62128	163481	640466	
					122,7	42,43	168713	58344	0	47442		
11	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,275	269000		342975		342975	0	370413	Казахстан
					0		0		0	27438		
12	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,102	117981		12034		12034	0	12997	Казахстан
					0		0		0	963		
13	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	1200	269,65	114,9	323578	137878	0	206202	572162	
					154,75	49,82	185700	59779	0	42382		

Всего	**1 720 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	457 426
Накладные расходы, тенге	400 924
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 430

Всего	**1 720 305**
ИТОГО ПО АКТУ	**10 046 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 756 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	526 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 965 768

Накладные расходы, тенге	3 053 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	744 176
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**150 696**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**246 769**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**208 877**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**10 652 722**
НДС (12 %)	1 278 327
Итого по акту в ценах 2020 г.	**11 931 048**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Завьялов О.В.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.
договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"
Договор № 53 от 27.03.2020г.
Эксперт_____Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП