Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27	**44 613 091**	**29 180 395**	**39 833 117**	**29 180 395**					**3 501 647**	**32 682 043**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.12.2018 г.

договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.

Эксперт_____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 01.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 2

Август 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1 Демонтаж										
			1.1 Подвал										
1	6	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	660	152,9	0	100915	0	0	72659	187460	
						152,9	0	100915	0	0	13886		
			1.2 1 этаж										
2	8	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0.8:	м2	53	1082,75	108,6	57386	5756	0	43475	108930	
						974,15	51,21	51630	2714	0	8069		
3	9	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1516,8	152,9	0	231922	0	0	166984	430818	
						152,9	0	231922	0	0	31912		

4	11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	80	746,91	29,35	59753	2348	0	42183	110091
						717,56	14,79	57405	1183	0	8155	
5	12	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	265,2	100,49	2,65	26650	703	0	18937	49234
						97,84	1,33	25947	354	0	3647	
6	15	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	41	1267,94	55,3	77159	4576	0	53688	141315
						1212,64	24,99	72583	1984	0	10468	
7	16	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 % К=2,000;	м2	60,88	438,09	18,95	26671	1154	0	18791	49099
						419,14	9,55	25517	581	0	3637	
8	17	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	21	863,28	0	18129	0	0	13053	33677
						863,28	0	18129	0	0	2495	
9	18	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1894,26	112,35	17048	1011	0	11862	31223
						1781,92	48,72	16037	438	0	2313	
10	19	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	40	323,98	0	12959	0	0	9330	24072
						323,98	0	12959	0	0	1783	
		Раздел 3 Проемы										
		3.1 Двери										
11	36	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	15,62	1664,54	209,37	25999	3270	6441	16008	45368
						1042,79	95,96	16288	1499	0	3361	
12	38	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	102	22026		2246652		2246652	0	2426384 Казахстан
						0		0		0	179732	
13	39	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	50	29758		1487900		1487900	0	1606932 Казахстан
						0		0		0	119032	
		3.2 Окна										
14	47	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	30,44	2470,69	205,31	75207	6249	30733	37031	121217
						1255,76	95,96	38225	2921	0	8979	

15	51	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	103	19846		2044138		2044138	0	2207669	Казахстан
						0		0		0	163531		
16	52	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	35	22437		785295		785295	0	848119	
						0		0		0	62824		
17	58	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	51	2284		116484		116484	0	125803	Казахстан
						0		0		0	9319		
18	61	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,156	2819622		439861		439861	0	475050	Казахстан
						0		0		0	35189		
		Раздел 4 Отделочные работы											
		4.1 Подвал											
19	68	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	210	1253,66	84,94	263268	17838	60190	159666	456769	
						882,1	68,3	185240	14342	0	33835		
20	69	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	525	1217,98	84,94	639439	44595	152174	382821	1104041	
						843,18	68,3	442670	35856	0	81781		
21	70	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	36,2	2896,8	13,65	104864	494	15204	64379	182782	
						2463,15	6,88	89166	249	0	13539		
		4.2 1 этаж											
22	75	2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	180	7513		1352340		1352340	0	1460527	Казахстан
						0		0		0	108187		
23	76	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/ НР = 72 %	м2	283	1786,12	27,77	505471	7859	161797	246265	811875	

						1186,63	21,98	335815	6220	0	60139	
24	77	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	98	2896,8	13,65	283886	1338	41160	174285	494825
						2463,14	6,88	241388	674	0	36654	
25	78	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	315,2	4275,88	28,44	1347758	8964	706281	511402	2007893
						2006,7	21,38	632513	6740	0	148733	
26	79	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	325	1896,48	25,14	616355	8172	308131	220603	903915
						923,24	19,51	300052	6341	0	66957	
27	83	2900-0000-0002 (пл)	Отбойник для стен из алюминиевого профиля с виниловой покрышкой	м.п.	210	8088		1698480		1698480	0	1834358
						0		0		0	135878	

Раздел 5 Полы

5.1 Подвал

28	84	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	1605,56	102,59	8670	554	4254	3702	13362
						715,19	14,07	3862	76	0	990	
29	85	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	1012,41	50,74	5467	274	2863	2231	8314
						431,48	7,96	2330	43	0	616	
30	86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	505,5	780,17	34,06	394378	17215	192355	181466	621912
						365,59	16,3	184808	8241	0	46068	
31	87	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	505,5	420,65	23,14	212641	11697	191807	13713	244462
						18,08	10,78	9137	5451	0	18108	

32	88	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	72	3326,42	87,61	239502	6308	139546	90692	356610
						1300,67	39,35	93648	2833	0	26416	
	5.4 Тип пола 3											
33	100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	246	780,17	34,05	191922	8377	93609	88310	302651
						365,59	16,3	89936	4011	0	22419	
34	101	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	246	420,65	23,14	103480	5692	93342	6673	118965
						18,07	10,78	4446	2653	0	8812	
35	102	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	246	4576,94	87,61	1125928	21552	784410	309864	1550655
						1300,67	39,34	319966	9677	0	114863	
36	103	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	101	1746,92	15,68	176439	1584	145255	28317	221136
						293,07	5,19	29600	524	0	16380	
	5.5 Тип пола 4											
37	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15	780,17	34,05	11703	511	5708	5385	18455
						365,6	16,31	5484	245	0	1367	
38	105	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	15	420,66	23,14	6310	347	5692	407	7254
						18,08	10,78	271	162	0	537	

Всего	**21 746 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 640 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 312 102
Накладные расходы, тенге	2 996 045
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 610 889
Всего	**21 746 977**

Локальная смета 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Демонтаж

1	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	179	370,62	2,9	66341	519	5332	43685	118828
						337,93	1,03	60490	184	0	8802	
2	2	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	210	637,54	4,95	133882	1039	10771	88156	239801
						581,3	1,75	122072	367	0	17763	
3	3	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	55	810,54	6,99	44580	384	3237	29596	80110
						744,7	2,67	40959	147	0	5934	
4	6	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	45	1009,25	45,65	45416	2054	0	31966	83573
						963,6	23,01	43362	1035	0	6191	
		Раздел 2 Отопление										
5		1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	26,38	20016,49	188,78	528035	4980	499443	25467	597782
						895,07	90,03	23612	2375	0	44280	

Всего	**1 120 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	290 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	518 783
Накладные расходы, тенге	218 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 970
Всего	**1 120 094**

Локальная смета 2-1-3 электроосвещение

		Раздел 1 Демонтаж										
1	1	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	360	21,82	0	7855	0	0	5656	14592
						21,82	0	7855	0	0	1081	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	150	50,17	0	7525	0	0	5418	13978
						50,17	0	7525	0	0	1035	
3	3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	76	54,9	0,61	4172	46	0	2987	7732
						54,29	0,31	4126	23	0	573	

4	4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	102	164,25	1,63	16753	166	0	12003	31056	
						162,62	0,82	16587	84	0	2300		
	Раздел 2 1 этаж												
5	10	5108-0401-1501 (об)	Шкафы управления силовые модели ШРС-1-05-7-54-У3, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	190545		571635		0	0	571635	Казахстан
						0		0		571635	0		
6	26	2900-0000-0008 (пл)	Светильник светодиодный ССО-02-35/Al	шт	18	8929		160722		160722	0	173580	Казахстан
						0		0		0	12858		
7	27	2900-0000-0009 (пл)	Светильник светодиодный ССО-02-70/Al	шт	43	19286		829298		829298	0	895642	Казахстан
						0		0		0	66344		
8	28	2900-0000-0010 (пл)	Светильник светодиодный ССО-01-35/Al	шт	44	9643		424292		424292	0	458235	Казахстан
						0		0		0	33943		
9	29	2900-0000-0011 (пл)	Светильник светодиодный "Стандарт ЖКХ"	шт	61	8214		501054		501054	0	541138	Казахстан
						0		0		0	40084		
10	31	2307-0102-1701	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.	20	42701		854020		854020	0	922342	
						0		0		0	68322		
11	32	2307-0106-0113	Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 9 Вт, световой поток 1020 лм, степень защиты IP 54, количество LED 20 штук СТ РК 2595-2014	шт.	10	10627		106270		106270	0	114772	
						0		0		0	8502		
12	58	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	378	316,56	10,15	119660	3838	39481	55858	189559	
						201,96	3,28	76341	1239	0	14041		
13	59	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	98	360,21	29,58	35303	2898	10284	16621	56078	
						225,72	9,83	22121	964	0	4154		

14	76	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	655	269,65	114,9	176621	75259	0	112553	312308
						154,75	49,82	101362	32630	0	23134	
			Всего					**4 302 647**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					235 917				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 207				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 940				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 925 421				
			- оборудование, тенге					571 635				
			Накладные расходы, тенге					211 096				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					276 371				
			Всего					**4 302 647**				

Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация

1	3	2900-0000-0014 (пл)	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000М	шт	1	36562		36562		36562	0	39487
						0		0		0	2925	
2	4	2900-0000-0015 (пл)	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	1	14669		14669		14669	0	15843
						0		0		0	1174	
3	6	2900-0000-0016 (пл)	Прибор речевого оповещения Рупор -200	шт	1	120747		120747		120747	0	130407
						0		0		0	9660	
4	16	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	232	1413		327816		327816	0	354041
						0		0		0	26225	
			Всего					**539 778**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					499 794				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					39 984				
			Всего					**539 778**				
			Итого по Акту					**27 709 496**				
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					**325 654**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %), К=0,8					**664 617**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**562 563**				
			Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**29 262 330**				

Скидка подрядчика к=0,9972
НДС (12 %)
Итого по акту в ценах 2020 г. С НДС

29 180 395
3 501 647
32 682 043

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.
договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.
Эксперт_____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП