Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, 27	**81 723 616**	**33 134 398**	**72 967 515**	**33 134 398**					**3 976 128**	**37 110 525**

Принял:
Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____Букрин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.
договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"
Договор № 53 от 27.03.2020г.
Эксперт_____Авхадов Х.А.

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №3

Сентябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 АС										
			Раздел 1 Демонтаж										
			1.2 1 этаж										
1	16	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 % К=2,000;	м2	58,62	438,09	18,95	25681	1111	0	18094	47277	
						419,14	9,55	24570	560	0	3502		
2	18	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1894,26	112,35	17048	1011	0	11862	31223	
						1781,92	48,72	16037	438	0	2313		
3	19	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	18,2	323,98	0	5896	0	0	4245	10952	
						323,98	0	5896	0	0	811		
			Раздел 2 Перегородки, Витражи										

4	32	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,67	22026 / 0		124887 / 0		124887 / 0	0 / 9991	134878	
5	33	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,66	29758 / 0		287462 / 0		287462 / 0	0 / 22997	310459	Казахстан
		Раздел 3 Проемы											
		3.1 Двери											
6	34	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,2	33124,91 / 2296,53	60,77 / 24,56	106000 / 7349	195 / 79	98456 / –	5125 / 8890	120015	
7	35	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,56	39060,96 / 2468,57	57,71 / 23,01	295300 / 18662	436 / 174	276202 / 0	12997 / 24664	332961	
8	36	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	41,5	1664,54 / 1042,79	209,36 / 95,97	69079 / 43276	8689 / 3982	17114 / –	42532 / 8929	120540	
9	37	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,5	1435,52 / 912,31	210,35 / 99,3	5024 / 3193	736 / 348	1095 / 0	3187 / 657	8868	
10	38	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	22026 / 0		555055 / 0		555055 / 0	0 / 44404	599459	Казахстан
11	39	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	26,3	29758 / 0		782635 / 0		782635 / 0	0 / 62611	845246	Казахстан
12	40	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /рентгенозащитная/ НР = 69 %	м2	2,31	2515,15 / 2296,54	61,04 / 24,68	5810 / 5305	141 / 57	364 / 0	3700 / 761	10271	

13	41	2900-0000-0003 (пл)	Дверь рентгенозащитная размерами 2,1*1,2	шт	1	314286		314286		314286	0	339429	Казахстан
						0		0		0	25143		
14	42	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /рентгенозащитная/ НР = 69 %	м2	1,68	3008,93	57,74	5055	97	811	2888	8578	
						2468,45	23,21	4147	39	0	635		
15	43	2900-0000-0004 (пл)	Дверь рентгенозащитная размерами 2,1*0,8	шт	1	282143		282143		282143	0	304714	Казахстан
						0		0		0	22571		
		3.2 Окна											
16	47	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	32,56	2470,69	205,31	80446	6685	32873	39612	129663	
						1255,76	95,96	40888	3125	0	9605		
17	48	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,81	2879,42	206,44	13850	993	6293	6318	21781	
						1364,66	94,8	6564	456	0	1613		
18	49	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	6,28	2185,7	202,63	13727	1273	6162	6199	21520	
						1001,88	94,81	6292	596	–	1594		
19	50	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,35	3610,37	205,19	4874	277	2439	2056	7484	
						1598,52	93,33	2158	126	0	554		
20	51	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	50,5	19846		1002223		1002223	0	1082401	Казахстан
						0		0		0	80178		
21	52	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,1	22437		495858		495858	0	535527	Казахстан
						0		0		0	39669		

22	53	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6	21769		130614		130614	0	141063	Казахстан
						0		0		0	10449		
23	54	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,35	23326		31490		31490	0	34009	Казахстан
						0		0		0	2519		
24	55	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,12	20134		62818		62818	0	67843	Казахстан
						0		0		0	5025		
25	57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	60,8	1101,04	5,92	66943	360	51367	13848	87254	
						250,27	2,81	15216	171	0	6463		
26	58	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	80	2284		182720		182720	0	197338	
						0		0		0	14618		
27	60	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиковыми панелями НР = 90 %	м откоса	250	606,22	6,03	151558	1508	47213	93082	264211	
						411,35	2,35	102837	587	0	19571		
28	62	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,36	32575,58	1041,02	11727	375	6694	3670	16629	
						12938,37	475,58	4658	171	0	1232		
29	63	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	25,18	4617,56	0,36	116271	9	21149	68481	199532	
						3777,31	0	95113	0	0	14780		
30	64	1115-0402-0201	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,18	805,51		20281	101	15716	3608	25800	
						177,31	1,84	4464	46	0	1911		
31	65	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	58,9	993,78	2,68	58534	158	33327	18091	82755	

						425,28	1,31	25049	77	0	6130	
	Раздел 4 Отделочные работы											
	4.1 Подвал											
32	68 1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	68	1253,66	882,1	84,94	68,29	85249	59983	5776	4644	19490	0	51702	10956	147907
33	69 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,1	1217,98	843,18	84,94	68,3	61020	42243	4255	3422	14522	0	36532	7804	105356
34	72 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	610,5	877,18	607,09	3,85	1,81	535516	370628	2349	1108	162539	0	297389	66632	899537
	4.2 1 этаж																
35	74 1134-0108-1002	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	112,27	7647,13	4822,69	497,65	184,05	858544	541443	55871	20664	261230	–	427201	102860	1388605
36	76 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/ НР = 72 %	м2	150	1786,12	1186,63	27,77	21,98	267917	177994	4165	3297	85758	0	130530	31876	430323
37	77 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	110	2896,8	2463,14	13,65	6,88	318648	270946	1502	757	46200	0	195626	41142	555416
38	78 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	395,3	4275,88	2006,7	28,44	21,38	1690256	793250	11242	8452	885764	0	641362	186529	2518147

39	79 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	580	1896,48	25,14	1099955	14582	549895	393693	1613140
					923,24	19,51	535478	11318	0	119492	
40	80 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	580	621,48	1,56	360460	905	126318	186934	591186
					402,13	0,74	233237	430	0	43792	
41	81 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50	421,1	3,52	21055	176	6162	11840	35527
					294,34	1,66	14717	83	0	2632	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Подвал										
42	88 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	200,2	3326,42	87,61	665948	17538	388015	252175	991573
					1300,67	39,34	260395	7876	0	73450	
43	89 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	240	593,48	1,96	142434	470	63280	74171	233933
					327,85	0,92	78684	221	0	17328	
	5.2 Тип пола 1										
44	90 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	39,3	1605,65	102,49	63102	4028	30966	26941	97246
					715,22	14,07	28108	553	0	7203	
45	91 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	39,3	1012,52	50,69	39792	1992	20841	16238	60512
					431,53	8,02	16959	315	0	4482	
46	92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	39,3	780,18	34,05	30661	1338	14955	14108	48351
					365,6	16,31	14368	641	0	3582	

47	93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4: ктрм1=4: кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	39,3	420,64	23,13	16531	909	14912	1066	19005
					18,07	10,79	710	424	0	1408	
48	94 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	39,3	3326,41	87,61	130728	3443	76169	49502	194648
					1300,66	39,34	51116	1546	0	14418	
49	95 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	42	593,48	1,95	24926	82	11074	12980	40938
					327,86	0,93	13770	39	0	3032	
	5.3 Тип пола 2										
50	96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	40	780,17	34,05	31207	1362	15221	14359	49211
					365,6	16,3	14624	652	0	3645	
51	97 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4: ктрм1=4: кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	40	420,65	23,14	16827	926	15178	1085	19345
					18,07	10,78	723	431	0	1433	
52	98 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	40	8351,21	25,24	334049	1010	315906	16563	378661
					428,32	12,16	17133	487	0	28049	
53	99 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	38	258,79	2,67	9835	102	6275	3286	14171
					90,99	1	3458	38	0	1050	
	5.4 Тип пола 3										
54	100 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	36	780,17	34,05	28086	1226	13699	12923	44290
					365,59	16,3	13161	587	0	3281	
55	101 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4: ктрм1=4: кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	36	420,65	23,14	15144	833	13660	977	17411
					18,07	10,78	651	388	0	1290	
56	102 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	250	4576,94	87,61	1144234	21902	797164	314904	1575869
					1300,67	39,34	325168	9836	0	116731	
57	103 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	310	1746,92	15,69	541547	4866	445831	86911	678735

						293,07	5,19	90850	1608	0	50277	
		5.5 Тип пола 4										
58	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12	780,17	34,05	9361	408	4566	4308	14763
						365,6	16,31	4387	196	0	1094	
59	105	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4: ктрм1=4: кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	12	420,66	23,14	5048	278	4553	325	5803
						18,08	10,78	217	129	0	430	
60	106	1111-0101-3103	Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР = 94 %	м2 покрытия	12	8144,11	145,22	97729	1743	61547	33126	141323
						2869,95	66,75	34439	801	0	10468	
		5.6 Тип пола 5										
61	111	2113-0816-3513	Праймер эпоксидный /Праймер 1101/ К=0,300;	кг	131,4	704		92506		92506	0	99906
						0		0		0	7400	
62	112	2900-0000-0029 (пл)	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола ПОЛИПЛАН 1001 К=3.000:	кг	1314	2036		2675304		2675304	0	2889328
						0		0		0	214024	
		Раздел 5 Полы										
		5.1 Подвал										
63	86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-350	780,17	34,06	-273061	-11919	-133184	-125644	-430601
						365,59	16,3	-127958	-5706	–	-31896	
64	87	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000: ктрр1=4: ктрм1=4: кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	-350	420,65	23,14	-147229	-8099	-132804	-9494	-169261
						18,08	10,78	-6326	-3774	–	-12538	

Всего	**21 439 984**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-134 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 429 582
Накладные расходы, тенге	3 533 214

		Сметная прибыль (8 %), тенге								1 613 796	
		Всего								**21 439 984**	

Локальная смета 2- 1 -2 Отопление

Раздел 2 Отопление

1	8 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	20	20016,45	188,78	400329	3775	378652	19308	453208
					895,08	90,04	17902	1800	0	33571	
2	9 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	12	1132,16	99,82	13588	1198	3082	9675	25124
					775,65	46,94	9308	564	0	1861	
3	10 2305-1001-1158	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	25593		204744		204744	0	221124
					0		0		0	16380	
4	11 2305-1001-1156	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	22109		88436		88436	0	95511
					0		0		0	7075	
5	12 2305-1001-1154	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	18641		37282		37282	0	40265
					0		0		0	2983	
6	13 2305-1001-1152	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	14376		14376		14376	0	15526
					0		0		0	1150	
7	24 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	3428,32	58,67	154274	2640	107891	43756	213872
					972,06	20,14	43743	906	0	15842	
8	25 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	138	2889,82	48,88	398798	6747	278968	113151	552905
					819,44	17,22	113083	2377	0	40956	

9	26	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	2017,96	22,6	50449	565	39093	10780	66127
						431,66	8,36	10791	209	0	4898	
10	27	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1882,13	22,6	56466	678	42838	12937	74955
						431,66	8,37	12950	251	0	5552	
11	28	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	1323,88	22,58	59575	1016	39134	19406	85299
						431,66	8,38	19425	377	0	6318	
12	29	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1592,17	22,58	95531	1355	68276	25875	131118
						431,66	8,37	25900	503	0	9712	
13	30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	1470,61	22,58	70589	1083	48786	20700	98592
						431,66	8,38	20720	402	0	7303	
14	31	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	537		10740		10740	0	11599
						0		0		0	859	
			Всего					**2 085 225**				
			в том числе					273 822				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 057				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 389				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 362 298				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					275 588				
			Накладные расходы, тенге					154 460				
			Сметная прибыль (8 %), тенге									
			Всего					**2 085 225**				

Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение

Раздел 2 1 этаж

1	25	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	36	1815,57	730,88	65361	26312	4651	37104	110662
						955,5	475,98	34398	17135	0	8197	

2	35	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	30	385,92	3,52	11577	105	388	8006	21150
						369,46	1,19	11084	36	0	1567	
3	36	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	303		9090		9090	0	9817
						0		0		0	727	
4	37	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	385,87	3,47	2315	21	77	1601	4229
						369,47	1,2	2217	7	0	313	
5	38	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324		1944		1944	0	2100
						0		0		0	156	
6	41	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	32	459,84	3,51	14716	113	742	10007	26701
						433,16	1,18	13861	38	0	1978	
7	42	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	419		13408		13408	0	14481
						0		0		0	1073	
8	49	2900-0000-0012 (пл)	Облучатель ОБН01-30-012	шт	50	3705		185250		185250	0	200070
						0		0		0	14820	
9	66	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,0302	269000		277124		277124	0	299294
						0		0		0	22170	
10	67	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,204	117981		24068		24068	0	25993
						0		0		0	1925	
11	68	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2856	692136		197674		197674	0	213488
						0		0		0	15814	
12	69	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1632	995817		162517		162517	0	175518
						0		0		0	13001	

13	70 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,28356	1658191 / 0	470197 / 0	470197 / 0	0 / 37616	507813		
14	71 2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,10302	4181573 / 0	430786 / 0	430786 / 0	0 / 34463	465249		
15	72 2306-0144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1122	5660746 / 0	635136 / 0	635136 / 0	0 / 50811	685947		
16	73 2306-0144-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0612	8305895 / 0	508321 / 0	508321 / 0	0 / 40666	548987		
		Всего				**3 311 499**					
		в том числе				61 560					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 551					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 216					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 943 623					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 718					
		Накладные расходы, тенге				245 297					
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Всего				**3 311 499**					

Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В 1

1	1 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	4997,23 / 732,71	57,84 / 22,45	154914 / 22714	1793 / 696	130407 / 0	22942 / 14228	192084
2	2 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	4366,29 / 732,71	57,81 / 22,43	305640 / 51290	4047 / 1570	250303 / 0	51803 / 28595	386038
3	3 1116-0301-0209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	5924,01 / 910,94	91,69 / 34,17	426529 / 65588	6602 / 2460	354339 / 0	66687 / 39457	532673
4	5 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	61,6	1956,18	25,26	120501	1557	11858	104963	243501

						1738,42	0,3	107086	19	0	18037	
5	6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	175	1737,86	21,38	304125	3742	21569	273269	623586
						1593,22	0,18	278814	32	0	46192	
6	7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	49	1702,21	21,38	83408	1047	4293	76515	172717
						1593,22	0,18	78068	9	0	12794	
		Раздел 5 Канализация бытовая										
7	90	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1099,19	1,67	43967	66	9676	33561	83730
						855,62	0,53	34225	21	0	6202	
8	91	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	235	1872,93	4,07	440139	956	246376	189228	679716
						820,46	1,2	192807	283	0	50349	
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										
9	104	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	3077,63	105,24	30776	1052	2209	27459	62894
						2751,54	50,43	27515	504	–	4659	
10	105	2303-0102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10	8626		86260		86260	0	93161
						0		0		0	6901	
11	106	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	785		7850		7850	0	8478
						0		0		0	628	
12	108	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	4012		40120		40120	0	43330
						0		0		0	3210	
13	109	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3829,71	209,14	3828	209	535	3121	7505
						3084	101	3084	101	0	556	

14	110 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17169		17169		17169	0	18543
					0		0		0	1374	

Всего	**3 147 956**
в том числе	1 007 023
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 194 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 548
Накладные расходы, тенге	233 182
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**3 147 956**

Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация

1	1 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6794	2	6794	2	182	4032	11692
					6610	0	6610	0	0	866	
2	2 1310-0409-0115	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	99216	16383	99216	16383	1851	52176	163503
					80982	4552	80982	4552	0	12111	
3	7 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	50066	2	50066	2	740	30088	86566
					49324	0	49324	0	0	6412	
4	8 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	30317	2	30317	2	461	18211	52410
					29854	0	29854	0	0	3882	
5	9 2308-0303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	19197		19197		19197	0	20733
					0		0		0	1536	
6	10 2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	14042		14042		14042	0	15165
					0		0		0	1123	
7	11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	6794	1,67	20382	5	547	12096	35076
					6610	0	19830	0	0	2598	
8	12 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	23485		70455		70455	0	76091

						0		0		0	5636	
9	15	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	60	2555,2	1,92	153312	115	5957	89816	262578
						2454	0	147240	0	0	19450	
10	23	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	110	132		14520		14520	0	15682
						0		0		0	1162	
11	29	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	573	312,4	144,51	179003	82805	25891	68126	266899
						122,7	42,43	70307	24313	0	19770	
12	30	2900-0000-0019 (пл)	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4*0,5 К=1,020;	м	2238,9	79		176873		176873	0	191023
						0		0		0	14150	
13	31	2306-0408-0520	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5 К=1,020;	км	0,102	154031		15711		15711	0	16968
						0		0		0	1257	
14	32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	573	222,07	2,16	127245	1236	13252	81228	225151
						196,78	0,1	112757	59	0	16678	
15	33	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	573	63		36099		36099	0	38987
						0		0		0	2888	

Всего	**1 500 286**
в том числе	516 904
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415 928
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 773
Накладные расходы, тенге	111 131
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего по разделу	**1 500 286**
Всего по акту	**31 484 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 308 671

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	531 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 285 945
Накладные расходы, тенге	4 826 199
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 246 735
Всего	**31 484 950**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	472 274
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %), К=0,8	618 692
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**651 518**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**33 227 434**
Скидка подрядчика к=0,9972	**33 134 398**
НДС (12 %)	**3 976 128**
Итого по акту в ценах 2020 г. С НДС	**37 110 525**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ **Маутова Ж.К.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ **Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.**

договор № 11 от 14.04.2020 г.

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.

Эксперт _____ **Авхадов Х.А.**

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП