Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

СПРАВКА 4
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27	**151 505 458**	**62 305 216**	**135 272 731**	**62 305 216**					**7 476 626**	**69 781 842**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.о.Главного врача _____ Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Эксперт034"

Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VLE00042556 от 20.11.2018 г.

договор № 11 от 14.04.2020 г.

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.

Эксперт_____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 01.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 4
Октябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на Архитектурно-строительные решения Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 1 Демонтаж										
			1.1 Подвал										
1	3	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1268	55,25	5072	221	–	3565	9328	
						1212,75	25	4851	100	–	691		
2	4	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 % К=2,000;	м2	6	438,17	19	2629	114	–	1852	4839	
						419,17	9,5	2515	57	–	358		
3	6	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % К=-1,000;	м2	-188,6	152,9	–	-28837	–	–	-20763	-53568	
						152,9	–	-28837	–	–	-3968		
			1.2 1 этаж										
4	9	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	173,2	152,9	–	26483	–	–	19068	49195	
						152,9	–	26483	–	–	3644		
5	10	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	261,41	704,41	53,54	184141	13998	–	126967	335997	

						650,87	23,72	170143	6200	–	24889		
6	12	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	400	100,49	2,65	40196	1060	–	28562	74259	
						97,84	1,33	39136	534	–	5501		
7	13	1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 84 %	м2	82,12	398,04	139,39	32687	11447	–	22688	59805	
						258,65	70,25	21240	5769	–	4430		
8	14	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	85,23	1640,3	190,18	139803	16209	–	94048	252559	
						1450,12	82,46	123594	7028	–	18708		
9	15	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	36	1267,94	55,3	45646	1991	–	32079	83943	
						1212,64	24,99	43655	899	–	6218		
10	16	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 % К=2,000;	м2	341,34	438,09	18,95	149539	6470	–	105357	275288	
						419,14	9,55	143069	3260	–	20392		
11	17	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	50	863,28	–	43164	–	–	31078	80181	
						863,28	–	43164	–	–	5939		
12	18	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	61	1894,26	112,35	115551	6854	–	80401	211628	
						1781,92	48,72	108697	2971	–	15676		
13	19	1206-0101-	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	95,4	323,98	–	30908	–	–	22254	57415	
						323,98	–	30908	–	–	4253		
		Раздел 2 Перегородки, Витражи											
14	30	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	74	2416,72	3,26	178838	241	97090	73356	272370	
						1101,45	–	81507	–	–	20176		
15	32	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=-1,000;	м2	-5,67	22026		-124887		-124887	–	-134878	
						–		–		–	-9991		
16	33	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=-1,000;	м2	-9,66	29758		-287462		-287462	–	-310459	Казахстан

						–		–		–	-22997		
		Раздел 3 Проемы											
		3.1 Двери											
17	34	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	8,04	33124,91	60,77	266323	488	247371	12877	301536	
						2296,53	24,56	18464	198	–	22336		
18	35	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,17	39060,96	57,71	280067	413	261954	12327	315786	
						2468,57	23,01	17700	165	–	23392		
19	36	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	91,12	1664,54	209,37	151672	19077	37576	93387	264664	
						1042,79	95,96	95019	8744	–	19605		
20	45	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	1	853,43	11	853	11	27	589	1557	
						815,43	3	815	3	–	115		
21	46	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	925		925		925	–	999	Казахстан
						–		–		–	74		
		3.2 Окна											
22	47	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	80,5	2470,69	205,31	198890	16527	81274	97933	320569	
						1255,76	95,96	101089	7725	–	23746		
23	49	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	50,2	2185,7	202,63	109721	10171	49255	49550	172013	
						1001,88	94,81	50295	4760	–	12742		
24	60	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиковыми панелями НР = 90 %	м откоса	120	606,22	6,03	72748	725	22661	44680	126822	
						411,35	2,35	49362	282	–	9394		
25	61	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,01436	2819622		40490		40490	–	43729	Казахстан
						–		–		–	3239		
26	62	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	32575,58	1043,02	13031	418	7438	4077	18477	
						12938,37	475,58	5175	190	–	1369		
27	63	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	40	4617,56	0,36	184702	15	33595	108786	316967	

						3777,31	–	151092	–	–	23479		
28	64	1115-0402-0201	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	40	805,51	4	32220	160	24968	5733	40989	
						177,31	1,84	7092	74	–	3036		
29	65	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	70	993,78	2,68	69565	187	39608	21501	98351	
						425,28	1,31	29770	92	–	7285		
		Раздел 4 Отделочные работы											
		4.1 Подвал											
30	68	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-11,6	1253,66	84,914	-14542	-985	-3325	-8819	-25230	
						882,1	68,3	-10232	-792	–	-1869		
31	69	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-40,1	1217,98	84,94	-48841	-3406	-11623	-29240	-84327	
						843,18	68,3	-33812	-2738	–	-6246		
32	71	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	510,9	310,96	3,19	158868	1631	56985	80818	258861	
						196,23	1,51	100252	771	–	19175		
33	72	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	523	877,18	3,85	458762	2011	139243	254766	770610	
						607,09	1,82	317508	949	–	57082		
34	73	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	36,2	5016,44	23,4	181595	847	85166	76789	279055	
						2640,39	11,16	95582	404	–	20671		
		4.2 1 этаж											

35	74	1134-0108-1002	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство НР = 76 % К=-1,000;	м2 поверхности	-53	7647,13	497,66	-405297	-26376	-123319	-201671	-655525	
						4822,69	184,05	-255602	-9755	–	-48557		
36	75	2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте К=-1,000;	м2	-83	7513		-623579		-623579	–	-673465	
						–		–		–	-49886		
37	76	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/ НР = 72 %	м2	500	1786,12	27,77	893059	13885	285860	435098	1434410	
						1186,63	21,98	593314	10989	–	106253		
38	77	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	122	2896,8	13,65	353409	1666	51240	216966	616005	
						2463,14	6,88	300503	839	–	45630		
39	78	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	960	4275,88	28,44	4104845	27300	2151109	1557570	6115408	
						2006,7	21,38	1926436	20526	–	452993		
40	79	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	350	1896,48	25,14	663766	8800	331833	237573	973446	
						923,24	19,51	323133	6829	–	72107		
41	80	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1100	621,48	1,56	683631	1717	239569	354529	1121213	
						402,13	0,74	442345	816	–	83053		
42		1110-0111-	Отбойник. Установка и крепление (прим) НР = 90 %	м коробок	50	88,2	1,3	4410	65	109	3840	8910	
						84,72	0,62	4236	31	–	660		
		Раздел 5 Полы											
		5.1 Подвал											
43	86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-49,1	780,17	34,06	-38308	-1673	-18684	-17627	-60410	
						365,59	16,3	-17951	-801	–	-4475		

44	87	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	-49,1	420,65	23,14	-20654	-1136	-18631	-1331	-23744	
						18,08	10,78	-887	-529	–	-1759		
45	88	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	104,4	3326,42	87,61	347278	9146	202342	131503	517083	
						1300,67	39,34	135790	4107	–	38302		
46	89	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	200	593,48	1,96	118696	392	52734	61809	194945	
						327,85	0,92	65570	184	–	14440		
		5.3 Тип пола 2											
47	96	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	87,98	780,17	34,05	68639	2996	33478	31583	108240	
						365,6	16,3	32165	1434	–	8018		
48	97	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	87,98	420,65	23,14	37009	2036	33383	2387	42548	
						18,07	10,78	1590	949	–	3152		
49	98	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	87,98	8351,21	25,24	734738	2220	694835	36428	832859	
						428,32	12,16	37683	1070	–	61693		
		5.4 Тип пола 3											
50	100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	500	780,17	34,05	390087	17027	190263	179492	615145	
						365,59	16,3	182797	8152	–	45566		
51	101	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	500	420,65	23,14	210327	11570	189720	13563	241801	
						18,07	10,78	9037	5392	–	17911		
52	102	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	200	4576,94	87,61	915387	17521	637731	251923	1260695	
						1300,67	39,34	260135	7868	–	93385		
53	103	1111-0101-	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	350	1746,92	15,69	611424	5493	503358	98126	766314	
						293,07	5,19	102573	1816	–	56764		
		5.5 Тип пола 4											
54	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-5,26	780,17	34,05	-4104	-179	-2002	-1888	-6471	