23	57	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	72	6817,39	736,01	490852	52993	326834	122417	662331	
						1542,01	192,92	111025	13890	–	49062		
24	58	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	418	91,21	1,29	38125	541	180	36656	80763	
						89,48	–	37404	–	–	5982		
25	59	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	122	91,2	1,3	11127	158	52	10699	23572	
						89,48	–	10917	–	–	1746		
26	60	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	23		1449		1449	–	1565	
						–		–		–	116		
27	61	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	35		805		805	–	869	
						–		–		–	64		
28	62	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	40		80		80	–	86	
						–		–		–	6		
29	63	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	170		3570		3570	–	3856	
						–		–		–	286		
30	64	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	13		910		910	–	983	
						–		–		–	73		
31	65	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	26		3120		3120	–	3370	
						–		–		–	250		
32	66	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	16		112		112	–	121	
						–		–		–	9		
33	67	2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	1196		27508		27508	–	29709	
						–		–		–	2201		
34	68	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	1841		31297		31297	–	33801	

						–		–		–	2504		
35	69	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	220	656,79	81,63	144493	17958	58525	58099	218799	
						309,14	38,35	68010	8436	–	16207		
36	70	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100;	м	107,8	508		54762		54762	–	59143	
						–		–		–	4381		
37	71	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100;	м	55	842		46310		46310	–	50015	
						–		–		–	3705		
38	72	2111-0403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100;	м	79,2	1609		127433		127433	–	137628	
						–		–		–	10195		
39	74	2900-0000-0006 (пл)	Циркуляционный насос Wilo IPL32/165-3/2-IE3 = 10 м3/ч, Н = 27 м, N = 3,00 kW (2121199)	шт	2	253412		506824		506824	–	547370	
						–		–		–	40546		
40	75	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10382	–	20764	–	20119	632	23108	
						322,5	–	645	–	–	1712		
41	76	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	4791	–	9582	–	8735	830	11245	
						423,5	–	847	–	–	833		
42	78	2303-0301-	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50	шт.	2	30617		61234		61234	–	66133	
						–		–		–	4899		
43	79	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2341	136	4682	272	596	3798	9158	
						1907	30,5	3814	61	–	678		
44	80	2304-1001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10071		20142		20142	–	21753	

						–		–		–	1611		
45	81	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	16370		32740		32740	–	35359	
						–		–		–	2619		
46	82	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1723		6892		6892	–	7443	
						–		–		–	551		
		Раздел 4 Противопожарный водопровод											
47	83	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	3243,87	43,57	97316	1307	77679	18463	125041	
						611	17	18330	510	–	9262		
48	85	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,123	92,6	2,78	567	17	261	201	829	
						47,2	0,33	289	2	–	61		
49	86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,123	82,15	1,96	503	12	322	118	671	
						27,6	0,33	169	2	–	50		
50	89	2900-0000-0011 (пл)	Многонасосная установка Wilo CO-2MHI804/ER-EB в комплекте из 2-х насосов MHI804 (1 раб + 1 рез), напорного и всасывающегоколлекторов, шкафа управления, обратных клапанов, запорнорегулирующейарматуры, напорного мембранного бака,смонтированных на общей раме.Q = 10 м3/ч, H = 27 м, N = 2 x 1,50 kW	шт	1	1137184		1137184		1137184	–	1228159	
						–		–		–	90975		
		Раздел 5 Канализация бытовая											
51	90	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	201	1099,19	1,67	220938	336	48623	168643	420747	
						855,62	0,53	171979	106	–	31166		
52	91	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	235	1872,93	4,07	440139	956	246376	189228	679716	
						820,46	1,2	192807	283	–	50349		
53	92	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	170		14280		14280	–	15422	
						–		–		–	1142		
54	93	2302-0308-1701	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	73	1397		101981		101981	–	110139	

						–		–		–	8158		
55	94	2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	1299		92229		92229	–	99607	
						–		–		–	7378		
56	95	2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	59	1703		100477		100477	–	108515	
						–		–		–	8038		
57	96	2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	95		1615		1615	–	1744	
						–		–		–	129		
58	97	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	23	181		4163		4163	–	4496	
						–		–		–	333		
59	98	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	721		17304		17304	–	18688	
						–		–		–	1384		
60	99	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	300		1800		1800	–	1944	
						–		–		–	144		
61	100	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	91	40		3640		3640	–	3931	
						–		–		–	291		
62	101	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69	1286		88734		88734	–	95833	
						–		–		–	7099		
63	102	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	181		543		543	–	586	
						–		–		–	43		
64	103	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /гильза/ НР = 98 %	м трубопровода	2,4	10484,17	167,92	25162	403	19224	5510	33126	
						2306,25	36,25	5535	87	–	2454		
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование											
65	105	2303-0102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	53	8626		457178		457178	–	493752	
						–		–		–	36574		

66	108	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	39	4012		156468		156468	–	168985	
						–		–		–	12517		
67	109	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3829,71	209,14	3828	209	535	3121	7505	
						3084	101	3084	101	–	556		
68	110	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	17169		103014		103014	–	111255	
						–		–		–	8241		
69	115	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7556		7556		7556	–	8160	
						–		–		–	604		
70	117	2303-0102-0118	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	27123		27123		27123	–	29293	
						–		–		–	2170		
71	119	2303-0102-1222	Смеситель для ванны однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248		2248		2248	–	2428	
						–		–		–	180		
		Раздел 7 Демонтаж											
72	121	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	661,43	5,86	4630	41	–	3319	8585	
						655,57	3	4589	21	–	636		
73	122	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3063	54	3063	54	–	2186	5669	
						3009	27	3009	27	–	420		
74	123	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	46	532,15	5,3	24479	244	–	17538	45378	
						526,85	2,67	24235	123	–	3361		
75	124	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	201	696,76	3,26	140049	655	–	100601	259902	
						693,5	1,64	139394	330	–	19252		

76	125	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	235	866,35	6,52	203592	1533	–	146038	377600	
						859,83	3,29	202059	772	–	27970		
77	127	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	320	370,62	2,9	118599	927	9533	78097	212432	
						337,93	1,03	108139	329	–	15736		
78	128	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	98	637,54	4,95	62479	485	5027	41139	111907	
						581,3	1,74	56967	171	–	8289		
79	129	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	122	810,55	6,98	98887	852	7181	65650	177700	
						744,7	2,67	90854	326	–	13163		
			Всего					**10 136 433**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 377 054					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 150					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 588					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 878 201					
			Накладные расходы, тенге					2 176 465					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					766 628					
			Всего					**10 136 433**					
		протокол согласования проектных решений											
1	1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1166	196,02	–	228564	–	–	191994	454203	
						196,02	–	228564	–	–	33645		
2	2	1207-0101-0208	Полы мраморные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	145	1722,06	580,04	249699	84106	–	145752	427087	
						1142,02	254,07	165593	36840	–	31636		
3	3	1207-0101-0208	Стяжки бетонные . Разборка покрытия толщиной 8см НР = 72 %	м2	24,08	1722,05	580,02	41467	13967	–	24205	70926	
						1142,03	254,07	27500	6118	–	5254		
4	4	1207-0101-0208	Полы бетонные . Разборка покрытия толщиной 20 см НР = 72 %	м2	24,08	1722,05	580,02	41467	13967	–	24205	70926	

						1142,03	254,07	27500	6118	–	5254		
5	5	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	26,42	22359,54	4644,55	590739	122709	–	374410	1042361	
						17714,99	1967,6	468030	51984	–	77212		
6	6	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	17,91	32033,05	1617,64	573712	28972	425703	91972	718939	
						6646,4	485,87	119037	8702	–	53255		
7	7	2109-0201-0501	Витражи из ПХВ профилей трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	96,51	13424		1295550		1295550	–	1399194	
						–		–		–	103644		
8	8	2900-0000-0000 (пл)	Дверь наружняя раздвижная , электическая с датчиком движения из аллюминиевых профилей с двойным стеклопакетом из ударопрочного стекла	шт	1	1476000		1476000		1476000	–	1594080	
						–		–		–	118080		
9	9	2900-0000-0000 (пл)	Витраж из алюминиевых профилей трехстворчатый из стеклопакета с ударопрочным стеклом	шт	1	869487		869487		869487	–	939046	
						–		–		–	69559		
10	10	2900-0000-0000 (пл)	дверной блок из алюминиевых профилей со стеклопакетом из ударопрочного стекла	шт	2	206027		412054		412054	–	445018	
						–		–		–	32964		
11	11	1206-0101-1205	Приборы дверные. Смена в дверных блоках ПХВ (гарнитура, замок, ответная планка, цилиндр,шпингалеты) НР = 72 %	шт.	20	18411,65	–	368233	–	353198	10825	409383	
						751,75	–	15035	–	–	30325		
12	12	1115-0403-0507	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1163,59	1542,05	5,73	1794310	6672	296808	1195187	3228657	
						1281,23	2,71	1490830	3154	–	239160		
13	13	1115-0209-0101	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,3	4148,29	294,9	221104	15718	61632	124626	373388	
						2697,07	225,67	143754	12028	–	27658		
14	14	1115-0209-0102	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 1115-0209-0101 НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,6	504,79	112,42	53811	11984	23858	22141	82028	

						168,56	91,06	17969	9707	–	6076		
15	15	1110-0401-0108	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 136 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	46,9	10154,35	150,09	476239	7039	228828	218936	750789	
						5125,2	61,62	240372	2890	–	55614		
16	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 общей толщиной 80 мм / протокол 80-40=40 мм/ НР = 94 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	456,4	841,31	46,28	383972	21121	346353	24761	441432	
						36,15	21,57	16498	9843	–	32699		
17	17	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	98,32	1483,11	17,33	145819	1704	43421	91184	255963	
						1024,15	6,33	100694	622	–	18960		
18	18	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1,050;	м2	103,236	422		43566		43566	–	47051	
						–		–		–	3485		
19	19	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 общей толщиной 60мм / протокол 50-25=25мм/ НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	605,15	420,65	23,14	254559	14003	229618	16416	292653	
						18,07	10,78	10938	6526	–	21678		
20	20	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 общей толщиной 70мм /протокол 70-40=30мм/ НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	45,64	630,96	34,71	28797	1584	25976	1857	33106	
						27,1	16,17	1237	738	–	2452		
21	21	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 % кзпр1=0; кзпм1=0; кзпр2=0; кзпм2=0;	м2 изолируемой поверхности	350	196,27	0,65	68695	229	54203	13508	88779	
						40,75	0,31	14263	107	–	6576		
22	22	1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 % кзпр1=0; кзпм1=0; кзпр2=0; кзпм2=0;	т	0,9345	7321,56	2331,73	6842	2179	81	4829	12605	
						4903,16	968,43	4582	905	–	934		
23	23	1111-0101-1101	Стяжки цементные полусухие механизированным способом толщиной 20 мм. Устройство /70 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	350	780,17	34,05	273061	11919	133184	125644	430601	

						365,59	16,3	127958	5706	–	31896		
24	24	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	350	1051,63	57,85	368072	20247	332010	23736	423153	
						45,19	26,96	15815	9436	–	31345		
25	25	1111-0101-1507	Уплотнение и шлифовка полусухой цементной стяжки НР = 94 %	м2 покрытия	350	987,71	89,62	345697	31366	1057	305023	702778	
						895,07	32,05	313274	11219	–	52058		
26	26	2900-0000-0000 (пл)	Полиуретановый грунт Vera Coat PU 50	кг	140	1994,03		279164		279164	–	301497	
						–		–		–	22333		
27	27	2900-0000-0000 (пл)	Полиуретановое покрытие Vera Floor PU Flex	кг	1050	2800		2940000		2940000	–	3175200	
						–		–		–	235200		
28	28	2900-0000-0010 (пл)	Светильник светодиодный ССО-01-35/Al	шт	62	10800		669600		669600	–	723168	
						–		–		–	53568		
29	29	2900-0000-0011 (пл)	Светильник светодиодный "Стандарт ЖКХ"	шт	52	9200		478400		478400	–	516672	
						–		–		–	38272		
30	30	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	6385	171	6385	171	5	6165	13554	
						6209	82	6209	82	–	1004		
31	31	2900-0000-0000 (пл)	Кабина душевая .	шт	1	103600		103600		103600	–	111888	
						–		–		–	8288		
			Всего					**19 576 125**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 555 652					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					409 657					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					182 725					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 123 356					
			Накладные расходы, тенге					3 037 376					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 450 084					
			Всего					**19 576 125**					
			Всего по акту					**59 203 630**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					**14 745 283**					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**1 556 701**					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**683 490**					

			- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 101 645					
			Накладные расходы, тенге					11 887 875					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					4 717 922					
			Всего					59 203 630					
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					888 054					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %), К=0,8					1 163 375					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 225 101					
			Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					62 480 161					
			Скидка подрядчика к=0,9972					62 305 216					
			НДС (12 %)					7 476 626					
			Итого по акту в ценах 2020 г. С НДС					69 781 842					

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ **Маутова Ж.К.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Бейль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ **Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.**

договор № 11 от 14.04.2020 г.

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.

Эксперт_____ **Авхадов К.А.**

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП