Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

СПРАВКА 5
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27	**167 452 944**	**14 238 827**	**149 511 558**	**14 238 827**					**1 708 659**	**15 947 486**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Бенль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.

договор № 11 от 14.04.2020 г.

Авторский надзор ТОО "Авхадов К"

Договор № 53 от 27.03.2020 г.

Эксперт_____Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 01.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 5
Октябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на Архитектурно-строительные решения Локальная смета 2-1-1											
		Раздел 1 Демонтаж											
		1.1 Подвал											
1	6	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	167,5	152,9	–	25611	–	–	18440	47575	
						152,9	–	25611	–	–	3524		
		1.2 1 этаж											
2	12	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	39,7	100,49	2,65	3989	105	–	2835	7370	
						97,84	1,33	3884	53	–	546		
3	16	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 % К=2,000;	м2	18	438,09	18,95	7886	341	–	5556	14517	
									172				
						419,14	9,55	7545	229	–	1075		
		Раздел 2 Перегородки, Витражи											
4	30	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	22,51	2416,72	3,25	54400	74	29532	22315	82852	
						1101,45	–	24794	–	–	6137		
		Раздел 3 Проемы											

		3.1 Двери												
5	36	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	63,543	1664,54	209,37	105765	13303	26203	65120	184556		
						1042,79	95,96	66259	6097	–	13671			
6	37	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,65	1435,52	210,35	5240	768	1142	3324	9249		
						912,31	99,3	3330	363	–	685			
8	38	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,413	22026		119227		119227	–	128765		
						–		–		–	9538			
9	39	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	10,02	29758		298175		298175	–	322029		
						–		–		–	23854			
9	44	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	3783		18915		18915	–	20428		
						–		–		–	1513			
		3.2 Окна												
10	47	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	40,06	2470,69	205,31	98975	8224	40445	48735	159527		
						1255,76	95,96	50306	3844	–	11817			
11	49	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4	85,7	202,63	8743	810	3925	3948	13706		
						1001,88	94,81	4008	379	–	1015			
12	51	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	24,06	19846		477495		477495	–	515695		
						–		–		–	38200			
13	52	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,07	22437		113756		113756	–	122856	Казахстан	
						–		–		–	9100			
14	56	2900-0000-0005 (пл)	Москитная сетка	м2	61	2670		162870		162870	–	175900		

						–		–		–	13030		
15	57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	91	1101,04	5,92	100196	539	76882	20728	130598	
						250,27	2,81	22775	256	–	9674		
16	58	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	20,8	2284		47507		47507	–	51308	
						–		–		–	3801		
17	60	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиковыми панелями НР = 90 %	м откоса	55,9	606,22	6,03	33887	337	10556	20813	59076	
						411,35	2,35	22994	131	–	4376		
18	62	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	32575,58	1043,02	3257	104	1859	1020	4619	
						12938,37	475,58	1294	48	–	342		
19	63	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	20	4617,56	0,36	92351	7	16798	54393	158484	
						3777,31	–	75546	–	–	11740		
20	64	1115-0402-0201	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20	805,51	4	16109	80	12483	2866	20493	
						177,31	1,84	3546	37	–	1518		
21	65	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	12	993,78	2,68	11925	33	6789	3686	16860	
						425,28	1,31	5103	16	–	1249		
		Раздел 4 Отделочные работы											
		4.1 Подвал											
22	68	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,5	1253,66	84,94	55788	3780	12755	33834	96792	
						882,09	68,29	39253	3039	–	7170		
23	69	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,5	1217,99	84,95	106574	7433	25363	63802	184006	
						843,18	68,29	73778	5975	–	13630		

24	72	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	464	877,18	3,85	407009	1784	123535	226026	683678	
						607,09	1,82	281690	843	–	50643		
		4.2 1 этаж											
25	74	1134-0108-1002	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	37,73	7647,15	497,67	288527	18777	87790	143567	466662	
						4822,69	184,04	181960	6944	–	34568		
25	76	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/ НР = 72 %	м2	50,5	1786,12	27,77	90199	1402	28872	43945	144876	
						1186,63	21,98	59925	1110	–	10732		
26	78	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,3	4275,88	28,44	5559	37	2913	2110	8283	
						2006,7	21,38	2609	29	–	614		
27	79	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	245	1896,48	25,14	464637	6160	232284	166301	681413	
						923,24	19,51	226193	4780	–	50475		
28	80	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	350	621,48	1,56	217518	546	76226	112805	356749	
						402,13	0,74	140746	260	–	26426		
		Раздел 5 Полы											
		5.1 Подвал											
29	88	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	79,8	3326,42	87,61	265449	6992	154663	100518	395244	
						1300,67	39,34	103794	3140	–	29277		
30	89	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	100	593,48	1,96	59348	196	26367	30904	97472	
						327,85	0,92	32785	92	–	7220		
		5.3 Тип пола 2											
31	98	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-25,96	8351,21	25,24	-216797	-655	-205023	-10749	-245750	

						428,32	12,16	-11119	-316	–	-18204		
		5.4 Тип пола 3											
32	100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	64,4	780,17	34,05	50244	2194	24506	23118	79231	
						365,59	16,3	23544	1050	–	5869		
33	101	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	64,4	420,65	23,14	27090	1490	24436	1747	31144	
						18,07	10,78	1164	694	–	2307		
34	102	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	70,4	4576,94	87,61	322216	6168	224481	88677	443764	
						1300,67	39,34	91567	2770	–	32871		
35	103	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	144	1746,92	15,69	251558	2260	207096	40373	315285	
						293,07	5,19	42202	748	–	23354		
		5.5 Тип пола 4											
36	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	78,16	780,17	34,05	60979	2662	29742	28058	96160	
						365,6	16,31	28575	1274	–	7123		
37	105	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	78,16	420,66	23,14	32879	1809	29657	2121	37800	
						18,08	10,78	1413	843	–	2800		
		5.6 Тип пола 5											
38	113	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	129	181,26	1,31	23382	168	4283	17869	44551	
						146,75	0,61	18931	79	–	3300		
		Раздел 7 Вывоз мусора											
39		4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	144,76	334		48350		–	–	52218	
						–		–		–	3868		
40		4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	144,76	92		13318		–	–	14383	
						–		–		–	1065		
			Всего					**6 230 424**				6230424	
		на Отопление локальная смета 2-1-2											
		Раздел 1 Демонтаж											

1	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	18	370,62	2,9	6671	52	536	4393	11949	
						337,93	1,03	6083	18	–	885		
2	2	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	53	637,54	4,95	33790	263	2718	22249	60522	
						581,3	1,75	30809	93	–	4483		
		Раздел 4 Кондиционирование											
3	72	5800-0000-0006 (пл) (об)	Кондиционеры настенные с наружным блоком Gree 07	шт	3	64286		192858		–	–	192858	
						–		–		192858	–		
4	73	5800-0000-0007 (пл) (об)	Кондиционеры настенные с наружным блоком Gree 09 с комплектующими	шт	1	75000		75000		–	–	75000	
						–		–		75000	–		
		Раздел 5 Вентиляция											
5	74	1215-0103-0601	Решетки жалюзийные. Смена НР = 72 %	жалюзийная решетка	55	2589,71	0,2	142434	11	116333	18789	174121	
						474,36	0,11	26090	6	–	12898		
		Раздел 6 В1-В8											
6	75	1120-1501-0101	Вентиляторы настенные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	8	5447,38	251,38	43579	2011	365	41032	91380	
						5150,38	83,25	41203	666	–	6769		
7	76	2900-0000-0024 (пл)	Диффузор DVS-100	шт	3	1843		5529		5529	–	5971	
						–		–		–	442		
8	77	2900-0000-0025 (пл)	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	шт	8	2790		22320		22320	–	24106	
						–		–		–	1786		
9	78	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,77	5058,62	61,01	19071	230	11717	7068	28230	

				1889,66	23,34	7124	88	–	2091		
18-	Трубо о-опроводы. Изо ия матами минераловатными марокюк 75, 100, плит минераловатными марки 75 НР = 76 % %	м3 изоляции	0,02	56400	2150	1128	43	543	427	1679	
				27100	1000	542	20	–	124		
	Вывоз мусора										
03-	Перевозка строите ых грузов самосвалами вне карьеров. Грузопо ность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перево 10 км	т	4,1786	334		1396		–	–	1508	
				–		–		–	112		
04-	Мусор строительн погрузка	т	4,1786	92		384		–	–	415	
	Всего					**667 739**					
	Освещение. Локал на смета 2-1-3										
	11 этаж										
08-	Светильник мо освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	1017,17	55,27	30515	1658	1721	19641	54168	
				904,53	4,77	27136	143	–	4012		
08-	Выключатель метический и герметический. Монтаж оборудо НР = 72 %	шт.	17	1027,12	16,24	17461	276	2458	10640	30349	
				866,29	3	14727	51	–	2248		
000-	Облучатель 012 К=-1,000;	шт	-50	3705		-185250		-185250	–	-200070	
				–		–		–	-14820		
202-	Коробки отве ые стальные с полиэтиленовой крышкой, сте ты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	77	39		3003		3003	–	3243	
				–		–		–	240		
306-	Коробка монт дели К-201	шт.	57	55		3135		3135	–	3386	
				–		–		–	251		
0206-	Труба винип диаметром до 25 мм. Прокладка по установле струкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	550	316,56	10,15	174110	5585	57447	81274	275815	
				201,96	3,28	111078	1803	–	20431		
0206-	Труба винип диаметром до 50 мм. Прокладка по установле струкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	47	360,21	29,58	16930	1390	4931	7971	26893	
				225,72	9,83	10609	462	–	1992		
01-0504-	Трубы гибк ванные из ПВХ диаметром 25 мм	м	29	45		1305		1305	–	1409	

						–		–		–	104		
9	61	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	190	32		6080		6080	–	6566	
						–		–		–	486		
10	65	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	203	312,39	144,51	63414	29334	9172	24135	94553	
						122,7	42,43	24908	8613	–	7004		
11	66	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00918	269000		2469		2469	–	2667	
						–		–		–	198		
12	67	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00408	117981		481		481	–	519	
						–		–		–	38		
13		2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	692136		706		706	–	762	
						–		–		–	56		
14		2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	995817		4063		4063	–	4388	
						–		–		–	325		
15		2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	1658191		3383		3383	–	3654	
						–		–		–	271		
16		2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	4181573		17061		17061	–	18426	
						–		–		–	1365		
17		2306-0144-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	8305895		42360		42360	–	45749	
						–		–		–	3389		
18	77	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	75	756	335,99	56699	25199	488	40118	104562	
						413,5	223,31	31012	16748	–	7745		
		Раздел 3 Вывоз мусора											
19	78	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,048	334		16		–	–	17	
						–		–		–	1		
20	79	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,048	92		4		–	–	4	

						–		–		–	–		
			Всего					**477 060**					
		Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-4											
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В 1											
1	4	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	173	91,21	1,29	15780	224	75	15171	33427	
						89,49	–	15481	–	–	2476		
2	5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	23,4	1956,18	25,26	45775	591	4505	39872	92499	
						1738,42	0,3	40679	7	–	6852		
3	7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	1702,21	21,38	17021	214	875	15615	35247	
						1593,22	0,18	15932	2	–	2611		
4	8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	469	91,21	1,29	42778	607	203	41129	90620	
						89,48	–	41968	–	–	6713		
		Раздел 4 Противопожарный водопровод											
5	84	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	8	23142,25	141,88	185138	1135	173843	10317	211091	
						1270	46	10160	368	–	15636		
6	87	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	4	11840,25	19,5	47361	78	43394	3838	55295	
						972,25	6,75	3889	27	–	4096		
7	88	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	34147	869	34147	869	1202	19621	58069	
						32076	90	32076	90		4301		
		Раздел 5 Канализация бытовая											
8	90	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-40	1099,18	1,65	-43967	-66	-9676	-33561	-83730	
						855,63	0,53	-34225	-21	–	-6202		

9	91	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-5,68	1872,93	4,06	-10638	-23	5955	-4573	-16427	
						820,46	1,21	-4660	-7	–	-1216		
			Всего					**479 364**				479363,8	
			Пожарная сигнализация. Локальная смета 2-1-5										
1	13	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2784,5	–	16707	–	1983	10601	29493	
						2454	–	14724	–	–	2185		
2	14	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	6	2113		12678		12678	–	13692	
						–		–		–	1014		
3	15	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	172	2555,2	1,92	439494	330	17076	257474	752725	
						2454	–	422088	–	–	55757		
4	17	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	1617,81	351,06	25885	5617	636	15508	44704	
						1227	119,19	19632	1907	–	3311		
5	18	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- И (применительно)	шт.	16	1740		27840		27840	–	30067	
						–		–		–	2227		
6	19	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	33	1254,73	139,52	41406	4604	2328	25614	72382	
						1044,67	33,36	34474	1101	–	5362		
7	20	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	33	602		19866		19866	–	21455	
						–		–		–	1589		
8	21	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1299,75	–	5199	–	291	2994	8848	
						1227	–	4908	–	–	655		
9	22	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1580		6320		6320	–	6826	

						–		–		–	506		
10	23	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	150	132		19800		19800	–	21384	
						–		–		–	1584		
11	24	2404-0207-3968	Резистор МЛТ 1,5	шт.	16	48		768		768	–	829	
						–		–		–	61		
12	25	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	285	–	570	–	70	305	945	
						250	–	500	–	–	70		
13	26	2900-0000-0017 (пл)	Коробка КРТП В/20 Р-3М	шт	2	446		892		892	–	963	
						–		–		–	71		
14	27	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	42	2454,36	–	103083	–	8331	57799	173753	
						2256	–	94752	–	–	12871		
15	28	2900-0000-0018 (пл)	Модуль акустический Соната-Т-100-3/1	шт	42	2321		97482		97482	–	105281	
						–		–		–	7799		
16	29	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1722	312,4	144,51	537942	248847	77806	204737	802093	
						122,7	42,43	211289	73068	–	59414		
17	32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1722	222,07	2,16	382404	3717	39826	244107	676632	
						196,78	0,1	338861	177	–	50121		
18	33	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1722	63		108486		108486	–	117165	
						–		–		–	8679		
19	34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	80	395,88	14,84	31670	1187	9574	15243	50666	
						261,36	3,28	20909	262	–	3753		
20	35	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	80		4000		4000	–	4320	
						–		–		–	320		
21	36	2113-0816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	3	206		618		618	–	667	
						–		–		–	49		
			Всего					**2 934 890**					
		Протокол согласования											

1		1110-0501-0803	Витраж из алюминивых профилей трехстворчатой контрукции со стеклопакетом из ударопрочного стекла НР = 90 %	м2	20,9	1728,8	45,07	36132	942	7133	25578	66647	
						1342,44	17,37	28057	363	–	4937		
2		1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	6,72	1728,57	44,94	11616	302	2293	8224	21427	
						1342,41	17,41	9021	117	–	1587		
		1115-0108-2003	Потолки натяжные на криволинейных участках. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	80	911,25	8,91	72900	713	–	57750	141102	
						902,34	–	72187	–	–	10452		
		1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка полиуретановой мастикой PU 50, первый слой НР = 69 % кзпр1=0; кзпм1=0; кзпр2=0; кзпм2=0;	м2	350	67,9	2,87	23764	1004	–	15779	42706	
						65,03	0,31	22760	108	–	3163		
3		2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	150	1356		203400		203400	–	219672	
						–		–		–	16272		
4		1111-0101-0602	Огрунтовка по цементной стяжке полеуретановой мастикой ПУ-50. Устройство НР = 94 %	м2 поверхности	350	1317,63	338,37	461172	118428	–	372286	900135	
						979,27	152,3	342744	53305	–	66677		
5		1111-0101-4701	Полы полимерные наливные. Черновое покрытие с применением кварцевого песка из полиуретана двухкомпонентного PU Flex . толщиной покрытия до 2мм. Устройство НР = 94 %	м2	350	791,86	9,09	277152	3181	68	257469	577391	
						782,58	–	273903	–	–	42770		
6		1111-0101-4701	Полы полимерные наливные , Финишное покрытие из полиуретана двухкомпонентного PU Flex ,толщиной покрытия до 2мм. Устройство НР = 94 %	м2	350	791,86	9,09	277152	3181	68	257469	577391	
						782,58	–	273903	–	–	42770		
7		1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком . НР = 69 % кзпр1=0; кзпм1=0; кзпр2=0; кзпм2=0;	м2	350	445,8	2,36	156031	827	136408	13080	182640	
						53,7	0,46	18796	161	–	13529		
			Всего					**2 729 111**					
			Всего по акту					**13 505 992**					
			в том числе										
			Накладные расходы, тенге					**1 833 207**					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 922 218**					

			Всего					**13 505 992**						
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					162 072						
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %), К=0,3					330 767						
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					279 977						
			Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**14 278 808**						
			Скидка подрядчика к=0,9972					**14 238 827**						
			НДС (12 %)					**1 708 659**						
			Итого по акту в ценах 2020 г. С НДС					**15 947 486**						

Принял:

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ Бухорин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.
договор № 11 от 01.04.2020

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.
Эксперт_____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП