Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " PetroBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

СПРАВКА 6
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27	**170 280 106**	**2 524 252**	**152 035 810**	**2 524 252**					**302 910**	**2 827 162**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К

МП

Эксперт технического надзора ТОО "ЕсильСтрой-Экспертиза"

Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат КЗ.ЭУ.ЕЕ00042536 от 20.11.2018 г.

договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.

Эксперт_____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "PetroBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 Б-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 01.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 6
Ноябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на Архитектурно-строительные решения Локальная смета 2-1-1											
		Раздел 1 Демонтаж											
		1.1 Подвал											
1	6	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	41,6	152,9	–	6361	–	–	4580	11816	
						152,9	–	6361	–	–	875		
		1.2 1 этаж											
2	16	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	0	438,09	18,95	0	0	–	0	0	
						419,14	9,55	0	0	–	0		
3	19	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	0	323,98	–	0	0	–	0	0	
						323,98	–	0	0	–	0		

		Раздел 4 Отделочные работы											
4	82	1110-0111-0401	Отбойник. Установка и крепление (прим) НР = 90 %	м коробок	160	88,2	1,3	14112	209	349	12287	28511	
						84,71	0,61	13554	98	–	2112		
		Раздел 5 Полы											
		5.3 Тип пола 2											
5	96	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	102,02	780,17	34,05	79593	3474	38821	36623	125513	
						365,59	16,3	37298	1663	–	9297		
6	97	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	102,02	420,65	23,14	42915	2361	38710	2767	49337	
						18,07	10,78	1844	1100	–	3655		
7	99	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	349	258,79	2,67	90320	933	57632	30177	130137	
						90,99	1	31755	348	–	9640		
			Всего					**345 314**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 288					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 131					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 790					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					135 512					
			Накладные расходы, тенге					114 555					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					30 999					
			Всего					**418 485**					
		на Отопление локальная смета 2-1-2											
		Раздел 2 Отопление											
1	37	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	248,5	1065,29	31,38	264725	7798	115702	108692	403291	
						568,31	7,21	141225	1792	–	29874		

	38	2111-0203-9901	Холст стекловолокнистый К=1,150;	10 м2	33,925	2924		99197		99197	–	107133	
						–		–		–	7936		
3	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	335,85	92,81	2,87	31171	964	14333	11025	45572	
						47,27	0,31	15874	104	–	3376		
4	40	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	335,85	129,8	3,69	43593	1240	35382	4917	52391	
						20,76	0,46	6971	155	–	3881		
			Всего					**608 387**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					138 212					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 574					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 722					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					243 429					
			Накладные расходы, тенге					104 733					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					39 597					
			Всего					**608 387**					
		Электроосвещение. Локальная смета 2-1-3											
		Раздел 2 1 этаж											
1	48	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	50	11287,36	–	564368	–	368	344040	981081	
						11280	–	564000	–	–	72673		
2	76	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	15	269,65	114,9	4044	1723	–	2577	7151	
						154,75	49,82	2321	747	–	530		
			Всего					**988 232**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					566 321					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 723					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					747					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					368					
			Накладные расходы, тенге					346 617					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					73 203					
			Всего					**988 232**					
		Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-4											
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование											

	104	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	53	3077,63	105,24	163115	5578	11705	145535	333342	
						2751,54	50,43	145832	2673	–	24692		
2	106	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	53	785		41605		41605	–	44933	
						–		–		–	3328		
3	107	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	14	2248		31472		31472	–	33990	
						–		–		–	2518		
4	109	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	23829,71	209,14	19149	1047	2682	15606	37535	
						3084	101	15420	504	–	2780		
		Раздел 8 Вывоз мусора											
5	130	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,1144	334		2376		–	–	2566	
						–		–			190		
6	131	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,1144	92		655		–	–	707	
						–		–		–	52		
			Всего					**453 073**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					161 252					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 625					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 177					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 464					
			- перевозка грузов, тенге					3 031					
			Накладные расходы, тенге					161 141					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					33 560					
			Всего					**453 073**					
51			**Всего по акту**					**2 395 006**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					**995 073**					
52			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**25 053**					

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 435					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					433 773					
			Накладные расходы, тенге					737 949					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					177 359					
			Всего					**2 394 335**					
			Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8					28 732					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %),					58 638					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					49 634					
			Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**2 531 339**					
			Скидка подрядчика к=0,9972					**2 524 252**					
			НДС (12 %)					**302 910**					
			Итого по акту в ценах 2020 г. С НДС					**2 827 162**					

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.
договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.
Эксперт _____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП