Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

СПРАВКА 7
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27	**170 408 000**	**114 191**	**152 150 001**	**114 191**					**13 703**	**127 894**

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.

договор № 11 от 14.04.2020 г.

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.

Эксперт_____Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 01.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 7
Декабрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете и протокол №1 и №2	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на Архитектурно-строительные решения Локальная смета 2-1-1											
		Раздел 1 Демонтаж											
		1.1 Подвал											
1	см.п.6, пр.2 п.1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % К=-1,000;	м2	-154,5	152,9	–	-23623	–	–	-17009	-43883	
						152,9	–	-23623	–	–	-3251		
		1.2 1 этаж											
2	см.п.8, пр.2 п.2	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2	41,6	1082,75	108,6	45042	4517	–	34124	85499	
						974,15	51,21	40525	2130	–	6333		
3	см.п.9, пр.1 п.1,	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % К=-1,000;	м2	-499,83	152,9	–	-76425	–	–	-55026	-141967	
						152,9	–	-76425	–	–	-10516		
4	см.п.10, пр 2 п.3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	463,47	704,41	53,54	326474	24816	–	225108	595709	

						650,87	23,72	301658	10992	–	44127		
5	см. п.11, пр. 2 п.4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	364,65	746,91	29,35	395863	15554	–	279466	729355	
						717,56	14,79	380309	7838	–	54026		
6	см. п.12, пр.2 п.2	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % К=-1,000;	м2	-421,53	100,49	2,65	88923	2344	–	63187	164279	
						97,84	1,33	86579	1181	–	12169		
7	см.п.14, пр.2 п.5	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	10,74	1640,3	190,18	17616	2042	–	11851	31824	
						1450,12	82,46	15574	886	–	2357		
8	19	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	0	323,98	–	12959	–	–	9330	0	
						323,98	–	12959	–	–	1783		
		Раздел 2 Перегородки, Витражи											
9	см.п.20, пр.1п.2,пр.2п.12	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,2	4896,36	306,03	49944	3122	29595	16635	71905	
						1688,89	64,7	17227	660	–	5326		
10	см.п.22, пр.1п.4, пр.2п.14	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,23	32033,33	1617,78	39401	1990	29236	6317	49375	
						6646,67	486,11	8175	598	–	3657		
11	см.п.23, пр1п.5, пр.2 п.15	1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	4,39	2457,73	194,55	10788	853	2454	5663	17767	
						1704,09	87,73	7481	384	–	1316		
12	см.п.30, пр.1п.12, пр.2п.3,пр.2п.3	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 % К=-1,000;	м2	-32,85	2416,72	3,25	-79390	-107	-43100	-32565	-120911	
						1101,45	–	-36183	–	–	-8956		
		Раздел 3 Проемы											
		3.1 Двери											
13	см.п.34, пр.2п.5	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=-1,000;	м2	-11,24	33124,91	60,77	-372324	-683	-345828	-18001	-421551	
						2296,53	24,56	-25813	-276	–	-31226		

14	см.п.35, пр.2п.6	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=-1,000;	м2	-2,97	39060,96	57,71	-116013	-173	-108508	-5106	-130809	
						2468,57	23,01	-7332	-68	–	-9690		
15	см.п.36, пр.2п.7	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=-1,000;	м2 проемов	-14,276	1664,54	209,37	-23763	-2989	-5887	-14631	-41466	
						1042,79	95,96	-14887	-1370	–	-3072		
16	см.п.37, пр.2п.20	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	23,833	1435,52	210,35	34216	5017	7456	21702	60391	
						912,31	99,3	21743	2370	–	4473		
17	см.п.38, пр2 п.21	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	33,569	22026		739391		739391	–	798542	
						–		–		–	59151		
18	см.п.39, пр2п.8	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=-1,000;	м2	**-55,287**	29758		-1645231		-1645231	–	-1776849	
						–		–		–	-131618		
19	см.п.40, пр.2п.9	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /рентгенозащитная/ НР = 69 % К=-1,000;	м2	-2,31	2515,15	61,04	-5810	-141	-364	-3700	-10271	
						2296,54	24,68	-5305	-57	–	-761		
20	пр.2п.22	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /рентгенозащитная/ НР = 69 %	м2	2,31	2515,15	61,04	5810	141	364	3700	10271	
						2296,54	24,68	5305	57	–	761		
21	см.п.42, пр2п.10	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /рентгенозащитная/ НР = 69 % К=-1,000;	м2	-1,68	3008,93	57,74	-5055	-97	-811	-2888	-8578	
						2468,45	23,21	-4147	-39	–	-635		
22	см.п.43, пр.2п.11	2900-0000-0004 (пл)	Дверь рентгенозащитная ращмерами 2,1*0,8 К=-1,000;	шт	-1	282143		-282143		-282143	–	-304714	
						–		–		–	-22571		
		3.2 Окна											
23	см.п.47, пр.2 п.12	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=-1,000;	м2 проемов	-84,54	2470,69	205,31	-208871	-17356	-85353	-102848	-336657	

						1255,76	95,96	-106162	-8113	–	-24938		
24	см.п.48, пр.2 п.23	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,94	2879,42	206,44	22860	1638	10387	10429	35952	
						1364,66	94,8	10835	753	–	2663		
25	см.п.50, пр.2 п.24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,78	3610,37	205,19	6427	365	3216	2711	9869	
						1598,52	93,33	2846	166	–	731		
26	см.п.51,пр 2п.13	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-129,615	19846		-2572339		-2572339	–	-2778126	
						–		–		–	-205787		
27	см.п.52, пр.2 п.26	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,94	22437		178150		178150	–	192402	
						–		–		–	14252		
28	см.п.53, пр.2 п.26	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	45,075	21769		981238		981238	–	1059737	
						–		–		–	78499		
29	см.п.54, пр.2 п.27	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,78	23326		41520		41520	–	44842	
						–		–		–	3322		
30	см.п.57, пр.2 п.14	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=-1,000;	п/м	-53,98	1101,04	5,92	-59434	-319	-45605	-12296	-77468	
						250,27	2,81	-13510	-152	–	-5738		
31	см. п.58, пр.2 п.15	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 К=-1,000;	м	-53,98	2284		-123290		-123290	–	-133153	
						–		–		–	-9863		
32	см.п.60, пр.2 п.28	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиковыми панелями НР = 90 %	м откоса	173,86	606,22	6,03	105399	1049	32833	64733	183743	
						411,35	2,35	71517	408	–	13611		

33	см.п.61, пр.2 п.29	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,06954	2819622		196077		196077	–	211763	
						–		–		–	15686		
34	см.п.62, пр.2 п.30	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	4,57	32575,58	1043,02	148873	4770	84977	46587	211097	
						12938,37	475,58	59126	2173	–	15637		
35	см.п.63, пр.2 п.17	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 % К=-1,000;	м2	-41,82	4617,56	0,36	-193107	-15	-35125	-113736	-331390	
						3777,31	–	-157967	–	–	-24547		
36	см.п.64, пр.2 п.18	1115-0402-0201	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-41,82	805,51	4	-33685	-167	-26103	-5994	-42853	
						177,31	1,84	-7415	-77	–	-3174		
37	см.п.65, пр.2п.19	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 % К=-1,000;	м	-33,3	993,78	2,68	-33093	-89	-18842	-10228	-46787	
						425,28	1,31	-14162	-43	–	-3466		
38	см.п.66, пр.1п.18,пр.2п.31	1109-0403-0601	Роллеты защитные для окон. Установка НР = 69 %	м2 роллет	30	455,09	0,46	13657	17	759	8888	24349	
						429,4	–	12881	–	–	1804		
		Раздел 4 Отделочные работы											
		4.1 Подвал											
39	см.п.68, пр.2 п.20	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-54,5	1253,66	84,94	-68325	-4630	-15621	-41437	-118543	
						882,1	68,3	-48074	-3722	–	-8781		
40	см.п.69, пр.2 п.21	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-87,5	1217,98	84,94	-106574	-7433	-25363	-63802	-184006	
						843,18	68,3	-73778	-5975	–	-13630		