Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **доп. соглашение №56/1 от 13.10.2022г. к договору №56 от 21.09.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области	102 336 488,65	102 336 488,65				52 750 356,35	46 102 422,35		6 647 934,00
2	В том числе НДС	10 964 623,80	10 964 623,80				5 651 823,90			
3	Погашение аванса	39 700 946,60	39 700 946,60				24 825 106,91			
4	**Всего к оплате**	**62 635 542,05**	**62 635 542,05**				**27 925 249,44**			
5	В том числе НДС	6 710 950,92	6 710 950,92				2 991 991,00			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

_____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор

_____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор

ТОО "DACO Инжиниринг"

_____ Мадикенов Б.А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
Доп. соглашение №56/1 от 13.10.2022г. к договору подряда №56 от 21.09.2022г

АКТ N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2022 года

по объекту "Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Дом культуры**	**61 184 925,00**	**12 005 202,00**		**73 190 128,00**					-					
	1	**общестроительные работы**	**46 460 282,00**			**46 460 282,00**										
	1,1	Земляные работы	5 090 460,00			5 090 460,00	100%	5 090 460,00			5 090 460,00					
	1,2	Фундамент (АС-66)	2 966 127,00			2 966 127,00	100%	2 966 127,00			2 966 127,00					
	1,3	Подпольные каналы (АС-31)	463 508,00			463 508,00	100%	463 508,00			463 508,00					
	1,4	Стены и перегородки	6 087 263,00			6 087 263,00	100%	6 087 263,00			6 087 263,00					
	1,5	Монолитные рамы (АС35-40)	1 392 979,00			1 392 979,00	100%	1 392 979,00			1 392 979,00					
	1,6	Перекрытие (АС-43)	3 962 831,00			3 962 831,00	100%	3 962 831,00			3 962 831,00					
	1,7	фронтоны (АС-48)	1 098 197,00			1 098 197,00	100%	1 098 197,00			1 098 197,00					
	1,8	устроиство чердака (АС-55)	828 464,00			828 464,00	100%	828 464,00			828 464,00					
	1,9	вентшахты вш-1, вш-2 (АС-54)	289 833,00			289 833,00	100%	289 833,00			289 833,00					
	1,10	кровля (АС-59)	8 764 815,00			8 764 815,00		8 764 815,00			8 764 815,00		8 764 815,00			8 764 815,00
	1,11	окна (АС-18)	899 482,00			899 482,00		899 482,00			899 482,00					
	1,12	двери АС-18)	1 588 034,00			1 588 034,00		1 588 034,00			1 588 034,00		1 588 034,00			1 588 034,00
	1,13	полы (АС-19)	3 250 508,00			3 250 508,00	100%	3 250 508,00			3 250 508,00	100%	3 250 508,00			3 250 508,00
	1,14	Внутренняя отделка (АС-19)	6 223 293,00			6 223 293,00	100%	6 223 293,00			6 223 293,00	11%	665 652,00			665 652,00
	1,15	Наружная отделка (АС-8)	4 738 144,00			4 738 144,00	100%	4 738 144,00			4 738 144,00	100%	4 738 144,00			4 738 144,00
	1,16	разные работы (АС29-33)	1 147 154,00			1 147 154,00		1 147 154,00			1 147 154,00		1 147 154,00			1 147 154,00
	1,17	крыльца (АС76-82)	2 283 472,00			2 283 472,00		2 283 472,00			2 283 472,00		2 283 472,00			2 283 472,00
	1,18	монолитная арка А-1 (АС-80)	476 178,00			476 178,00		476 178,00			476 178,00		476 178,00			476 178,00
	2	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	**7 805 261,00**			**7 805 261,00**		-			-					
	2,1	Отопление	636 693,00			636 693,00	100%	636 693,00			636 693,00		636 693,00			636 693,00
	2,2	Отопление зрительного зала	561 225,00			561 225,00	100%	561 225,00			561 225,00		561 225,00			561 225,00
	2,3	теплоснабжение установок систем П1,П2	120 081,00			120 081,00		120 081,00			120 081,00		120 081,00			120 081,00
	2,4	узел управления	416 619,00			416 619,00		416 619,00			416 619,00		416 619,00			416 619,00
	2,5	Вентиляция	6 070 645,00			6 070 645,00	100%	6 070 645,00			6 070 645,00		6 070 645,00			6 070 645,00
	3	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	**975 197,00**			**975 197,00**		-			-					
	3,1	Водопровод	458 431,00			458 431,00	100%	458 431,00			458 431,00		458 431,00			458 431,00
	3,2	Бытовая канализация	516 765,00			516 765,00	100%	516 765,00			516 765,00		516 765,00			516 765,00
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электроосвещение и электрооборудовани**	**4 270 956,00**			**4 270 956,00**		-			-					
	4,1	Электроосвещение	3 224 725,00			3 224 725,00	100%	3 224 725,00			3 224 725,00		3 224 725,00			3 224 725,00
	4,2	Электрооборудование	1 046 231,00			1 046 231,00	100%	1 046 231,00			1 046 231,00		1 046 231,00			1 046 231,00
	5	**РАЗДЕЛ-5. Пожарная сигнализация**	**519 197,00**			**519 197,00**		-			-					
	5,1	Пожарная сигнализация	519 197,00			519 197,00	100%	519 197,00			519 197,00		519 197,00			519 197,00
	6	**РАЗДЕЛ-6. Слаботочные сети**	**518 853,00**			**518 853,00**		-			-					
	6,1	Слаботочные сети	518 853,00			518 853,00	100%	518 853,00			518 853,00		518 853,00			518 853,00
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		**8 068 783,00**		**8 068 783,00**		-			-					
	7,1	Технологическое оборудование	-	8 068 783,00		8 068 783,00		-			-					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**61 184 925,00**	**12 005 202,00**		**73 190 128,00**	**90%**	**65 640 207,00**	-		**65 640 207,00**	**51%**	**37 003 422,00**			**37 003 422,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**5 028 799,00**	**6 647 934,00**		**11 676 733,00**										
		Сети 0,4кВ	876 018,00	6 647 934,00		7 523 952,00	37%	876 018,00	6 647 934,00		7 523 952,00		876 018,00	6 647 934,00		7 523 952,00
		Сети 10кВ	2 787 682,00			2 787 682,00	49%	2 787 682,00			2 787 682,00					
		Опоры со светильником наружного освещение	1 365 099,00			1 365 099,00		1 365 099,00			1 365 099,00		1 365 099,00			1 365 099,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**5 028 799,00**	6 647 934,00		**11 676 733,00**		**5 028 799,00**	6 647 934,00		**11 676 733,00**		**2 241 117,00**	**6 647 934,00**		**8 889 051,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**2 002 728,00**			**2 002 728,00**										
		Сеть В1	1 364 279,00			1 364 279,00	100%	1 364 279,000			1 364 279,00					
		Сеть К1, К3	638 448,00			638 448,00	100%				638 448,00		638 448,000			638 448,00
4	6-2	**Тепловые сети**	**4 713 045,00**			**4 713 045,00**					-					
		Трубопроводы	1 729 641,00			1 729 641,00					-					
		Строительные работы	2 983 399,00			2 983 399,00					-					

5	6-3	Модульная котельная	1 248 060,00	17 082 226,00		18 330 286,00					-					
		Модульная котельная	1 248 060,00	17 082 226,00		18 330 286,00										
6	6-4	Выгреб на 10м3	3 700 037,00			3 700 037,00										
		Выгреб на 10м3	3 700 037,00			3 700 037,00		3 700 037,000			3 700 037,00					
7	6-5	Котлован для резервуара	304 536,00	-		304 536,00										
		Котлован для резервуара	304 536,00			304 536,00	93%	283 221,000			283 221,00	93%				283 221,00
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	11 968 406,00	17 082 226,00		29 050 632,00	21%	5 985 985,00			5 985 985,00	3%	921 669,00			921 669,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	Благоустройство и озеленение	16 978 662,00			16 978 662,00										
		Вертикальная планировка	232 925,00			232 925,00										
		Покрытие	7 592 586,00			7 592 586,00					-					
		МАФ	384 702,00			384 702,00					-					
		Озеленение	206 096,00			206 096,00					-					
		Ограждение-180 п.м.	7 517 217,00			7 517 217,00	100%	7 517 217,000			7 517 217,00					
		Беседка	1 045 137,00			1 045 137,00					-					
9	7-2-1	Уборная на 2 очка	1 489 535,00			1 489 535,00					-					
10	7-2-2	Электроосвещение уборной	99 530,00			99 530,00					-					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	18 567 728,00			18 567 728,00		7 517 217,00			7 517 217,00					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	96 749 858,00	35 735 362,00		132 485 221,00	64%	84 172 208,00	6 647 934,00		90 820 142,00					46 814 142,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 2,9%	2 805 746			2 805 746		2 633 784,12			2 633 784,12					1 357 610,12
		Всего по главе	2 805 746			2 805 746		2 633 784,12			2 633 784,12					1 357 610,12
		Итого по главам 1-8	99 555 604	35 735 362,00		135 290 967		86 805 992,12	6 647 934,00		93 453 926,12					48 171 752,12
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04 06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	896 000			896 000		841 085,34			841 085					433 546
		Всего по главе	896 000			896 000		841 085,34			841 085					433 546
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	100 451 605,0	35 735 362,00		136 186 967,00		87 647 077,45	6 647 934,00		94 295 011,45					48 605 297,89
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 009 032			2 009 032		1 885 900,23			1 885 900,23					972 105,96
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	102 460 637	35 735 362,00		138 195 999		89 532 977,68	6 647 934,00		96 180 911,68					49 577 403,84
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	131 286 199,05				0,95	91 371 866,10				0,95	47 098 532,45
17	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %			15 754 343,89	15 754 343,89				10 964 623,80	10 964 623,93				5 651 823,90	5 651 823,90
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	102 460 637	35 735 362,00	15 754 343,89	147 040 542,94				10 964 623,80	102 336 488,65					52 750 356,35
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				147 040 542,94					102 336 488,65					52 750 356,35
		Всего к оплате				147 040 542,94				10 964 623,80	102 336 488,65				5 651 823,90	52 750 356,35

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

Менлекеев Е.Ж.

Технический надзор

ТОО "DACO Инжиниринг "

Мадикенов Б.А.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТурсын"

Турсынмуратов Т.А.