Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **доп. соглашение №56/2 от 20.03.2023г. к договору №56 от 21.09.2022г**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области	116 275 338,65	13 938 850,00	8 693 850,00		5 245 000,00	13 938 850,00	8 693 850,00		5 245 000,00
2	В том числе НДС	12 458 072,01	1 493 448,21				1 493 448,21			
3	Погашение аванса	39 700 946,00	0,00				0,00			
4	**Всего к оплате**	**76 574 392,05**	**13 938 850,00**				**13 938 850,00**			
5	В том числе НДС		1 493 448,21				1 493 448,21			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

_____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор

ТОО "ДАСО Инжиниринг"

_____ Мадикенов Б.А.

Авторский надзор

ТОО "Архлизстрой"

_____ Бухарбаев Т.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Доп. соглашение №56/2 от 20.03.2023г. к договору подряда №56 от 21.09.2022г

АКТ N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2023 года

по объекту "Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Дом культуры	61 184 925,00	12 005 202,00		73 190 128,00										
	1	общестроительные работы	46 460 282,00			46 460 282,00					-					
	1,1	Земляные работы	5 090 460,00			5 090 460,00	100%	5 090 460,00			5 090 460,00					
	1,2	Фундамент (АС-66)	2 966 127,00			2 966 127,00	100%	2 966 127,00			2 966 127,00					
	1,3	Подпольные каналы (АС-31)	463 508,00			463 508,00	100%	463 508,00			463 508,00					
	1,4	Стены и перегородки	6 087 263,00			6 087 263,00	100%	6 087 263,00			6 087 263,00					
	1,5	Монолитные рамы (АС35-40)	1 392 979,00			1 392 979,00	100%	1 392 979,00			1 392 979,00					
	1,6	Перекрытие (АС-43)	3 962 831,00			3 962 831,00	100%	3 962 831,00			3 962 831,00					
	1,7	фронтоны (АС-48)	1 098 197,00			1 098 197,00	100%	1 098 197,00			1 098 197,00					
	1,8	устроиство чердака (АС-55)	828 464,00			828 464,00	100%	828 464,00			828 464,00					
	1,9	вентшахты вш-1, вш-2 (АС-54)	289 833,00			289 833,00	100%	289 833,00			289 833,00					
	1,10	кровля (АС-59)	8 764 815,00			8 764 815,00	100%	8 764 815,00			8 764 815,00					
	1,11	окна (АС-18)	899 482,00			899 482,00		899 482,00			899 482,00					
	1,12	двери АС-18)	1 588 034,00			1 588 034,00		1 588 034,00			1 588 034,00					
	1,13	полы (АС-19)	3 250 508,00			3 250 508,00	100%	3 250 508,00			3 250 508,00					
	1,14	Внутренняя отделка (АС-19)	6 223 293,00			6 223 293,00	100%	6 223 293,00			6 223 293,00					
	1,15	Наружная отделка (АС-8)	4 738 144,00			4 738 144,00	100%	4 738 144,00			4 738 144,00					
	1,16	разные работы (АС29-33)	1 147 154,00			1 147 154,00	100%	1 147 154,00			1 147 154,00					
	1,17	крыльца (АС76-82)	2 283 472,00			2 283 472,00	100%	2 283 472,00			2 283 472,00					
	1,18	монолитная арка А-1 (АС-80)	476 178,00			476 178,00	100%	476 178,00			476 178,00					
	2	РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция	7 805 261,00			7 805 261,00		-			-					
	2,1	Отопление	636 693,00			636 693,00	100%	636 693,00			636 693,00					
	2,2	Отопление зрительного зала	561 225,00			561 225,00	100%	561 225,00			561 225,00					
	2,3	теплоснабжение установок систем П1,П2	120 081,00			120 081,00	100%	120 081,00			120 081,00					
	2,4	узел управления	416 619,00			416 619,00	100%	416 619,00			416 619,00					
	2,5	Вентиляция	6 070 645,00			6 070 645,00	100%	6 070 645,00			6 070 645,00					
	3	РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация	975 197,00			975 197,00		-			-					
	3,1	Водопровод	458 431,00			458 431,00	100%	458 431,00			458 431,00					
	3,2	Бытовая канализация	516 765,00			516 765,00	100%	516 765,00			516 765,00					
	4	РАЗДЕЛ-4. Электроосвещение и электрооборудовани	4 270 956,00			4 270 956,00		-			-					
	4,1	Электроосвещение	3 224 725,00			3 224 725,00	100%	3 224 725,00			3 224 725,00					
	4,2	Электрооборудование	1 046 231,00			1 046 231,00	100%	1 046 231,00			1 046 231,00					
	5	РАЗДЕЛ-5. Пожарная сигнализация	519 197,00			519 197,00		-			-					
	5,1	Пожарная сигнализация	519 197,00			519 197,00	100%	519 197,00			519 197,00					
	6	РАЗДЕЛ-6. Слаботочные сети	518 853,00			518 853,00										
	6,1	Слаботочные сети	518 853,00			518 853,00	100%	518 853,00			518 853,00					
	7	РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование		8 068 783,00		8 068 783,00		-			-					
	7,1	Технологическое оборудование	-	8 068 783,00		8 068 783,00	65%	5 245 000,00			5 245 000,00			5 245 000,00		5 245 000,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	61 184 925,00	12 005 202,00		73 190 128,00		70 885 207,00	-		70 885 207,00	7%		5 245 000,00		5 245 000,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	5 028 799,00	6 647 934,00		11 676 733,00										
		Сети 0,4кВ	876 018,00	6 647 934,00		7 523 952,00	100%	876 018,00	6 647 934,00		7 523 952,00					
		Сети 10кВ	2 787 682,00			2 787 682,00	100%	2 787 682,00			2 787 682,00					
		Опоры со светильником наружного освещение	1 365 099,00			1 365 099,00	100%	1 365 099,00			1 365 099,00					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	5 028 799,00	6 647 934,00		11 676 733,00		5 028 799,00	6 647 934,0		11 676 733,00		-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 002 728,00			2 002 728,00										
		Сеть В1	1 364 279,00			1 364 279,00	100%	1 364 279,00			1 364 279,00					
		Сеть К1, К3	638 448,00			638 448,00	100%	638 448,00			638 448,00					
4	6-2	Тепловые сети	4 713 045,00			4 713 045,00										
		Трубопроводы	1 729 641,00			1 729 641,00					-					
		Строительные работы	2 983 399,00			2 983 399,00					-					

5	6-3	Модульная котельная	1 248 060,00	17 082 226,00		18 330 286,00					-				
		Модульная котельная	1 248 060,00	17 082 226,00		18 330 286,00									
6	6-4	Выгреб на 10м3	3 700 037,00			3 700 037,00									-
		Выгреб на 10м3	3 700 037,00			3 700 037,00	100%	3 700 037,00			3 700 037,00				
7	6-5	Котлован для резервуара	304 536,00	-		304 536,00									
		Котлован для резервуара	304 536,00			304 536,00	93%	283 221,00			283 221,00				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	11 968 406,00	17 082 226,00		29 050 632,00	21%	5 985 985,00			5 985 985,00		-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории													
8	7-1	Благоустройство и озеленение	16 978 662,00			16 978 662,00									
		Вертикальная планировка	232 925,00			232 925,00	100%	232 925,000			232 925,00	100%	232 925,000		232 925,00
		Покрытие	7 592 586,00			7 592 586,00	52%	3 958 126,620			3 958 126,62	52%	3 958 126,620		3 958 126,62
		МАФ	384 702,00			384 702,00	78%	300 000,000			300 000,00	100%	300 000,000		300 000,00
		Озеленение	206 096,00			206 096,00					-				
		Ограждение-180 п.м.	7 517 217,00			7 517 217,00	100%	7 517 217,00			7 517 217,00				
		Беседка	1 045 137,00			1 045 137,00	100%	1 045 137,000			1 045 137,00	100%	1 045 137,000		1 045 137,00
9	7-2-1	Уборная на 2 очка	1 489 535,00			1 489 535,00	100%	1 489 535,000			1 489 535,00	100%	1 489 535,000		1 489 535,00
10	7-2-2	Электроосвещение уборной	99 530,00			99 530,00	100%	99 530,000			99 530,00	100%	99 530,000		99 530,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	18 567 728,00			18 567 728,00		14 642 470,62			14 642 470,62		7 125 253,62		7 125 253,62
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	96 749 858,00	35 735 362,00		132 485 221,00	73%	96 542 461,62	6 647 934,00		103 190 395,62		7 125 253,62	5 245 000,00	12 370 253,62
		Глава 8. Временные здания и сооружения													
11	НДЗ РК 8.04 05	Временные здания и сооружения 2,9%	2 805 746			2 805 746		2 992 521,47			2 992 521,47		358 737,35		358 737,35
		Всего по главе	2 805 746			2 805 746		2 992 521,47			2 992 521,47				358 737,35
		Итого по главам 1-8	99 555 604	35 735 362,00		135 290 967	78%	99 534 983,09	6 647 934,00		106 182 917,09		7 125 253,62	5 245 000,00	12 728 990,97
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство													
13	НДЗ РК 8.04 06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	896 000			896 000		955 646,25			955 646		114 561		114 561
		Всего по главе	896 000			896 000		955 646,25			955 646		114 561,00		114 561
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	100 451 605,0	35 735 362,00		136 186 967,00	79%	100 490 629,35	6 647 934,00		107 138 563,35		7 239 814,62	5 245 000,00	12 843 551,89
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 009 032			2 009 032		2 142 771,27			2 142 771,27		256 871,04		256 871,04
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	102 460 637	35 735 362,00		138 195 999		102 633 400,61	6 647 934,00		109 281 334,61		7 496 685,66	5 245 000,00	13 100 422,93
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	131 286 199,05				0,95	103 817 267,88				0,95	12 445 401,79
17	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %			15 754 343,89	15 754 343,89				12 458 072,01					1 493 448,21	1 493 448,21
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	102 460 637	35 735 362,00	15 754 343,89	147 040 542,94					116 275 338,65					13 938 850,00
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				147 040 542,94					116 275 338,65					13 938 850,00
		Всего к оплате				147 040 542,94				12 458 072,01	116 275 338,65				1 493 448,21	13 938 850,00

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

Мендекеев Е.Ж.

Технический надзор

ТОО "DACO Инжиниринг"

Мадикенов Б.А.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТурсын"

Турсынмуратов Т.А.