Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **доп.соглашение №1 от 10.10.2022г. к договору №55 от 27.09.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Подключение вновь вводимого "Green Garden" ИП Бондарь Н.Д.к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположеннго по адресу Жамбылкая область Меркенский район"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подключение вновь вводимого "Green Garden" ИП Бондарь Н.Д.к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположеннго по адресу Жамбылкая область Меркенский район	29 940 712,48	29 940 712,48	25 941 192,48		3 999 520,00	29 940 712,48	25 941 192,48		3 999 520,00
2	В том числе НДС	3 207 933,48	3 207 933,48				3 207 933,48			
3	Погашение аванса	8 982 213,74	8 982 213,74				8 982 213,74			
4	**Всего к оплате**						**20 958 498,74**			

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ Акек Е.Б.

Технический надзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ Ыскаков М.Ә.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района" Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: доп.соглашение №1 от 10.10.2022г. к договору №55 от 27.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Подключение вновь вводимого К/х "Green Garden" ИП Бондарь Н.Д. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область, Меркенский район. Кадастровый номер земельного участка: 06-092-036-273

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 02-01-01									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 100 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11359,18	6616,18	11359	6617	1358	5313	18006
		НР - 80%; СП - 8%			3384,00	3257,60	3384	3258		1334	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 100 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35670,08	9032,61	35670	9032	10654	15304	55052
		НР - 80%; СП - 8%			15984,10	3146,28	15984	3146		4078	
3	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015 .	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1283174,00	--	1283174	--		--	1283174
					--	--	--	--	1283174	--	

4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00	--	685149	--		--	685149
					--	--	--	--	685149	--	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,96	1613,92	--	6391	--	--	4602	11872
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	6391	--		879	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,96	841,75	--	3333	--	--	2400	6192
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	3333	--		459	
7	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4704,00	183,00	37632	1464	27132	6850	48041
		НР - 72%; СП - 8%			1129,50	59,81	9036	478		3559	
8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	603,25	23,15	9652	371	6470	2104	12696
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	2811	111		940	
9	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	6	458,86	16,76	2753	100	1448	887	3931
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	1205	26		291	
10	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1277,20	79,92	1277	79	27	866	2314
		НР - 72%; СП - 8%			1171,02	31,48	1171	31		171	
12	2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DZT-1513 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	60836,00	--	60836	--	60836	--	65703
		СП - 8%			--	--	--	--		4867	
13	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,68	1980,72	--	9270	--	--	6674	17220

		НР - 72%; СП - 8%			1980,72	--	9270	--		1276		
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,82	841,75	--	3215	--	--	2315	5973
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	3215	--		442		
15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,86	49,46	49,46	43	42	--	11	58
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	15		4	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (ФБС 24-6-6)	шт. сборных конструкций	2	4438,68	2234,48	8877	4469	2315	3765	13654
		НР - 118%; СП - 8%			1046,68	548,82	2093	1098		1011	
17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	18298,00	--	29826	--	29826	--	32212
		СП - 8%			--	--	--	--		2386	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5574,68	1711,58	6690	2054	3621	1747	9112
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	1015	864		675	
		Ограждение КТПН									
19	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15	3025,15	1076,15	45377	16142	694	40643	92901
		НР - 118%; СП - 8%			1902,73	393,47	28541	5902		6882	
20	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,25	15373,00	--	34589	--	34589	--	37356
		СП - 8%			--	--	--	--		2767	
21	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11407,07	104,86	11407	105	736	12514	25835
		НР - 118%; СП - 8%			10566,10	39,34	10566	39		1914	
22	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	32	1603,00	--	51296	--	51296	--	55400
		СП - 8%			--	--	--	--		4104	
23	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	1655,00	--	41375	--	41375	--	44685
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	

24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25636	265075,00	--	67955	--	67955	--	73391
		СП - 8%			--	--	--	--		5436	
25	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00504	266563,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02686	234691,00	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
27	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.	1	1678,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности	32	877,29	1,02	28073	33	4288	19014	50854
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	23752	16		3767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2486212	40508	355613	125009	2662652
							121767	14984	1968323	51430	

РАЗДЕЛ 1.Смета 02-02-01

		РВЛ-10кВ									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	34	7836,31	3371,79	266435	114640	22702	148322	447937
		НР - 80%; СП - 8%			3796,85	1656,16	129093	56309		33181	
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7184,62	3065,26	21554	9196	2003	11897	36128
		НР - 80%; СП - 8%			3451,68	1505,60	10355	4517		2676	
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14498,72	7085,60	43496	21257	2003	24545	73484
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	20236	10445		5443	
4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	49	40570,00	--	1987930	--	1987930	--	2146964
		СП - 8%			--	--	--	--		159034	
5	СЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка при изменении класса бетона В25 на В30	м3	23,03	1304,00	--	30031	--	30031	--	32433
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
6	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	15	2451,26	1367,45	36769	20512	--	19339	60597

		НР - 80%; СП - 8%			1083,81	527,80	16257	7917		4489	
7	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	15	3703,00	--	55545	--	55545	--	59989
		СП - 8%			--	--	--	--		4444	
8	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,148	114355,80	57654,45	245636	123842	5961	126384	401781
		НР - 80%; СП - 8%			53925,80	19621,44	115833	42147		29762	
9	1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202	опора	19	3778,78	1749,75	71797	33245	2069	40218	120976
		НР - 80%; СП - 8%			1920,15	725,76	36483	13789		8961	
10	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	6,96	282447,00	--	1965831	--	1965831	--	2123097
		СП - 8%			--	--	--	--		157266	
11	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	4	9162,89	4616,58	36652	18466	905	18262	59307
		НР - 80%; СП - 8%			4320,24	1386,72	17281	5547		4393	
12	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	37156,00	--	445872	--	445872	--	481542
		СП - 8%			--	--	--	--		35670	
13	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	14413,50	4112,45	57654	16449	484	37892	103190
		НР - 80%; СП - 8%			10180,24	1661,08	40721	6644		7644	
14	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
15	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.18	Рубильник мачтовый SZ24	шт	2	290788,34	--	581577	--	581577	--	628103
		СП - 8%			--	--	--	--		46526	
16	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.3	Траверса одноцепная промежуточная для ж/б стойки SH151.1R	шт	34	147430,98	--	5012653	--	5012653	--	5413665
		СП - 8%			--	--	--	--		401012	

17	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.5	Траверса одноцепная анкерная для ж/б стойки SH188.1R	шт	1	225041,14	--	225041	--	225041	--	243044
		СП - 8%			--	--	--	--		18003	
18	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.4	Траверса одноцепная анкерная угловая для ж/б стойки SH188.2R	шт	3	266715,43	--	800146	--	800146	--	864158
		СП - 8%			--	--	--	--		64012	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25502	234691,00	--	59852	--	59852	--	64640
		СП - 8%			--	--	--	--		4788	
20	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	6737,00	--	101055	--	101055	--	109139
		СП - 8%			--	--	--	--		8084	
21	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1522,00	--	13698	--	13698	--	14794
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
22	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.6	Заземляющий проводник ЗП21	м	22	573,75	--	12622	--	12622	--	13632
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
23	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3127,00	--	6254	--	6254	--	6754
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
24	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.7	Накладка ОГ52	шт	2	628,39	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
25	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12558,00	--	25116	--	25116	--	27125
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
26	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2625,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
27	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11055,00	--	66330	--	66330	--	71636

		СП - 8%			--	--	--	--		5306	
28	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2324,00	--	13944	--	13944	--	15060
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
29	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.8	Траверса ТМ73	шт	4	6511,61	--	26046	--	26046	--	28130
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
30	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.9	Траверса ТМ80	шт	2	1165,71	--	2331	--	2331	--	2518
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
31	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.10	Траверса ТМ96И	шт	2	10345,71	--	20691	--	20691	--	22346
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
32	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.11	Траверса ТМs60а	шт	2	2203,93	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
33	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	8041,00	--	72369	--	72369	--	78159
		СП - 8%			--	--	--	--		5790	
34	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.12	Крепление подкоса У52	шт	2	3160,18	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
35	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.13	Упор УП50	шт	2	628,39	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
36	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1923,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%			--	--	--	--		615	

37	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.14	Хомут Х51	шт	2	528,21	--	1056	--	1056	--	1141
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
38	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.15	Хомут Х62И	шт	2	1393,39	--	2787	--	2787	--	3010
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
39	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1422,00	--	8532	--	8532	--	9215
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
40	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1522,00	--	3044	--	3044	--	3288
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
41	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	3,42	918,29	150,56	3141	515	233	2007	5560
		НР - 72%; СП - 8%			699,84	115,16	2393	394		412	
42	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая Ши2 ГОСТ 15176-89	шт.	1,5	5855,00	--	8782	--	8782	--	9485
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
43	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	38	503,00	--	19114	--	19114	--	20643
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
44	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
45	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
46	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	38	2450,00	--	93100	--	93100	--	100548
		СП - 8%			--	--	--	--		7448	
47	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	3480,00	--	62640	--	62640	--	67651
		СП - 8%			--	--	--	--		5011	

48	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	42	9162,89	4616,58	384841	193896	9495	191754	622722
		НР - 80%, СП - 8%			4320,24	1386,72	181450	58242		46128	
49	ПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.1	Искровой разрядник SD110.2	шт	24	7739,99	--	185760	--		--	185760
					--	--	--	--	185760	--	
50	ПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.2	Искровой разрядник SD120.3	шт	102	16331,15	--	1665777	--		--	1665777
					--	--	--	--	1665777	--	
51	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	114	10777,00	--	1228578	--	1228578	--	1326864
		СП - 8%			--	--	--	--		98286	
52	2404-0109-1307 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R	шт.	39	21570,00	--	841230	--	841230	--	908528
		СП - 8%			--	--	--	--		67298	
53	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	62	866,00	--	53692	--	53692	--	57987
		СП - 8%			--	--	--	--		4295	
54	2404-0207-3119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1289,00	--	23202	--	23202	--	25058
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
55	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	3850,00	--	46200	--	46200	--	49896
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
56	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	12979,00	--	506181	--	506181	--	546675
		СП - 8%			--	--	--	--		40494	
57	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7463,00	--	44778	--	44778	--	48360
		СП - 8%			--	--	--	--		3582	
58	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.16	Штырь изолированный М24 с шайбами SOT24	шт	6	7111,77	--	42671	--	42671	--	46085

		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
59	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70	394,00	--	27580	--	27580	--	29786
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
60	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	573,00	--	6876	--	6876	--	7426
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
61	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	651,00	--	9765	--	9765	--	10546
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
62	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	35525,23	27693,36	71050	55387	111	25051	103790
		НР - 72%; СП - 8%			7776,00	9620,79	15552	19242		7688	
63	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования,материалов п.17	Муфта концевая с наконечником для кабеля 10кВ, тип НОТ3.1202L	шт	2	145411,02	--	290822	--	290822	--	314088
		СП - 8%			--	--	--	--		23266	
64	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от№5 до 348 оцинкованныеГОСТ 1759.0-87	кг	3,353	1052,00	--	3527	--	3527	--	3809
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
65	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	37,08	1980,72	--	73445	--	--	52880	136432
		НР - 72%; СП - 8%			1980,72	--	73445	--		10106	
66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,08	841,75	--	31212	--	--	22473	57979
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	31212	--		4295	
67	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	3217,54	157,10	128702	6284	87278	26570	167694
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	35140	1763		12422	
68	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	206	458,86	16,76	94525	3452	49708	30437	134959
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	41365	908		9997	

69	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	490,60	21,17	4906	212	2435	1670	7102
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	2259	60		526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18484321	617353	15066696	779701	20642649
							769075	227924	2031197	1378628	
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-10кВ									
70	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6,11	213,53	203,63	1305	1244	--	383	1823
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	60	471		135	
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта после разработки механизированным способом.	м3 грунта	0,19	1936,70	--	368	--	--	265	684
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	368	--		51	
72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2	34,67	34,67	146	145	--	38	198
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	52		15	
73	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2	17,12	17,12	72	72	--	19	98
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	26		7	
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2	156,87	74,79	659	314	--	351	1091
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	345	143		81	
75	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,1	275,59	251,61	579	528	1	179	818
		НР - 72%; СП - 8%			23,91	94,33	50	198		61	
76	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,78	127,00	--	480	--		--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
77	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	476,56	398,80	16680	13958	--	5918	24406

		НР - 72%; СП - 8%			77,76	157,09	2722	5498		1808	
78	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,1	2240,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
79	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	35	416,62	338,86	14582	11860	--	5323	21498
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	133,48	2722	4672		1592	
80	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,228	28869,00	--	6582	--	6582	--	7109
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
81	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	1270,15	818,46	27945	18006	2811	9468	40406
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	273,72	7128	6022		2993	
82	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка уголка по опоре для защиты кабеля	т	0,03745	679654,69	19027,08	25453	713	22896	1501	29110
		НР - 72%; СП - 8%			49248,00	6421,92	1844	241		2156	
83	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	731,90	375,58	25616	13145	1585	10887	39423
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	120,97	10886	4234		2920	
84	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	километр трубопрово	0,035	1256108,80	--	43964	--	37441	4958	52835
		НР - 76%; СП - 8%			186375,00	--	6523	--		3914	
85	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	31373,71	23541,84	62747	47083	112	22977	92582
		НР - 72%; СП - 8%			7776,00	8180,22	15552	16360		6858	
86	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12879,00	--	25758	--	25758	--	27819
		СП - 8%			--	--	--	--		2061	

87	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,057	3486593,00	--	198736	--	198736	--	214635
		СП - 8%			--	--	--	--		15899	
88	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	11261,00	--	676	--	676	--	730
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				457048	107068	301298	62267	560863
							48200	37917	--	41546	
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж провода существующей ВЛ-10 кВ									
89	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	1,944	20608,73	15910,89	40063	30931	--	15850	60386
		НР - 80%; СП - 8%			4697,84	5493,74	9133	10680		4473	
90	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 70 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,944	114355,80	57654,45	222308	112080	5396	114381	363624
		НР - 80%; СП - 8%			53925,80	19621,44	104832	38144		26935	
91	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,60963	1018522,00	--	1639446	--	1639446	--	1770602
		СП - 8%			--	--	--	--		131156	
92	2404-0207-1936 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ -1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	31	15363,00	--	476253	--	476253	--	514353
		СП - 8%			--	--	--	--		38100	
93	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	31	1923,00	--	59613	--	59613	--	64382
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
94	2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	20,2554	369,00	--	7474	--	7474	--	8072
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
95	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	93	47,00	--	4371	--	4371	--	4721
		СП - 8%			--	--	--	--		350	

96	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	335,00	--	10385	--	10385	--	11216
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
97	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	93	2410,00	--	224130	--	224130	--	242060
		СП - 8%			--	--	--	--		17930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2684043	143011	2427068	130231	3039416
							113965	48824	--	225142	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26905582
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								549745
		Итого	Тенге								27455327
		Зимнее удорожание 0,9%	Тенге								211102
		Итого	Тенге								27666430
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								473338
		Итого	Тенге								28139768
		С понижающим коэффициентом	Тенге								26732779,00
		НДС 12%	Тенге								3207933,48
		Всегог с НДС	Тенге								29940712,48

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ Акек Е.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ Ысқақов М.Ә.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.