Типовая № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство средней школы на 100 мест в с. Акши Иргизского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№4	**27.03.2017 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 452 851			7 452 851			894 342	8 347 193
В т.ч. за отчетный м-ц		7 452 851		7 452 851			894 342	**8 347 193**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"
_____ **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
_____ **А. Мухамадиев**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство средней школы на 100 мест в с. Акши Иргизского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Школа**

Договор №4 от 27.03.2017 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
Общестроительные работы
(по лок. смете №2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5,3 Перемычки металлические 2 этаж								
41	11-080201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	158,592	24238,63 4788,78	1307,9 304,13	3844053 759462	207422 48233	410310 50,8	6,41 0,37	1016 59
42	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *м3 изоляции*	32,844	22140,69 15158,32	22140,69 15158,32	727189 497860	26544 9179	280393 55,3	18,17 0,34	597 11
43	21-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 *м3*	32,844	9829,05		322825				
44	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	71,0836	24032,8 3108,18	141,3,94 328,79	1708338 220941	100508 23372	124111 50,8	4,38 0,4	311 28

45	11-080301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением *м3 кладки*	13,832	13674,82	862,98	189150	11937	42809	7,697	107
				5891,98	200,47	81498	2773	50,8	0,22	2
46	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка *м2 переогородок (за вычетом проемов)*	115,22	2842,19	145,28	327477	16739	53541	1,21	139
				880,94	33,78	101502	3892	50,8	0,0411	4

Итого прямые затраты по разделу 3	**7 119 032**
Накладные расходы I уровня, тенге	911 164
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 030 196
Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге	340 480
Итого, тенге	8 370 676
Сметная прибыль (8%), тенге	669 654
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 040 330**
Всего прямые затраты	**9 040 330**
Временные здания и сооружения (1,5%)	135 605
Итого с временными	**9 175 935**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,079%)	190 768
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**9 366 703**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2016 г. - 13% (Иинф-1000)	1 217 671
2017 г. - 87% (Иинф.-1,070)	8 149 032
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**9 937 135**
Итого в текущих ценах с учетом коэффициента 0,75 договорной стоимости	**7 452 851**
НДС (12 %)	894 342
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 347 193**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
А. Мухамадиев