Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство средней школы на 100 мест в с. Акши Иргизского района Актюбинской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№4	**27.03.2017 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	17 645 299			17 645 299			2 117 436	19 762 735
В т.ч. за отчетный м-ц		10 192 448		10 192 448			1 223 094	**11 415 542**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп" **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
А. Мухамадиев

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство средней школы на 100 мест в с. Акши Иргизского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Школа**

Договор №4 от 19.04.2017 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 года
Общестроительные работы
(по лок. смете №2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5,3 Перемычки металлические 2 этаж									
75	11-090301-0212	Перемычки металлические. Монтаж / *т конструкций*	1,047	32273,13 / 14199,62	14806,11 / 3380,13	33790 / 14867	15502 / 3539	11209 / 60,9	16,29 / 2,938	17,05563 / 3,07609
76	21-050201-9911	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 / *т*	0,9738	228271,01		222290				
77	Е1-27-2	Прокат угловой равнополочный, толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0732	154690,95		11323				

		т							
78 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	31,9	247,55	–	7897	–	4280	0,34	10,846
	м2		247,52	–	7896	–	54,2	–	–
79 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,9	59,66	1,03	1903	33	467	0,0295	0,94105
	м2		26,83	0,19	856	6	54,2	0,0002	0,00638
80 11-130301-1404	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-1155	31,9	282,48	6,27	9011	200	24	–	–
	м2		–	1,38	–	44	54,2	–	–
5.4 Перемычки железобетонные 2 этаж									
81 11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	17	1391,06	763,53	23648	12980	8286	0,813	13,821
	шт. сборных конструкций		607,35	177,53	10325	3018	62,1	0,216	3,672
82 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,758	64388,94		48807				
	м3								
83 11-070104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	4	1982,25	1088,75	7929	4355	2733	1,12	4,48
	шт. сборных конструкций		847	253,25	3388	1013	62,1	0,308	1,232
84 21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	2,4	77071,3		184971				
	м3								
85 21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	4	2577,81		10311				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 5				**561880**				

		т							
78 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	31,9	247,55	–	7897	–	4280	0,34	10,846
	м2		247,52	–	7896	–	54,2	–	–
79 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,9	59,66	1,03	1903	33	467	0,0295	0,94105
	м2		26,83	0,19	856	6	54,2	0,0002	0,00638
80 11-130301-1404	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-1155	31,9	282,48	6,27	9011	200	24	–	–
	м2		–	1,38	–	44	54,2	–	–
5.4 Перемычки железобетонные 2 этаж									
81 11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	17	1391,06	763,53	23648	12980	8286	0,813	13,821
	шт. сборных конструкций		607,35	177,53	10325	3018	62,1	0,216	3,672
82 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,758	64388,94		48807				
	м3								
83 11-070104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	4	1982,25	1088,75	7929	4355	2733	1,12	4,48
	шт. сборных конструкций		847	253,25	3388	1013	62,1	0,308	1,232
84 21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	2,4	77071,3		184971				
	м3								
85 21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	4	2577,81		10311				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 5				**561880**				

	Накладные расходы I уровня, тенге				26 999				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				588 879				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 968				
	Итого, тенге				613 847				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				49 107				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**662 954**				

Раздел 6 Перекрытия

88	21-040108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	407,28	4789,45		1950647			
		м2							
		Итого прямые затраты по разделу 6				1950647			
		Накладные расходы I уровня, тенге				0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1950647			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				82 707			
		Итого, тенге				2 033 354			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				162 668			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 196 022**			

Раздел 8 Монолитный участок

8.1 УМ -1 3 шт

135	11-050201-0301	Устройство монолитного участка	2,92	28923,63	2339,04	84457	6830	6553	3,6	10,512
		м3 железобетона								
				3184,59	638,36	9299	1864	58,7	0,7643	2,23176
136	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=3,000;	0,0387	161106,13		6235				
		т								
137	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82К=3,000;	0,0885	148459,61		13139				

Накладные расходы I уровня, тенге	16 270
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	286 002
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 126
Итого, тенге	298 128
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 850
Итого по разделу на подряд, тенге	**321 978**

Раздел 16 Внутренняя отделка

16.1 Пом.№1,2,3,5,28,31,37,46 1 этаж

293 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	237,25	1278,23	20,3	303260	4815	50879	0,45	106,7625
	м2 оштукатуриваемой поверхности		375,41	15,92	89067	3777	54,8	0,0218	5,17205
295 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	203,32	950,88	61,89	193333	12583	71305	0,74	150,4568
	м2 оштукатуриваемой поверхности		594,18	45,79	120808	9310	54,8	0,0554	11,26393
296 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	203,32	1064,53	17,37	216440	3531	33863	0,37	75,2284
	м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	59018	2776	54,8	0,0187	3,80208
298 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	255,72	950,88	61,89	243159	15826	89682	0,74	189,2328
	м2 оштукатуриваемой поверхности		594,18	45,8	151943	11711	54,8	0,0554	14,16689

344 11-150203-0504									
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	404,6	1278,22	20,29	517169	8210	86766	0,45	182,07
	м2 оштукатуриваемой поверхности		375,41	15,92	151892	6440	54,8	0,0218	8,82028
346 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	715,97	950,88	61,89	680802	44310	251094	0,74	529,8178
	м2 оштукатуриваемой поверхности		594,18	45,8	425412	32788	54,8	0,0554	39,66474
347 11-150203-0503									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	715,97	1064,53	17,36	762169	12432	119245	0,37	264,9089
	м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	207826	9774	54,8	0,0187	13,38864
350 11-150203-0503									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	33,05	1064,51	17,34	35182	573	5505	0,37	12,2285
	м2 оштукатуриваемой поверхности		290,29	13,65	9594	451	54,8	0,0187	0,61804
	Итого прямые затраты по разделу 16				**6583893**				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 572 601				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 156 494				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				345 835				
	Итого, тенге				8 502 329				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				680 186				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**9 182 515**				
	Всего прямые затраты				**12 363 469**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				185452				

Итого временные	**12 548 921**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,079%)	260 892
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**12 809 813**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2016 г. - 13% (Иинф-1000)	1 665 275
2017 г. - 87% (Иинф.-1,070)	11 924 656
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**13 589 931**
Итого в текущих ценах с учетом коэффициента 0,75 договорной стоимости	**10 192 448**
НДС (12 %)	1 223 094
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 415 542**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

_____ Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

_____ А. Мухамадиев