Заказчик: ТОО «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Технический надзор: ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК

Форма №-3
Утверждена
Постановлением госкомитета
Республики Казахстан
От «16» января 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест, улица Жибек-Жолы в с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 20.05.2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года с НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
						с начала года	по отчетный период		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	45 676 504,00	4 893 911,00		10 929 000,00						1 170 964,00	10 929 000,00
2	В т.ч. оборудование	15 684 576,00			6 932 413,00							
3	Услуги технического надзора	252 496,00			-							
4	Услуги авторского надзора											
	Итого:	**45 929 000,00**			**10 929 000,00**							**10 929 000,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства
Туркестанской области
_____Е.Есетаев

Главный специалист
ГУ «Управление строительства
Туркестанской области
_____Ш. Пірәлі

Технический надзор:

ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК

директор
_____Ешимбетов Г.О.

Главный специалист
ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК
_____Байдеуов А.Т.

Подрядчик:

ТОО «НұрТұрсын»

директор
_____Турсынмуратов Т.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын" 001240004309
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест по ул. Жибек жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 19.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ

Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест по ул. Жибек жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

за май 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование									
1	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		180	244,37	65,36	43987	11765	36178	0,95	170
			шт		151,65	34,45	27297	6201	108	0,16	28
2	C151702-67	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-004 ГОСТ 17677-82		33	433	0	14289	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник ВАТ 1х58		8	1717,35	0	13739	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник EFS-70		25	2329,06	0	58226	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
5	C151702-103	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82		13	1686	0	21918	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
6	C151701-14прим	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ		61	871	0	53131	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
7	C151702-145	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82		32	1184	0	37888	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
8	C151701-114	Светильник потолочный, тип НПП1206-100 IP54 ГОСТ 17677-82/RAMBO		8	450	0	3600	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
9	E0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		2	377,15	88,98	754	178	667	1,61	3
			шт		258,75	50,17	518	100	108	0,22	0
10	C151702-146	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82		139	101	0	14039	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
11	C151706-80прим	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/ тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36		139	101	0	14039	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
12	C151706-81п	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65/Л58		8	131	0	1048	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	СПРАЙС-ЛИСТ электрокомплект	Лампа DULUX 20W/827	шт	61	229,02	0	13970	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
14	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	76	35,4	0	2690	0	2420	0,19	14
					29,48	0	2240	0	108	0	0
15	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	76	156	0	11856	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
16	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	45,74	0	183	0	134	0,2	1
					31,05	0	124	0	108	0	0
17	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4	182	0	728	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
18	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	5	82,17	0	411	0	289	0,34	2
					53,55	0	268	0	108	0	0
19	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	шт	826,44	938,72	4,92	465475	2440	101486	0,69	570
					193,05	1,87	95726	927	63	0	4,8
20	С151801-12 прим	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	5	156	0	780	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
21	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	40	34,7	0	1388	0	1274	0,19	8
					29,48	0	1179	0	108	0	0
22	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	32	96	0	3072	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
23	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	8	68	0	544	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
24	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3,11-107	шт	0,125	16300	0	2038	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
25	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
					220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
26	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	0	4720	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
27	Ц0108-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	шт	4	451,5	248	1806	992	924	0,87	3
					172	71,1	688	284	95	0,41	2
28	С151701-71прим	Светильник взрывозащищенный, тип Н4Т4Л-1х80-11-У3/В3Г-200	шт	4	4910	0	19640	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
29	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая КЭЛ FS 25Вт	шт	4	217,28	0	869	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
30	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	13	62,7	0,2	815	3	715	0,34	4
					57,8	0,1	751	1	95	0	0
31	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	13	68	0	884	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
32	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
					45,5	0,1	137	0	95	0	0
33	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		3	156	0	468	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		0	0	0	0	0	0	0
34	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд", "Не входить"и т.д.		1	135,55	0	136	0	134	0,78	1
			шт		124,2	0	124	0	108	0	0
35	С151704-1	Указатель световой "Не входить" СУВ-М-У3		1	457	0	457	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы						15 379			777
		с ненормированными и непредвиденными затратами					980 152				
		Котельная									
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		37,2092	28,89	27,85	1075	1036	342	0,01	0
			м3		1,04	8,44	39	314	97	0,03	1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,1508	218,93	0	252	0	285	1,54	2
			м3		218,93	0	252	0	113	0	0
3	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2		73,8	71,54	52,6	5280	3882	1792	0,05	4
			м2		7,11	17,92	525	1322	97	0,07	5
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		14,08	3,35	3,35	47	47	16	0	0
			м3		0	1,16	0	16	97	0	0
5	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		3,52	294,75	0	1038	0	1172	1,89	7
			м3		294,75	0	1038	0	113	0	0
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		3,22	5243,29	66,01	16883	213	746	1,35	4
			м3		195,75	24,93	630	80	105	0,12	0
7	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		11,62	7029,96	196,62	81688	2285	4228	1,79	21
			м3		272,25	74,27	3164	863	105	0,36	4
8	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов/ Приямок		1,12	7696,18	86,6	8620	97	615	3,06	3
			м3		490,5	32,72	549	37	105	0,16	0
9	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,1763	68200	0	12024	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
10	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		0,3547	61300	0	21743	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,03836	70437,87	304,24	2702	12	394	58	2
			т		9675	114,75	371	4	105	0,56	0
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		0,5	5243,29	66,01	2622	33	116	1,35	1
			м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		4,3	7719,88	311,32	33195	1339	2522	2,82	12
			м3		441	117,61	1896	506	105	0,57	2
14	Е0106-11-10	Армирование фундамента		0,0986	5239,08	327,33	517	32	208	11,6	1
			т		1890	123,75	186	12	105	0,6	0
15	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0243	65000	0	1580	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,0986	65900	0	6498	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
17	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании		1	7294,77	680,89	7295	681	6081	33,1	33
			т		5535	256,5	5535	257	105	1,26	1
18	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов при бетонировании		0,6999	24078,76	587,63	1685	41	1471	118	8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные М24	т	0,02218	19800	222,75	1386	16	105	1,08	0
					119700	0	2655	0	0	0	0
20	С11011-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм/ Крышка	т	0,04416	0	0	0	0	0	0	0
					50306	0	2222	0	0	0	0
21	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	1,7	0	0	0	0	0	0	0
					169	0	287	0	0	0	0
22	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	м	14	0	0	0	0	0	0	0
					5136,21	2723,08	71907	38123	41911	10	140
23	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт/оттяжки ОТ-1, ОТ-2	т	0,06	1777,5	717,22	24885	10041	120	3,14	44
					17314,25	8717	1039	523	434	32,36	2
24	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей /дымовая труба/	т	1,3	5793,75	2245,23	348	135	90	7,83	0
					9031,5	4534,32	11741	5895	5342	19,6	25
			т		3600	965,84	4680	1256	90	3,3	4
		Итого по разделу: Котельная						54 239			265
		с ненормированными и непредвиденными затратами					300 486				
		Оборудование									
1	5564-5	**Кресло для руководителя**	шт.	1	9460	0	9460	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
2	1304-56	**Шкаф для хранения ключей**	шт.	1	13024	0	13024	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
3	3201-225	**Вешалка настенная на 6 крючков**	шт.	8	1900	0	15200	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4	5568-5	**Вешалка напольная металлическая на 20 крючков**	шт.	4	9525	0	38100	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
5	1834-26	**Подставка под электрокипятильник**	шт.	1	24200	0	24200	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
6	1903-54	**Доска гладильная**	шт.	1	2700	0	2700	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
7	3201-1	**Стол кухонный с пластиковым покрытием**	шт.	1	9245	0	9245	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
8	1834-26	**Подставка под электрокипятильник**	шт.	1	24200	0	24200	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
9	5558-3	**Стол письменный для врача**	шт.	1	11073	0	11073	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
10	1101-5	**Стол медсестры**	шт.	1	12255	0	12255	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
11	5558-4	**Стул для врача**	шт.	2	2946	0	5892	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
12	5102-67	**Кушетка медицинская**	шт.	2	6480	0	12960	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
13	1101-18	**Ширма медицинская**	шт.	2	5000	0	10000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
14	1101-16	**Шкаф медицинский одностворчатый**	шт.	2	4730	0	9460	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
15	3201-47	**Шкаф медицинский для рабочей и домашней одежды**	шт.	2	19780	0	39560	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
16	3201-41	**Шкаф канцелярский**	шт.	1	19780	0	19780	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
17	1823-7	**Столик медицинский процедурный со стеклянной крышкой**	шт.	1	6020	0	6020	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
18	5101-79	**Табурет пациента**		2	2258	0	4516	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1201-29	Подставка для стерилизационных коробок ПСК	шт.	1	0 7150	0 0	0 7150	0 0	0 0	0 0	0 0
20	1202-13	Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали	шт.	1	0 29948	0 0	0 29948	0 0	0 0	0 0	0 0
21	1209-5	Машина стиральная автоматизированная КП-015 V	шт.	1	0 458185	0 0	0 458185	0 0	0 0	0 0	0 0
22	1304-101	Барабан сушильный с электроподогревом КП-309	шт.	1	0 157672	0 0	0 157672	0 0	0 0	0 0	0 0
23	1201-38	Плита индукционная с регулятором мощности	шт.	1	0 7464	0 0	0 7464	0 0	0 0	0 0	0 0
24	5101-145	Плита электрическая секционная модульная 4- конфорочная	шт.	2	0 42057	0 0	0 84114	0 0	0 0	0 0	0 0
25	1205-92	Котел пищеварочный электрический	шт.	1	0 278612	0 0	0 278612	0 0	0 0	0 0	0 0
26	1202-13	Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали	шт.	1	0 29948	0 0	0 29948	0 0	0 0	0 0	0 0
27	1203-99	Шкаф холодильный низкотемпературный	шт.	1	0 135450	0 0	0 135450	0 0	0 0	0 0	0 0
28	1207-100	Шкаф холодильный ШХ-0,5	шт.	1	0 107129	0 0	0 107129	0 0	0 0	0 0	0 0
29	3201-89	Хлеборезка Габариты 1050x560x585мм 380В	шт.	1	0 82645	0 0	0 82645	0 0	0 0	0 0	0 0
30	1203-50	Машина овощерезательная МПР-350.02	шт.	1	0 72050	0 0	0 72050	0 0	0 0	0 0	0 0
31	1203-125	Ларь для овощей	шт.	1	0 13760	0 0	0 13760	0 0	0 0	0 0	0 0
32	1204-33	Ванна моечная ВМСМ-1	шт.	2	0 7620	0 0	0 15240	0 0	0 0	0 0	0 0
33	5536-162	Ванна моечная стационарная двухсекционная ВСМ-2/700	шт.	1	0 12896	0 0	0 12896	0 0	0 0	0 0	0 0
34	5561-3	Ванна моечная стационарная трехсекционная ВСМ-3	шт.	1	0 15387	0 0	0 15387	0 0	0 0	0 0	0 0
35	3201-102	Бак для хранения питьевой воды	шт.	1	0 432480	0 0	0 432480	0 0	0 0	0 0	0 0
		Итого по разделу: Оборудование	шт.		0	0	0	0	0	0	0
		с ненормированными и непредвиденными затратами					**2 207 775**				
		итого с ненормируемые и непредвиденными затратами					*3 488 413*				
		временные здания и сооружения 3,4%					*118 606*				
		итого					*3 607 019*				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%					*25 249*				
		затраты на выслугу лет 1%					*36 070*				
		затраты на дополнительные отпуска 0,4%					*14 428*				
		итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 года					*3 682 766*				
		итого в текущих ценах К=2,7367742					*10 078 899*				
		налоги, сборы, обязательные платежы 2%					*201 578*				
		итого с налогами, сборами, обязательными платежами					*10 280 477*				
		с понежающим коэффициентом К=0,95					*9 758 036*				
		НДС 12%					*1 170 964*				
		итого с НДС					*10 929 000*				

СДАЛ (Подрядчик)

ТОО "НұрТұрсын"

Технический надзор:

Директор ТОО "Шымкент

Главный специалист ТОО "Шымкент

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Т.Турсынмуратов

Г. Ешимбеков

Байлоков А.Т.