Декларация о соответствии

«30» ноября 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СЕрВИС НС»,
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Әбдірахман С.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Баянаул-Угольное. Ликвидация паводковых разрушений»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района» руководитель – Бижанов Б.О**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Innovation Center Proekt»***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог Баянаульского района» и ГУ «УГАСК Павлодарской области» №16 0198/15 от 8 мая 2015 года.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные показатели:
а) мощность (протяжение дороги) – 0,81 км;
б) ширина земляного полотна – 10,0 м;
в) ширина проезжей части – 6,0 м;
г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений
д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы)

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Разработка грунта экскаватором, емкость ковша 0,65 м3, погрузка грунта, транспортировка	М3	15937	
Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	М3	15178	
Планировка верха земляного полотна	М2	13659	
Нарезка дорожного корыта глуб.14 см	М2	3707	
Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 10 см	М3	371	
Устройство однослойного щебеночного покрытия	М2	3710	
Уплотнение грунта	М3	519	
Укрепление обочин ПГС	М2	3240	
Укрепление откосов ПГС	М2	5400	

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23 ***сентября 2015 года;***
(месяц, год)

окончание работ 10 ***ноября 2015 года***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***48 дней***;

фактически ***48 дней***;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Баянаул-Угольное. Ликвидация паводковых разрушений»**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Әбдірахман Сымбат Жексенқұлқызы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«СЕрВИС НС»

М.П.