Приложение № 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

Декларация о соответствии

« 28 » декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау» г. Алматы, ул.Достык №114, офис 49**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство систем водоснабжения а.Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области» , Жамбылская область Т.Рыскуловский район с.Луговой**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Руководитель Тасыбаев Мирзаян Еркебекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО) ТОО « MILON COMPANY GROUP» № гос экспертизы №08-000914 от 23,01.2014г утвержден отдела архитектуры ,градостроительство и строительства акимате района Т.Рыскулова Жамбылской области от.25,01.2014г№11**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ЮЖНАЯ	СТОРОНА				
Площадка водопроводных сооружений имеет прямоугольную форму,огороженную ж/б забором Н=2м общей протеженностью 474м наращенный колючей проволокой на 0,5м по высоте с контрольно-пропускным пунктом	га	1,391		1,391	
На площадке водопроводных сооружений построено по проекту следующие обьекты:					
-павильон для насосной станции I-подьема. На водозаборных скважинах смонтированы глубинные насосы Grundfos SP46-4-C Q=10л/сек, H=36мвод.ст, N=кВт=11,0	шт шт шт	3 2-насоса рабочий; 1-насос резервный.		3 2-насоса рабочий; 1-насос резервный.	
-резервуар емкостью 500м3 прямоугольные ж/б (Т.П.901-4-49с). Включение и отключение артскважины вып.автоматически при помощи датчиков уровня воды,установленных в резервуарах	шт	1		1	
-фильтр-поглатитель (Т.П.0 901-9-8.83) Размер камеры ФП в плане 4,2*6,0м. Расчетная F-фильтрации ФП 0,92м2. Расчетная скорость прохождения воздуха ч/з фильтры 0,3л/мин	шт	1		1	

на 1см2.					
-резервуар емкостью 700м3 прямоугольные ж/б (Т.П.901-4-49с) Включение и отключение артскважины вып.автоматически при помощи датчиков уровня воды,установленных в резервуарах	шт	1		1	
-фильтр-поглатитель (Т.П.0 901-9-8.83) Размер камеры ФП в плане 4,2*6,0м. Расчетная F-фильтрации ФП 0,92м2. Расчетная скорость прохождения воздуха ч/з фильтры 0,3л/мин на 1см2.	шт	1		1	
-насосная станция II-подьема.(Т.П.901-2-161.88). По степени обеспеченности подачи воды НС относится к I-категории надежности действия. В НС смонтированы насосы марки Type CR64-2-2 A-F-A-E HOOE -2шт х/пит. назначения; 2шт-п/пож.назначен. Управление работой насосов автоматическое.	шт шт (насосы model PN-SN B-96123528-10000114) шт (насосы model PN SN B-96123528-10000106)	1 2(1раб;1рез); 2(1раб;1рез).		1 2(1раб;1рез); 2(1раб;1рез).	
-унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления вместим.50м3, высотой опоры 18м (Т.П.901-5-53с.93). Работа водонапорной башни автоматический регулируется от насосной станции.	шт	2		2	
-павильон с бактерицидными установками УОВ-70 для обеззараживания воды. Производительность установки для пить-	шт	1		1	

евой воды 70м3/час.					
-колодец (Дк=2000мм) с хлор-сатуратором ХС-010/10	**шт**	**1**		**1**	
-комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4-0,23 кВ мощностью 100 кВА наружной установки,тупикового типа (КТП-100/10/0,4-90У1)	**шт**	**1**		**1**	
-дизельная электростанция ДЭС G-FORCE CP-88, Rated Voltage 230|400, Rated Power 64\80 KW\KVA, Standby70\88 W\KVA, Rated Freguercy 50Hz.	**шт**	**1**		**1**	
-накопитель сточных вод водонепроницаемый V=8,5м3	**шт**	**1**		**1**	
-туалет (уборная на 1 очко)	**шт**	**1**		**1**	
-площадка под мусор	**шт**	**1**		**1**	
На площадке водопроводных сооружений подача воды к потребителю выполнена по следующей схеме:					
-артскважина-резервуары чистой воды емк.500 и 700м3. Трубы ст.эл.сварные Д=108х4; Д=89х4.	**м (Д=108х4)** **м (Д=89х4)**	**80** **28**		**80** **28**	
-резервуар-насосная станция II-подьема. Трубы ст.эл.сварные Д=108х4	**м**	**50**		**50**	
-насосная II-подьема-водонапорная башня. Трубы ст.электро. сварные Д=108х4; Д=219х4;Д=89х4	**м (Д=108х4)** **м (Д=219х4)** **м (Д=89х4)**	**85** **30** **56**		**85** **30** **56**	
-артскважина-сеть, минуя сооружений ч/з хлораторную. Трубы эл.сварные Д=108х4	**м (Д=108х4)**	**90**		**90**	

Внутриплощадочные сети водопровода. Трубы эл.сварные (м) Запорная арматура вкл.счетчиков (шт); Колодцы водопроводные (шт)	м шт шт	570 59 12		570 59 12	
Внутриплощадочные сети канализации. Трубы а/ц Д=150мм; Канал.колодцы (шт)	м шт	15 2		15 2	
Внутриплощадочные электрические сети: -- -кабели силовые (м); - -кабели контр. (м); -опоры ж/б с траверсами (шт); -светильники наружного освещения (шт); -провода для воздуш линии сеч.35мм2 (тн)	м м шт шт тн	1100 250 22 14 0,215		1100 250 22 14 0,215	
Благоустройство и озеленение территории водопроводных сооружений: - -асфальтовое покрытие дорог (м2); -асф.покрытие тротуаров (м2); -отмостка (м); -пешеходная дорожка шириной 1м (пм); -арычная сеть (пм); -газоны (м2); -посадка деревьев (шт).	м2 м2 м2 пм пм м2 шт	1942,20 426 67,55 426 469 11440 49		1942,20 426 67,55 426 469 11440 49	
Строительство ВЛЗ-10кВ. Точка подключения от ячейки №17 ЗРУ 10кВ ПС 35/10кВ «Тарты». Воздушный ввод 10кВ в КТП -100/10/0,4 кВ нах.на тер.водопр. сооружен. Смонтировано ж/б опор (шт); Провод для воздушных линии СИП3-1х70 км/тн.	шт км/тн	24 3,696/1,12		24 3,696/1,12	
Водовод от площадки водозаборных сооружений до поселка из полиэтиленовых труб					

ПЭ100 SDR11 Ø160х9,50 – питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м.	383,80		383,80	
Водопроводная сеть по поселку ПЭ100 SDR11 Д=20х2,0;Д=25х2,3; Д=32х2,0;Д=40х2,4; Д=50х3,0;Д=63х3,8; Д=75х4,5;Д=90х5,4; Д=110х6,6; Д=125х7,4;Д=140х8,3; Д=160х9,5;Д=180х10,7; Д=225х13,4. ГОСТ 18599-2001	п.м.	52771		52771	
Футляр из плиэтиленовых труб: Д=315х18,7	м	2005		2005	
Футляр из плиэтиленовых труб: Д=355х22,6	м	1005		1005	
Колодцы из сборного ж/бетона -колодцы водопроводные150см	шт	324		324	
Установка пожарных гидрантов (Н=2,20м)	шт	79		79	
СЕВЕРНАЯ	СТОРОНА				
Площадка водопроводных соружений имеет прямоугольную форму,огороженную ж/б забором Н=2м общей протеженностью 474м наращенный колючей проволокой на 0,5м по высоте с контрольно-пропускным пунктом (проходная).	га	1,391		1,391	
На площадке водопроводных сооружений построено по проекту следующие обьекты:					
-павильон для насосной станции I-подьема. На водозаборных скважинах смонтированы глубинные	шт шт шт	2 1-насос рабочий; 1-насос резервный.		2 1-насос рабочий; 1-насос резервный.	

насосы Grundfos SP46-4-C Q=10л/сек, H=36мвод.ст, N=кВт=11,0					
-резервуар емкостью 500м3 прямоугольные ж/б (Т.П.901-4-49с). Включение и отключение артскважины вып.автоматически при помощи датчиков уровня воды,установленных в резервуарах	шт	1		1	
-фильтр-поглатитель УФП	шт	1		1	
-резервуар емкостью 500м3 прямоугольные ж/б (Т.П.901-4-49с) Включение и отключение артскважины вып.автоматически при помощи датчиков уровня воды,установленных в резервуарах	шт	1		1	
-фильтр-поглатитель УФП	шт	1		1	
-насосная станция II-подьема. (Т.П.901-2-161.88). По степени обеспеченности подачи воды НС относится к I-категории надежности действия. В НС смонтированы насосы марки Type CR64-2-2 A-F-A-E HOOE - 2шт х/пит. назначения; 2шт-п/пож.назначен. Управление работой насосов автоматическое.	шт шт (насосы model PN-SN B-96123528-10000114) шт (насосы model PN SN B-96123528-10000106)	1 2(1раб;1рез); 2(1раб;1рез).		1 2(1раб;1рез); 2(1раб;1рез).	
-унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления вместим.50м3, высотой опоры 18м (Т.П.901-5-53с.93). Работа водонапорной башни автоматический регулируется от насосной станции.	шт	1		1	

-павильон с бактерицидными установками УОВ-70 для обеззараживания воды. Производительность установки для питьевой воды 70м3/час.	шт	1		1	
-колодец (Дк=2000мм) с хлор-сатуратором ХС-010/10	шт	1		1	
-комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4-0,23 кВ мощностью 100 кВА наружной установки,тупикового типа (КТП-100/10/0,4-90У1)	шт	1		1	
-дизельная электростанция ДЭС G-FORCE CP-88, Rated Voltage 230|400, Rated Power 64\80 KW\KVA, Standby70\88 W\KVA, Rated Freguercy 50Hz.	шт	1		1	
-накопитель сточных вод водонепроницаемый V=8,5м3	шт	1		1	
-туалет (уборная на 1 очко)	шт	1		1	
-площадка под мусор	шт	1		1	
На площадке водопроводных сооружений подача воды к потребителю выполнена по следующей схеме:					
-артскважина-резервуары чистой воды емк.500м3 (2шт) Трубы ст.эл.сварные Д=108х4; Д=89х4.	м (Д=108х4)	50		50	
-резервуар-насосная станция II-подьема. Трубы ст.эл.сварные Д=108х4; Д=89х4.	м (Д=108х4) м (Д=89х4)	51 38		51 38	
-насосная II-подьема-водонапорная башня. Трубы ст.электро. сварные Д=108х4; Д=159х4;Д=89х4	м (Д=108х4) м (Д=159х4) м	90 22		90 22	

	(Д=89х4)	36		36	
-артскважина-сеть, минуя сооружений ч/з хлораторную. Трубы эл.сварные Д=108х4	м (Д=108х4)	91		91	
Внутриплощадочные сети водопровода. Трубы эл.сварные (м) Запорная арматура вкл.счетчиков (шт); Колодцы водопроводные (шт)	м шт шт	570 59 12		570 59 12	
Внутриплощадочные сети канализации. Трубы а/ц Д=150мм; Канал.колодцы (шт)	м шт	15 2		15 2	
Внутриплощадочные электрические сети: -- -кабели силовые (м); - -кабели контр. (м); -опоры ж/б с траверсами (шт); -светильники наружного освещения (шт); -провода для воздуш линии сеч.35мм2 (тн)	м м шт шт тн	1100 250 22 14 0,215		1100 250 22 14 0,215	
Благоустройство и озеленение территории водопроводных сооружений: - -асфальтовое покрытие дорог (м2); -асф.покрытие тротуаров (м2); -отмостка (м); -пешеходная дорожка шириной 1м (пм); -арычная сеть (пм); -газоны (м2); -посадка деревьев (шт).	м2 м2 м2 пм пм м2 шт	1942,20 426 67,55 426 469 11440 49		1942,20 426 67,55 426 469 11440 49	
Строительство ВЛЗ-10кВ. Точка подключения от ячейки №17 ЗРУ 10кВ ПС 35/10кВ «Тарты». Воздушный ввод 10кВ в КТП -100/10/0,4 кВ нах.на тер.водопр. сооружен. Смонтировано ж/б опор (шт); Провод для воздушных линии СИП3-1х70 км/тн.	шт км/тн	93 17,764/5,4		93 17,764/5,4	

Водовод от площадки водозаборных сооружений до поселка из полиэтиленовых труб ПЭ140х8,3 SDR11 Д= питьевая ГОСТ 18599-2001	**п.м.**	**860**		**860**	
Водопроводная сеть по поселку ПЭ100 SDR11 Д=20х2,0;Д=25х2,3; Д=32х2,0;Д=40х2,4; Д=50х3,0;Д=63х3,8; Д=75х4,5;Д=90х5,4; Д=110х6,6; Д=125х7,4;Д=140х8,3; Д=160х9,5;Д=180х10,7; Д=225х13,4. ГОСТ 18599-2001	**п.м.**	**12704,50**		**12704,50**	
Футляр из плиэтиленовых труб: Д=315х18,7	**м**	**1083**		**1083**	
Колодцы из сборного ж/бетона -колодцы водопроводные150см	**шт**	**356**		**356**	
Установка пожарных гидрантов (Н=2,20м)	**шт**	**37**		**37**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрено следующее:

Бурение пяти водозаборных скважин (3-скважины в южной части и две скважины на северной части). Устройство над водозаборными скважинами насосных станций I подъема.

Строительство четырех резервуаров для питьевой чистой воды (емкостью по 500 м³ каждый на северной части и емкостью 500м3 и 700м3 в южной части железной дороги).

Строительство насосной станции II подъема (по одной для каждой стороны).

Строительство водонапорной башни с высотой опорной части 18 м, емкостью бака 50 м3 (два резервуара в южной части и один резервуар в северной части железной дороги).

Установка на резервуары чистой воды фильтров-поглотителей (4шт).

Строительство колодца с хлор-сатуратором (2шт).

Строительство контрольно-пропускного пункта (2шт).

Устройство ограждения площадки водозаборных сооружений (южная,северная сторона).

Строительство по поселку закольцованной сети водопровода

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 26,12.2016 года.
месяц, год
окончание работ 28,12.2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 15 месяц
по норме или по проекту организации строительства 15 месяц
фактически 15 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство системы водоснабжения а. Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области»**
готовым и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
.

Подрядчик (ген.подрядчик) Мамырбаев Ершат Нуржунисович _____

«28» декабря 2018 г