Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«19» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «БАЙМЕН», Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Коянкус, улица Абая, 202 "А"***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Байменов Жумахул Елибаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Фотоэлектрическая станция филиала АО "Волковгеология" ГРЭ-7. Расширение, , Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с.Тайконыр»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***АО "Волковгеология" БИН 940740001484, директор Джаукенов А.А., Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай батыра 168***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ес-Арна», БИН 080240001752, директор Таутабай К.К

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " Институт высоких технологий", № 19-0120/17 от 11.05.2017 г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала по РГП «Госэкспертиза» по Южному региону Мыктыбаев Ж.С***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Общая (с учетом ранее принятых)** | **В том числе пускового комплекса или очереди** | **Общая (с учетом ранее принятых)** | **В том числе пускового комплекса или очереди** |
| Площадь участка, используемого под застройку | кв.м. | 2766,3 | | 2766,3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь застройки | кв.м | 605,50 | | 605,50 | |
| Площадь покрытий | кв.м | 1794,34 | | 1794,34 | |
| Количество солнечных модулей | шт | 33,0 | | 33,0 | |
| Пиковая мощность солнечных батарей | кВт | 75,9 | | 75,9 | |
| Суммарная мощность | кВт | 75,0 | | 75,0 | |
| Количество солнечных инвертеров | шт | 4,0 | | 4,0 | |
| Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 года | млн. тенге | 21,288 | | 21,288 | |
| Продолжительность строительства | мес. | 2 | | 2 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Площадь участка, используемого под застройку – 2766,3 кв.м., Площадь застройки – 605,50 кв.м., Площадь покрытий - 1794,34 кв.м., Количество солнечных модулей - 33,0 шт., к Пиковая мощность солнечных батарей – 75,9 кВт., Суммарная мощность – 75,0 кВт., Количество солнечных инвертеров – 4,0 шт***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «19» сентября 2018 год;

окончание работ «19» ноября 2018 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес;**

фактически, месяц: **2 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____ _____ _____
*Ф.И.О. руководителя* *Личная подпись и М.П.* *Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ _____ _____
*Ф.И.О. руководителя* *Личная подпись и М.П.* *Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)**

Байменов М.Е _____ 19.11.2018
*Ф.И.О. руководителя* *Личная подпись и М.П.* дата