Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

п.Карабалык "_27_" _августа_ 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»,** в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) от «_27_» _августа_ 2020г **Генеральный подрядчик ТОО«KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Григорий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1, в лицегенерального директораМухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается)от «27» августа 2020г. Технический надзор - ТОО «Надежда-С» исполнительный директор Клименко Людмила Владимировна, эксперта Клименко Людмила Владимировна, аттестат №KZ61VJE00024707 от 03.04.2017г; № KZ78VJE00023625 от 02.03.2017г; №KZ31VJE00017972 от 06.06.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается)от «27» августа 2020г. Авторский надзор – ТОО «КазСтройПроект 2017» директор Никифоров Евгений Николаевич, эксперт Никифоров Евгений Николаевич, аттестат № KZ73VJE00030893 от 29.09.2017г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Распоряжение № 91 от 16.08.2017г. Акима Кустанайского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок площадью 1,0 га

наименование органа, вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» «24» мая 2019года «о начале осуществления строительно-монтажных работ на объекте «Строительство водораспределительных сетей в селе Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области»_

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», ГСЛ I категории № 13015367 от 11.09.2013 г. Том 1-7, Альбомы №1-33**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Гранд Эксперт» №GE 0008/18 от 07.03.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **август 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **восемь**;

фактически, месяц: **девять**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропуск провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 ф110х6,6	**м**	**4870**	**4870**
Водораспределительные сети, в том числе:	**м**	**13744**	**14555**
- SDR17 ф110х6,6 - SDR17 ф63х3,8 - SDR17 ф50х3,0 - SDR17 ф40х3,0 - SD17 ф32х2,0		7795 275 590 513 4571	7795 237 432 765 5326
Насосная станция первого подъема			
предусмотрены 2 скважины (1 рабочая и 1 резервная) насосы марки WILO – Q=4.68м3/ч; Н=100,00м; - производительность - напор - мощность	 м3/час м кВт	 4,68 100,00 2,2	 4,68 100,00 2,2

шкаф управления насосы подают воду в станцию очистки воды в резервуары чистой воды			
Станция очистки воды ДВУ 1-112/С			
Установка предназначена для очистки воды от взвешенных и коллоидных частиц, обессоливания. Обеззараживания и получения питьевой воды согласно требованиям: - фильтр сетчатый - станция дозирования щелочи - аэрационная колонна - автоматический фильтр обезжелезивания и демонганации - насос промывки Wiio MH 1704-1/E/3-400-50-2 -установка электролизная: -емкость 1 шт -емкость 2 шт. -емкость 1 шт -насос дозатор ГПХН Etatron 1-15 -насос перемеса соли Джилекс Джамбо 70/50П -погружной электрический насос ГНОМ 10-10-22В	 шт шт шт баллон м3/ч л л л шт шт м3/ч	 1 1 1 2 6,7 150 120 50 2 1 10	 1 1 1 2 6,7 150 120 50 2 1 10
Резервуар чистой воды			
Резервуары чистой воды с фильтром поглотителем	м3	2х100	2х100
В каждом резервуаре предполагается хранение пожарного и регулирующего (суточного) объемов воды	м3	2х100	2х100
Насосная станция 2 подъема			
Предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Надеждинка Проектом предусмотрено установка двух групп насосов: хозяйственно-питьевые и противопожарные Для подачи воды потребителям в насосной станции устанавливаются насосные станций состоящие из 2-х насосов (1раб., 1 рез.). Хоз. питьевые насосы марки: многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем WILO-SiBoost Smont2 HELIX VE 1004 3 kw с эл. двигателем: - мощностью - производительностью - напор, развиваемый насосом	 кВт м3/час Н в метрах	 2,2 12,0 31,0	 2,2 12,0 31,0
Электроснабжение комплекса водозаборных сооружений			
На территории площадки № 1 установлена комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании типа КТПН-2*40-10/0,4	шт	1	1
На территории площадки № 2 установлена комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании типа КТПН-2*63-10/0,4	шт	1	1

Внешнее электроснабжение КТП предусмотрено двухцепной воздушной линией электропередач 10кВ от РУ-10кВ ПС 35/10кВ Надеждинка с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ - ячейки КРН-IV -разъединители РЛНД- 10 кВ -опоры 35 кВ -опоры ВЛ-10 кВ -провод сталеалюминиевый АС 50/8 -кабель ААБл-10, сеч. 3*50 мм2	 шт шт шт шт км/кг м/кг	 2 4 2 105 32945/6424 420/2507	 2 4 3 103 33045/6443 420/2507
Охранная сигнализация			
Охранно-пожарная сигнализация	компл.	1	1
Охранная телевизионная система видеонаблюдения	компл	13	16
Кабель оптоволоконный SHIP. D1735S-4. SM.	км	1,450	1,450
Кабель бронированный, оптоволоконный с гидрофобным заполнителем	км	4,850	4,940

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Водоснабжение выполнено по Техническим условиям КГП «Жылу» № 136 от 13.04.17г. на водоснабжение с. Надеждинка

Проектируемый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод разбит на 2 участка:

- магистральный водовод от насосной станций I подъема до насосной станций II подъема
- разводящий водопровод в селе Надеждинка.
-

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) Ø32, 40, 50, 63, 110мм PE100, SDR17.

Общая протяженность магистральных сетей – 4870,0 м, разводящих сетей – 9173,0 м и протяженность подводок к жилым домам (до границы проектирования) -4571 м.

Водопроводные колодцы - круглые выполнены из сборных ж/б элементов, для мокрых и сухих грунтов.

Протяженность водопроводной сети составляет 18614 м.

В данном проекте комплекс водозаборных сооружений представлен двумя площадками:

- площадка №1 – где расположены две насосные станции 1-го подъема (скважины) и комплектная трансформаторная подстанция №1, находится на расстоянии около 4,7 км в юго-восточном направлении от второй площадки.

- площадка №2 – где расположена насосная станция 2-го подъема с комплексом сопутствующих сооружений, располагается в северной части села Надеждинка.

Водозаборные сооружения состоят из:

- скважинного водозабора (насосная I подъема - рабочая и резервная);
- водоочистных сооружений;
- резервуаров чистой воды;
- насосной станции II подъема.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **766 484,900** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **581 152,409** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **72 660,412** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **659 043,324** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **523 037,168** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **65 394,371** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Танылов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор 27.08.2020 _____ Клименко Л.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Никифоров Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ Мухамбедиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	5,3
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	103
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	33,045
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки ААБл 3х50 напряжением 10кВ	км	0,348
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	10
13	Контуры заземления	шт	103
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	4870	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	4870	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	14555	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	14555	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт	147	
	Задвижка d-100	шт	57	
	" d-50	шт	66	
	" d-	шт	-	
	Вентили d-40	шт	17	
	" d-32	шт	15	
	" d-25	шт	5	
	Кран d-25	шт	198	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	Гидрант	шт	27	
	Водопроводный ввод	шт	198	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	-	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	

	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт.	-	
	Выпуск	шт.	-	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

-

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)