Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

п.Карабалык «27» августа2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск,** ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1.

в лице **генерального директораМухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**

по объекту: **«Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области»**

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»,**

в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации: **ТОО ConstructionCompany «KazConstructionGroup», генеральный директорНурмуханов Д. Г. ГСЛ № 15010899 выдана 09.06.2015г.**

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», ГСЛ I категории № 13015367 от 11.09.2013 г. ,Том 1-7, Альбомы №1-33,** утвержден(а) **ТОО «Гранд Эксперт» №GE 0008/18 от 07.03.2018 г.**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

«Строительство водораспределительных сетей с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области»

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 ф110х6,6	**м**	**4870**	**4870**
Водораспределительные сети, в том числе:	**м**	**13744**	**14555**

- SDR17 ф110х6,6 - SDR17 ф63х3,8 - SDR17 ф50х3,0 - SDR17 ф40х3,0 - SD17 ф32х2,0		7795 275 590 513 4571	7795 237 432 765 5326
Насосная станция первого подъема			
предусмотрены 2 скважины (1 рабочая и 1 резервная) насосы марки WILO – Q=4.68м3/ч; Н=100,00м; - производительность - напор - мощность	 м3/час м кВт	 4,68 100,00 2,2	 4,68 100,00 2,2
шкаф управления насосы подают воду в станцию очистки воды в резервуары чистой воды			
Станция очистки воды ДВУ 1-112/С			
Установка предназначена для очистки воды от взвешенных и коллоидных частиц, обессоливания. Обеззараживания и получения питьевой воды согласно требованиям: - фильтр сетчатый - станция дозирования щелочи - аэрационная колонна - автоматический фильтр обезжелезивания и демонганации - насос промывки Wiio MH 1704-1/E/3-400-50-2 -установка электролизная: -емкость 1 шт -емкость 2 шт. -емкость 1 шт -насос дозатор ГПХН Etatron 1-15 -насос перемеса соли Джилекс Джамбо 70/50П -погружной электрический насос ГНОМ 10-10-22В	 шт шт шт баллон м3/ч л л л шт шт м3/ч	 1 1 1 2 6,7 150 120 50 2 1 10	 1 1 1 2 6,7 150 120 50 2 1 10
Резервуар чистой воды			
Резервуары чистой воды с фильтром поглотителем	м3	2х100	2х100
В каждом резервуаре предполагается хранение пожарного и регулирующего (суточного) объемов воды	м3	2х100	2х100
Насосная станция 2 подъема			
Предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Надеждинка Проектом предусмотрено установка двух групп насосов: хозяйственно-питьевые и противопожарные Для подачи воды потребителям в насосной станции устанавливаются насосные станций состоящие из 2-х насосов (1раб., 1 рез.). Хоз. питьевые насосы марки: многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем WILO-SiBoost Smont2 HELIX VE 1004 3 kw с эл. двигателем: - мощностью - производительностью - напор, развиваемый насосом	

Электроснабжение комплекса водозаборных сооружений			
На территории площадки № 1 установлена комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании типа КТПН-2*40-10/0,4	шт	1	1
На территории площадки № 2 установлена комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании типа КТПН-2*63-10/0,4	шт	1	1
Внешнее электроснабжение КТП предусмотрено двухцепной воздушной линией электропередач 10кВ от РУ-10кВ ПС 35/10кВ Надеждинка с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ - ячейки КРН-IV -разъединители РЛНД- 10 кВ -опоры 35 кВ -опоры ВЛ-10 кВ -провод сталеалюминиевый АС 50/8 -кабель ААБл-10, сеч. 3*50 мм2	 шт шт шт шт км/кг м/кг	 2 4 2 105 32945/6424 420/2507	 2 4 3 103 33045/6443 420/2507
Охранная сигнализация			
Охранно-пожарная сигнализация	компл.	1	1
Охранная телевизионная система видеонаблюдения	компл	13	16
Кабель оптоволоконный SHIP. D1735S-4. SM.	км	1,450	1,450
Кабель бронированный, оптоволоконный с гидрофобным заполнителем	км	4,850	4,940

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019г.** окончание работ **июль 2020г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **восемь** месяцев: фактически, **девять** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района Костанайской области**

Директор _____ **Книга В.М.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водораспределительных сетей с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ТОО «KazConstructionGroup» _____ **Мухамбедиев М.К.**

Место печати