Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» марта 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «БАЙМЕН», Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Коянкус, улица Абая, 202 "А"***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Байменов Жумахул Елибаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство склада жидких реагентов (аммиачной воды) наруднике «Южный Инкай», 161006, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с.Тайконыр»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮЖНАЯ ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" БИН 140840001183, директор Есентугелов Т.А., Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский С.О., П.Кыземшек, Микрорайон 1 Ыкшамаудан, дом 23***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ес-Арна», БИН 080240001752, директор Таутабай К.К

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Маханаим", № 04-0112/19 от 24.07.2019 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Руководителем филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону Ботенбаев Ж.Ж*** наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Площадь участка, используемого под застройку	га	0,1645		0,1645	

Площадь застройки	кв.м	206,0		206,0	
Площадь покрытий	кв.м	82,0		82,0	
Этажность	эт	1		1	
категория электроснабжения	-	III		III	
напряжение силовой сети	В	380/220		380/220	
общая установленная мощность	кВт	17,27		17,27	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 года	млн. тенге	108,739		108,739	
Продолжительность строительства	мес.	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Площадь участка, используемого под застройку – 0,1645 га., Площадь застройки – 206,0 кв.м., Площадь покрытий - 82,0 кв.м., Этажность - 1 эт., категория электроснабжения – III., напряжение силовой сети– 380/220 Вт., общая установленная мощность – 17.27 кВт***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «18» октября 2019 год;

окончание работ «17» марта 2020 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 мес;**

фактически, месяц: **5 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Байменов Ж.Е.		17.03.2020г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата