Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI" г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Акпан Батыр, здание 108 БИН 180740028812**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы банно-прачечного комплекса КГУ "Специальный профессиональный колледж" по адресу пр.Кунаева 28 в г.Кентау**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Октябрь 2024 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№03/24	19.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Капитальный ремонт школы банно-прачечного комплекса КГУ "Специальный профессиональный колледж" по адресу пр.Кунаева 28 в г.Кентау	**1 392 375,82**	**1 243 192,70**							**149 183,12**	**1 392 375,82**
	ИТОГО по справке	**1 392 375,82**	**1 243 192,70**							**149 183,12**	**1 392 375,82**

Заказчик:

Директор ТОО "Allians & Arena"

_____ Тулебаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Gold Stroi XXI"

_____ Тұлтан А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI" г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Акпан Батыр, здание 108 БИН 180740028812**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы банно-прачечного комплекса КГУ "Специальный профессиональный колледж" по адресу пр.Кунаева 28 в г.Кентау**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №03/24 от 19.08.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	44	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе (затирка и алинекс)	$м^2$ отделываемой поверхности	11,244	1563,35 1114,87	11,84 4,15	17578,30 12535,60	133,10 46,65	4909,60	9059,20 2130,95	28768,45	
2	45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,244	1226,09 936,88	8,77 4,07	13786,15 10534,30	98,60 45,75	3153,25	7617,60 1712,35	23116,10	
3	54	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей-затирка алинекс) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	24,6175	804,93 492,72	7,56 2,64	19815,35 12129,55	186,10 65,00	7499,70	8780,10 2287,65	30883,10	
4	55	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,0955	1011,29 745,68	8,28 3,84	16277,20 12002,10	133,25 61,80	4141,85	8685,95 1997,15	26960,30	
5	56	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,78	830,01 681,83	7,88 4,83	21397,65 17577,55	203,10 124,50	3616,90	12745,65 2731,40	36874,70	
6	57	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	49,052	6265,21 3964,74	29,80 16,76	307321,10 194478,45	1461,80 822,15	111380,90	140616,40 35834,95	483772,45	
7	72	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.Кладка	$м^3$ кладки	5,1128	37834,20 9883,79	5248,33 1258,42	193438,65 50533,80	26833,70 6434,10	116071,20	41016,90 18756,45	253212,00	
8	20	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ кладки	2,173	37834,20 9883,79	5248,33 1258,42	82213,70 21477,50	11404,60 2734,50	49331,60	17432,70 7971,70	107618,10	
9	70	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	132	452,26 433,63	4,44 0,12	59698,40 57239,20	586,00 15,80	1873,00	41223,60 8073,20	108995,20	
10	71	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4,4	531,77 512,97	4,47 0,26	2339,80 2257,00	19,80 1,20	63,00	1626,00 317,20	4283,00	
11	72	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 40 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	563,93 516,18	5,20 0,48	3383,60 3097,00	31,20 2,80	255,40	2232,00 449,20	6064,80	
12	73	1121-0101-0204 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7	635,62 520,26	6,41 0,90	4449,40 3641,80	45,00 6,40	762,60	2626,60 566,00	7642,00	
13	74	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		115,14	88,00		10132,40		10132,40		10943,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							810,60		
14	75	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18,18	111,00		2018,00		2018,00	161,40	2179,40	
15	76	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	4,444	172,00		764,40		764,40	61,20	825,60	
16	77	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	6,06	239,00		1448,40		1448,40	115,80	1564,20	
17	78	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	7,07	331,00		2340,20		2340,20	187,20	2527,40	
			ИТОГО по ФОРМЕ									**1136229,80**	
			Временные здания и сооружения	%	1,12			12 726					
			Итого с временными									**1 148 956**	
			Зимние удорожания	%	0,32			3 677					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 152 632**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			23 053					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 175 685**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**1 268 564**	
			Итого с понижающим коэф.0,9799999988516019									**1 243 193**	
			НДС	%	12,00			149 183					
			Итого с НДС									**1 392 376**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Gold Stroi XXI" г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Акпан Батыр, здание 108 БИН 180740028812

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тұлтан А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)