**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
**Подрядчик:** ТОО "KazConstructionGroup"
**Наименование объекта:** Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 24 | 20,05,2019г | | | ТОО | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего (по стройке) | 200 873 850,88 | 113 368 823,14 | | 113 368 823,14 | | | | | 13 604 258,74 | 126 973 081,88 |
| Строительно-монтажные работы | | 113 368 823,14 | | 113 368 823,14 | | | | | 13 604 258,74 | 126 973 081,88 |
| **К оплате** | | | | | | | | | 13 604 258,74 | **126 973 081,88** |
| **Итого к оплате** | **Сто двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысяч восемьдесят одна тенге, 88 тиын** | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

| № п\п | Акт № | Краткое наименование работ на объекте | сумма без НДС | НДС 12% | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Устройство щебеночного покрытия в с.Рыбкино | 3 020 162,39 | 362 419,49 | 3 382 581,88 |
| 2 | 113 | Укладка асфальта без разборки старого асфальта в с. Бурли | 35 464 113,00 | 4 255 694,00 | 39 719 807,00 |
| 3 | 114 | Укладка асфальта в с. Бурли | 41 613 518,00 | 4 993 622,00 | 46 607 140,00 |
| 4 | 115 | Укладка асфальта с разборкой старого асфальта в с. Бурли | 30 972 961,00 | 3 716 755,00 | 34 689 716,00 |
| 5 | 116 | 2% непредвиденные работы и затраты | 3 480 668,75 | 417 680,25 | 3 898 349,00 |
| 6 | 117 | Разводящий водопровод в с. Бурли | -1 182 600,00 | -141 912,00 | -1 324 512,00 |
| | | **Итого** | **113 368 823,14** | **13 604 258,74** | **126 973 081,88** |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

Форма 2в

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "Устройство щебеночного покрытия"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №105 от 14 октября 2020г
## на устройство щебеночного покрытия в с. Рыбкино за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Исполнительная смета №017 | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 2750 | 872,61 | 208,67 | 2399668 | 573844 | 1749322 | 271640 | 2885012 |
| | | | | | 27,82 | 63,64 | 76502 | 175016 | | 213705 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 2399668 | 573844 | 1749322 | 271640 | 2885012 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | | 76502 | 175016 | -- | 213705 | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 2399668 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1749322 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 251518 | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 271640 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 213705 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 2885012 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | Тенге | | | 2 885 012,00 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | 46 160,19 | | | | |
| | | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | Тенге | | | 2 931 172,19 | | | | |
| | | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | Тенге | | | 96 729,00 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018г. | | Тенге | | | 3 027 901,19 | | | | |
| | | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | Тенге | | | 3 027 901,19 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | Тенге | | | 3 289 937,25 | | | | |
| | | Итого | | Тенге | | | 65 798,74 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | Тенге | | | 3 355 735,99 | | | | |
| | | НДС 12% | | Тенге | | | 3 020 162,39 | | | | |
| | | **Итого по акту с НДС** | | Тенге | | | 362 419,49 | | | | |
| | | | | **Тенге** | | | **3 382 581,88** | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танылов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ Клименко Л.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ Никифоров Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "Устройство асфальтобетонного покрытия"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №113 от 10 октября 2020г

## на укладку асфальта без разборки старого асфальта в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 700,7 | 3035,81 | 955,59 | 2127193 | 669585 | 1375475 | 232220 | 2548165 |
| | | | | | 117,22 | 189,65 | 82133 | 132885 | | 188753 | |
| 2 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 7007 | 872,61 | 208,67 | 6114353 | 1462153 | 4457272 | 692138 | 7351010 |
| | | | | | 27,82 | 63,64 | 194928 | 445940 | | 544519 | |
| 3 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 7007 | 2068,36 | 90,67 | 14493012 | 635346 | 13599158 | 470764 | 16160879 |
| | | | | | 36,89 | 25,32 | 258508 | 177385 | | 1197102 | |
| 4 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 7007 | 969,20 | 0,09 | 6791164 | 605 | 6787789 | 2991 | 7337688 |
| | | | | | 0,40 | -- | 2770 | -- | | 543532 | |
| 5 | 4102-0101-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка песка 36-30=6км) 6 км | т | 1051,1 | 370,00 | -- | 388907 | -- | | -- | 420020 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31113 | |
| 6 | 4102-0101-1008 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка щебня 38-30=8км) 8 км | т | 1418,92 | 482,00 | -- | 683919 | -- | | -- | 738633 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54714 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 30598549 | 2767690 | 26219694 | 1398113 | 34556395 |
| | | | | | | | 538339 | 756211 | -- | 2559733 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 30598549 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 26219694 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1294549 | | | |
| | Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 1072826 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1398113 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2559733 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 34556395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1094 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 1294549 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | | Тенге | | | 34 556 395 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 552 902 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 35 109 297 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 1 158 607 | | | | |
| | Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 36 267 904 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | - | Тенге | | | - 36 267 904 | | | | - |
| | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 39 404 570 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 35 464 113 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 4 255 694 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **39 719 807** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбетиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Устройство асфальтобетонного покрытия"

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №114 от 10 октября 2020г
## на укладку асфальта в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Исполнительная смета №024 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 822,2 | 3035,81 | 955,59 | 2496044 | 785690 | 1613979 | 272486 | 2990012 |
| | | | | | 117,22 | 189,65 | 96375 | 155927 | | 221482 | |
| 7 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 8222 | 872,61 | 208,67 | 7174570 | 1715688 | 5230154 | 812153 | 8625661 |
| | | | | | 27,82 | 63,64 | 228728 | 523266 | | 638938 | |
| 8 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 8222 | 2068,36 | 90,67 | 17006072 | 745514 | 15957225 | 552394 | 18963144 |
| | | | | | 36,89 | 25,32 | 303333 | 208143 | | 1404677 | |
| 9 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 8222 | 969,20 | 0,09 | 7968739 | 710 | 7964779 | 3510 | 8610029 |
| | | | | | 0,40 | -- | 3250 | -- | | 637780 | |
| 10 | 4102-0101-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка песка 36-30=6км) 6 км | т | 1233,3 | 370,00 | -- | 456321 | -- | | -- | 492827 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36506 | |
| 11 | 4102-0101-1008 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка щебня 38-30=8км) 8 км | т | 1665 | 482,00 | -- | 802530 | -- | | -- | 866732 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64202 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 35904275 | 3247602 | 30766137 | 1640543 | 40548405 |
| | | | | | | | 631685 | 887336 | -- | 3003585 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 35904275 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 30766137 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1519021 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 1258851 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1640543 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 3003585 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 40548404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1284 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 1519021 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 40 548 404 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 648 774 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 41 197 178 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 1 359 507 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 42 556 685 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 42 556 685 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 46 237 242 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 41 613 518 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 4 993 622 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **46 607 140** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныглов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбетиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Устройство асфальтобетонного покрытия"

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №115 от 10 октября 2020г

## на укладку асфальта сразборкой старого асфальта в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 65,65 | 2399,19 | 1046,04 | 157507 | 68673 | -- | 126648 | 306887 |
| | | | | | 1353,15 | 433,09 | 88834 | 28432 | | 22732 | |
| 2 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 118,17 | 77,00 | -- | 9099 | -- | | -- | 9827 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 728 | |
| 3 | 4102-0101-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 118,17 | 370,00 | -- | 43723 | -- | | -- | 47221 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3498 | |
| 4 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 131,3 | 3035,81 | 955,59 | 398602 | 125470 | 257742 | 43514 | 477485 |
| | | | | | 117,22 | 189,65 | 15390 | 24901 | | 35369 | |
| 5 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1313 | 872,61 | 208,67 | 1145732 | 273984 | 835222 | 129696 | 1377462 |
| | | | | | 27,82 | 63,64 | 36526 | 83562 | | 102034 | |
| 6 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 8273 | 2068,36 | 90,67 | 17111559 | 750138 | 16056207 | 555820 | 19080770 |
| | | | | | 36,89 | 25,32 | 305214 | 209434 | | 1413390 | |
| 7 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 8273 | 969,20 | 0,09 | 8018168 | 715 | 8014183 | 3532 | 8663436 |
| | | | | | 0,40 | -- | 3270 | -- | | 641736 | |
| 8 | 4102-0101-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка песка 36-30=6см) 6 км | т | 196,95 | 370,00 | -- | 72872 | -- | | -- | 78703 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5830 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4102-0101-1008 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка щебня 38-30=8км) 8 км | т | 265,88 | 482,00 | -- | 128154 | -- | | -- | 138406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10252 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 27085415 | 1218979 | 25163354 | 859210 | 30180195 |
| | | | | | | | 449235 | 346329 | -- | 2235569 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 27085415 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 25163353 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 795565 | | | |
| | Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 253848 | | | | |
| - | | Накладные расходы - - | | Тенге | - | | 859210 | | - | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2235570 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 30180195 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 686 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 795565 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 30 180 195 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 482 883 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 30 663 078 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 1 011 882 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 31 674 960 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 31 674 960 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 34 414 401 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 30 972 961 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 3 716 755 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **34 689 716** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Договор: № 24 от 20.05.2019 г.**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №116

## на непредвиденные работы и затраты за октябрь 2020г

| № акта | Месяц | Наименование работ | Сумма (тенге) | Сумма непредвиденных работ и затрат 2% (тенге) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | октябрь | Разводящий водопровод в с.Бурли | 20 208 048 | 404 161 |
| 93 | октябрь | Разводящий водопровод в с.Рыбкино | 2 658 459 | 53 169 |
| 94 | октябрь | Разводящий водопровод, магистраль | 1 100 621 | 22 012 |
| 95 | август | Ограждение площадки, второй контур, скв №4 | 7 499 799 | 149 996 |
| 96 | август | Вертикальная планировка, скв.№4 | 1 232 756 | 24 655 |
| 97 | август | Благоустройство и озеленение, скв.№4 | 1 956 844 | 39 137 |
| 98 | август | Устройство основания под асфальт 6960м2 | 19 270 728 | 385 415 |
| 99 | октябрь | Скважина №4, устройство колодца | 676 426 | 13 529 |
| 100 | октябрь | Аппаратная АСР, скв. №4 | 860 227 | 17 205 |
| 101 | октябрь | Резервуар чистой воды V = 250м3 | 1 510 466 | 30 209 |
| 102 | октябрь | Вертикальная планировка, скв №4 | 45 601 | 912 |
| 103 | октябрь | Благоустройство и озеленение, скв.№4 | 2 463 380 | 49 268 |
| 104 | октябрь | Наружное освещение площадки, скв. №4 | 2 842 422 | 56 848 |
| 106 | октябрь | Разводящий водопровод в с.Бурли допработы | 1 668 343 | 33 367 |
| 108 | октябрь | Монтаж системы видеонаблюдения, скв №4 | 1 239 206 | 24 784 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | октябрь | Монтаж системы автоматики, скв №4 | 827 480 | 16 550 |
| 110 | октябрь | Монтаж электрооборудования, скв №4 | 3 088 308 | 61 766 |
| 111 | октябрь | Разводящий водопровод в с.Бурли | 4 143 364 | 82 867 |
| 112 | октябрь | Разводящий водопровод в с.Рыбкино | 608 291 | 12 166 |
| 113 | октябрь | Укладка асфальта без разборки старого асфальта | 39 719 807 | 794 396 |
| 114 | октябрь | Укладка асфальта по проекту в с.Бурли | 46 607 140 | 932 143 |
| 115 | октябрь | Укладка асфальта с разборкой старого асфальта | 34 689 716 | 693 794 |
| | | **Итого** | 194 917 432 | **3 898 349** |

Итого: сумма непредвиденных работ и затрат на 2020г составляет **3 898 349,00** Три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста ворок девять тенге, 00 тиын

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____**Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

Форма 2в

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №117 от 14 октября 2020г
## на устройство разводящего водопровода по с. Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета №02-05-03 | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| | | *ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 93,6 | -139,65 | -132,82 | -13071 | -12432 | -- | -2501 | -16818 |
| | | | | | -6,83 | -30,28 | -639 | -2834 | | -1246 | |
| 9 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,808 | -1641,02 | -- | -4608 | -- | -- | -3318 | -8560 |
| | | | | | -1641,02 | -- | -4608 | -- | | -634 | |
| 19 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14,04 | -713,45 | -- | -10017 | -- | -- | -7212 | -18607 |
| | | | | | -713,45 | -- | -10017 | -- | | -1378 | |
| 20 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 79,56 | -30,73 | -30,73 | -2445 | -2445 | -- | -606 | -3295 |
| | | | | | -- | -10,58 | -- | -842 | | -244 | |
| 21 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 79,56 | -15,18 | -15,18 | -1207 | -1207 | -- | -299 | -1627 |
| | | | | | -- | -5,23 | -- | -416 | | -121 | |
| 23 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 79,56 | -132,66 | -63,11 | -10554 | -5021 | -1 | -5635 | -17485 |
| | | | | | -69,55 | -28,82 | -5534 | -2293 | | -1295 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | -41903 | -21105 | -1 | -19571 | -66392 |
| | | | | | | | -20798 | -6385 | -- | -4918 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| | | *КОЛОДЦЫ* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,1925 | -18213,05 | -1054,54 | -3506 | -203 | -3103 | -217 | -4021 |
| | | | | | -1038,15 | -199,07 | -200 | -38 | | -298 | |
| 125 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 6,51 | -17072,96 | -8141,89 | -111145 | -53004 | -3058 | -74478 | -200472 |
| | | | | | -8461,30 | -3094,76 | -55083 | -20147 | | -14850 | |
| 126 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 1,478 | -33317,05 | -8252,01 | -49243 | -12196 | -15558 | -25824 | -81071 |
| | | | | | -14539,40 | -3109,04 | -21489 | -4595 | | -6005 | |
| 127 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 6 | -14976,00 | -- | -89856 | -- | -89856 | -- | -97044 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -7188 | |
| 129 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | -12265,00 | -- | -73590 | -- | -73590 | -- | -79477 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -5887 | |
| 130 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/ | шт. | 12 | -16765,00 | -- | -201180 | -- | -201180 | -- | -217274 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -16094 | |
| 133 | 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен. | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//+3ПП15-1, 3ПП15-2 | м3 | 1,26 | -44974,00 | -- | -56667 | -- | -56667 | -- | -61201 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -4533 | |
| 135 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 6 | -1813,00 | -- | -10878 | -- | -10878 | -- | -11748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -870 | |
| 136 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | -7779,00 | -- | -46674 | -- | -46674 | -- | -50408 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -3734 | |
| 137 | 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | -5853,00 | -- | -35118 | -- | -35118 | -- | -37927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -2809 | |
| 138 | 2102-0101-2404 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/ | м3 | 0,3 | -16365,00 | -- | -4910 | -- | -4910 | -- | -5302 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -393 | |
| 139 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1, С-2, С-3, С-4, С-5/ | т | 0,08304 | -521279,00 | -- | -43287 | -- | -43287 | -- | -46750 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -3463 | |
| 142 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 0,111 | -31184,43 | -2087,28 | -3461 | -232 | -2652 | -577 | -4362 |
| | | | | | -5194,35 | -395,28 | -577 | -44 | | -323 | |
| | | *ОТМОСТКА* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение шебнем | м2 площади уплотнения | 19,49 | -268,33<br>-60,47 | -27,85<br>-9,66 | -5230<br>-1179 | -543<br>-188 | -3508 | -1285<br>-521 | -7036 |
| 144 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,11 | -23609,57<br>-3085,38 | -7,68<br>-- | -97035<br>-12681 | -32<br>-- | -84322 | -11920<br>-8716 | -117672 |
| 145 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ | м3 | 0,026 | -23808,53<br>-4052,79 | -1667,94<br>-320,71 | -619<br>-105 | -43<br>-8 | -471 | -103<br>-58 | -780 |
| | | *ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ* | | | | | | | | | |
| 146 | 2113-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,0096 | -125978,00<br>-- | --<br>-- | -1209<br>-- | --<br>-- | -1209 | --<br>-97 | -1306 |
| 147 | 2204-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0045 | -57467,00<br>-- | --<br>-- | -259<br>-- | --<br>-- | -259 | --<br>-21 | -279 |
| | | *НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ОКЛЕЕЧНАЯ)* | | | | | | | | | |
| 148 | 2113-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,017 | -125978,00<br>-- | --<br>-- | -2142<br>-- | --<br>-- | -2142 | --<br>-171 | -2313 |
| 149 | 2204-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0014 | -57467,00<br>-- | --<br>-- | -80<br>-- | --<br>-- | -80 | --<br>-6 | -87 |
| 150 | 2113-0816-2004<br>РСНБ РК 2015 | Порошок минеральный | т | 0,02 | -5394,00<br>-- | --<br>-- | -108<br>-- | --<br>-- | -108 | --<br>-9 | -117 |
| 151 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,087 | -1963,00<br>-- | --<br>-- | -171<br>-- | --<br>-- | -171 | --<br>-14 | -184 |
| 152 | 2113-0401-0335<br>РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 | т | 0,0018 | -195897,00<br>-- | --<br>-- | -353<br>-- | --<br>-- | -353 | --<br>-28 | -381 |
| 153 | 2113-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20 | т | 0,032 | -20745,00<br>-- | --<br>-- | -664<br>-- | --<br>-- | -664 | --<br>-53 | -717 |
| 154 | 2110-0402-9901<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизол | м2 | 4,6 | -283,00<br>-- | --<br>-- | -1302<br>-- | --<br>-- | -1302 | --<br>-104 | -1406 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | -838686<br>-91314 | -66253<br>-25021 | -681120<br>-- | -114404<br>-76245 | -1029335 |

## РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №001

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2303-0101-0501<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 6 | -5248,00<br>-- | --<br>-- | -31488<br>-- | --<br>-- | -31488 | --<br>-2519 | -34007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | -31488 | -- | -31488 | -- | -34007 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -2519 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | -912077 | -87358 | -712609 | -133975 | -1129734 |
| | | | | | | | -112111 | -31406 | -- | -83682 | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -837302 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | -112673 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -143517 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -6116 | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | -519044 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | -133975 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | -77702 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -1048979 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | -147 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | -143517 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -43287 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -43287 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | -3463 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -46750 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -31488 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -31488 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | -2519 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -34007 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | -1129736 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | Тенге | | | -18 076 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | -1 147 812 | | | | |
| | | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | Тенге | | | -37 878 | | | | |
| | | Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | Тенге | | | -1 185 690 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018г. | | Тенге | | | -1 185 690 | | | | |
| | | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | Тенге | | | -1 288 236 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | Тенге | | | -25 765 | | | | |
| | | Итого | | Тенге | | | -1 314 000 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | Тенге | | | -1 182 600 | | | | |
| | | НДС 12% | | Тенге | | | -141 912 | | | | |
| | | **Итого по акту с НДС** | | **Тенге** | | | **-1 324 512** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)