Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

п.Карабалык **от «26» октября 2020года.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1.**
в лице **генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**
по объекту: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района»,**
в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации: **ТОО Construction Company «KazConstructionGroup», генеральный директор Нурмуханов Д. Г. ГСЛ № 15010899 выдана 09.06.2015г.**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», ГСЛ I категории № 13015367 от 11.09.2013 г. ,Том 1-7, Альбомы №1-20,** утвержден(а) **ТОО «Гранд Эксперт» №GE 0007/18 от 07.03.2018 г.**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области»

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 ф110х6,6	м	15 720,0	15 720,0
Водораспределительные сети, в том числе	м	18 637,0	18 637,0
- SDR17 ф110х6,6	м	7795,0	7795,0
- SDR17 ф63х3,8	м	275,0	275,0
- SDR17 ф50х3,0	м	590,0	590,0
- SDR17 ф40х3,0	м	513,0	513,0
Подводки к жилым домам - SD17 ф32х2,0	м	14 614,6	15 191,1
Колодцы водопроводные прямоугольные из бетона. Согласована замена на круглые диаметром 2,0м	шт	6	6
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 2,0м. Согласована замена на колодцы диаметром 1,5м	шт	86	86

Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 1,5м	шт	211	205
Пожарные гидранты	шт	71	71
Насосная станция первого подъема			
Водозаборная скважина глубиной	м	50,0	50,0
Погружные насосы типа WILO TWI 6.30-15-C, производительностью	м3/ч	25	25
Здание аппаратной 3х3м для установки шкафов управления насосов	здание	1	1
Насосная станция 2 подъема			
Предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Бурли			
Протяженность трубопроводов стальных: - Ø 325х8мм - Ø 273х8мм - Ø 57х3мм	 м м м	 28,5 37,5 7,0	 28,5 37,5 7,0
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 1,5м	шт	3	3
Дренажная канализация К 17 Стальная труба Ø 159х4,5мм	м	9	9
Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов диаметром 1,5м	шт	3	3
Резервуар чистой воды			
Резервуары чистой воды с фильтром поглотителем. В резервуаре предполагается хранение пожарного и регулирующего (суточного) объемов воды	м3	250	250
Охранная сигнализация			
Охранно-пожарная сигнализация	компл.	1	1
Охранная телевизионная система видеонаблюдения	компл	2	6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **апрель 2019г.** окончание работ **октябрь 2020г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **десять** месяцев: фактически, **десять** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района Костанайской области**

Директор _____ **Книга В.М.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «KazConstructionGroup» _____ **Мухамбедиев М.К.**

Место печати