Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарка, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44, 071040018532, +77012243389**

наименование организации, юридический адрес

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Строительство КТП и электрических сетей 10 и 0,4 кВ по ул.Потанина», г.Караганда, район им.Казыбек би, ул Потанина**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», в лице Кокушев Ержан Ермекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____,

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО«Энергосервис ЭТЛ»", № лицензии 14009755 от 13.09.2021 г. , Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» №1 от 04.01.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
400	кВт	400	182	182	50,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Кабельные ЛЭП высокого напряжения…

АСБл 3*70

Воздушный ЛЭП 04

СИП 4 4*95,СИП 4 2*16

Опоры: Опорно-анкерная плита П-3и 22 110 3.407.1-143 2.2 Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ95-2 . 800 ТУ 5863-007-96502166-201 6 2.3 Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ105-3,5 1200 ТУ 5863-007-96502166-201 6 2.4 Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ110-5 1100 ТУ 5863-007-96502166-201

Трансформатор: Мощность силового трансформатора, кВА 400

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10

Ввод ВН В-воздушный ввод.

Выводы НН В-воздушный вывод.

Тип исполнения тупиковая(Т);

Шкаф заводского исполнение 1 Кабель интерфейсный, Шкаф АСКУЭ заводского исполнения

Комплект абонентской станции оборудования.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"17" август 2023 года;**

месяц, год

окончание работ **"31" сентября 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 1 месяц;

фактически, 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект , **«Строительство КТП и электрических сетей 10 и 0,4 кВ по ул.Потанина»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)