Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)
за май 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов из ПВХ с подоконными досками. Разборка	м2		106,92	1784,39	166,87	190787	17842	--	152816	371091
		НР - 84%; СП - 8%				1617,51	83,98	172945	8979		27488	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		41,16	1058,32	166,87	43561	6869	--	33725	83468
		НР - 84%; СП - 8%				891,45	83,98	36692	3457		6183	
3	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2		10,5	1750,64	33,97	18382	357	2804	10601	31302
		НР - 69%; СП - 8%				1449,64	13,65	15221	143		2319	
4	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		46,5	82,66	0,03	3844	2	--	2766	7139
		НР - 72%; СП - 8%				82,63	--	3842	--		529	
5	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Витраж Ви-1,Ви-2. Разборка	м2		23,85	1058,32	166,87	25241	3980	--	19542	48365
		НР - 84%; СП - 8%				891,45	83,98	21261	2003		3583	
		Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Первый этаж									
		Тип 555									
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	1,6648	15713,40	6542,70	26160	10892	--	16921	46527
		НР - 84%; СП - 8%			9170,70	2928,96	15267	4876		3446	
7	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	20,81	368,64	23,04	7671	479	--	6976	15819
		НР - 94%; СП - 8%			345,60	11,02	7192	229		1172	
8	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	20,81	106,22	2,80	2211	58	--	1571	4084
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	2152	29		302	
9	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,26	34,23	--	762	--	--	549	1415
		НР - 72%; СП - 8%			34,23	--	762	--		105	
		Тип 109									
10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	382,98	129,48	--	49589	--	--	35704	92116
		НР - 72%; СП - 8%			129,48	--	49589	--		6823	
11	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	382,98	69,64	--	26672	--	--	19204	49546
		НР - 72%; СП - 8%			69,64	--	26672	--		3670	
12	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	382,98	323,63	18,54	123944	7101	--	86700	227495
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	116843	3574		16851	
13	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	181,84	34,23	--	6225	--	--	4482	11563
		НР - 72%; СП - 8%			34,23	--	6225	--		857	
		тип 399									
14	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	85,52	789,14	31,05	67487	2655	--	47641	124338
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	64832	1336		9210	
15	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	6,8416	15713,40	6542,70	107505	44763	--	69536	191204
		НР - 84%; СП - 8%			9170,70	2928,96	62742	20039		14163	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	85,52	291,56	22,99	24934	1966	--	22476	51203
		НР - 94%; СП - 8%			268,57	11,02	22968	943		3793	
17	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	79,01	129,66	--	10245	--	--	7376	19030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			129,66	--	10245	--		1410	
		Второй этаж									
		тип 590									
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	206,19	106,22	2,80	21902	578	--	15563	40463
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	21324	291		2997	
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	206,19	291,56	22,99	60117	4741	--	54190	123451
		НР - 94%; СП - 8%			268,57	11,02	55376	2273		9145	
20	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	206,19	103,28	2,59	21296	533	--	15142	39354
		НР - 72%; СП - 8%			100,70	1,30	20763	268		2915	
21	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	135,62	34,23	--	4642	--	--	3343	8624
		НР - 72%; СП - 8%			34,23	--	4642	--		639	
		тип 352									
22	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	37,77	789,14	31,05	29806	1173	--	21041	54914
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	28633	590		4068	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	37,77	291,56	22,99	11012	868	--	9927	22614
		НР - 94%; СП - 8%			268,57	11,02	10144	416		1675	
24	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	33,32	129,66	--	4320	--	--	3111	8025
		НР - 72%; СП - 8%			129,66	--	4320	--		594	
		Пробивка дверного проема 900х2100h /1шт/АС-16/									
25	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Усиление дверного проема в стене	т	0,052743	281008,61	35499,17	14821	1872	444	11001	27888
		НР - 84%; СП - 8%			237093,08	11205,92	12505	591		2066	
26	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05152	320028,00	--	16488	--	16488	--	17807
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
27	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00107	497833,00	--	533	--	533	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,153	187,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
29	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,72	11487,15	3329,25	8271	2397	--	5835	15235
		НР - 84%; СП - 8%			8157,90	1490,40	5874	1073		1128	
		Отделочные работы									
30	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки потолка от набелов	м2	508	161,62	--	82105	--	--	59116	152518
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	82105	--		11298	
31	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки из ДВП	м2 подшивки	233,76	262,93	17,25	61463	4032	--	42811	112616
		НР - 72%; СП - 8%			245,68	8,68	57431	2029		8342	
32	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки стен от набелов	м2	1716,76	161,62	--	277470	--	--	199778	515428
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	277470	--		38180	
33	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	117,51	233,36	--	27422	--	--	19744	50938
		НР - 72%; СП - 8%			233,36	--	27422	--		3773	
34	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	550,29	207,21	--	114023	--	--	95779	226587
		НР - 84%; СП - 8%			207,21	--	114023	--		16784	
35	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия лестничной клетки	м2	38,73	789,14	31,05	30563	1202	--	21575	56310
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	29361	605		4171	
36	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м3	15,234	15713,40	6542,70	239378	99671	--	154834	425749
		НР - 84%; СП - 8%			9170,70	2928,96	139706	44620		31537	
37	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка декоративной штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	644,52	207,21	--	133548	--	--	112180	265387
		НР - 84%; СП - 8%			207,21	--	133548	--		19658	
38	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка с кирпичных поверхностей	м2	48,78	207,21	--	10107	--	--	8490	20086
		НР - 84%; СП - 8%			207,21	--	10107	--		1488	
39	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	530	262,66	1,61	139211	855	--	99617	257934
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	138357	--		19106	
40	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	650,7	162,21	19,25	105550	12527	--	69770	189345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	93023	3879		14026	
41	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонные. Разборка	м3	4	17724,03	8221,80	70896	32887	--	44294	124406
		НР - 84%; СП - 8%			9502,23	3680,64	38009	14723		9215	
42	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,7	45814,11	18088,10	32070	12662	4175	13269	48966
		НР - 69%; СП - 8%			21761,70	5710,72	15233	3998		3627	
43	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	64,002663	96,00	--	6144	--		--	6636
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
44	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	64,002663	487,00	--	31169	--		--	33663
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4221254**				
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка									
46	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2	39,024	4567,72	43,40	178251	1693	25438	122040	324313
		НР - 80%; СП - 8%			3872,50	36,62	151120	1429		24023	
47	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	39,024	457,04	4,13	17835	161	10466	5827	25556
		НР - 80%; СП - 8%			184,71	1,94	7208	76		1893	
48	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	44,496	31553,98	1550,76	1404026	69003	--	1033244	2632251
		НР - 76%; СП - 8%			30003,21	550,80	1335023	24508		194982	
49	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	44,496	10577,00	--	470634	--	470634	--	508285
		СП - 8%			--	--	--	--		37651	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,008784	225938,00	--	227923	--	227923	--	246156
		СП - 8%			--	--	--	--		18234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,479496	283988,00	--	420159	--	420159	--	453772
		СП - 8%			--	--	--	--		33613	
52	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,2	647,27	6,74	360014	3747	66097	233644	641150
		НР - 80%; СП - 8%			521,70	3,39	290170	1886		47493	
53	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	556,2	1343,35	11,10	747169	6174	224803	415261	1255424
		НР - 80%; СП - 8%			928,07	5,18	516192	2883		92994	
54	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	556,2	824,20	3,75	458417	2086	379288	62427	562512
		НР - 80%; СП - 8%			138,52	1,78	77043	991		41668	
55	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	172,6	652,05	0,94	112544	162	22906	71581	198855
		НР - 80%; СП - 8%			518,40	--	89476	--		14730	
56	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	34,52	824,20	3,75	28451	129	23540	3874	34912
		НР - 80%; СП - 8%			138,52	1,78	4782	62		2586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6883186**				
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Окна									
57	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,488	2599,61	206,87	27265	2170	11283	13363	43878
		НР - 90%; СП - 8%			1316,94	98,79	13812	1036		3250	
58	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,488	13923,00	--	146024	--	146024	--	157706
		СП - 8%			--	--	--	--		11682	
59	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,896	3909,55	214,12	19141	1048	9098	8531	29886
		НР - 90%; СП - 8%			1837,23	98,79	8995	484		2214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,896	23623,00	--	115658	--	115658	--	124911
		СП - 8%			--	--	--	--		9253	
61	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	42,872	2733,54	209,95	117192	9001	53109	53385	184224
		НР - 90%; СП - 8%			1284,79	98,79	55082	4235		13646	
62	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	42,872	23623,00	--	1012765	--	1012765	--	1093786
		СП - 8%			--	--	--	--		81021	
63	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,848	2487,09	211,12	36928	3135	16699	16723	57943
		НР - 90%; СП - 8%			1151,27	100,15	17094	1487		4292	
64	С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	14,848	24936,00	--	370250	--	370250	--	399870
		СП - 8%			--	--	--	--		29620	
65	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12,432	2814,24	213,95	34987	2660	14388	17280	56448
		НР - 90%; СП - 8%			1442,99	101,37	17939	1260		4181	
66	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	12,432	17769,00	--	220904	--	220904	--	238577
		СП - 8%			--	--	--	--		17672	
67	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	41,12	1256,10	6,13	51651	252	39582	10746	67388
		НР - 90%; СП - 8%			287,39	2,97	11817	122		4992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	41,12	1387,00 --	-- --	57033 --	-- --	57033	-- 4563	61596
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,184	3482,73 1318,28	17,36 4,37	28503 10789	142 36	17572	9959 3077	41538
		Двери									
70	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,4	3430,25 2836,64	59,55 24,37	28814 23828	500 205	4486	16582 3632	49028
71	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	8,4	40521,00 --	-- --	340376 --	-- --	340376	-- 27230	367607
72	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	38,976	2024,93 1375,17	95,15 41,85	78924 53599	3709 1631	21616	49707 10290	138921
73	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	22,68	4458,00 --	-- --	101107 --	-- --	101107	-- 8089	109196
74	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	10,92	5438,00 --	-- --	59383 --	-- --	59383	-- 4751	64134
75	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,376	5642,00 --	-- --	30331 --	-- --	30331	-- 2427	32758
76	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	19,2	2852,00 --	-- --	54758 --	-- --	54758	-- 4381	59139
77	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	19,2	3731,00 --	-- --	71635 --	-- --	71635	-- 5731	77366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	38,4	500,00 --	-- --	19200 --	-- --	19200	-- 1536	20736
		ВИТРАЖИ Ви-1									
79	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,36	8972,78 8378,85	587,59 278,20	57067 53289	3737 1769	41	37991 7605	102662
80	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	4,008	34036,00 --	-- --	136416 --	-- --	136416	-- 10913	147330
81	С121-090304-0201 2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	2,352	55034,00 --	-- --	129440 --	-- --	129440	-- 10355	139795
		ВИТРАЖИ Ви-2									
82	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,72	8972,78 8378,85	587,59 278,20	114134 106579	7474 3539	81	75981 15209	205324
83	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	12,72	34036,00 --	-- --	432938 --	-- --	432938	-- 34635	467573
		Устройство перемычки над пробиваемым проемом В=900мм/АС-17									
84	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,008448	83774,29 81004,50	2769,79 874,80	708 684	23 7	--	643 108	1459
85	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,008448	265075,00 --	-- --	2239 --	-- --	2239	-- 179	2419
86	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	4	60,46 59,57	0,89 --	242 238	4 --	--	172 33	446
87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-1	т	0,003944	52349,77	2649,79	206	10	2	180	417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			49277,63	860,76	194	3		31	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003944	234691,00 --	-- --	926 --	-- --	926	-- 74	1000
89	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	3,456	1603,00 --	-- --	5540 --	-- --	5540	-- 443	5983
		Устройство перемычки над пробиваемым проемом В=900мм/АС-18									
90	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,012064	83774,29 81004,50	2769,79 874,80	1011 977	33 11	--	919 154	2084
91	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,012064	265075,00 --	-- --	3198 --	-- --	3198	-- 256	3454
92	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	5,6	60,46 59,57	0,89 --	339 334	5 --	--	240 46	625
93	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,003944	52349,77 49277,63	2649,79 860,76	206 194	10 3	2	180 31	417
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003944	234691,00 --	-- --	926 --	-- --	926	-- 74	1000
95	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	3,456	1603,00 --	-- --	5540 --	-- --	5540	-- 443	5983
96	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,08	14358,94 10197,38	4161,56 1863,00	1149 816	333 149	--	810 157	2116
		Монолитное перекрытие									
97	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	31,6	33402,49 11350,33	3289,20 683,95	1055519 358670	103939 21613	592910	346058 112126	1513702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	1,681992	246529,00	--	414660	--	414660	--	447833
99	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		33173	
		СП - 8%	т	0,134136	266090,00	--	35692	--	35692	--	38548
		ЗД-1,2,3,4/АС-38/			--	--	--	--		2855	
100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1,2,3,4									
		НР - 91%; СП - 8%	1т	0,098976	951154,24	1631,74	94141	162	64804	26612	130413
101	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м			294772,50	687,45	29175	68		9660	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	5,214432	51699,47	24439,65	269583	127439	29083	100542	399736
102	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж			21682,38	6261,94	113061	32652		29610	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	5,214432	36049,04	12675,04	187975	66093	18214	84509	294283
103	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж			19881,00	3607,03	103668	18809		21799	
		НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	197,448	744,90	206,67	147078	40808	18017	69043	233411
104	С121-100103-1007 2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012			446,97	59,80	88253	11808		17290	
		СП - 8%	м2	227,0652	3160,00	--	717526	--	717526	--	774928
105	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке . Устройство			--	--	--	--		57402	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6	34478,09	5846,69	206869	35080	99395	72306	301509
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			12065,63	1177,26	72394	7064		22334	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,220064	24216,05	1686,13	5329	371	63	4547	10666
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			22241,93	463,00	4895	102		790	
			т	0,088176	234691,00	--	20694	--	20694	--	22350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131888	225938,00	--	29799	--	29799	--	32182
		СП - 8%			--	--	--	--		2384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8766282**				
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Первый этаж									
		ПО ТИПУ ТД 399									
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	812,23	35,93	22742	1006	9986	11498	36980
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	11750	482		2739	
110	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28	1710,31	105,89	47889	2965	21919	22015	75496
		НР - 94%; СП - 8%			821,60	14,85	23005	416		5592	
111	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	812,23	35,93	22742	1006	9986	11498	36980
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	11750	482		2739	
112	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28	4419,50	91,70	123746	2568	79329	40432	177312
		НР - 94%; СП - 8%			1494,60	41,56	41849	1164		13134	
113	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,38	1578,78	16,07	52700	536	40936	10726	68500
		НР - 94%; СП - 8%			336,38	5,48	11228	183		5074	
		ПО ТИПУ ТД 399									
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,26	812,23	35,93	65190	2884	28626	32959	106000
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	33680	1382		7852	
115	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	80,26	1710,31	105,89	137269	8498	62829	63105	216405
		НР - 94%; СП - 8%			821,60	14,85	65942	1192		16030	
116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,26	812,23	35,93	65190	2884	28626	32959	106000
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	33680	1382		7852	
117	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,26	4011,50	91,70	321963	7360	194646	115895	472887
		НР - 94%; СП - 8%			1494,60	41,56	119957	3336		35029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,015	1578,78	16,07	80541	820	62561	16393	104690
		НР - 94%; СП - 8%			336,38	5,48	17160	280		7755	
		ПО ТИПУ ТД 109									
119	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	144,4	1704,11	24,12	246073	3483	155048	83652	356104
		НР - 94%; СП - 8%			606,24	10,04	87542	1450		26378	
120	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	144,4	5140,13	59,08	742235	8531	616003	114457	925228
		НР - 94%; СП - 8%			815,11	28,13	117701	4062		68535	
121	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	61,35	405,38	2,69	24870	165	18340	6058	33402
		НР - 94%; СП - 8%			103,75	1,30	6365	80		2474	
122	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	144,4	1152,00	4,24	166349	613	65342	80552	266653
		НР - 80%; СП - 8%			695,25	2,05	100394	296		19752	
		Второй этаж									
		ПО ТИПУ ТД 590									
123	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	84,215	2914,39	26,27	245435	2212	201804	39951	308217
		НР - 94%; СП - 8%			491,83	12,85	41419	1082		22831	
124	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,215	812,23	35,93	68402	3026	30036	34583	111223
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	35340	1451		8239	
125	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84,215	400,78	24,38	33751	2053	29951	2544	39199
		НР - 94%; СП - 8%			20,75	11,39	1747	959		2904	
126	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	84,215	334,62	29,91	28180	2518	18656	7732	38786
		НР - 94%; СП - 8%			83,20	14,48	7006	1220		2873	
127	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	67,23	342,69	1,01	23039	68	12991	9412	35047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			148,45	0,49	9980	33		2596	
		ПО ТИПУ ТД 352									
128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	37,765	812,23	35,93	30674	1357	13469	15508	49877
					419,64	17,22	15848	650		3695	
129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	37,765	701,36	42,66	26487	1611	23505	1997	30762
					36,31	19,94	1371	753		2279	
130	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	37,765	4011,50	91,70	151494	3463	91587	54532	222509
					1494,60	41,56	56444	1570		16482	
131	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м	17,24	1578,78	16,07	27218	277	21142	5540	35379
					336,38	5,48	5799	94		2621	
		Лестничные клетки									
132	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	10,91	4011,50	91,70	43766	1000	26460	15754	64281
					1494,60	41,56	16306	453		4762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3917916**				
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
133	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	261,89	931,57	5,88	243969	1540	70865	137641	412138
					655,10	1,86	171564	487		30529	
134	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	261,89	918,55	5,93	240560	1552	51331	150741	422606
					716,63	2,86	187677	750		31304	
135	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	116,88	1783,55	175,58	208462	20522	--	158253	396052
					1607,97	84,50	187939	9877		29337	
136	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими									
		СП - 8%	м2	116,88	2973,00	--	347484	--	347484	--	375283
					--	--	--	--		27799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-340108-0702 1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки МДФ-2 толщиной 4 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2	31,42	3256,68 1369,65	14,53 5,35	102325 43034	456 168	58835	32834 10813	145971
138	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2	876,635	1553,27 889,48	14,78 4,64	1361655 779750	12960 4067	568945	627054 159097	2147806
139	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2	816,01	710,88 570,38	5,59 2,70	580086 465432	4562 2204	110092	374109 76336	1030531
140	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2	60,625	900,67 696,74	3,97 1,92	54603 42240	241 116	12122	33885 7079	95567
141	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2	27,845	5045,56 3032,50	24,65 11,80	140494 84440	686 328	55368	67815 16665	224973
142	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2	44,325	3672,83 2761,08	55,52 27,94	162798 122385	2461 1238	37952	98898 20936	282633
143	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	44,325	2739,48 2393,23	26,35 8,22	121427 106080	1168 364	14179	85155 16527	223109
144	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2	44,325	710,88 570,38	5,59 2,70	31510 25282	248 120	5980	20321 4146	55978
		Закладка существующего дверного проема 900х2100(h)/2шт/									
145	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,72	33898,70 18196,06	23,20 --	24407 13101	17 --	11289	11005 2833	38245
146	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0052	77293,93 74524,14	2769,79 874,80	402 388	14 5	--	365 61	828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10	60,46	0,89	605	9	--	429	1116
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	596	--		83	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	225938,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
149	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0027	283988,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
150	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке . Устройство	м3	2,98	33512,84	5846,69	99868	17423	49366	33294	143816
		НР - 91%; СП - 8%			11100,38	1177,26	33079	3508		10653	
151	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1073012	22436,70	1686,13	2407	181	30	2043	4807
		НР - 91%; СП - 8%			20462,57	463,00	2196	50		356	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418005	234691,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0655007	225938,00	--	14799	--	14799	--	15983
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
154	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-1	т	0,00806	48407,56	2649,79	390	21	4	339	787
		НР - 91%; СП - 8%			45335,42	860,76	365	7		58	
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00806	234691,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
156	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002472	77293,93	2769,79	191	7	--	173	394
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	184	2		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	69,61	1,11	557	9	--	395	1028
		НР - 72%; СП - 8%			68,50	--	548	--		76	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши	т	0,002472	225938,00	--	559	--	559	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Монолитный сердечник МС-1/8шт									
159	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,4	28950,41	5783,76	11580	2314	6646	2831	15564
		НР - 91%; СП - 8%			6550,86	1225,70	2620	490		1153	
160	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022184	22436,70	1686,13	498	37	7	422	994
		НР - 91%; СП - 8%			20462,57	463,00	454	10		74	
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016904	225938,00	--	3819	--	3819	--	4125
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	234691,00	--	1239	--	1239	--	1338
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Стены									
163	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м(на р-ре М50). Кладка	м3 кладки	16,325	23500,32	3001,50	383643	48999	246854	91483	513135
		НР - 93%; СП - 8%			5377,63	648,00	87790	10579		38010	
164	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,0098039	-326,40	--	-10448	--	--	-9717	-21778
		НР - 93%; СП - 8%			-326,40	--	-10448	--		-1613	
165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетки СГ-1)	т металлических изделий	0,02986	361281,93	2769,79	10788	83	8480	2094	13912
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	2225	26		1031	
		Парапет									
166	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м (на р-ре М50). Кладка	м3 кладки	10,55	23500,32	3001,50	247928	31666	159528	59120	331613
		НР - 93%; СП - 8%			5377,63	648,00	56734	6836		24564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	27,7631579	-326,40	--	-9062	--	--	-8428	-18888
		НР - 93%; СП - 8%			-326,40	--	-9062	--		-1399	
168	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Анкера А-2, А-3)	т металлических изделий	0,035625	361281,93	2769,79	12871	99	10117	2498	16598
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	2655	31		1229	
		Металлическая решетка - 13 шт/АС48/									
169	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06968	65780,52	3175,54	4584	221	311	2824	8000
		НР - 69%; СП - 8%			58145,15	585,60	4052	41		593	
170	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,05213	762971,00	--	39774	--	39774	--	42956
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
171	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,85	1357,00	--	7938	--	7938	--	8574
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
172	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,02072	988,90	1,28	1998	3	270	1381	3650
		НР - 80%; СП - 8%			853,59	0,62	1725	1		270	
173	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,ЗД-2)	т	0,024856	927572,44	1631,74	23056	41	16274	6150	31542
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	6741	17		2336	
174	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Анкера АС-3)	т металлических изделий	0,0061545	77293,93	2769,79	476	17	--	432	980
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	459	5		73	
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061545	234691,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Пояс обвязки ПО-1									
176	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,015	34302,51	5846,69	137725	23474	69683	44858	197189
		НР - 91%; СП - 8%			11100,38	1177,26	44568	4727		14607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1804592	22436,70 20462,57	1686,13 463,00	4049 3693	304 84	52	3436 599	8084
178	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1185134	225938,00 --	-- --	26777 --	-- --	26777	-- 2142	28919
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0619458	234691,00 --	-- --	14538 --	-- --	14538	-- 1163	15701
	Усиление над продухами										
180	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%*	т	0,0001243	17086,07 15327,66	1727,05 726,80	2 2	-- --	--	2 --	4
181	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0001243	214611,00 --	-- --	27 --	-- --	27	-- 2	29
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**7238128**				
				РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
182	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	390,42	595,80 186,28	8,42 4,05	232611 72727	3287 1581	156597	56474 23127	312212
183	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	332,196	989,47 591,83	64,83 14,84	328699 196602	21537 4928	110560	185408 41129	555236
184	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	27,3729504	25948,00 --	-- --	710273 --	-- --	710273	-- 56822	767095
185	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	332,196	715,50 253,74	127,09 31,43	237686 84292	42218 10440	111176	87153 25987	350826
186	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	332,196	300,19 14,10	28,16 7,29	99721 4683	9356 2422	85682	6536 8501	114758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1172	100807,94	1755,61	112623	1961	81417	27028	150823
		НР - 90%; СП - 8%			26177,45	703,65	29245	786		11172	
188	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,1172	8955,88	71,23	10006	80	8818	1029	11917
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	1108	35		883	
189	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,3194	89924,88	1633,84	118647	2156	89354	25239	155397
		НР - 90%; СП - 8%			20567,52	687,45	27137	907		11511	
190	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3194	8955,88	71,23	11816	94	10413	1215	14074
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	1309	41		1043	
191	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	6,2676	100807,94	1755,61	631824	11003	456751	151632	846132
		НР - 90%; СП - 8%			26177,45	703,65	164070	4410		62676	
192	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,2676	8955,88	71,23	56132	446	49468	5771	66855
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	6218	194		4952	
193	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	390,42	4847,65	123,82	1892620	48343	995133	793283	2900775
		НР - 92%; СП - 8%			2174,95	33,61	849144	13120		214872	
194	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	4,4316	25036,00	--	110950	--	110950	--	119826
		СП - 8%			--	--	--	--		8876	
195	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	390,42	312,38	3,30	121960	1290	105983	13724	146540
		НР - 90%; СП - 8%			37,62	1,44	14687	562		10855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	36	1826,54	30,52	65755	1099	422	58283	133962
		НР - 90%; СП - 8%			1784,28	14,58	64234	525		9923	
197	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,044	54964,00	--	57382	--	57382	--	61973
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,3528	53003,00	--	18699	--	18699	--	20195
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
199	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3968	8955,88	71,23	12510	99	11025	1286	14899
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	1386	43		1104	
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,103776	772025,54	8196,65	80118	851	72148	8605	95820
		НР - 118%; СП - 8%			68599,69	1668,60	7119	173		7098	
201	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,001776	927572,44	1631,74	1647	3	1162	439	2254
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	482	1		167	
202	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001776	239950,00	--	426	--	426	--	460
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
203	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы противоветровые металлические	кг	8,334	154,00	--	1283	--	1283	--	1386
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
204	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,216384	77293,93	2769,79	16725	599	--	15173	34450
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	16126	189		2552	
205	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216384	225938,00	--	48889	--	48889	--	52801
		СП - 8%			--	--	--	--		3911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023958	633838,00	--	1519	--	1519	--	1640
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		УЗЕЛ 13									
207	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,005124	927572,44	1631,74	4753	8	3355	1268	6502
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	1390	4		482	
208	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,005124	239950,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
209	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0288	95207,70	1283,69	2742	37	1924	718	3737
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	781	17		277	
		УЗЕЛ 20									
210	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,072	95207,70	1283,69	6855	92	4811	1795	9342
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	1952	42		692	
		УЗЕЛ 26									
211	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0924	95207,70	1283,69	8797	119	6172	2304	11989
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	2506	54		888	
		УЗЕЛ 29									
212	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0144	95207,70	1283,69	1371	18	963	359	1868
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	390	8		138	
		УЗЕЛ 30									
213	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0156	95207,70	1283,69	1485	20	1042	389	2024
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	423	9		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	1,806	3377,27	17,36	6099	31	3878	2022	8771
		НР - 92%; СП - 8%			1212,81	4,37	2190	8		650	
		Ограждение кровли-95м									
215	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	57	114,15	29,21	6507	1665	398	4494	11880
		НР - 92%; СП - 8%			77,96	7,73	4444	441		880	
216	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2793	540072,00	--	150842	--	150842	--	162909
		СП - 8%			--	--	--	--		12067	
217	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,0997	988,90	1,28	8010	10	1086	5535	14628
		НР - 80%; СП - 8%			853,59	0,62	6914	5		1084	
		Ходовой настил									
218	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	16,86	50,49	6,28	851	106	36	676	1650
		НР - 90%; СП - 8%			42,06	2,50	709	42		122	
219	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13488	50374,00	--	6794	--	6794	--	7338
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
220	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0323712	53003,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		Снегодержатель									
221	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	56,52	981,91	14,43	55497	816	33780	19416	80906
		НР - 92%; СП - 8%			369,81	3,59	20901	203		5993	
222	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,52	1274,00	--	72006	--	72006	--	77767
		СП - 8%			--	--	--	--		5761	
		СЛУХОВОЕ ОКНО/2шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство									
		НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	2	9093,56	1050,84	18187	2102	912	14435	35231
					7586,32	432,85	15173	866		2610	
224	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	0,2862	54836,00	--	15694	--	15694	--	16950
					--	--	--	--		1256	
225	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	0,2946	53003,00	--	15615	--	15615	--	16864
					--	--	--	--		1249	
226	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92									
		СП - 8%	м2	0,84	26964,00	--	22650	--	22650	--	24462
					--	--	--	--		1812	
227	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
		СП - 8%	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
					--	--	--	--		160	
228	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба									
		СП - 8%	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
					--	--	--	--		80	
229	С121-090404-0603 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная									
		СП - 8%	шт.	2	509,00	--	1018	--	1018	--	1099
					--	--	--	--		81	
230	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	0,96	1934,01	28,03	1857	27	1157	545	2594
					701,24	8,91	673	9		192	
231	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	6,4	2323,44	123,82	14870	792	2031	11282	28244
					1882,41	33,61	12047	215		2092	
232	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011									
		СП - 8%	м2	7,0784	1980,00	--	14015	--	14015	--	15136
					--	--	--	--		1121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев/Л-1. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	35959,72	1283,69	791	28	166	548	1447
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	597	13		107	
234	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	53003,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Водосток									
235	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	72	899,71	14,37	64779	1034	38770	23268	95091
		НР - 92%; СП - 8%			346,87	4,40	24975	317		7044	
236	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая	шт.	7,2	1386,00	--	9979	--	9979	--	10778
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
237	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	23,4	812,00	--	19001	--	19001	--	20521
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
238	С121-100302-0308 2110-0302-0308 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 135°/внешний	шт.	2,4	2924,00	--	7018	--	7018	--	7579
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
239	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн желоба водосточного пластиковый	шт.	24,6	345,00	--	8487	--	8487	--	9166
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
240	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	61,2	811,00	--	49633	--	49633	--	53604
		СП - 8%			--	--	--	--		3971	
241	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель трубы водосточного пластиковый	шт.	14,4	812,00	--	11693	--	11693	--	12628
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
242	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	14,4	781,00	--	11246	--	11246	--	12146
		СП - 8%			--	--	--	--		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Хомут трубы водосточной круглого сечения металлический диаметром 100 мм	шт.	28,8	1010,00	--	29088	--	29088	--	31415
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
244	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	7,2	781,00	--	5623	--	5623	--	6073
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
245	С121-100502-1801 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей	кг	1,2	333,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7742766				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38769536**

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА

17	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	115	102,44	1,21	11780	139	1290	7454	20773
		НР - 72%; СП - 8%			90,00	0,02	10351	3		1539	
18	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	170	123,79	1,28	21044	217	2825	12968	36733
		НР - 72%; СП - 8%			105,89	0,05	18002	9		2721	
19	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11845	253890,00	--	30073	--	30073	--	32479
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
20	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07725	276380,00	--	21350	--	21350	--	23058
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
21	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	461851,00	--	9514	--	9514	--	10275
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
22	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07725	713861,00	--	55146	--	55146	--	59557
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	285	347,48	14,47	99032	4123	16220	57366	168910
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	78689	987		12512	
24	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	453,76	32,43	4538	324	574	2695	7811
		НР - 72%; СП - 8%			363,95	10,39	3640	104		579	
25	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	190	29,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
26	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	95	40,00	--	3800	--	3800	--	4104
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
27	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	91,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
28	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	100	281,05	117,54	28105	11754	--	18155	49961
		НР - 84%; СП - 8%			163,51	52,62	16351	5262		3701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**420596**				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		Светильники									
50	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ OPL/S-2x36	шт	38	21401,79	--	813268	--	813268	--	878329
		СП - 8%			--	--	--	--		65061	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
64	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	85	220,18	0,19	18715	16	2855	11413	32539
		НР - 72%; СП - 8%			186,40	0,09	15844	8		2410	
65	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	21	285,00	--	5985	--	5985	--	6464
		СП - 8%			--	--	--	--		479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	303,00	--	5151	--	5151	--	5563
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
67	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	396,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
68	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	38	340,00	--	12920	--	12920	--	13954
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
69	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные 85540-85542	шт.	85	39,00	--	3315	--	3315	--	3580
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
70	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные, тип У194 УХЛ3	шт.	125	42,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
71	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1580	102,44	1,21	161850	1916	17727	102416	285408
		НР - 72%; СП - 8%			90,00	0,02	142207	37		21141	
72	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	590	123,79	1,28	73035	754	9803	45005	127484
		НР - 72%; СП - 8%			105,89	0,05	62478	30		9443	
73	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3 х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6274	180021,00	--	292966	--	292966	--	316403
		СП - 8%			--	--	--	--		23437	
74	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х 2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6077	272081,00	--	165344	--	165344	--	178571
		СП - 8%			--	--	--	--		13227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2170	347,48	14,47	754030	31396	123497	436789	1286085
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	599137	7514		95266	
76	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	12	453,76	32,43	5445	389	689	3234	9374
		НР - 72%; СП - 8%			363,95	10,39	4367	125		694	
77	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1580	24,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
78	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	590	29,00	--	17110	--	17110	--	18479
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
79	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	12	91,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
80	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1500	281,05	117,54	421574	176306	--	272324	749410
		НР - 84%; СП - 8%			163,51	52,62	245269	78926		55512	
81	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой сталисечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	38	466,77	21,17	17737	804	9303	5658	25266
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	5,98	7630	227		1872	
82	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2445,05	157,10	19560	1257	11275	5314	26864
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	7028	353		1990	
83	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	613,14	25,96	18394	779	10838	5049	25319
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	7,87	6777	236		1875	
84	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	214	341,81	16,76	73147	3587	26589	31618	113147
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	42971	943		8381	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				4153890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
85	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Демонтаж щитов	шт.	2	2500,25	68,21	5000	136	1634	2362	7952
		НР - 72%; СП - 8%			1615,20	25,18	3230	50		589	
86	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	71	58,03	0,65	4120	46	--	2950	7636
		НР - 72%; СП - 8%			57,39	0,33	4074	23		566	
87	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	54	53,03	--	2863	--	--	2062	5319
		НР - 72%; СП - 8%			53,03	--	2863	--		394	
88	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Установочные коробки. Демонтаж	шт	54	33,96	--	1834	--	--	1320	3406
		НР - 72%; СП - 8%			33,96	--	1834	--		252	
89	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	50	23,06	--	1153	--	--	830	2142
		НР - 72%; СП - 8%			23,06	--	1153	--		159	
90	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,002	96,00	--	1	--		--	1
					--	--	--	--		--	
91	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /строительный мусор/	т	0,002	487,00	--	1	--		--	1
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**26458**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4600943**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43370479**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								520445,75
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								43890925
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		Тенге								592527,48
	Итого с доп. затратами		Тенге								44483452
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								889 669
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								45 373 121
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								5 444 774,55
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**Тенге**								**50 817 896**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		**Тенге**								**48 277 000**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "QazTermInst"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Инженер-эксперт М.Иманов

Место печати (при наличии)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулакбаев Н.Б.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

Директор Ш.Доспаева

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Проемы										
		Окна										
57	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,622		2294,85	165,49	6017	434	2821	2673	9385
		НР - 90%; СП - 8%				1053,55	79,03	2762	207		695	
58	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,622		13923,00	--	36506	--	36506	--	39427
		СП - 8%				--	--	--	--		2920	
59	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,224		3499,28	171,30	4283	210	2274	1706	6468
		НР - 90%; СП - 8%				1469,78	79,03	1799	97		479	
60	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,224		23623,00	--	28915	--	28915	--	31228
		СП - 8%				--	--	--	--		2313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	10,718	2434,59 1027,83	167,96 79,03	26094 11016	1800 847	13278	10677 2942	39713
62	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	10,718	23623,00 --	-- --	253191 --	-- --	253191	-- 20255	273447
63	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,712	2214,61 921,01	168,90 80,12	8221 3419	627 297	4175	3345 925	12490
64	С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,712	24936,00 --	-- --	92562 --	-- --	92562	-- 7405	99967
65	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,108	2482,86 1154,40	171,16 81,10	7717 3588	532 252	3597	3456 894	12066
66	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,108	17769,00 --	-- --	55226 --	-- --	55226	-- 4418	59644
67	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	10,28	1197,39 229,91	4,90 2,38	12309 2363	50 24	9896	2149 1157	15615
68	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	10,28	1387,00 --	-- --	14258 --	-- --	14258	-- 1141	15399
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,046	3215,60 1054,62	13,89 3,50	6579 2158	28 7	4393	1992 686	9257
		Двери									
70	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,1	2851,01 2269,31	47,64 19,49	5987 4766	100 41	1121	3316 744	10048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40521,00	--	85094	--	85094	--	91902
		СП - 8%			--	--	--	--		6808	
72	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	9,744	1730,86	76,12	16866	742	5404	9941	28951
		НР - 90%; СП - 8%			1100,14	33,48	10720	326		2145	
73	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,67	4458,00	--	25277	--	25277	--	27299
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
74	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5438,00	--	14846	--	14846	--	16033
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
75	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,344	5642,00	--	7583	--	7583	--	8189
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
76	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,8	2852,00	--	13690	--	13690	--	14785
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
77	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4,8	3731,00	--	17909	--	17909	--	19342
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
78	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	9,6	500,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		ВИТРАЖИ Ви-1									
79	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	1,59	7179,49	470,07	11415	747	10	7598	20535
		НР - 69%; СП - 8%			6703,08	222,56	10658	354		1521	
80	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	1,002	34036,00	--	34104	--	34104	--	36832
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
81	С121-090304-0201 2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	0,588	55034,00	--	32360	--	32360	--	34949
		СП - 8%			--	--	--	--		2589	
		ВИТРАЖИ Ви-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	3,18	7179,49	470,07	22831	1495	20	15196	41069
		НР - 69%; СП - 8%			6703,08	222,56	21316	708		3042	
83	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	3,18	34036,00	--	108234	--	108234	--	116893
		СП - 8%			--	--	--	--		8659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1096117**				

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1474,14	17,99	85500	1044	62131	22269	116391
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	22325	398		8622	
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1600,38	17,99	128030	1439	95798	30716	171446
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	30793	550		12700	
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	255	1297,69	17,99	330911	4588	228170	97906	463122
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	98153	1752		34305	
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1891,23	17,99	41607	396	32743	8447	54058
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	8468	151		4004	
5	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1819,63	39,07	18196	391	10500	7297	27533
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	7305	141		2039	
6	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	67,1	18237,49	157,11	1223736	10542	1158046	59048	1385407
		НР - 98%; СП - 8%			821,88	76,09	55148	5106		102623	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	43	281,83	--	12119	--	4694	7276	20947
		НР - 98%; СП - 8%			172,67	--	7425	--		1552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	43	454,66	0,54	19550	23	781	18382	40967
		НР - 98%; СП - 8%			435,96	0,26	18746	11		3035	
9	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 7990, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	43	5800,00	--	249400	--	249400	--	269352
		СП - 8%			--	--	--	--		19952	
10	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан запорный ручной RLV-П с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	43	8423,00	--	362189	--	362189	--	391164
		СП - 8%			--	--	--	--		28975	
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2137,88	89,24	14965	625	2085	12099	29229
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	12255	91		2165	
12	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	957,00	--	6699	--	6699	--	7235
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
13	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	12	2363,15	295,82	28358	3550	817	25059	57690
		НР - 98%; СП - 8%			1999,27	131,59	23991	1579		4273	
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE	шт	12	3187,50	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	107,6	877,30	1,02	94398	110	14421	63936	171001
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	79867	54		12667	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	425	85,02	1,16	36133	491	701	34242	76005
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	34941	--		5630	
17	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,3	368,90	--	848	--	--	585	1549
		НР - 69%; СП - 8%			368,90	--	848	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,62	87566,93	6193,12	54291	3840	23721	20522	80799
		НР - 76%; СП - 8%			43112,38	440,64	26730	273		5985	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,2	90,64	2,40	653	17	323	217	939
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	313	2		70	
20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,2	249,05	6,19	1793	45	1474	193	2145
		НР - 69%; СП - 8%			38,11	0,78	274	6		159	
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,425	57553,78	--	24460	--	712	23510	51808
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	23748	--		3838	
22	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2137,88	89,24	8552	357	1192	6914	16703
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	7003	52		1237	
23	С123-040902-1517 2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8310,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
		УЗЕЛ ВВОДА									
24	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2843,85	39,07	11375	156	8297	2919	15438
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	2922	57		1144	
25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	7003	104		1250	
26	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882,00	--	119528	--	119528	--	129090
		СП - 8%			--	--	--	--		9562	
27	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	64578,93	413,75	129158	828	119229	9046	149260
		НР - 98%; СП - 8%			4550,25	64,85	9101	130		11056	
28	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1474,14	17,99	1474	18	1071	384	2007
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	385	7		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	190,83	--	382	--	37	338	778
		НР - 98%; СП - 8%			172,67	--	345	--		58	
30	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны пробковый латунные 11Б16к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	739,00	--	1478	--	1478	--	1596
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
31	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2502,16	--	5004	--	4394	598	6050
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	--	610	--		448	
32	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	456,57	--	1370	--	168	1178	2752
		НР - 98%; СП - 8%			400,72	--	1202	--		204	
33	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00	--	5145	--	5145	--	5557
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
34	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1526,00	--	4578	--	4578	--	4944
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
35	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Кронштейн из угловой стали 63х63х6мм	т	0,02744	265075,00	--	7274	--	7274	--	7856
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1434,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,95	90,64	2,40	86	2	43	29	124
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	41	--		9	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95	149,75	3,40	142	3	91	34	190
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	48	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,96	74170,08	1117,72	145373	2191	98485	34742	194524
		НР - 76%; СП - 8%			22804,40	518,40	44697	1016		14409	
40	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,06	531,20	27,17	32	2	9	16	52
		НР - 76%; СП - 8%			353,70	6,09	21	--		4	
41	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000069	391823,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
42	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2843,85	39,07	2844	39	2074	730	3859
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	731	14		286	
43	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	2	19282,38	214,58	38565	429	19821	18075	61171
		НР - 98%; СП - 8%			9157,28	64,85	18315	130		4531	
44	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	544,85	2,23	4359	18	181	4081	9115
		НР - 98%; СП - 8%			519,96	0,57	4160	5		675	
45	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	623,67	2,23	624	2	37	574	1294
		НР - 98%; СП - 8%			585,20	0,57	585	1		96	
46	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16846,00	--	16846	--	16846	--	18194
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
47	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	23088,00	--	69264	--	69264	--	74805
		СП - 8%			--	--	--	--		5541	
48	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	10187,00	--	10187	--	10187	--	11002
		СП - 8%			--	--	--	--		815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-041006-2203 2304-1006-2203 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	13235,00	--	39705	--	39705	--	42881
		СП - 8%			--	--	--	--		3176	
50	С123-041006-2204 2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	23206,00	--	23206	--	23206	--	25062
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
51	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12362,00	--	12362	--	12362	--	13351
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
52	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2363,15	295,82	2363	296	68	2088	4808
		НР - 98%; СП - 8%			1999,27	131,59	1999	132		356	
53	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE	шт	1	3187,50	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
54	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	425	392,38	3,05	166762	1295	13743	109573	298443
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,09	151724	461		22107	
55	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	43	1066,89	48,29	45876	2077	--	32288	84418
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	43800	1045		6253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**382861**				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2843,85	39,07	170631	2344	124456	43785	231569
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	43831	848		17153	
57	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2164,82	116,18	4330	232	596	3482	8437
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
58	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	568,00	--	2272	--	2272	--	2454
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
60	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
61	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили проходные фланцевые 15кч12п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2875,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
62	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,024	482662,00	--	11584	--	11584	--	12511
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
63	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0024	482662,00	--	1158	--	1158	--	1251
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
64	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	85,02	1,16	5101	69	99	4834	10730
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	4933	--		795	
65	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,73	74170,08	1117,72	54144	816	36681	12939	72450
		НР - 76%; СП - 8%			22804,40	518,40	16647	378		5367	
66	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	25,8	531,20	27,17	13705	701	3879	7055	22421
		НР - 76%; СП - 8%			353,70	6,09	9125	157		1661	
67	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02967	391823,00	--	11625	--	11625	--	12555
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
68	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1672,00	--	6688	--	6688	--	7223
		СП - 8%			--	--	--	--		535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	57553,78	--	3453	--	100	3319	7314
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	3353	--		542	
70	С123-040601-1501 2304-0601-1501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые 15с68нж1, Т 425°С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1607,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				460938				
		РАЗДЕЛ 3. Котельная									
		Монтаж оборудования									
72	Прайс-лист	Котлы стальные водогрейный (566х686х1070h)-7,1нм3/час ВВ-535RG	к-т	399500	0,90	--	360977	--		--	360977
					--	--	--	--	360977	--	
74	51-020602-0108 5102-0602-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-9 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	484441,00	--	484441	--		--	484441
					--	--	--	--	484441	--	
75	Ц13-120801-0101 1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /УСТАНОВКА ПМУ-1/. Монтаж оборудования	шт.	1	8705,89	785,51	8706	786	144	4880	14672
		НР - 61%; СП - 8%			7776,00	223,51	7776	224		1087	
76	С123-051401-1016 2305-1401-1016 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 50, типа Zboyler	шт.	1	20086,00	--	20086	--	20086	--	21693
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
77	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15269,69	635,07	15270	635	10339	4425	21270
		НР - 98%; СП - 8%			4296,00	219,31	4296	219		1576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				903053				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6071852**

		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
		Водопровод В1									
1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2843,85	39,07	426578	5861	311140	109462	578923
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	109577	2119		42883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1383,02	15,14	69151	757	613	66430	146427
		НР - 98%; СП - 8%			1355,62	0,09	67781	5		10846	
3	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	93,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
4	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2164,82	116,18	10824	581	1489	8706	21092
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	8754	130		1562	
5	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	15913,00	--	79565	--	79565	--	85930
		СП - 8%			--	--	--	--		6365	
6	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1434,00	--	14340	--	14340	--	15487
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
7	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
8	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	406,96	--	814	--	36	762	1702
		НР - 98%; СП - 8%			388,80	--	778	--		126	
9	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
10	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1007,00	--	40280	--	40280	--	43502
		СП - 8%			--	--	--	--		3222	
11	С123-030103-0301 2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки соединительные и цапковые, d 15 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	91,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	90,64	2,40	2719	72	1344	904	3913
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	1303	8		290	
13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30	877,30	1,02	26319	31	4020	17826	47677
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	22268	15		3532	
14	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	16	27021,67	116,51	432347	1864	411821	18899	487345
		НР - 98%; СП - 8%			1166,40	38,88	18662	622		36100	
15	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	6481,00	--	103696	--	103696	--	111992
		СП - 8%			--	--	--	--		8296	
16	С123-080305-0205 2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	28702,00	--	459232	--	459232	--	495971
		СП - 8%			--	--	--	--		36739	
17	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1813,38	27,99	14507	224	169	13922	30703
		НР - 98%; СП - 8%			1764,30	11,40	14114	91		2274	
18	С123-080307-0109 2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320-12 для двух пожарных кранов	шт.	8	24334,00	--	194672	--	194672	--	210246
		СП - 8%			--	--	--	--		15574	
19	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные./упор. Устройство	м3	0,098	22012,36	1146,55	2157	112	1524	497	2867
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	521	25		212	
20	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	--	6444	--	6444	--	6960
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	85,02	1,16	17004	231	330	16114	35767
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	16443	--		2649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2	57553,78 55877,50	-- --	11511 11176	-- --	335	11064 1806	24380
		Водомерный узел									
23	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	20508,59 10123,50	463,50 114,80	20509 10124	464 115	9921	10034 2443	32985
24	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	3194,00 --	-- --	3194 --	-- --	3194	-- 256	3450
25	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	15913,00 --	-- --	31826 --	-- --	31826	-- 2546	34372
26	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-У *СП - 8%*	комплект	1	2179,00 --	-- --	2179 --	-- --	2179	-- 174	2353
27	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	803,00 --	-- --	1606 --	-- --	1606	-- 128	1734
28	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1434,00 --	-- --	5736 --	-- --	5736	-- 459	6195
29	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,5	1055,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
30	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/патрубок *СП - 8%*	м	0,4	494,00 --	-- --	198 --	-- --	198	-- 16	213
31	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки Д15 *СП - 8%*	шт.	1	276,00 --	-- --	276 --	-- --	276	-- 22	298
32	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1137,08	153,17	1137	153	15	998	2306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			969,49	48,63	969	49		171	
33	С123-041013-0415 2304-1013-0415 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15226,00	--	15226	--	15226	--	16444
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
34	Ц13-121101-0403 1312-1101-0403 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20920,05	10070,70	20920	10071	390	8549	31826
		НР - 61%; СП - 8%			10458,72	3555,80	10459	3556		2358	
35	51-010101-1001 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738,00	--	183738	--		--	183738
					--	--	--	--	183738	--	
		Горячее водоснабжение ТЗ (монтаж)									
36	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1383,02	15,14	27660	303	245	26572	58571
		НР - 98%; СП - 8%			1355,62	0,09	27112	2		4339	
37	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19,8	395,00	--	7821	--	7821	--	8447
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
38	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
39	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	941,03	0,13	3764	1	134	3556	7906
		НР - 98%; СП - 8%			907,20	--	3629	--		586	
40	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	6783,00	--	27132	--	27132	--	29303
		СП - 8%			--	--	--	--		2171	
41	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	10379,53	453,35	20759	907	98	19756	43757
		НР - 98%; СП - 8%			9876,85	202,95	19754	406		3241	
42	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871,00	--	31871	--		--	31871
					--	--	--	--	31871	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053,00	--	44053	--		--	44053
					--	--	--	--	44053	--	
44	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
45	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	85,02	1,16	1700	23	33	1611	3577
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	1644	--		265	
46	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	57553,78	--	1151	--	33	1106	2438
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	1118	--		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2923841**				
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
		Водопровод В1									
66	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	150	674,98	5,20	101247	781	8353	66520	181189
		НР - 72%; СП - 8%			614,09	1,84	92113	277		13421	
67	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	50	392,38	3,05	19619	152	1617	12891	35111
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,09	17850	54		2601	
68	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Пожарный кран. Снятие	шт. арматуры	16	1039,40	5,39	16630	86	--	11943	30859
		НР - 72%; СП - 8%			1034,01	2,71	16544	43		2286	
69	Е12-150101-0317 1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	1449,61	293,00	1450	293	--	928	2568
		НР - 72%; СП - 8%			1156,61	131,97	1157	132		190	
		Канализация К1									
70	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	10	674,98	5,20	6750	52	557	4435	12079
		НР - 72%; СП - 8%			614,09	1,84	6141	18		895	
71	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	25	857,95	7,36	21449	184	1597	14212	38513
		НР - 72%; СП - 8%			786,71	2,82	19668	71		2853	
72	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	562,21	5,61	2249	22	--	1611	4169
		НР - 72%; СП - 8%			556,61	2,82	2226	11		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	698,92	6,25	3495	31	--	2505	6479
		НР - 72%; СП - 8%			692,66	3,15	3463	16		480	
74	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,7478	96,00	--	168	--		--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
75	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,7478	487,00	--	851	--		--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**312068**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3235909**

Уборная

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	148	202,89	192,45	30028	28483	--	6046	38960
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	1545	6852		2886	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,4	1936,70	--	8521	--	--	6135	15830
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	8521	--		1173	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	91	49,46	49,46	4501	4501	--	1167	6122
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	1621		453	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11	841,75	--	9259	--	--	6667	17200
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	9259	--		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**78112**				

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

5	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,47	19510,12	1334,27	28680	1961	22134	4567	35907
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	4585	434		2660	
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01305	14741,40	1381,64	192	18	--	165	386
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	174	8		29	
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01305	283988,00	--	3706	--	3706	--	4003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
8	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,5	1048,33	10,78	1573	16	935	585	2331
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	622	8		173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**42626**				
		РАЗДЕЛ 3.ВЫГРЕБ									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	15881,85	1091,24	19693	1353	16820	1648	23049
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1520	291		1707	
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15	27536,54	3111,15	413048	46667	243830	126182	582368
		НР - 91%; СП - 8%			8170,05	1074,05	122551	16111		43138	
11	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,3	19510,12	1334,27	25363	1735	19573	4039	31754
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	4055	384		2352	
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01164	14741,40	1381,64	172	16	1	147	344
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	155	7		26	
13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01164	41964,29	2119,83	488	25	4	425	986
		НР - 91%; СП - 8%			39422,10	688,61	459	8		73	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	234691,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01068	225938,00	--	2413	--	2413	--	2606
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,1	863,50	19,64	44125	1004	29287	12989	61683
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	13834	132		4569	
		МП-1									
17	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,16	42823,93	1817,89	6852	291	3800	2572	10177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	2761	65		754	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01168	19430,44	1348,90	227	16	3	193	454
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	208	4		34	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00436	234691,00	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00732	225938,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		МП-2									
21	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,23	42823,93	1817,89	9850	418	5464	3697	14630
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	3968	94		1084	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04025	19430,44	1348,90	782	54	12	665	1563
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	716	15		116	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01209	234691,00	--	2837	--	2837	--	3064
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	225938,00	--	6362	--	6362	--	6871
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		МП-3									
25	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	42823,93	1817,89	25694	1091	14251	9644	38165
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	10352	246		2827	
26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арм	т	0,04503	19590,23	987,43	882	44	13	763	1777
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	825	14		132	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04597	19430,44	1348,90	893	62	13	760	1785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	818	17		132	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04597	225938,00	--	10386	--	10386	--	11217
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
29	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04503	266090,00	--	11982	--	11982	--	12941
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		Балка БМ-1									
30	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балки из монолитного бетона. Устройство	м3	0,23	36620,85	5645,14	8423	1298	3814	3275	12634
		НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	3311	288		936	
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00964	19430,44	1348,90	187	13	2	159	374
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	172	4		28	
32	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0285	15868,46	931,16	452	27	7	388	907
		НР - 91%; СП - 8%			14649,30	296,32	418	8		67	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	225938,00	--	822	--	822	--	888
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	234691,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/28мм	т	0,0285	214611,00	--	6116	--	6116	--	6606
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
36	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7	30895,63	4677,35	21627	3274	11596	6749	30646
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	6757	659		2270	
37	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07296	19430,44	1348,90	1418	98	22	1206	2834
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	1298	27		210	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04631	225938,00	--	10463	--	10463	--	11300
					--	--	--	--		837	
		СП - 8%									
41	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/монолитная шахта	м3	0,16	25599,30	2158,30	4096	345	2834	902	5398
					5729,08	466,76	917	75		400	
		НР - 91%; СП - 8%									
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02534	19430,44	1348,90	492	34	7	419	984
					17793,54	370,40	451	9		73	
		НР - 91%; СП - 8%									
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	234691,00	--	2661	--	2661	--	2874
					--	--	--	--		213	
		СП - 8%									
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	225938,00	--	3163	--	3163	--	3416
					--	--	--	--		253	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				895612				**1016350**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11420228**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								137042,74
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								11557271
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								156023,15
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге								11713294
		Итого с доп. затратами	Тенге								234 266
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								11 947 560
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								1 433 707,17
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**13 381 267**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**12 712 204**
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**Тенге**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулакбаев Н.Б.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Авторский надзор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "QazTermInst" ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Инженер-эксперт М.Иманов Директор Ш.Доспаева

Место печати (при наличии) Место печати (при наличии)