Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 15

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за Июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		40/03/21	12.03.2021 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	5 583 046 697									
к оплате:	5 583 046 697	594 880 803							71 385 696	666 266 499,67

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Карашев А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Нурашев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ Рыскельдиев А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Жамбыла, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",Республика Казахстан, Астана, Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

Договор (контракт) Договор №40/03/21 (Боралдай)

Номер документа	Дата составления
62	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Илийский район, п. Боралдай			тенге	1	666 266 499,67	666 266 499,67	71 385 696,39
				Итого	1	x	666 266 499,67	71 385 696,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Рук. проекта / _____ / Карашев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 23.06.2023

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№40/03/21 от 12.03.2021 г.***

Реестр № 15

Актов выполненных работ за Июнь месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	Примечание
1	02-01-02			Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	7 626 724	
2	02-01-09			Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	3 990 235	
3	02-01-11			Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	51 144	
4	02-01-13			Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1	1 047 873	
5	02-01-15			Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	246 703 233	
6	02-01-16			Блок 1. Водопровод, канализация	3 330 953	
7				Блок 2. Водопровод, канализация	3 426 607	
8				Блок 3. Водопровод, канализация	3 093 421	
9	02-01-19			Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация	3 423 100	
10	02-01-20			Блок 1-6. Отопление и вентиляция	7 028 464	
11	02-01-22			Автоматическая пожарная сигнализация	23 514 748	
12	02-01-26			Автоматическое газовое пожаротушение	5 107 930	
13	03-01			Туалет на 12 очков. Пятно 9. АС	8 227 642	
14	02-01-23			Технологическое оборудование	32 312 693	
15	02-01-21			Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация	58 545 815	
16	02-01-24			силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита работы	8 810 703	
17	02-01-25			Лифт	1 816 028	
18	04-02			Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ	75 170	
	04-02			Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Пятно 5 общестроительные работы - АС	244 285	
19	05-01			Наружные сети связи	1 237 462	
20	05-02			Внутриплощадочные сети связи	3 584 741	
21	05-03			Внутриплощадочная система видеонаблюдения	22 047 441	
22	06-02			Насосная станция. Пятно 7.1 АС	2 416 031	
23	06-02-02			Насосная станция. Пятно 7.1. Технологическая часть ТХ, ОВ	27 887 569	
	06-02-03			Насосная станция. Пятно 7.1. Автоматизация насосной станции работы	554 212	
	06-02-04			Насосная станция. Пятно 7.1. Силовое оборудование и электроосвещение работы	13 533 583	
24	07-01			Общеплощадочные чертежи. Благоустройство	134 741 164	
25	07-02			Наружное электроосвещение	15 994 386	
26	06-07			Наружные сети газоснабжения	2 123 702	
27	06-06-03			СО и ЭП РК12-80 ВС СКВ 7С, 8С, 9С (IВ,IIВ,IIIА, IIIВ,IVГ)-2009-ЭОМ.2	1 190 424	
28	06-06-02			Скважины. Пятно 7.2, 7.3. Общестроительные работы - АС, ТХ, ОВ работы	5 003 400	
29	06-05			Накопитель сточных вод	869 118	
30	06-04			Пожарные резервуары работы	8 071 289	
31	06-03			Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/	8 317 978	
32	04-03			Силовое электрооборудование ТП 10/0,4кВ	317 231	
				Всего:	**666 266 499,67**	

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Турбекова М.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	-0,03479	50229,48 / 45005,54	2950,66 / 634,53	-1747 / -1566	-103 / -22	-79	-1445 / -255	-3448	
2	70	E11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	3,78	45982,3 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	173813 / 68298	22894 / 5945	82622	67561 / 19310	260684	
3	71	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27648	349485		96626		96626	7730	104356	
4	72	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,5292	334486		177010		177010	14161	191171	Казахстан
5	73	E11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	4,8	45982,3 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	220715 / 86728	29071 / 7549	104916	85791 / 24521	331027	
6	74	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3456	349485		120782		120782	9663	130445	
7	75	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,7456	334486		249393		249393	19951	269344	Казахстан
8	76	E11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	14,4	45982,3 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	662145 / 260183	87213 / 22646	314749	257374 / 73562	993081	
9	77	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,12512	349485		393213		393213	31457	424670	
10	78	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,8194	334486		608564		608564	48685	657249	Казахстан
11	79	E11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	12,5	45982,3 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	574779 / 225853	75705 / 19658	273220	223415 / 63856	862050	
12	80	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9336	349485		326279		326279	26102	352381	
13	81	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,63165	334486		545764		545764	43661	589425	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	45982,3	6056,45	68973	9085	32786	26810	103446	
						18068,26	1572,65	27102	2359		7663		
15	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	349485		31803		31803		34347	
											2544		
16	84	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1978	334486		66161		66161		71454	Казахстан
											5293		
17	85	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	45982,3	6056,45	114956	15141	54644	44683	172410	
						18068,26	1572,65	45171	3932		12771		
18	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2268	349485		79263		79263		85604	
											6341		
19	87	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3564	334486		119211		119211		128748	Казахстан
											9537		
20	88	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45982,3	6056,45	41384	5450	19672	16086	62068	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4598		
21	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11232	349485		39254		39254		42394	
											3140		
22	90	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18278	334486		61137		61137		66028	Казахстан
											4891		
23	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	45982,3	6056,45	64375	8479	30601	25023	96550	
						18068,26	1572,65	25296	2202		7152		
24	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10024	349485		35032		35032		37835	
											2803		
25	93	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18896	334486		63204		63204		68260	Казахстан
											5056		
26	94	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	45982,3	6056,45	275894	36339	131146	107239	413784	
						18068,26	1572,65	108410	9436		30651		
27	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3484	349485		121761		121761		131502	
											9741		
28	96	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6384	334486		213536		213536		230619	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас								17083		
												6907484	
			Раздел: 2. Стены										
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Раздел: 4. Лестницы										
			Раздел: 5. Разные работы										
29	299	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33		660		660		713	
											53		
30	300	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,8	27818,73	2246,7	105711	8537	75748	21452	137336	
						5638,36	565,1	21426	2147		10173		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									138049	
			ИТОГО:					5649651	297813	4468678	873989	7045533	
			В том числе :					883162	77267		521894		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**105683**					
			Зимние удорожания									**7151217**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**96541**					
			Непредвиденные работы и затраты									**7247758**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**144955**					
			НДС									**7392713**	
			Итого с НДС			**12 %**		**931527**					
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									**8 279 838,56**	
			в том числе НДС, 12%									**7 626 723,52**	
												817 148,95	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С. С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Карашев А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

Договор подряда (контракт) № 40/03/21 от 12.03.2021

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Перекрытия										
1	253	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	99,5497494	24974,45	3341,16	2486200	332612	1892901	356377	3069983	
						2618,67	1315,27	260688	130935		227406		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									3069983	
			Раздел: 4. Лестницы										
			Раздел: 5. Разные работы										
2	293	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,59	998330,83	7846,05	589015	4629	540223	53279	693678	
						74853,1	1675,81	44163	989		51384		
3	294	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,8200002	101,12	2,72	2308	62	1002	863	3425	
						54,49	0,33	1243	8		254		
4	295	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	22,8200002	212,1	1,94	4840	44	4335	323	5576	
						20,18	0,33	461	8		413		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									702679	
			ИТОГО:					3082363	337349	2438461	410842	3 772 662,00	
								306555	131940		279457		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		56590					
			Итого с временными									3829252	
			Зимние удорожания			1,35 %		51695					
			Итого с зимними удорожаниями									3880947	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77619					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3958566	
			НДС			12 %		498804					
			Итого с НДС									4 433 593,92	
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									**3 990 234,53**	
			в том числе НДС, 12%									*427 525,13*	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С. С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Карашев А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40/03/21 от 12.03.2021

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-11 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Раздел: 2. Стены										
1	87	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,56765	41711,02 / 38446,92	1783,66 / 406,75	23677 / 21824	1013 / 231	840	20070 / 3500	47247	
	87.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,4059	96				326,97			
	87.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	42,5737	12				510,88			
			Итого по разделу: 2. Стены									47247	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			ИТОГО:					23677	1013	840	20070	47247	
			В том числе :					21824	231		3500		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		709				47956	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		647				48603	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		972				49575	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		6247				55 524,00	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									51 144,26	
			в том числе НДС, 12%									5 479,74	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С. С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Карашев А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Раздел: 2. Проемы										
1	56	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	4,17	2280,42 / 1772,75	30,02 / 6,18	9509 / 7392	125 / 26	1992	6676 / 1295	17480	
2	57	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1173,490007	2034,62 / 1586,02	29,16 / 6,18	2387606 / 1861179	34219 / 7252	492209	1681588 / 325535	4394729	
3	58	С1223-103-0119	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	275,6024993	63172		17410361		17410361	1392829	18803190	Казахстан
4	59	С1223-103-0109	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	576,8459973	53261		30723394		30723394	2457872	33181266	Казахстан
5	60	С1223-103-0108	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2	122,8200007	50442		6195287		6195287	495623	6690909	Казахстан
6	61	С1223-103-0116	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	45,1874999	34342		1551829		1551829	124146	1675975	Казахстан
7	62	С1223-103-0107	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	56,5799999	36056		2040048		2040048	163204	2203252	Казахстан
8	63	С1223-103-0102	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003	м2	1,64	57133		93698		93698	7496	101194	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	64	С1223-103-0120	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	м2	98,5749995	49470		4876505		4876505	390120	5266626	Казахстан
10	65	С1217-402-0103	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99**	м2	1430,800392	5588		-7995312		-7995312	-639625	-8634937	Казахстан
11	66	С1217-402-0403	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**	м2	1430,800392	6166		8822315		8822315	705785	9528100	Казахстан
12	84	С1217-202-0303	**Москитная сетка**	м2	608,6359965	1358		826528		826528	66122	892650	Казахстан
13	93	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	0,24	2547,95	30,87	612	7	135	424	1118	
						1955,54	6,18	469	1		83		
14	94	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)**	м2	26,0787	2034,62	29,16	53060	760	10938	37370	97665	
						1586,02	6,18	41361	161		7234		
15	95	С1223-301-0201	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м2	23,644	68041		1608761		1608761	128701	1737462	
16	96	С1223-103-0102	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003**	м2	0,24	57133		13712		13712	1097	14809	Казахстан
17	115	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	15,6	4051,27	36,3	63200	566	44850	14387	83794	
	115.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	16,536	1139,99	12,85	17784	200		6207		
						2504				41406,14			
18	116	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление противопожарным стеклом (армированным стеклом)**	м2 площади остекления	8,33	4051,27	36,3	33747	302	23949	7683	44744	Казахстан 100%
	116.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	8,8298	1139,99	12,85	9496	107		3314		
						2504				22109,82			
19	117	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	50	8387,37	2,55	419368	128	341950	53331	510515	Казахстан 100%
	117.1	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	50	1545,82	0	77291	0		37816		
						6839				341950			
20	118	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	50,4000002	2032,94	91,09	102460	4591	28315	64506	180323	
	118.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,096	1380,05	42,03	69554	2118		13357		
						1712				20708,35			Казахстан 100%
21	120	С1223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	50,4000018	9918		499867		499867	39989	539857	
			Итого по разделу: 2. Проемы									77330722	
			Раздел: 3. Полы										
22	134	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные (М150). Устройство**	м плинтусов	185,7	196,42	1,31	36475	244	4810	29650	71415	
	134.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2971	169,21	0,65	31422	121		5290		
						16187				4809,48			
23	144	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные (М150). Устройство**	м плинтусов	530,9	196,42	1,31	104279	695	13750	84768	204171	Казахстан 100%
	144.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8494	169,21	0,65	89834	345		15124		
						16187				13749,89			
24	153	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные (М150). Устройство**	м плинтусов	58,5	196,42	1,31	11491	77	1515	9341	22498	Казахстан 100%
	153.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0936	169,21	0,65	9899	38		1666		
						16187				1515,1			
25	157	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные (М150). Устройство**		38,2	196,42	1,31	7503	50	989	6099	14690	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов									
	157.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0611	169,21 16187	0,65	6464	25		1088		
26	162	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,11	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	41942 14571	5836 2129	989,35 21535	15698 4611	62251	Казахстан 100%
	162.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	3,421	6295				21535,2			
27	167	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	61,8	1577,97 337,64	14,58 5,5	97519 20866	901 340	75751	19934 9396	126849	Казахстан 100%
	167.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,418	1173				73216,31			
28	168	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1411,900006	415,53 378,74	36,79 18,4	586687 534743	51944 25979	0	527079 89102	1202867	
29	169	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	22,2085202	50750		1127082		1127082		1217249	Казахстан
30	178	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	100,335	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	1353128 470098	188260 68674	694770	90167 506446 148766	2008340	
	178.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	110,3685	6295				694769,71			
31	187	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	996,769	1229,46		1225488		1225488		1323527	Казахстан 100%
32	188	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	206,4999998	415,53 378,74	36,79 18,4	85807 78210	7597 3800	0	98039 77089 13032	175927	
33	189	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	26,2677999	50750		1333091		1333091		1439738	Казахстан
34	201	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	499,445	1229,46		614048		614048	106647	663172	
35	215	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	62,923	1229,46		77361		77361	49124	83550	
36	216	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	160,58	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	2165598 752362	301299 109909	1111936	6189 810535 238091	3214224	
	216.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	176,638	6295				1111936,21			
37	225	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	1635,998	1229,46		2011394		2011394		2172306	Казахстан 100%
38	226	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	793,2000085	415,53 378,74	36,79 18,4	329599 300416	29182 14595	0	160912 296111 50057	675766	
39	239	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	1193,82	1229,46		1467754		1467754		1585174	
40	240	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	11,972	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	161456 56092	22463 8194	82900	117420 60429 17751	239636	
	240.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	13,1692	6295				82900,11			
41	248	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	421,7300016	415,53 378,74	36,79 18,4	175241 159726	15516 7760	0	157437 26614	359292	Казахстан 100%
42	257	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	7,525	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	101483 35257	14119 5150	52107	37983 11157	150623	
	257.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	8,2775	6295				52106,86			
43	272	Е11-090306-0401	Фальшпол. Устройство	м2 пола	28,4	6644,96 6590,26	54,7 25,15	188717 187163	1553 714	0	129636 25468	343821	Казахстан 100%
44	273	СКП	Фальшпол MERO 6N36PVC сульфат кальция в комплекте	м2	28,4	63020,7		1789788		1789788		1932971	
45	280	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	22,018	1229,46		27070		27070	143183	29236	
46	294	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	57,065	1229,46		70159		70159	2166	75772	
47	295	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		152,4	415,53	36,79	63327	5607	0	5613 56893	129838	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			378,74	18,4	57720	2804		9618		
48	296	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	6,27888	50750		318653		318653		344145	Казахстан
49	308	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	118,978	1229,46		146279		146279	25492	157981	
50	309	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых /экструзионного пенополистирола/. Устройство	м2 изолируемой поверхности	159,4600018	112,61	29,05	17957	4632	0	11702	35274	
						83,56	14,54	13325	2318		14704		
51	310	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	49,85406	33565		1673352		1673352	2613	1807220	Казахстан
52	317	Е11-110101-3401 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из досок паркетных. Устройство /спортивный паркет/	м2 покрытия	806,7	22078,1	112,54	17810403	90786	16641963	133868	20365370	
						1335,88	44,08	1077654	35559		1046421		
	317.1	261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	822,834	11648				9584370,43	1508546		
53	318	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	159	363,53	2,63	57801	418	40817	15767	79453	
						104,19	1,3	16566	207		5885		
	318.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	160,59	253				40629,27			
54	321	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,935	13486,1	1876,32	12610	1754	6474	4719	18715	Казахстан 100%
						4685,28	684,45	4381	640		1386		
	321.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,0285	6295				6474,41			
55	327	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	67,7	415,53	36,79	28131	2491	0	25273	57676	Казахстан 100%
						378,74	18,4	25641	1246		4272		
56	328	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,78924	50750		141554		141554		152878	Казахстан
57	340	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	66,862	1229,46		82204		82204	11324	88780	
58	341	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	134,3	415,53	36,79	55806	4941	0	6576	114417	
						378,74	18,4	50865	2471		50136		
59	342	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	5,53316	50750		280808		280808	8475	303273	Казахстан
60	354	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	109,383	1229,46		134482		134482	22465	145241	
61	355	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	114,3	415,53	36,79	47495	4205	0	10759	97378	
						378,74	18,4	43290	2103		42670		
62	356	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,70916	50750		238990		238990	7213	258109	Казахстан
63	367	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	72,417	1229,46		89034		89034	19119	96157	
64	369	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3815,1	415,53	36,79	1585289	140358	0	7123	3250271	
						378,74	18,4	1444931	70198		1424221		
65	370	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	392,9553	33894		13318827		13318827	240761	14384333	Казахстан
66	371	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3815,1	415,53	36,79	1585289	140358	0	1065506	3250271	
						378,74	18,4	1444931	70198		1424221		
67	372	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	196,47765	55748		10953236		10953236	240761	11829495	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Полы								876259	76361342	
			Раздел: 4. Отделочные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	379	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство теплоизоляционного слоя**	м2	595,4530975	565,97	3,62	337008	2155	140050	156437	532921	
						327,15	1,25	194803	744		39476		
69	380	С1234-101-0201	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	62,52645	13476		842606		842606		910015	Казахстан
											67409		
70	382	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	274,62	776,43	7,66	213223	2103	32919	143459	385217	
	382.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,9223	648,9	4,09	178201	1123		28535		
						17124				32918,15			Казахстан 100%
71	383	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	274,62	124,94	0,91	34311	250	2505	25346	64430	
	383.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0467	114,91	0,46	31557	126		4773		
	383.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,3731	33515				1564,66			
	383.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,3939	126				173,01			
						88				386,66			
72	384	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	4657,63	1254,55	8,26	5843230	38472	1815777	3202102	9768959	
	384.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19203,4085	856,44	2,93	3988981	13647		723627		
						86				1651493,13			Казахстан 100%
73	385	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	4657,63	435	0,91	2026069	4239	375079	1319115	3612799	
	385.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1164,4075	353,56	0,46	1646752	2143		267615		
						209				243361,17			Казахстан 100%
	385.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	558,9156	235				131345,17			
74	386	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	4657,63	225,94	0,38	1052345	1770	146250	724168	1918634	
	386.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	698,6445	194,16	0,19	904325	885		142121		
						209				146016,7			Казахстан 100%
75	387	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	475,27	1254,55	8,26	596250	3926	185284	326746	996836	
	387.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1959,5382	856,44	2,93	407040	1393		73840		
						86				168520,29			Казахстан 100%
76	388	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/**	м2 окрашиваемой поверхности	475,27	445	0,91	211495	433	43026	134604	373787	
	388.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	кг	118,8175	353,56	0,46	168036	219		27688		
						249				29585,56			
	388.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	57,0324	235				13402,61			
77	389	Е11-150108-1610 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу**	м2	3697,95	4914,47	8,41	18173464	31099	12770538	4308526	24280549	
	389.1	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	3882,8475	1452,65	3,74	5371827	13830		1798559		
	389.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	36,9795	3281				12739622,65			
						836				30914,86			
78	390	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	457,2	922,39	5,31	421717	2428	124176	236775	711171	Казахстан 100%
	390.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1256,8428	645,48	1,87	295113	855		52679		
						86				108088,48			Казахстан 100%
79	391	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	457,2	435	0,91	198882	416	36818	129486	354637	
	391.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	114,3	353,56	0,46	161648	210		26269		
						209				23888,7			Казахстан 100%
	391.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	54,864	235				12893,04			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	392	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**457,2**	**225,94**	**0,38**	**103300**	**174**	**14356**	**71085**	**188336**	
	392.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	68,58	194,16 209	0,19	88770	87	14333,22	13951		Казахстан 100%
81	393	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство теплоизоляционного слоя**	**м2**	**2036,75**	**565,97** 327,15	**3,62** 1,25	**1152739** 666323	**7373** 2546	**479044**	**535095** 135027	**1822861**	
82	394	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**106,929375**	**50750**		**5426666**		**5426666**		**5860799**	**Казахстан**
83	395	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**2036,75**	**3512,07** 1488,36	**15,99** 6,72	**7153209** 3031417	**32568** 13687	**4089224**	**2740594** 791504	**10685307**	
	395.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3625,415	85				308160,28			Казахстан 100%
	395.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2097,8525	516				1082491,89			Казахстан 100%
	395.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	183,3075	836				153245,07			Казахстан 100%
	395.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5832,03	322				1877913,64			Казахстан 100%
84	400	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**16,11**	**922,39**	**5,31**	**14860**	**85**	**4375**	**8343**	**25059**	
	400.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	44,2864	645,48 86	1,87	10399	30	3808,63	1856		Казахстан 100%
85	401	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,11**	**927,11**	**5,77**	**14936**	**93**	**3255**	**9308**	**26183**	
	401.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0111	719,32 220158	2,88	11588	46	2447,25	1939		Казахстан 100%
	401.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,8605	88				779,72			Казахстан 100%
86	402	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**142,35**	**1254,55**	**8,26**	**178585**	**1176**	**55495**	**97865**	**298566**	
	402.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	586,909	856,44 86	2,93	121914	417	50474,18	22116		Казахстан 100%
87	403	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**142,35**	**927,11**	**5,77**	**131974**	**821**	**28758**	**82244**	**231355**	
	403.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0982	719,32 220158	2,88	102395	410	21624,25	17137		Казахстан 100%
	403.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	78,2925	88				6889,74			Казахстан 100%
88	413	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**503,62**	**763,25**	**5,44**	**384388**	**2740**	**93316**	**231758**	**665438**	
	413.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3173	572,52 220158	2,71	288333	1365	69851,86	49292		Казахстан 100%
	413.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	256,8462	88				22602,47			Казахстан 100%
89	415	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2643,115**	**377,7**	**0,91**	**998305**	**2406**	**212850**	**627412**	**1755774**	
	415.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	660,7787	296,26 209	0,46	783049	1216	138102,76	130058		Казахстан 100%
	415.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	317,1738	235				74535,84			Казахстан 100%
90	416	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2643,115**	**187,39**	**0,38**	**495294**	**1004**	**82994**	**329438**	**890710**	
	416.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	396,4672	155,61 209	0,19	411295	502	82861,66	65979		Казахстан 100%
91	418	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,79**	**763,25**	**5,44**	**28080**	**200**	**6817**	**16930**	**48611**	
	418.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0232	572,52 220158	2,71	21063	100	5102,76	3601		Казахстан 100%
	418.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	18,7629	88				1651,14			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	420	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	12,14	387,7	0,91	4707	11	1099	2882	8196	
	420.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	кг	3,035	296,26 249	0,46	3597	6	755,72	607		
	420.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,4568	235				342,35			
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									66417150	
			Раздел: 5. Фасад										
			Раздел: 6. Кровля										
			Раздел: 7. Разные работы										
93	520	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Изоляция плитами из пенопласта**	м2	-262,6	249,7 232,59	17,11 8,46	-65571 -61078	-4493 -2222	0	-56970 -9803	-132344	
94	521	С1234-102-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	-13,13	33565		-440708		-440708		-475965	Казахстан
95	522	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-262,58	229,96 43,06	0,25 0,12	-60383 -11307	-66 -32	-49011	-35257 -9071 -5556	-75010	
	522.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-1060,8232	23				-24398,93			
	522.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-270,4574	91				-24611,62			
96	523	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-0,78	229,96 43,06	0,25 0,12	-179 -34	0 0	-146	-27 -17	-223	
	523.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-3,1512	23				-72,48			
	523.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-0,8034	91				-73,11			
97	537	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Изоляция плитами из пенопласта**	м2	-265,6	249,7 232,59	17,11 8,46	-66320 -61776	-4544 -2247	0	-57621 -9915	-133856	
98	538	С1234-102-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	-13,28	33565		-445743		-445743		-481402	Казахстан
99	539	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-265,6	229,96 43,06	0,25 0,12	-61077 -11437	-67 -32	-49574	-35659 -9175 -5620	-75872	
	539.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-1073,024	23				-24679,55			
	539.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-273,568	91				-24894,69			
100	540	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-0,78	229,96 43,06	0,25 0,12	-179 -34	0 0	-146	-27 -17	-223	
	540.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-3,1512	23				-72,48			
	540.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-0,8034	91				-73,11			
101	554	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Изоляция плитами из пенопласта**	м2	-216,4	249,7 232,59	17,11 8,46	-54035 -50332	-3703 -1831	0	-46947 -8079	-109061	
102	555	С1234-102-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	-10,82	33565		-363173		-363173		-392227	Казахстан
103	556	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-216,43	229,96 43,06	0,25 0,12	-49770 -9319	-54 -26	-40397	-29054 -7476 -4580	-61826	
	556.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-874,3772	23				-20110,68			
	556.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-222,9229	91				-20285,98			
104	557	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны**		-1,37	229,96	0,25	-315	0	-256	-47	-391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки			43,06	0,12	-59	0		-29		
	557.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-5,5348	23				-127,3			
	557.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-1,4111	91				-128,41			
105	571	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Изоляция плитами из пенопласта**	м2	-182,4	249,7	17,11	-45545	-3121	0	-39571	-91925	
						232,59	8,46	-42424	-1543		-6809		
106	572	С1234-102-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	-9,12	33565		-306113		-306113		-330602	Казахстан
107	573	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-185,68	229,96	0,25	-42699	-46	-34657	-24489		
						43,06	0,12	-7995	-22		-6414	-53042	
	573.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-750,1472	23				-17253,39	-3929		
	573.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-191,2504	91				-17403,79			
108	574	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-2,11	229,96	0,25	-485	0	-394	-73	-603	
						43,06	0,12	-91	0		-45		
	574.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-8,5244	23				-196,06			
	574.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-2,1733	91				-197,77			
109	593	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Изоляция плитами из пенопласта**	м2	-140,2	249,7	17,11	-35008	-2399	0	-30416	-70658	
						232,59	8,46	-32609	-1186		-5234		
110	594	С1234-102-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	-7,01	33565		-235291		-235291		-254114	Казахстан
111	595	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-140,13	229,96	0,25	-32224	-35	-26155	-18823		
						43,06	0,12	-6034	-17		-4841	-40030	
	595.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-566,1252	23				-13020,88	-2965		
	595.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-144,3339	91				-13134,38			
112	596	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	-1,69	9494,13	103,35	-16045	-174	-4589	-9067	-27121	
						6675,16	30,91	-11281	-52		-2009		
	596.1	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	-1,7154	2656				-4555,97			Казахстан 100%
113	614	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Изоляция плитами из пенопласта**	м2	-100,8	249,7	17,11	-25170	-1725	0	-21868	-50801	
						232,59	8,46	-23445	-853		-3763		
114	615	С1234-102-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	-5,04	33565		-169168		-169168		-182701	Казахстан
115	616	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-100,8	229,96	0,25	-23180	-25	-18814	-13533		
						43,06	0,12	-4340	-12		-3482	-28795	
	616.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-407,232	23				-9366,34	-2133		
	616.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-103,824	91				-9447,98			
116	617	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	-0,84	229,96	0,25	-193	0	-157	-29	-240	
						43,06	0,12	-36	0		-18		
	617.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-3,3936	23				-78,05			
	617.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-0,8652	91				-78,73			
			Итого по разделу: 7. Разные работы									-3069032	
			ИТОГО:					177067310	1191474	148310087	23895821	217 040 179,00	
			В том числе :					27565748	490895		16077051		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**3255603**					
			Итого с временными									**220295778**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**2973993**					
			Итого с зимними удорожаниями									**223269771**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4465395**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**227735166**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**239133634**	
			НДС			**12 %**		**28696036**					
			Итого с НДС									**267829670**	
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									**246 703 233,25**	
			в том числе НДС, 12%									*26 432 489,28*	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С. С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскальдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Каришев А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-16 Блок 1. Водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	36165,64	0	36166	0	35678	479	39576	
						488,1	0	488	0		2932		
2	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
						1121,1	7,16	6727	43		1087		
3	35	С1248-307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	6	12545		75270		75270		81292	
											6022		
4	36	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8976		107712		107712		116329	
											8617		
5	37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,154	1072,05	1,24	165	0	22	115	302	
						931,53	0,62	144	0		22		
6	75	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	50,82	302,13	0	15355	0	2149	10564	27992	
						259,84	0	13205	0		2073		
7	78	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	3497,05	105,75	209823	6345	13119	189698	431483	
						3172,65	53,5	190359	3210		31962		
8	79	С1244-101-0104	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	56	10803		604968		604968		653365	Казахстан
											48397		
9	80	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4	7103		28412		28412		30685	Казахстан
											2273		
10	81	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	60	785		47100		47100		50868	Казахстан
											3768		
11	82	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	3191		191460		191460		206777	Казахстан
											15317		
12	83	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2137,16	262,37	6411	788	792	5124	12458	
						1610,73	132,2	4832	397		923		
13	84	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	9952		29856		29856		32244	Казахстан
											2388		
14	85	С1244-104-0605	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1072		3216		3216		3473	Казахстан
											257		
15	86	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	3	456,57	57,7	1370	173	488	550	2074	
						236,25	18,57	709	56		154		
16	87	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	4300,59	210,08	154821	7562	19227	129248	306795	
						3556,44	107,04	128032	3853		22726		

Про

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	88	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	31	8879		275249		275249		297269	Казахстан
											22020		
18	89	С1244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	5	8873		44365		44365		47914	Казахстан
											3549		
19	90	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	8876		319536		319536		345099	Казахстан
											25563		
20	91	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	31	1372		42532		42532		45935	
											3403		
21	92	С1244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	5	1541		7705		7705		8321	Казахстан
											616		
22	93	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	1773,37	75,1	10640	450	1401	8836	21034	
						1464,75	38,02	8788	228		1558		
23	94	С1244-101-0901	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	6	12566		75396		75396		81428	Казахстан
											6032		
24	102	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,12	1072,05	1,24	2273	2	295	1581	4162	
						931,53	0,62	1975	1		308		
25	105	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	642		1284		1284		1387	Казахстан
											103		
26	108	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	18863,28	433,05	150906	3464	113221	33792	199474	
						4277,64	32,54	34221	260		14776		
27	109	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729		3458		3458		3735	
											277		
28	112	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	42,37	1072,05	1,24	45423	52	5901	31596	83181	
						931,53	0,62	39469	26		6162		
			ИТОГО:					2497827	18950	2049927	418217	3 149 329,00	
			В том числе :					428948	8074		233285		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		47240					
			Зимние удорожания									3196569	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		43154					
			Непредвиденные работы и затраты									3239723	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		64794					
												3304517	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		396542,04					
												3 701 059,04	
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									3 330 953,14	
			в том числе НДС, 12%									*356 887,84*	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С. С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Карашев А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-17 Блок 2. Водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36165,64	0	72331	0	71355	957	79151	
						488,1	0	976	0		5863		
2	29	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	57,9999996	858		49764		49764		53745	
											3981		
3	30	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	19,9999999	1040		20800		20800		22464	
											1664		
4	31	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1457		8742		8742		9441	
											699		
5	32	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2131		4262		4262		4603	
											341		
6	33	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	33287,01	132,9	166435	665	158449	7414	187757	
						1464,3	48,81	7322	244		13908		
7	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
						1121,1	7,16	6727	43		1087		
8	35	С1248-307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	6	12545		75270		75270		81292	
											6022		
9	36	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8976		107712		107712		116329	
											8617		
10	78	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	58	3497,05	105,75	202829	6133	12682	183374	417099	
						3172,65	53,5	184014	3103		30896		
11	79	С1244-101-0104	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	58	10803		626574		626574		676700	Казахстан
											50126		
12	80	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	58	785		45530		45530		49172	Казахстан
											3642		
13	81	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	58	3191		185078		185078		199884	Казахстан
											14806		
14	82	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2137,16	262,37	6411	788	792	5124	12458	
						1610,73	132,2	4832	397		923		
15	83	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	9952		29856		29856		32244	Казахстан
											2388		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	84	С1244-104-0605	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1072		3216		3216		3473	Казахстан
											257		
17	85	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	3	456,57	57,7	1370	173	488	550	2074	
						236,25	18,57	709	56		154		
18	86	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	33	4300,59	210,08	141919	6932	17624	118477	281228	
						3556,44	107,04	117363	3532		20832		
19	87	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	33	8879		293007		293007		316448	Казахстан
											23441		
20	88	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	33	8876		292908		292908		316341	Казахстан
											23433		
21	89	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	33	1372		45276		45276		48898	
											3622		
22	90	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	5	1773,37	75,1	8867	375	1168	7364	17529	
						1464,75	38,02	7324	190		1298		
23	91	С1244-101-0901	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	5	12566		62830		62830		67856	Казахстан
											5026		
24	106	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729		3458		3458		3735	
											277		
			ИТОГО:					2461401	15179	2116956	329894	3014598	
								329267	7565		223303		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		45219					
			Итого с временными									3059818	
			Зимние удорожания			1,35 %		41308					
			Итого с зимними удорожаниями									3101126	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62023					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3163149	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3321469	
			НДС			12 %		398576					
			Итого с НДС									3720045	
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									**3 426 607,40**	
			в том числе НДС, 12%									*367 136,51*	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С. С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Карашев А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-18 Блок 3. Водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	29	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36165,64 488,1	0 0	72331 976	0 0	71355	957 5863	79151	
2	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1159,34 1121,1	19,01 7,16	4637 4485	76 29	77	4423 725	9785	
3	35	С1248-307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	4	12545		50180		50180		54195	
4	36	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	9	8976		80784		80784	4015	87247	
5	82	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5143,76 1921,5	139,2 32,54	5144 1922	140 33	3083	6463 1915	7624	
6	83	С1244-301-0602	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	203246		203246		203246	565	219506	
7	84	С1242-404-0607	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22225		22225		22225	16260	24003	
8	85	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2955,94 529,4	0 0	2956 529	0 0	2427	1778 519 278	3753	
9	91	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	697,14 645,75	32,85 16,27	697 646	33 16	19	649 108	1454	
10	92	С1244-301-0403	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	82177		82177		82177		88751	
11	93	С1242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10147		10147		10147	6574	10959	
12	94	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2955,94 529,4	0 0	2956 529	0 0	2427	812 519 278	3753	
13	118	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	58	3497,05 3172,65	105,75 53,5	202829 184014	6133 3103	12682	183374 30896	417099	
14	119	С1244-101-0104	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	58	10803		626574		626574		676700	Казахстан
15	120	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	58	785		45530		45530	50126	49172	Казахстан
16	121	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		58	3191		185078		185078	3642	199884	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	122	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	шт. комплект	3	2137,16 1610,73	262,37 132,2	6411 4832	788 397	792	14806 5124	12458	
18	123	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	9952		29856		29856	923	32244	Казахстан
19	124	С1244-104-0605	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1072		3216		3216	2388	3473	Казахстан
20	125	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	3	456,57 236,25	57,7 18,57	1370 709	173 56	488	257 550	2074	
21	126	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	4300,59 3556,44	210,08 107,04	103214 85355	5042 2569	12818	154 86165	204529	
22	127	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	24	8879		213096		213096	15150	230144	Казахстан
23	128	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	24	8876		213024		213024	17048	230066	Казахстан
24	129	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	24	1372		32928		32928	17042	35562	
25	130	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1773,37 1464,75	75,1 38,02	3547 2930	150 76	467	2634 2945	7011	
26	131	С1244-101-0901	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	12566		25132		25132	519	27143	Казахстан
27	146	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729		3458		3458	2011	3735	
			ИТОГО:					2232743	12535	1933286	277 287140	2721475	
			В том числе :					286926	6279		201592		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		40822				2762296	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		37291				2799587	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55992				2855579	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2998505	
			НДС			12 %		359821				3358326	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									**3 093 420,84**	
			в том числе НДС, 12%									*331 437,95*	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Карашев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-19 Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	37	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	7239,28	181,2	7239	182	4412	2625	10653	
						2646	32,54	2646	33		789		
2	38	С1244-301-0603	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	273946		273946		273946		295862	
											21916		
3	39	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	18228		18228		18228		19686	
											1458		
4	40	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1795,85	0	1796	0	55	1306	3350	
						1740,7	0	1741	0		248		
5	41	ТОО "Danwil.kz"	Счетчик импульс-регистратор с радиоинтерфейсом	шт	1	40113,32		40113		40113		43322	
											3209		
6	42	С1242-404-0607	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22225		22225		22225		24003	
											1778		
7	43	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2955,94	0	2956	0	2427	519	3753	
						529,4	0	529	0		278		
8	88	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33287,01	132,9	199722	798	190139	8897	225309	
						1464,3	48,81	8786	293		16690		
9	89	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
						1121,1	7,16	6727	43		1087		
10	90	С1248-307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	6	12545		75270		75270		81292	
											6022		
11	91	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8976		107712		107712		116329	
											8617		
12	176	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	642		642		642		693	Казахстан
											51		
13	180	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	22	1729		38038		38038		41081	
											3043		
14	181	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	13	22168,13	87,94	288186	1143	270333	16942	329538	
						1285,33	44,53	16709	579		24410		
15	182	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3497,05	105,75	34970	1057	2186	31616	71913	
						3172,65	53,5	31726	535		5327		
16	183	С1244-101-0104	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	10803		108030		108030		116672	Казахстан
											8642		
17	184	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	785		7850		7850		8478	Казахстан
											628		
18	185	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	3191		31910		31910		34463	Казахстан
											2553		
19	186	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2137,16	262,37	4274	524	528	3416	8305	
						1610,73	132,2	3221	264		615		
20	187	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	9952		19904		19904		21496	Казахстан
											1592		

Програ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	188	С1244-104-0605	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1072		2144		2144		2316	Казахстан
											172		
22	189	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	456,57	57,7	913	115	325	367	1382	
						236,25	18,57	472	37		102		
23	200	С1261-301-0371	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888		888		888		959	
											71		
24	201	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	31	3497,05	105,75	108409	3278	6778	98010	222933	
						3172,65	53,5	98352	1658		16514		
25	202	С1244-101-0104	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	31	10803		334893		334893		361684	Казахстан
											26791		
26	203	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	31	785		24335		24335		26282	Казахстан
											1947		
27	204	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	31	3191		98921		98921		106835	Казахстан
											7914		
28	205	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	4300,59	210,08	47306	2310	5875	39492	93742	
						3556,44	107,04	39121	1177		6944		
29	206	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	11	8879		97669		97669		105483	Казахстан
											7814		
30	207	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	11	8876		97636		97636		105447	Казахстан
											7811		
31	208	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	11	1372		15092		15092		16299	
											1207		
32	209	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11	2137,16	262,37	23509	2886	2905	18789	45682	
						1610,73	132,2	17718	1454		3384		
33	210	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	11	9952		109472		109472		118230	Казахстан
											8758		
34	211	С1244-104-0605	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	11	1072		11792		11792		12735	Казахстан
											943		
35	212	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	11	456,57	57,7	5022	634	1789	2018	7603	
						236,25	18,57	2599	204		563		
36	226	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	18	18863,28	433,05	339539	7795	254747	76032	448817	
						4277,64	32,54	76998	586		33246		
37	227	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	1729		13832		13832		14939	
											1107		
			ИТОГО:					2621339	20836	2293156	306663	3162243	
								307345	6863		234241		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		47434					
			Итого с временными									3209678	
			Зимние удорожания			1,35 %		43331					
			Итого с зимними удорожаниями									3253009	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		65060					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3318069	
			НДС			12 %		398168,28					
			Итого с НДС									3716237,28	
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %									**3 423 100,03**	
			в том числе НДС, 12%									*366 760,72*	

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С. С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Карашев А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)