Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

казчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

аименование строительства и его рес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 195	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**14 285 714,29**	**14 285 714,29**	**12 755 102,05**				**1 530 612,24**	**14 285 714,29**
Аванс 30 %	**4 285 714,29**	**4 285 714,29**	**3 826 530,62**				**459 183,67**	**4 285 714,29**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**				**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

БИН 060140001844

Заместитель руководителя_____Утегенов К.З.

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.

ИИН 970102300203

Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

ограммный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

аказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

одрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

аименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

оговор подряда (контракт) №195 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

оставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9722171**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1355138**
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	410,0955136	467	191515
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	12,6833664	6 360	80666
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	83,12	1 255	104316
4	4	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	83,12	6 595	548176
5	5	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	300,837848	51	15343
6	6	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м^3	300,837848	25	7521

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**300,837848**	**576**	**173283**
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	**м^3**	**300,837848**	**199**	**59867**
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**53,089032**	**3 286**	**174451**
		Раздел 2.	**Фундамент**				**7684972**
			Монолитный ростверк (АС-5)				
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**11,23**	**9 402**	**105584**
11	11	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м^3**	**11,4546**	**29 935**	**342893**
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**27,2**	**27 725**	**754120**
13	13	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м^3**	**27,608**	**32 288**	**891407**
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5861**	**387 658**	**227206**
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,21356**	**339 177**	**1089966**
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**187,2**	**1 428**	**267322**
17	17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**449,28**	**511**	**229582**
			Приямок ПР-1 (АС-6.1)				
18	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,09**	**8 436**	**759**
19	19	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,1035**	**7 688**	**796**
20	20	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0,46**	**87 253**	**40136**
21	21	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м^3**	**0,4669**	**31 969**	**14926**
22	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**436 020**	**23109**
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**326 596**	**3462**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	982 249	8349
25	25	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	450 225	3395
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	387 658	372
27	27	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 515	10683
28	28	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
29	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 428	4884
30	30	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	511	4194
			Фундаментные блоки (АС-7)				
31	31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	38	7 395	281010
32	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	5	5 565	27825
33	33	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	4 996	44964
34	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	23,714	63 176,4	1498165
35	35	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	23,714	284	6735
36	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0402	274 531	11036
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	326 596	13129
38	38	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,38	20 275	7705
39	39	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,3876	29 935	11603
40	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	181,985	1 428	259875

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	436,764	511	223186
			Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-13)				
42	42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	8,7	60 065	522565
43	43	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	8,8305	30 366	268147
44	44	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,8654	76 937	66581
45	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2624	387 658	101721
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,603	326 596	196937
47	47	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/**	$м^2$	44	1 753	77132
48	48	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	$м^3$	1,364	27 371	37334
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**682061**
			Узел Фундамента под перегородки (АС-10.1)				
49	51	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	4,595	27 725	127396
50	52	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	4,663925	27 763	129485
51	53	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1492	339 177	50605
			Сердечники монолитные (АС 10,28,29)				
			Сердечник монолитный См-1 /54шт/				
52	78	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,6022998	76 937	46339
53	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2261358	387 658	87663
54	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4326966	326 596	141317
			Сердечник монолитный См-2 /8шт/				
55	83	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,22368	76 937	17209
56	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05952	387 658	23073
57	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17248	341 917	58974
		ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**9 722 171,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**641 663,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**998 093,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**11 361 927,29**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**518 191,71**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**227 238,55**
		ИТОГО		**Тенге**			**12 107 357,55**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**13 015 409,37**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**12 755 102,05**
		НДС 12%		**Тенге**			**1 530 612,24**
		ИТОГО		**Тенге**			**14 285 714,29**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____ Есмагамбет Е.Д.

ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Специалист_____ Уснадинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Абдиев Е.С.

Приказ № 11 от 11.07.2024 г.