Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
45	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,82		4276,55	63,40	127527	1890	63720	56412	198654
		НР - 90%; СП - 8%				2076,36	25,58	61917	763		14715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АС	**Тенге**					**198654**				
		РАЗДЕЛ 2. Проемы										
		Устройство перемычки над пробиваемым проемом В=900мм/АС-17										
84	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002112		83774,29	2769,79	177	6	--	161	365
		НР - 93%; СП - 8%				81004,50	874,80	171	2		27	
85	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002112		265075,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
86	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1		60,46	0,89	60	1	--	43	112
		НР - 72%; СП - 8%				59,57	--	60	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-I	т	0,000986	52349,77	2649,79	52	3	--	45	104
		НР - 91%; СП - 8%			49277,63	860,76	49	1		8	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000986	234691,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
89	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,864	1603,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		Устройство перемычки над пробиваемым проемом В=900мм/АС-18									
90	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003016	83774,29	2769,79	253	8	--	230	521
		НР - 93%; СП - 8%			81004,50	874,80	244	3		39	
91	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003016	265075,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
92	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1,4	60,46	0,89	85	1	--	60	156
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	83	--		12	
93	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-I	т	0,000986	52349,77	2649,79	52	3	--	45	104
		НР - 91%; СП - 8%			49277,63	860,76	49	1		8	
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000986	234691,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
95	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,864	1603,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
96	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,02	14358,94	4161,56	287	83	--	203	529
		НР - 84%; СП - 8%			10197,38	1863,00	204	37		39	
		Монолитное перекрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9	33402,49	3289,20	263880	25985	148227	86514	378426
		НР - 91%; СП - 8%			11350,33	683,95	89668	5403		28032	
98	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,420498	246529,00	--	103665	--	103665	--	111958
		СП - 8%			--	--	--	--		8293	
99	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033534	266090,00	--	8923	--	8923	--	9637
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		ЗД-1,2,3,4/АС-38/									
100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1,2,3,4	1т	0,024744	951154,24	1631,74	23535	40	16201	6653	32603
		НР - 91%; СП - 8%			294772,50	687,45	7294	17		2415	
101	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке	т конструкций	1,303608	51699,47	24439,65	67396	31860	7271	25136	99934
		НР - 69%; СП - 8%			21682,38	6261,94	28265	8163		7403	
102	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,303608	36049,04	12675,04	46994	16523	4554	21127	73571
		НР - 69%; СП - 8%			19881,00	3607,03	25917	4702		5450	
103	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	49,362	744,90	206,67	36770	10202	4505	17261	58353
		НР - 69%; СП - 8%			446,97	59,80	22063	2952		4322	
104	С121-100103-1007 2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56,7663	3160,00	--	179382	--	179382	--	193732
		СП - 8%			--	--	--	--		14351	
105	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке . Устройство	м3	1,5	34478,09	5846,69	51717	8770	24849	18077	75377
		НР - 91%; СП - 8%			12065,63	1177,26	18098	1766		5583	
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,055016	24216,05	1686,13	1332	93	15	1137	2667
		НР - 91%; СП - 8%			22241,93	463,00	1224	25		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,022044	234691,00	--	5174	--	5174	--	5587
					--	--	--	--		414	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,032972	225938,00	--	7450	--	7450	--	8046
					--	--	--	--		596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1056741**				
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Первый этаж									
		ПО ТИПУ ТД 399									
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	28	812,23	35,93	22742	1006	9986	11498	36980
					419,64	17,22	11750	482		2739	
110	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	28	1710,31	105,89	47889	2965	21919	22015	75496
					821,60	14,85	23005	416		5592	
111	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	28	812,23	35,93	22742	1006	9986	11498	36980
					419,64	17,22	11750	482		2739	
112	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	28	4419,50	91,70	123746	2568	79329	40432	177312
					1494,60	41,56	41849	1164		13134	
113	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	33,38	1578,78	16,07	52700	536	40936	10726	68500
					336,38	5,48	11228	183		5074	
		ПО ТИПУ ТД 399									
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	80,26	812,23	35,93	65190	2884	28626	32959	106000
					419,64	17,22	33680	1382		7852	
115	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	80,26	1710,31	105,89	137269	8498	62829	63105	216405
					821,60	14,85	65942	1192		16030	
116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	80,26	812,23	35,93	65190	2884	28626	32959	106000
					419,64	17,22	33680	1382		7852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,26	4011,50	91,70	321963	7360	194646	115895	472887
		НР - 94%; СП - 8%			1494,60	41,56	119957	3336		35029	
118	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,015	1578,78	16,07	80541	820	62561	16393	104690
		НР - 94%; СП - 8%			336,38	5,48	17160	280		7755	
		ПО ТИПУ ТД 109									
119	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	144,4	1704,11	24,12	246073	3483	155048	83652	356104
		НР - 94%; СП - 8%			606,24	10,04	87542	1450		26378	
120	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	144,4	5140,13	59,08	742235	8531	616003	114457	925228
		НР - 94%; СП - 8%			815,11	28,13	117701	4062		68535	
121	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	61,35	405,38	2,69	24870	165	18340	6058	33402
		НР - 94%; СП - 8%			103,75	1,30	6365	80		2474	
122	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	144,4	1152,00	4,24	166349	613	65342	80552	266653
		НР - 80%; СП - 8%			695,25	2,05	100394	296		19752	
		Второй этаж									
		ПО ТИПУ ТД 590									
123	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	84,215	2914,39	26,27	245435	2212	201804	39951	308217
		НР - 94%; СП - 8%			491,83	12,85	41419	1082		22831	
124	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,215	812,23	35,93	68402	3026	30036	34583	111223
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	35340	1451		8239	
125	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84,215	400,78	24,38	33751	2053	29951	2544	39199
		НР - 94%; СП - 8%			20,75	11,39	1747	959		2904	
126	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.	изолируемой	84,215	334,62	29,91	28180	2518	18656	7732	38786
		НР - 94%; СП - 8%			83,20	14,48	7006	1220		2873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	67,23	342,69	1,01	23039	68	12991	9412	35047
		ПО ТИПУ ТД 352			148,45	0,49	9980	33		2596	
128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	37,765	812,23	35,93	30674	1357	13469	15508	49877
129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			419,64	17,22	15848	650		3695	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	37,765	701,36	42,66	26487	1611	23505	1997	30762
130	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство			36,31	19,94	1371	753		2279	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	37,765	4011,50	91,70	151494	3463	91587	54532	222509
131	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство			1494,60	41,56	56444	1570		16482	
		НР - 94%; СП - 8%	м	17,24	1578,78	16,07	27218	277	21142	5540	35379
		Лестничные клетки			336,38	5,48	5799	94		2621	
132	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	10,91	4011,50	91,70	43766	1000	26460	15754	64281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			1494,60	41,56	16306	453		4762	
			Тенге				**3917916**				
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы									
133	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	157,134	931,57	5,88	146381	924	42519	82584	247283
134	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке			655,10	1,86	102938	292		18317	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	157,134	918,55	5,93	144336	931	30799	90445	253564
135	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство			716,63	2,86	112606	450		18782	
		НР - 80%; СП - 8%	м2	70,128	1783,55	175,58	125077	12313	--	94952	237631
136	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими			1607,97	84,50	112764	5926		17602	
			м2	70,128	2973,00	--	208491	--	208491	--	225170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16679	
137	Е11-340108-0702 1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки МДФ-2 толщиной 4 мм	м2 поверхности	18,852	3256,68	14,53	61395	274	35300	19700	87583
		НР - 76%; СП - 8%			1369,65	5,35	25821	101		6488	
138	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	525,981	1553,27	14,78	816993	7776	341367	376233	1288684
139	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489,606	710,88	5,59	348052	2737	66056	224465	618318
		НР - 80%; СП - 8%			570,38	2,70	279259	1323		45801	
140	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,375	900,67	3,97	32762	145	7273	20331	57340
		НР - 80%; СП - 8%			696,74	1,92	25344	70		4247	
141	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	16,707	5045,56	24,65	84296	412	33220	40689	134984
		НР - 80%; СП - 8%			3032,50	11,80	50664	197		9999	
142	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,595	3672,83	55,52	97679	1476	22772	59339	169580
		НР - 80%; СП - 8%			2761,08	27,94	73431	743		12561	
143	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,595	2739,48	26,35	72856	701	8507	51093	133866
		НР - 80%; СП - 8%			2393,23	8,22	63648	219		9916	
144	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,595	710,88	5,59	18906	149	3588	12193	33587
		НР - 80%; СП - 8%			570,38	2,70	15169	72		2488	
		Закладка существующего дверного проема 900x2100(h)/2шт/									
145	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,72	33898,70	23,20	24407	17	11289	11005	38245
		НР - 84%; СП - 8%			18196,06	--	13101	--		2833	
146	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0052	77293,93	2769,79	402	14	--	365	828
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	388	5		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	10	60,46	0,89	605	9	--	429	1116
					59,57	--	596	--		83	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0025	225938,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
149	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0027	283988,00	--	767	--	767	--	828
					--	--	--	--		61	
150	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке . Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,98	33512,84	5846,69	99868	17423	49366	33294	143816
					11100,38	1177,26	33079	3508		10653	
151	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1073012	22436,70	1686,13	2407	181	30	2043	4807
					20462,57	463,00	2196	50		356	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0418005	234691,00	--	9810	--	9810	--	10595
					--	--	--	--		785	
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0655007	225938,00	--	14799	--	14799	--	15983
					--	--	--	--		1184	
154	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-1									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00806	48407,56	2649,79	390	21	4	339	787
					45335,42	860,76	365	7		58	
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00806	234691,00	--	1892	--	1892	--	2043
					--	--	--	--		151	
156	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,002472	77293,93	2769,79	191	7	--	173	394
					74524,14	874,80	184	2		29	
157	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором									
			отверстие	8	69,61	1,11	557	9	--	395	1028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			68,50	--	548	--		76	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши	т	0,002472	225938,00	--	559	--	559	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Монолитный сердечник МС-1/8шт									
159	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,4	28950,41	5783,76	11580	2314	6646	2831	15564
		НР - 91%; СП - 8%			6550,86	1225,70	2620	490		1153	
160	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022184	22436,70	1686,13	498	37	7	422	994
		НР - 91%; СП - 8%			20462,57	463,00	454	10		74	
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016904	225938,00	--	3819	--	3819	--	4125
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	234691,00	--	1239	--	1239	--	1338
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Стены									
163	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м(на р-ре М50). Кладка	м3 кладки	16,325	23500,32	3001,50	383643	48999	246854	91483	513135
		НР - 93%; СП - 8%			5377,63	648,00	87790	10579		38010	
164	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,0098039	-326,40	--	-10448	--	--	-9717	-21778
		НР - 93%; СП - 8%			-326,40	--	-10448	--		-1613	
165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетки СГ-1)	т металлических изделий	0,02986	361281,93	2769,79	10788	83	8480	2094	13912
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	2225	26		1031	
		Парапет									
166	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м (на р-ре М50). Кладка	м3 кладки	10,55	23500,32	3001,50	247928	31666	159528	59120	331613
		НР - 93%; СП - 8%			5377,63	648,00	56734	6836		24564	
167	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	27,7631579	-326,40	--	-9062	--	--	-8428	-18888
		НР - 93%; СП - 8%			-326,40	--	-9062	--		-1399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Анкера А-2, А-3) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,035625	361281,93 74524,14	2769,79 874,80	12871 2655	99 31	10117	2498 1229	16598
		Металлическая решетка - 13 шт/АС48/									
169	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06968	65780,52 58145,15	3175,54 585,60	4584 4052	221 41	311	2824 593	8000
170	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,05213	762971,00 --	-- --	39774 --	-- --	39774	-- 3182	42956
171	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	5,85	1357,00 --	-- --	7938 --	-- --	7938	-- 635	8574
172	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,02072	988,90 853,59	1,28 0,62	1998 1725	3 1	270	1381 270	3650
173	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,ЗД-2) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,024856	927572,44 271190,70	1631,74 687,45	23056 6741	41 17	16274	6150 2336	31542
174	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Анкера АС-3) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0061545	77293,93 74524,14	2769,79 874,80	476 459	17 5	--	432 73	980
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0061545	234691,00 --	-- --	1444 --	-- --	1444	-- 116	1560
		Пояс обвязки ПО-1									
176	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,015	34302,51 11100,38	5846,69 1177,26	137725 44568	23474 4727	69683	44858 14607	197189
177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1804592	22436,70 20462,57	1686,13 463,00	4049 3693	304 84	52	3436 599	8084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1185134	225938,00	--	26777	--	26777	--	28919
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0619458	234691,00	--	14538	--	14538	--	15701
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
		Усиление над продухами									
180	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0001243	17086,07	1727,05	2	--	--	2	4
		НР - 91%			15327,66	726,80	2	--		--	
181	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001243	214611,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4913069				
				РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
182	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	130,14	595,80	8,42	77537	1096	52199	18825	104071
		НР - 76%; СП - 8%			186,28	4,05	24242	527		7709	
183	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	110,732	989,47	64,83	109566	7179	36853	61803	185079
		НР - 92%; СП - 8%			591,83	14,84	65534	1643		13710	
184	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,1243168	25948,00	--	236758	--	236758	--	255698
		СП - 8%			--	--	--	--		18941	
185	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	110,732	715,50	127,09	79229	14073	37059	29051	116942
		НР - 92%; СП - 8%			253,74	31,43	28097	3480		8662	
186	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	110,732	300,19	28,16	33240	3119	28560	2179	38253
		НР - 92%; СП - 8%			14,10	7,29	1561	807		2834	
187	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3724	100807,94	1755,61	37541	654	27139	9009	50274
		НР - 90%; СП - 8%			26177,45	703,65	9748	262		3724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3724	8955,88	71,23	3335	27	2939	343	3972
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	369	12		294	
189	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,4398	89924,88	1633,84	39549	719	29784	8413	51799
		НР - 90%; СП - 8%			20567,52	687,45	9046	302		3837	
190	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4398	8955,88	71,23	3939	31	3472	405	4691
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	436	14		348	
191	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нарожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	2,0892	100807,94	1755,61	210608	3668	152250	50544	282044
		НР - 90%; СП - 8%			26177,45	703,65	54690	1470		20892	
192	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,0892	8955,88	71,23	18711	149	16489	1924	22285
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	2073	65		1651	
194	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	1,4772	25036,00	--	36983	--	36983	--	39942
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
195	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	130,14	312,38	3,30	40653	430	35327	4575	48847
		НР - 90%; СП - 8%			37,62	1,44	4896	187		3618	
196	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12	1826,54	30,52	21918	366	141	19428	44654
		НР - 90%; СП - 8%			1784,28	14,58	21411	175		3308	
197	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	54964,00	--	19127	--	19127	--	20658
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/ *СП - 8%*	м3	0,1176	53003,00 --	-- --	6233 --	-- --	6233	-- 499	6732
199	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,4656	8955,88 992,08	71,23 31,02	4170 462	33 14	3675	429 368	4966
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,034592	772025,54 68599,69	8196,65 1668,60	26706 2373	284 58	24049	2868 2366	31940
201	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,000592	927572,44 271190,70	1631,74 687,45	549 161	1 --	387	146 56	751
202	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,000592	239950,00 --	-- --	142 --	-- --	142	-- 11	153
203	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы противоветровые металлические *СП - 8%*	кг	2,778	154,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462
204	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,072128	77293,93 74524,14	2769,79 874,80	5575 5375	200 63	--	5058 851	11483
205	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,072128	225938,00 --	-- --	16296 --	-- --	16296	-- 1304	17600
206	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0007986	633838,00 --	-- --	506 --	-- --	506	-- 40	547
		УЗЕЛ 13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,001708	927572,44 271190,70	1631,74 687,45	1584 463	3 1	1118	423 161	2167
208	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,001708	239950,00 --	-- --	410 --	-- --	410	-- 33	443
209	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0096	95207,70 27117,00	1283,69 583,20	914 260	12 6	642	239 92	1246
		УЗЕЛ 20									
210	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,024	95207,70 27117,00	1283,69 583,20	2285 651	31 14	1603	598 231	3114
		УЗЕЛ 26									
211	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0308	95207,70 27117,00	1283,69 583,20	2932 835	40 18	2057	768 296	3996
		УЗЕЛ 29									
212	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0048	95207,70 27117,00	1283,69 583,20	457 130	6 3	321	120 46	623
		УЗЕЛ 30									
213	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0052	95207,70 27117,00	1283,69 583,20	495 141	7 3	347	130 50	675
214	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,602	3377,27 1212,81	17,36 4,37	2033 730	10 3	1293	674 217	2924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение кровли-95м									
215	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	19	114,15	29,21	2169	555	133	1498	3960
		НР - 92%; СП - 8%			77,96	7,73	1481	147		293	
216	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0931	540072,00	--	50281	--	50281	--	54303
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
217	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6999	988,90	1,28	2670	3	362	1845	4876
		НР - 80%; СП - 8%			853,59	0,62	2305	2		361	
		Ходовой настил									
218	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	5,62	50,49	6,28	284	35	13	225	550
		НР - 90%; СП - 8%			42,06	2,50	236	14		41	
219	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04496	50374,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
220	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0107904	53003,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		Снегодержатель									
221	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18,84	981,91	14,43	18499	272	11260	6472	26969
		НР - 92%; СП - 8%			369,81	3,59	6967	68		1998	
222	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,84	1274,00	--	24002	--	24002	--	25922
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
		Водосток									
235	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	24	899,71	14,37	21593	345	12923	7756	31697
		НР - 92%; СП - 8%			346,87	4,40	8325	106		2348	
236	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая	шт.	2,4	1386,00	--	3326	--	3326	--	3593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
237	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	7,8	812,00	--	6334	--	6334	--	6840
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
238	С121-100302-0308 2110-0302-0308 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 135°/внешний	шт.	0,8	2924,00	--	2339	--	2339	--	2526
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
239	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн желоба водосточного пластиковый	шт.	8,2	345,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
240	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	20,4	811,00	--	16544	--	16544	--	17868
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
241	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель трубы водосточного пластиковый	шт.	4,8	812,00	--	3898	--	3898	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
242	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	4,8	781,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
243	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Хомут трубы водосточной круглого сечения металлический диаметром 100 мм	шт.	9,6	1010,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
244	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	2,4	781,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
245	С121-100502-1801 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей	кг	0,4	333,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1565153**				

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ (котельная)

71	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	76573,80	11500,94	76574	11501	16599	51927	138781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			48474,38	4512,80	48474	4513		10280	
73	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20724,45	432,53	41449	865	7537	32651	80028
		НР - 98%; СП - 8%			16523,26	135,42	33047	271		5928	
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	Тенге				218809				
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1 (монтаж)									
47	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 63 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1067,94	3,33	10679	33	3108	7397	19522
		НР - 98%; СП - 8%			753,76	1,02	7538	10		1446	
48	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1681,71	3,33	42043	83	23116	18492	65378
		НР - 98%; СП - 8%			753,76	1,02	18844	25		4843	
49	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2836,50	87,56	11346	350	887	10074	23133
		НР - 98%; СП - 8%			2527,20	42,62	10109	170		1714	
50	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	8813,00	--	35252	--	35252	--	38072
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
51	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	895,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
52	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3546,43	174,32	17732	872	2685	14309	34604
		НР - 98%; СП - 8%			2834,94	85,26	14175	426		2563	
53	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	18734,00	--	93670	--	93670	--	101164
		СП - 8%			--	--	--	--		7494	
54	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	236,00 --	-- --	472 --	-- --	472	-- 38	510
56	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	553,00 --	-- --	1106 --	-- --	1106	-- 88	1194
57	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	7	466,00 --	-- --	3262 --	-- --	3262	-- 261	3523
58	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	654,00 --	-- --	654 --	-- --	654	-- 52	706
59	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	3	131,00 --	-- --	393 --	-- --	393	-- 31	424
60	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
61	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	2	176,00 --	-- --	352 --	-- --	352	-- 28	380
62	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	3	6108,23 849,10	41,29 18,72	18325 2547	124 56	15654	2551 1670	22546
63	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2	537,00 --	-- --	1074 --	-- --	1074	-- 86	1160
64	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м	35	84,88 82,21	1,16 --	2971 2877	40 --	54	2820 463	6254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные./упор. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,098	22012,36 5316,50	1146,55 259,43	2157 521	112 25	1524	497 212	2867
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 КАНАЛИЗАЦИЯ	**Тенге**				**326131**				
		УБОРНАЯ									
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
99	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	12,8	51,63 45,80	0,58 0,26	661 586	7 3	68	472 91	1223
100	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	760,52 557,39	3,18 1,53	17644 12931	74 36	4639	10374 2241	30259
		Стульчак									
101	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,111	32686,68 23580,00	1026,95 466,56	3628 2617	114 52	897	2402 482	6513
102	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойныхпород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,111	53003,00 --	-- --	5883 --	-- --	5883	-- 471	6354
103	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,111	8149,75 2120,64	41,28 17,78	905 235	5 2	665	214 89	1208
104	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,9996	743,18 556,20	3,39 1,64	743 556	3 2	184	446 95	1284
		Крышка выгреба									
105	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство крышки выгреба *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,31	3239,55 1309,95	529,68 129,83	1004 406	164 40	434	402 112	1518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Стоимость крышки	м2	0,31	33112,00	--	10265	--	10265	--	11086
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
107	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,31	743,18	3,39	230	1	57	138	398
		НР - 80%; СП - 8%			556,20	1,64	172	1		29	
108	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка помойницы. Установка	м3 древесины в конструкции	0,11	32493,68	1026,95	3574	113	867	2381	6431
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	2594	51		476	
109	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	54964,00	--	6046	--	6046	--	6530
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
110	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,11	8149,75	41,28	896	5	658	212	1197
		НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	233	2		89	
111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/фановая труба	т	0,00128	891873,39	1305,39	1142	2	838	275	1530
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	302	1		113	
112	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00128	283933,00	--	363	--	363	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Вытяжной короб									
113	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка вытяжного короба из доски б=25мм	м3	0,102	32686,68	1026,95	3334	105	824	2207	5985
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	2405	48		443	
114	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,102	54964,00	--	5606	--	5606	--	6055
		СП - 8%			--	--	--	--		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	луч	12	2371,42 2288,20	0,21 --	28457 27458	2 --	997	16750 3617	48823
2	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 *СП - 8%*	шт.	1	26984,00 --	-- --	26984 --	-- --	26984	-- 2159	29143
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2592,00 2592,00	-- --	2592 2592	-- --	--	1866 357	4815
4	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7А, 7 А/ч *СП - 8%*	шт.	1	2218,00 --	-- --	2218 --	-- --	2218	-- 177	2395
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	22	1340,53 1296,00	0,78 --	29492 28512	17 --	963	17392 3751	50635
6	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 *СП - 8%*	шт.	22	613,00 --	-- --	13486 --	-- --	13486	-- 1079	14565
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	2674,36 2592,00	2,08 --	53487 51840	42 --	1605	31622 6809	91918
8	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	20	1502,00 --	-- --	30040 --	-- --	30040	-- 2403	32443
9	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	1358,00 1296,00	-- --	10864 10368	-- --	496	6324 1375	18564
10	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	8	1064,00 --	-- --	8512 --	-- --	8512	-- 681	9193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	4512,15	--	31585	--	1205	18532	54126
					4340,00	--	30380	--		4009	
12	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П									
		СП - 8%	шт.	7	154,00	--	1078	--	1078	--	1164
					--	--	--	--		86	
13	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 3,9кОм МЛТ-0,25									
		СП - 8%	шт	7	136,61	--	956	--	956	--	1033
					--	--	--	--		77	
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25									
		СП - 8%	шт	20	134,79	--	2696	--	2696	--	2911
					--	--	--	--		216	
15	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯШЛЕЙФА УКШ-1									
		СП - 8%	шт	5	7235,63	--	36178	--	36178	--	39072
					--	--	--	--		2894	
16	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	9	2584,62	--	23262	--	1824	13077	39246
					2382,00	--	21438	--		2907	
17	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010									
		СП - 8%	шт.	9	1201,00	--	10809	--	10809	--	11674
					--	--	--	--		865	
18	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	415	233,38	2,23	96852	924	9598	62190	171765
					208,02	0,11	86330	45		12723	
19	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм									
		СП - 8%	м	415	44,00	--	18260	--	18260	--	19721
					--	--	--	--		1461	
20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	90	347,48	14,47	31273	1302	5122	18116	53340
					276,10	3,46	24849	312		3951	
21	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм									
		СП - 8%	м	85	24,00	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
23	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85	82,11	0,80	6980	68	1578	3860	11706
		НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	5334	27		867	
24	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,085	23748,00	--	2019	--	2019	--	2180
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
25	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	415	625,85	69,54	259729	28859	67763	104515	393384
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	163107	8229		29140	
26	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,415	107400,00	--	44571	--	44571	--	48137
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1154647**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13485360**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								161824,32
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								13647184
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге								184236,99
	Итого с доп. затратами		Тенге								13831421
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								276 628
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								14 108 050
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								1 692 965,97
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**Тенге**								**15 801 016**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		**Тенге**								**15 391 250,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулакбаев Н.Б.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "QazTermInst" ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Инженер-эксперт М.Иманов Директор Ш.Доспаева

Место печати (при наличии) Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Акт приемки выполненных работ №3

(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы										
133	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2		162,3718	799,37	4,70	129796	764	43936	68270	213911
		НР - 80%; СП - 8%				524,08	1,49	85096	241		15845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	149732 С	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,795	453,829181	88,00				39937		
2	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2		162,3718	774,04	4,74	125683	770	31825	74768	216487
		НР - 80%; СП - 8%				573,30	2,29	93088	372		16036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	149589 С	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069	0,112037	211443,00				23689		
2.2	249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,55	89,30449	88,00				7859		
5	Е11-340108-0702 1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки МДФ-2 толщиной 4 мм**	м2		19,4804	2979,84	11,62	58049	226	36478	16286	80281
		НР - 76%; СП - 8%				1095,72	4,28	21345	83		5947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	131849 С	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 4 мм ГОСТ 14614-79	м2	1,05	20,45442	603,00				12334		
5.2	249507 С	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	18,50638	1245,00				23040		
6	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	543,5137		1372,42	11,83	745930	6428	352746	311019	1141505
		НР - 80%; СП - 8%				711,59	3,71	386756	2017		84556	
7	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	505,9262		595,69	4,47	301374	2263	68257	185558	525887
		НР - 80%; СП - 8%				456,30	2,16	230854	1093		38955	
8	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	37,5875		760,52	3,18	28586	119	7516	16807	49024
		НР - 80%; СП - 8%				557,39	1,53	20951	58		3631	
9	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	17,2639		4434,13	19,72	76550	340	34328	33636	119001
		НР - 80%; СП - 8%				2426,00	9,44	41882	163		8815	
10	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	27,4815		3109,52	44,41	85454	1221	23530	49054	145268
		НР - 80%; СП - 8%				2208,86	22,35	60703	614		10761	
11	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	27,4815		2255,56	21,08	61986	579	8791	42237	112561
		НР - 80%; СП - 8%				1914,58	6,58	52616	181		8338	
12	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	27,4815		595,69	4,47	16370	123	3707	10079	28566
		НР - 80%; СП - 8%				456,30	2,16	12540	59		2116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2632491				
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка										
46	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2	9,756		3784,54	34,72	36922	339	6359	24408	66236
		НР - 80%; СП - 8%				3098,00	29,30	30224	286		4906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	9,756	419,27	3,30	4090	32	2616	1165	5676
		НР - 80%; СП - 8%			147,77	1,56	1442	15		420	
15	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	11,124	25243,18	1240,61	280805	13801	--	206649	526450
		НР - 76%; СП - 8%			24002,57	440,64	267005	4902		38996	
16	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	11,124	10577,00	--	117659	--	117659	--	127071
		СП - 8%			--	--	--	--		9413	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252196	225938,00	--	56981	--	56981	--	61539
		СП - 8%			--	--	--	--		4558	
18	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,369874	283988,00	--	105040	--	105040	--	113443
		СП - 8%			--	--	--	--		8403	
19	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,05	541,59	5,39	75308	749	16525	46729	131799
		НР - 80%; СП - 8%			417,36	2,71	58034	377		9763	
20	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	139,05	1155,51	8,88	160674	1235	56201	83052	263224
		НР - 80%; СП - 8%			742,46	4,15	103238	577		19498	
21	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	139,05	795,74	3,00	110648	417	94822	12485	132984
		НР - 80%; СП - 8%			110,81	1,43	15409	198		9851	
22	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	43,15	548,18	0,75	23654	32	5727	14316	41008
		НР - 80%; СП - 8%			414,72	--	17895	--		3038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	8,63	795,74	3,00	6867	26	5885	775	8254
		НР - 80%; СП - 8%			110,81	1,43	956	12		611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1477685				
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
24	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	130,14	569,82	6,74	74156	876	52200	16341	97737
		НР - 76%; СП - 8%			161,98	3,24	21080	422		7240	
25	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	110,732	899,31	51,87	99583	5743	36854	53636	165477
		НР - 92%; СП - 8%			514,63	11,87	56986	1314		12258	
26	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,1243168	25948,00	--	236758	--	236758	--	255698
		СП - 8%			--	--	--	--		18941	
27	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	110,732	656,99	101,67	72749	11258	37059	25039	105611
		НР - 92%; СП - 8%			220,64	25,14	24432	2784		7823	
28	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	110,732	292,72	22,53	32413	2495	28561	1843	36996
		НР - 92%; СП - 8%			12,26	5,83	1357	646		2740	
29	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3724	97042,36	1404,49	36139	523	27139	7818	47473
		НР - 90%; СП - 8%			22763,00	562,92	8477	210		3517	
30	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3724	8812,24	56,98	3282	21	2940	297	3865
		НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	321	9		286	
31	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,4398	86915,39	1307,07	38225	575	29784	7297	49164
		НР - 90%; СП - 8%			17884,80	549,96	7866	242		3642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4398	8812,24	56,98	3876	25	3472	351	4565
		НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	379	11		338	
33	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	2,0892	97042,36	1404,49	202741	2934	152251	43859	266328
		НР - 90%; СП - 8%			22763,00	562,92	47556	1176		19728	
34	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,0892	8812,24	56,98	18411	119	16490	1669	21686
		НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	1802	52		1606	
35	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	260,28	4539,20	99,06	1181463	25783	663423	459314	1772039
		НР - 92%; СП - 8%			1891,26	26,88	492257	6997		131262	
36	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	1,4772	25036,00	--	36983	--	36983	--	39942
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	130,14	306,82	2,64	39929	344	35328	3966	47407
		НР - 90%; СП - 8%			32,71	1,15	4257	150		3512	
38	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12	1587,70	24,42	19052	293	140	16883	38810
		НР - 90%; СП - 8%			1551,55	11,66	18619	140		2875	
39	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	54964,00	--	19127	--	19127	--	20658
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
40	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,1176	53003,00	--	6233	--	6233	--	6732
		СП - 8%			--	--	--	--		499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,4656	8812,24 862,68	56,98 24,81	4103 402	27 12	3674	372 358	4833
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
42	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,034592	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	26340 2063	227 46	24050	2489 2306	31135
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,000592	891873,39 235818,00	1305,39 549,96	528 140	1 --	387	127 52	708
44	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,000592	239950,00 --	-- --	142 --	-- --	142	-- 11	153
45	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	**Скобы противоветровые металлические** *СП - 8%*	кг	2,778	154,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462
46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,072128	67019,43 64803,60	2215,83 699,84	4834 4674	160 50	--	4394 738	9966
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,072128	225938,00 --	-- --	16296 --	-- --	16296	-- 1304	17600
48	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0007986	633838,00 --	-- --	506 --	-- --	506	-- 40	547
		УЗЕЛ 13									
49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,001708	891873,39 235818,00	1305,39 549,96	1523 403	2 1	1118	367 151	2042
50	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,001708	239950,00 --	-- --	410 --	-- --	410	-- 33	443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0096	91413,96	1026,95	878	10	642	208	1172
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	226	4		87	
		УЗЕЛ 20									
52	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,024	91413,96	1026,95	2194	25	1603	519	2930
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	566	11		217	
		УЗЕЛ 26									
53	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0308	91413,96	1026,95	2816	32	2058	667	3761
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	726	14		279	
		УЗЕЛ 29									
54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0048	91413,96	1026,95	439	5	321	104	586
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	113	2		43	
		УЗЕЛ 30									
55	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0052	91413,96	1026,95	475	5	347	113	635
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	123	2		47	
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	0,602	3215,60	13,89	1936	8	1293	586	2724
		НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	635	2		202	
		Ограждение кровли-95м									
57	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	19	98,14	23,37	1865	444	133	1293	3410
		НР - 92%; СП - 8%			67,79	6,18	1288	118		253	
58	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0931	540072,00	--	50281	--	50281	--	54303
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6999	877,30	1,02	2369	3	362	1604	4291
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	2004	1		318	
		Ходовой настил									
60	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	5,62	43,75	5,02	246	28	12	195	476
		НР - 90%; СП - 8%			36,58	2,00	206	11		35	
61	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04496	50374,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
62	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0107904	53003,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		Снегодержатель									
63	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18,84	930,78	11,55	17536	218	11260	5623	25012
		НР - 92%; СП - 8%			321,57	2,87	6058	54		1853	
64	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,84	1274,00	--	24002	--	24002	--	25922
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
		Водосток									
65	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	24	851,59	11,49	20438	276	12923	6738	29350
		НР - 92%; СП - 8%			301,63	3,52	7239	84		2174	
66	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая	шт.	2,4	1386,00	--	3326	--	3326	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
67	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	7,8	812,00	--	6334	--	6334	--	6840
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
68	С121-100302-0308 2110-0302-0308 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 135°/внешний	шт.	0,8	2924,00	--	2339	--	2339	--	2526
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн желоба водосточного пластиковый	шт.	8,2	345,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
70	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	20,4	811,00	--	16544	--	16544	--	17868
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
71	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель трубы водосточного пластиковый	шт.	4,8	812,00	--	3898	--	3898	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
72	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	4,8	781,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
73	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Хомут трубы водосточной круглого сечения металлический диаметром 100 мм	шт.	9,6	1010,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
74	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	2,4	781,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
75	С121-100502-1801 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей	кг	0,4	333,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3260494				

РАЗДЕЛ 4. Устройство Парапета

Козырек КВ-1/5шт/АС-40/

76	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,455045	87515,29	21383,07	39823	9730	1092	21780	66532
		НР - 69%; СП - 8%			63732,00	5635,51	29001	2564		4928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044 0,0002	633838,00				127		
76.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2 0,546054	283,00				155		
76.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 0,000046	1863667,00				85		
76.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031 0,000141	449975,00				63		
76.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,000273	575604,00				157		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000883	414831,00				366		
77	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,455045	553062,00	--	251668	--	251668	--	271802
		СП - 8%				--	--	--	--		20133	
78	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		13,196305	877,30	1,02	11577	14	1768	7841	20972
		НР - 80%; СП - 8%				742,25	0,50	9795	7		1553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,246291	458,00				1487		
79	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		18,2	2349,32	99,06	42758	1803	6534	32117	80865
		НР - 92%; СП - 8%				1891,26	26,88	34421	489		5990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001929	1588629,00				3065		
80	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		20,1292	1980,00	--	39856	--	39856	--	43044
		СП - 8%				--	--	--	--		3188	
81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		3	3215,60	13,89	9647	42	6441	2920	13573
		НР - 92%; СП - 8%				1054,62	3,50	3164	10		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0171	372030,00				6362		
		Анкерный болт МИ-1/4шт/АС-40/										
82	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,026572	67019,43	2215,83	1781	59	--	1619	3672
		НР - 93%; СП - 8%				64803,60	699,84	1722	19		272	
83	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		20	60,46	0,89	1209	18	--	858	2232
		НР - 72%; СП - 8%				59,57	--	1191	--		165	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0074	234691,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%				--	--	--	--		139	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0114		269856,00	--	3076	--	3076	--	3322
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
86	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00752		633838,00	--	4766	--	4766	--	5148
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
87	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром от 8 мм до 36 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,252		759,00	--	191	--	191	--	207
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
		Крыльцо с пандусом										
88	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,39		22258,36	1241,96	119973	6694	87269	25830	157467
		НР - 91%; СП - 8%				4825,52	440,72	26010	2375		11664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	100511 М	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,4978	14396,00				79146		
89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07934		17086,07	1727,05	1356	137	3	1159	2716
		НР - 91%; СП - 8%				15327,66	726,80	1216	58		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,022215	112,00				2		
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм	т	0,07934		283988,00	--	22532	--	22532	--	24334
		СП - 8%				--	--	--	--		1803	
91	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	24		2938,70	124,74	70529	2994	16837	48441	128488
		НР - 94%; СП - 8%				2112,44	34,78	50698	835		9518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,7344	3139,00				2305		
91.2	271795 С	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,4896	29479,00				14433		
		Ограждение пандуса ОГП-1/АС-42/										
92	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	28,96		770,17	97,57	22304	2826	2132	21867	47705
		НР - 118%; СП - 8%				598,95	40,96	17346	1186		3534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	45,16	5076,00	--	229232	--	229232	--	247571
		СП - 8%			--	--	--	--		18339	
94	С123-010302-0333 2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	2,7	17158,00	--	46327	--	46327	--	50033
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
95	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	11,2	1692,00	--	18950	--	18950	--	20466
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
		Стойка Ст-1 /4шт/									
96	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	2923,76	--	2339	--	--	1684	4345
		НР - 72%; СП - 8%			2923,76	--	2339	--		322	
97	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,35	968,01	--	339	--	--	244	629
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	339	--		47	
98	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	0,45	24445,92	2159,83	11001	972	7553	2447	14524
		НР - 91%; СП - 8%			5502,58	473,18	2476	213		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,459	14396,00				6608		
99	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей**	1т	0,03	927572,44	1631,74	27827	49	19642	7422	38069
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	8136	21		2820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,03	654750,00				19643		
100	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,68	30040,65	15672,91	20428	10658	4390	5712	28231
		НР - 69%; СП - 8%			7911,54	4263,19	5380	2899		2091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0034	473427,00				1610		
100.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00272	633838,00				1724		
100.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,326	283,00				375		
101	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,6647	553062,00	--	367620	--	367620	--	397030
		СП - 8%				--	--	--	--		29410	
102	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0153	497833,00	--	7617	--	7617	--	8226
		СП - 8%				--	--	--	--		609	
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		19,72	158,20	4,25	3120	84	1885	803	4236
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	1151	13		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00355	471069,00				1672		
		Навеса Нв-1										
104	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,65634	34458,56	12675,04	22617	8319	2293	9917	35136
		НР - 69%; СП - 8%				18290,52	3607,03	12005	2367		2603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001969	633838,00				1248		
104.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001706	211177,00				360		
104.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000394	575604,00				227		
105	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,65634	3402,55	542,19	2233	356	187	1167	3672
		НР - 69%; СП - 8%				2575,01	1,62	1690	1		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000853	219500,00				187		
106	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,45387	320028,00	--	145251	--	145251	--	156871
		СП - 8%				--	--	--	--		11620	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05544		553062,00	--	30662	--	30662	--	33115
		СП - 8%				--	--	--	--		2453	
108	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14703		497891,00	--	73205	--	73205	--	79061
		СП - 8%				--	--	--	--		5856	
109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	19,03386		158,20	4,25	3011	81	1819	775	4089
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	1111	12		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,003426	471069,00				1614		
110	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	40,5		2490,42	17,62	100862	714	44901	49966	162895
		НР - 90%; СП - 8%				1364,12	6,69	55247	271		12066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	131450 С	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	1,78	72,09	57,00				4109		
110.2	149136 С	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1,03	41,715	298,00				12431		
110.3	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,09	3,645	917,00				3342		
110.4	288033 С	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	2,8634	115,9677	138,00				16004		
		Парапета										
111	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/желоб	м2 покрытия	7,1		3377,27	17,36	23979	123	15245	7951	34484
		НР - 92%; СП - 8%				1212,81	4,37	8611	31		2554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	279796 С	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,04047	372030,00				15056		
112	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17342		772025,54	8196,65	133885	1421	120567	14379	160125
		НР - 118%; СП - 8%				68599,69	1668,60	11897	289		11861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,17342	686911,00				119124		
113	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,8		4847,65	123,82	95984	2452	50468	40231	147112

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				2174,95	33,61	43064	665		10897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	134866 С	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1,106	21,8988	1980,00				43360		
113.2	146016 С	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000106	0,002099	1588629,00				3334		
114	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/фартук**	м2 покрытия	7,1		3377,27	17,36	23979	123	15245	7951	34484
		НР - 92%; СП - 8%				1212,81	4,37	8611	31		2554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	279796 С	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,04047	372030,00				15056		
115	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2покрытия	42,47		709,14	206,67	30117	8777	3876	13803	47434
		НР - 69%; СП - 8%				411,21	59,80	17464	2540		3514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,00011	0,004672	473427,00				2212		
115.2	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000022	0,000934	633838,00				592		
115.3	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00003	0,001261	414831,00				523		
116	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	48,8405		1370,00	--	66911	--	66911	--	72264
		СП - 8%				--	--	--	--		5353	
		КРЫЛЬЦО Кр-1/3шт/										
117	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,32		22258,36	1241,96	96156	5365	69945	20703	126207
		НР - 91%; СП - 8%				4825,52	440,72	20846	1904		9349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	100511 М	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	4,4064	14396,00				63435		
118	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05373		17086,07	1727,05	918	93	1	785	1839
		НР - 91%; СП - 8%				15327,66	726,80	824	39		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,015044	112,00				2		
119	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм**	т	0,05373		283988,00	--	15259	--	15259	--	16479

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
120	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	м2		15,9999999	2938,70	124,74	47019	1996	11224	32294	85658
		НР - 94%; СП - 8%				2112,44	34,78	33799	557		6345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306	0,4896	3139,00				1537		
120.2	271795 С	**Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0204	0,3264	29479,00				9622		
		КРЫЛЬЦО Кр-2/1шт/										
121	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		0,69	22258,36	1241,96	15358	857	11171	3307	20158
		НР - 91%; СП - 8%				4825,52	440,72	3330	304		1493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	100511 М	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,7038	14396,00				10132		
122	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,01037	17086,07	1727,05	177	18	--	152	355
		НР - 91%; СП - 8%				15327,66	726,80	159	8		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,002904	112,00				0		
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм**	т		0,01037	283988,00	--	2945	--	2945	--	3181
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
124	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	м2		3,2	2938,70	124,74	9404	399	2245	6459	17132
		НР - 94%; СП - 8%				2112,44	34,78	6760	111		1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306	0,09792	3139,00				307		
124.2	271795 С	**Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0204	0,06528	29479,00				1924		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2319513	67172	1832538	392584	2929066
								419800	19820	--	216966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1179014				
	Материалы		Тенге					340185				
	Всего заработная плата		Тенге						363708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					302524				
	Местные материалы		Тенге					152713				
		Накладные расходы	Тенге					340205				
		Сметная прибыль	Тенге					121538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1640757				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									316
		Сметная заработная плата	Тенге						363708			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					845990				
	Материалы		Тенге					11838				
	Всего заработная плата		Тенге						75912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					730772				
		Накладные расходы	Тенге					52379				
		Сметная прибыль	Тенге					71870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					970238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						75912			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					294509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					294509				
		Сметная прибыль	Тенге					23561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					318070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2929065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									379
		Сметная заработная плата	Тенге						439620			
		РАЗДЕЛ 5. Монолитные фундаменты										
		Фундамент Фм-1										
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,348		16338,53	1364,05	5686	475	4720	539	6723
		НР - 91%; СП - 8%				1409,67	293,71	491	102		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,35496	11600,00				4118		
126	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,17		21906,67	788,77	25631	923	18905	5580	33707
		НР - 91%; СП - 8%				4960,24	280,35	5803	328		2497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,18755	14396,00				17096		
127	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКИ С-1, С-2, С-3**	т	0,01659		246529,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%				--	--	--	--		327	
		Фундамент Фм-2/4шт										
128	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,392		16338,53	1364,05	22743	1899	18882	2158	26893
		НР - 91%; СП - 8%				1409,67	293,71	1962	409		1992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,41984	11600,00				16470		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,68		21906,67	788,77	102523	3691	75618	22319	134829
		НР - 91%; СП - 8%				4960,24	280,35	23214	1312		9987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,7502	14396,00				68384		
130	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	т	0,17736		927572,44	1631,74	164514	289	116127	43880	225066
		НР - 91%; СП - 8%				271190,70	687,45	48098	122		16672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,17736	654750,00				116126		
131	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКИ С-1, С-2, С-3	т	0,06636		246529,00	--	16360	--	16360	--	17668
		СП - 8%				--	--	--	--		1309	
		Металлические стойки СТ-1										
132	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек Ст-1	т конструкций	1,274376		30040,65	15672,91	38283	19973	8228	10705	52908
		НР - 69%; СП - 8%				7911,54	4263,19	10082	5433		3919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,006372	473427,00				3017		
132.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,005098	633838,00				3231		
132.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,485033	283,00				703		
133	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,274376		497891,00	--	634500	--	634500	--	685260
		СП - 8%				--	--	--	--		50760	
134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	36,956904		158,20	4,25	5847	157	3534	1504	7939
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	2156	24		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,006652	471069,00				3134		
		Металлические стойки СТ-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек Ст-2	т конструкций	0,672096		30040,65	15672,91	20190	10534	4339	5646	27903
		НР - 69%; СП - 8%				7911,54	4263,19	5317	2865		2067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,00336	473427,00				1591		
135.2	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004	0,002688	633838,00				1704		
135.3	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	1,310587	283,00				371		
136	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,672096		497891,00	--	334631	--	334631	--	361401
		СП - 8%				--	--	--	--		26770	
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	19,490784		158,20	4,25	3084	83	1864	793	4187
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	1137	13		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,003508	471069,00				1653		
		Металлические балки Б-1										
138	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,3024		34458,56	12675,04	10420	3833	1056	4569	16188
		НР - 69%; СП - 8%				18290,52	3607,03	5531	1091		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003	0,000907	633838,00				575		
138.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026	0,000786	211177,00				166		
138.3	149375 С	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000181	575604,00				104		
139	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3024		581941,00	--	175979	--	175979	--	190057
		СП - 8%				--	--	--	--		14078	
140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	8,7696		158,20	4,25	1387	37	838	357	1884
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	512	6		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,001579	471069,00				744		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Металлические балки Б-2										
141	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,35088		34458,56	12675,04	12091	4447	1226	5302	18784
		НР - 69%; СП - 8%				18290,52	3607,03	6418	1266		1391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003	0,001053	633838,00				667		
141.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026	0,000912	211177,00				193		
141.3	149375 С	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000211	575604,00				121		
142	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,35088		581941,00	--	204191	--	204191	--	220527
		СП - 8%				--	--	--	--		16335	
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	10,17552		158,20	4,25	1610	43	973	414	2186
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	594	7		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,001832	471069,00				863		
		Лестничный косоур ЛК-1										
144	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров К-1,К-2	т	0,2393		85938,73	32300,18	20565	7729	2855	8571	31467
		НР - 69%; СП - 8%				41709,93	10197,71	9981	2440		2331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,003207	633838,00				2032		
144.2	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000957	219500,00				210		
144.3	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000464	414831,00				193		
145	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2393		581941,00	--	139258	--	139258	--	150399
		СП - 8%				--	--	--	--		11141	
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	6,9397		158,20	4,25	1098	29	664	282	1491
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	405	4		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,001249	471069,00				588		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Металлические раскосы Р-1										
147	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлические раскосы Р-1. Монтаж**	т конструкций	0,08304		34458,56	12675,04	2861	1053	289	1255	4445
		НР - 69%; СП - 8%				18290,52	3607,03	1519	300		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003	0,000249	633838,00				158		
147.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026	0,000216	211177,00				46		
147.3	149375 С	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,00005	575604,00				29		
148	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,08304		581941,00	--	48324	--	48324	--	52190
		СП - 8%				--	--	--	--		3866	
149	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	2,40816		158,20	4,25	381	10	230	98	517
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	141	2		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000433	471069,00				204		
		Распорка РП-1										
150	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи ираспорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданиядо 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,064		101710,77	26728,84	6509	1711	107	3548	10862
		НР - 69%; СП - 8%				73291,80	7044,39	4691	451		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044	0,000028	633838,00				18		
150.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,2	0,0768	283,00				22		
150.3	147074 С	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,000006	1863667,00				12		
150.4	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00031	0,00002	449975,00				9		
150.5	149375 С	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000038	575604,00				22		
151	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,064		581941,00	--	37244	--	37244	--	40224
		СП - 8%				--	--	--	--		2980	
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1,856		158,20	4,25	294	8	178	76	399
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	108	1		30	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000334	471069,00				157		
		Металлические ступени СМ-1										
153	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступень СМ-1. Монтаж	т конструкций		0,15708	85133,95	32300,18	13373	5074	1747	5626	20519
		НР - 69%; СП - 8%				41709,93	10197,71	6552	1602		1520	
153.1	144746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002105	633838,00				1334		
153.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000628	219500,00				138		
154	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,15708	581941,00	--	91411	--	91411	--	98724
		СП - 8%				--	--	--	--		7313	
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		4,55532	158,20	4,25	721	19	436	185	979
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	266	3		72	
155.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00082	471069,00				386		
		Площадка металлическая ПМ-1										
156	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступень СМ-1. Монтаж	т конструкций		0,0983	85133,95	32300,18	8369	3175	1094	3521	12841
		НР - 69%; СП - 8%				41709,93	10197,71	4100	1002		951	
156.1	144746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001317	633838,00				835		
156.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000393	219500,00				86		
157	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,0983	581941,00	--	57205	--	57205	--	61781
		СП - 8%				--	--	--	--		4576	
158	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		2,8507	158,20	4,25	451	12	273	116	612
		НР - 69%; СП - 8%				58,35	0,65	166	2		45	
158.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000513	471069,00				242		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ИМ-1	т стальных элементов	0,0264		772025,54	8196,65	20381	216	18354	2189	24376
		НР - 118%; СП - 8%				68599,69	1668,60	1811	44		1806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0264	686911,00				18134		
		Металлическое ограждение ОГ-1										
160	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,26063		127187,21	1917,19	33149	500	2860	20660	58113
		НР - 69%; СП - 8%				114296,78	585,60	29789	153		4305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,016	0,00417	633838,00				2643		
161	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,26063		581941,00	--	151671	--	151671	--	163805
		СП - 8%				--	--	--	--		12134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2417027	65921	2180261	149893	2772271
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					170845	18980	--	205353	
		Материалы	Тенге					376800				
		Всего заработная плата	Тенге					261593				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						89242			
		Накладные расходы	Тенге					20450				
		Сметная прибыль	Тенге					80491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					36583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					493875				
		Сметная заработная плата	Тенге									78
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						89242			
		Материалы	Тенге					2040227				
		Всего заработная плата	Тенге					23802				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						100582			
		Накладные расходы	Тенге					1874416				
		Сметная прибыль	Тенге					69402				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					168770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2278399				
		Сметная заработная плата	Тенге						100582			82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2772273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	Тенге						189825			

РАЗДЕЛ 6.Ремонтные работы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	561,55		1280,98	90,50	719332	50820	168579	432360	1243827
		НР - 80%; СП - 8%				890,27	72,15	499933	40517		92135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	8,479405	19806,00				167943		
163	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	23,301		20358,66	9,00	474377	210	376583	91729	611394
		НР - 94%; СП - 8%				4187,96	--	97584	--		45288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	23,76702	13636,00				324087		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1193709	51029	545162	524089	1855221
								597516	40517	--	137423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1193709				
	Материалы		Тенге					545163				
	Всего заработная плата		Тенге						638033			
		Накладные расходы	Тенге					524088				
		Сметная прибыль	Тенге					137424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1855221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									555
		Сметная заработная плата	Тенге						638033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1855221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									555
		Сметная заработная плата	Тенге						638033			

Уборная

РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ

164	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,598		23390,40	3001,50	177720	22805	114056	42578	237922
		НР - 93%; СП - 8%				5377,63	648,00	40859	4924		17624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,82352	16758,00				30559		
164.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,88724	28869,00				83352		
165	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,54		4169,35	312,11	31437	2353	15631	12991	47982
		НР - 93%; СП - 8%				1784,28	68,36	13453	515		3554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,17342	17216,00				2986		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,380016	28869,00				10971		
165.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,006786	234691,00				1593		
		Горизонтальное армирование стен										
166	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,05542	361281,93	2769,79	20022	154	15738	3886	25821
		НР - 93%; СП - 8%				74524,14	874,80	4130	48		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,05542	283988,00				15739		
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05372	225938,00	--	12137	--	12137	--	13108
		СП - 8%				--	--	--	--		971	
		Горизонтальное армирование перегородок										
168	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00417	283988,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					242501	25312	158746	59455	326112
								58443	5487	--	24157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					242501				
	Материалы		Тенге					145424				
	Всего заработная плата		Тенге						63930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13322				
		Накладные расходы	Тенге					59455				
		Сметная прибыль	Тенге					24156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					326113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						63930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					326113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						63930			
		РАЗДЕЛ 9.ПЛИТА ПМ-1										
169	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,12	45866,44	2272,37	5504	273	2850	2223	8345
		НР - 91%; СП - 8%				19841,64	511,49	2381	61		618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1218	15174,00				1848		
169.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,00072	497891,00				358		
169.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,007464	25036,00				187		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,01158	22584,31	1234,29	262	14	4	226	527
		НР - 91%; СП - 8%				21062,02	393,55	244	5		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,03474	96,00				3		
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00426	234691,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00732	225938,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
		Сечение 3-3										
173	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,12	33512,84	5846,69	4022	702	1988	1341	5791
		НР - 91%; СП - 8%				11100,38	1177,26	1332	141		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,1218	14396,00				1753		
174	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,01508	22436,70	1686,13	338	25	4	287	676
		НР - 91%; СП - 8%				20462,57	463,00	309	7		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,04524	96,00				4		
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00372	234691,00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
176	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01136	225938,00	--	2567	--	2567	--	2772
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
		Монолитный сердечник МС-1/6шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,54		28950,41	5783,76	15633	3123	8973	3821	21011
		НР - 91%; СП - 8%				6550,86	1225,70	3537	662		1556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5481	15174,00				8317		
178	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03114		22436,70	1686,13	699	53	9	593	1395
		НР - 91%; СП - 8%				20462,57	463,00	637	14		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,09342	96,00				9		
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00396		234691,00	--	929	--	929	--	1004
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
180	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02718		225938,00	--	6141	--	6141	--	6632
		СП - 8%				--	--	--	--		491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					39621	4190	26992	8491	51962
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8440	890	--	3847	
	Материалы		Тенге					39621				
	Всего заработная плата		Тенге					13827				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						9331			
		Накладные расходы	Тенге					13164				
		Сметная прибыль	Тенге					8491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51961				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге						9331			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51961				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
									9331			
		РАЗДЕЛ 10.КРОВЛЯ										
181	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,194		100807,94	1755,61	19557	341	14138	4693	26190
		НР - 90%; СП - 8%				26177,45	703,65	5078	137		1940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,007372	216144,00				1593		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181.2	131541 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,03104	53003,00				1645		
181.3	131578 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,83	0,16102	58087,00				9353		
182	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,194		8955,88	71,23	1737	14	1531	179	2069
		НР - 90%; СП - 8%				992,08	31,02	192	6		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,0013	1148475,00				1493		
183	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,03		85305,22	1633,69	2559	49	1928	542	3349
		НР - 90%; СП - 8%				19384,86	687,45	582	21		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	131578 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,01	0,0303	58087,00				1760		
184	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03		8955,88	71,23	269	2	237	28	320
		НР - 90%; СП - 8%				992,08	31,02	30	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,000201	1148475,00				231		
185	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16,5		1717,77	97,46	28343	1608	17837	8644	39946
		НР - 92%; СП - 8%				539,29	30,16	8898	498		2959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	135410 С	**Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012**	м2	1,35	22,275	593,00				13209		
186	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,157		53003,00	--	8321	--	8321	--	8987
		СП - 8%				--	--	--	--		666	
187	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,5		312,38	3,30	5154	55	4478	580	6193
		НР - 90%; СП - 8%				37,62	1,44	621	24		459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,003795	1148475,00				4358		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8		1177,04	18,29	9416	146	2442	6208	16874
		НР - 90%; СП - 8%				853,44	8,75	6828	70		1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	132717 С	**Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм**	1000 м2	0,00105	0,0084	272141,00				2286		
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ										
189	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,00848		772025,54	8196,65	6547	70	5895	703	7830
		НР - 118%; СП - 8%				68599,69	1668,60	582	14		580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,00848	686911,00				5825		
190	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,00039		927572,44	1631,74	362	1	255	96	495
		НР - 91%; СП - 8%				271190,70	687,45	106	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,00039	654750,00				255		
191	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00039		239950,00	--	94	--	94	--	101
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
192	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы противоветровые металлические	кг	5,32		154,00	--	819	--	819	--	885
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
193	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	9		164,00	1,01	1476	9	--	1015	2690
		НР - 69%; СП - 8%				162,99	0,49	1467	4		199	
194	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000404		633838,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
195	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ветровая доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02		95207,70	1283,69	1904	26	1336	499	2595
		НР - 90%; СП - 8%				27117,00	583,20	542	12		192	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	131542 С	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	0,0186	56072,00				1043		
195.2	131589 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	0,0024	54836,00				132		
196	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,02		8955,88	71,23	179	1	158	18	213
		НР - 90%; СП - 8%				992,08	31,02	20	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,000134	1148475,00				154		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					86994	2321	59725	23205	119014
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24945	787	--	8816	
	Материалы		Тенге					85518				
	Всего заработная плата		Тенге					50238				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						24260			
		Накладные расходы	Тенге					9490				
		Сметная прибыль	Тенге					22190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					116325				
		Сметная заработная плата	Тенге									22
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						24260			
	Всего заработная плата		Тенге					1476				
		Накладные расходы	Тенге						1471			
		Сметная прибыль	Тенге					1015				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2690				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге						1471			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					119015				
		Сметная заработная плата	Тенге									23
									25732			
		РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ										
		ДВЕРНОЙ БЛОК ИД-1(2ШТ)										
197	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство дверного блока**	м3	0,202		36480,42	1283,69	7369	259	1632	5036	13397
		НР - 90%; СП - 8%				27117,00	583,20	5478	118		992	
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,06		53003,00	--	3180	--	3180	--	3435
		СП - 8%				--	--	--	--		254	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,126		54836,00	--	6909	--	6909	--	7462
		СП - 8%				--	--	--	--		553	
200	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,016		50374,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
201	Е11-150403-0304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	5,77808		1287,54	3,30	7439	19	749	5345	13807
		НР - 80%; СП - 8%				1154,61	1,59	6671	9		1023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,2474	1,429497	458,00				655		
		ФРАМУЖНЫЙ БЛОК Ф-1										
202	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фрамуги**	м3	0,072		36480,42	1283,69	2627	92	583	1795	4775
		НР - 90%; СП - 8%				27117,00	583,20	1952	42		354	
203	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,072		53003,00	--	3816	--	3816	--	4122
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					32147	371	17675	12176	47868
								14102	169	--	3545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32147				
	Материалы		Тенге					2963				
	Всего заработная плата		Тенге						14271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14712				
		Накладные расходы	Тенге					12175				
		Сметная прибыль	Тенге					3546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					47868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						14271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					47868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						14271			
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ										
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6										
		ДЕТ.733 - S=1,43 м2 Бетон КЛ.В15										
204	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм**	м2	1,43		778,66	35,93	1113	51	510	542	1788
		НР - 94%; СП - 8%				386,06	17,22	552	25		132	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,029172	17434,00				509		
205	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,43		399,12	24,38	571	35	509	41	661
		НР - 94%; СП - 8%				19,09	11,39	27	16		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,029172	17434,00				509		
206	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	1,43		1044,31	118,94	1493	170	763	585	2245
		НР - 94%; СП - 8%				391,49	43,82	560	63		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,043758	15174,00				664		
207	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	1,43		-187,88	-10,54	-269	-15	-222	-37	-330
		НР - 94%; СП - 8%				-22,56	-5,15	-32	-7		-24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,014586	15174,00				221		
208	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	1,5015		189,27	1,35	284	2	49	220	544
		НР - 94%; СП - 8%				155,00	0,65	233	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,002402	20577,00				49		
209	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА	м2 окрашиваемой поверхности	0,143		844,93	3,97	121	1	28	74	210
		НР - 80%; СП - 8%				641,00	1,92	92	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,000011	646259,00				7		
209.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,016159	580,00				9		
209.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	0,026269	458,00				12		
		ДЕТ.740 - S=3,6 м2 Бетон КЛ.В15										
210	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,6		254,02	39,28	914	141	478	326	1340
		НР - 94%; СП - 8%				82,07	14,26	295	51		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,1836	2600,00				477		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
211	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	м3 подстилающего слоя	0,288		20530,02	9,00	5913	3	4704	1134	7610
		НР - 94%; СП - 8%				4187,96	--	1206	--		564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	100775 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,29376	13804,00				4055		
212	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	3,6		1044,31	118,94	3760	428	1923	1473	5651
		НР - 94%; СП - 8%				391,49	43,82	1409	158		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	0,11016	15174,00				1672		
213	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	3,6		-187,88	-10,54	-676	-38	-557	-94	-832
		НР - 94%; СП - 8%				-22,56	-5,15	-81	-19		-62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0102	0,03672	15174,00				557		
214	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	3,852		189,27	1,35	729	5	127	564	1396
		НР - 94%; СП - 8%				155,00	0,65	597	2		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	102638 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,006163	20577,00				127		
215	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА	м2 окрашиваемой поверхности	0,36		844,93	3,97	304	1	72	185	528
		НР - 80%; СП - 8%				641,00	1,92	231	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	149237 С	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000075	0,000027	646259,00				17		
215.2	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,113	0,04068	580,00				24		
215.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,1837	0,066132	458,00				30		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					14257	785	8384	5013	20811
								5089	291	--	1541	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14257				
	Материалы		Тенге					8384				
	Всего заработная плата		Тенге						5380			
		Накладные расходы	Тенге					5012				
		Сметная прибыль	Тенге					1542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					20811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						5380			
		РАЗДЕЛ 13.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
216	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	36		1312,75	90,50	47259	3258	11951	27718	80975
		НР - 80%; СП - 8%				890,27	72,15	32050	2597		5998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0151	0,5436	19806,00				10767		
216.2	128246 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,0277	0,9972	1147,00				1144		
217	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	8		1015,85	4,24	8127	34	1847	5010	14187
		НР - 80%; СП - 8%				780,70	2,05	6246	16		1051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	149237 С	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000089	0,000712	646259,00				460		
217.2	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,13	1,04	580,00				603		
217.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,21	1,68	458,00				769		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					55386	3292	13798	32728	95162
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38295	2614	--	7049	
	Материалы		Тенге					55386				
	Всего заработная плата		Тенге					13798				
		Накладные расходы	Тенге						40909			
		Сметная прибыль	Тенге					32727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					95162				
		Сметная заработная плата	Тенге									35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге						40909			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					95162				
		Сметная заработная плата	Тенге									35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						40909			
												15588155

Электроосвещение и электрооборудование

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ВРУ									
1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4840,71	108,78	14522	326	6534	5585	21715
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	7662	94		1609	
2	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А	шт.	3	13660,71	--	40982	--	40982	--	44261
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
		ЩВ									
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		513	
4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2643,08	23,66	13215	118	6712	4597	19238
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	6385	--		1425	
5	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
6	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
7	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
8	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Управление электрозадвижной от пожарных кнопок									
9	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6647,80	103,58	6648	104	2842	2688	10083
		НР - 72%; СП - 8%			3702,00	31,48	3702	31		747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ 10А, ПМА 1220									
		СП - 8%	шт	1	12750,00	--	12750	--	12750	--	13770
					--	--	--	--		1020	
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
					2692,00	505,48	2692	505		513	
12	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	109382,00	--	109382	--		--	109382
					--	--	--	--	109382	--	
13	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1653,71	319,68	13230	2557	305	8190	23134
					1296,00	125,92	10368	1007		1714	
14	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54									
		СП - 8%	шт.	8	1028,00	--	8224	--	8224	--	8882
					--	--	--	--		658	
15	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3058,51	435,56	18351	2613	--	12072	32857
					2622,95	171,57	15738	1029		2434	
16	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС									
		СП - 8%	шт.	6	6366,00	--	38196	--	38196	--	41252
					--	--	--	--		3056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				348665				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		ЩО-1									
29	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
					2692,00	505,48	2692	505		513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2643,08	23,66	26431	237	13424	9194	38475
					1277,00	--	12770	--		2850	
31	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
					--	--	--	--		462	
32	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
33	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
					--	--	--	--		189	
34	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
					--	--	--	--		1586	
		ЩО-2									
35	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
					2692,00	505,48	2692	505		513	
36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	2643,08	23,66	21145	189	10740	7356	30780
					1277,00	--	10216	--		2280	
37	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
					--	--	--	--		462	
38	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
39	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
					--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4957,00	--	14871	--	14871	--	16061
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
		ЩАО									
41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		513	
42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2643,08	23,66	21145	189	10740	7356	30780
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	10216	--		2280	
43	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
44	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
45	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	473,00	--	3311	--	3311	--	3576
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
46	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1527,22	163,22	3054	326	36	2029	5490
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	62,96	2692	126		407	
47	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
		Светильники									
48	Е11-210401-0507 1121-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка	шт.	41	1610,63	22,88	66036	938	574	46736	121794
		НР - 72%; СП - 8%			1573,77	9,44	64524	387		9022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309 1,2669	374,00				474		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	38		2369,19	15,25	90029	580	50800	28000	127471
		НР - 72%; СП - 8%				1017,08	6,30	38649	239		9442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	147531 С	Шпильки	комплект	2,04	77,52	649,00				50310		
51	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ PRS/S-4x18	шт	41		21401,79	--	877473	--	877473	--	947671
		СП - 8%				--	--	--	--		70198	
52	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	34		540,58	3,81	18380	130	2318	11509	32280
		НР - 72%; СП - 8%				468,58	1,57	15932	54		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,6936	951,00				660		
52.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	3,468	460,00				1595		
53	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1x15 ГОСТ 17677-82	шт.	14		2132,00	--	29848	--	29848	--	32236
		СП - 8%				--	--	--	--		2388	
54	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	20		1468,00	--	29360	--	29360	--	31709
		СП - 8%				--	--	--	--		2349	
55	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	6		2369,19	15,25	14215	92	8021	4421	20127
		НР - 72%; СП - 8%				1017,08	6,30	6102	38		1491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	147531 С	Шпильки	комплект	2,04	12,24	649,00				7944		
56	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Светильник светодиодный настенный 8Вт 1Р65 EFS193-1x8	шт	6		12021,43	--	72129	--	72129	--	77899
		СП - 8%				--	--	--	--		5770	
57	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-18, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	164		226,00	--	37064	--	37064	--	40029
		СП - 8%				--	--	--	--		2965	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, ЛБ-36, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	76		226,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
59	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели HALF SPIRAL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт	шт.	34		669,00	--	22746	--	22746	--	24566
		СП - 8%				--	--	--	--		1820	
60	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт, цоколь Е27	шт.	6		673,00	--	4038	--	4038	--	4361
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
61	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6		673,21	16,03	4039	96	39	2838	7427
		НР - 72%; СП - 8%				650,63	6,30	3904	38		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	450,00				28		
61.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,018	652,00				12		
62	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6		632,00	--	3792	--	3792	--	4095
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
63	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТАРТЕР 80СК-220 В	шт	246		236,79	--	58249	--	58249	--	62909
		СП - 8%				--	--	--	--		4660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1514613**	**6737**	**1334797**	**126345**	**1772233**
								173082	**2398**	**--**	**131275**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1321914**				
	Материалы		Тенге					**35228**				
	Всего заработная плата		Тенге						**45612**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1237814**				
		Накладные расходы	Тенге					**32841**				
		Сметная прибыль	Тенге					**108380**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1463135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45612**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**192699**				
	Материалы		Тенге					**61753**				
	Всего заработная плата		Тенге						**129867**			
		Накладные расходы	Тенге					**93504**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					45612			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192699				
	Материалы		Тенге				61753				
	Всего заработная плата		Тенге					129867			
		Накладные расходы	Тенге				93504				
		Сметная прибыль	Тенге				22896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					129867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1772235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					175479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2120900**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17709055**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								212508,66
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								17921564
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге								241941,11
	Итого с доп. затратами		Тенге								18163505
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								363 270
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								18 526 775
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								2 223 212,98
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**Тенге**								**20 749 988**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		**Тенге**								**20 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"

идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "QazTermInst"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Инженер-эксперт М.Иманов

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата

идентификационный номер)

Директор Тулакбаев Н.Б.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

Директор Ш.Досмаева

Место печати (при наличии)