Заказчик: **ТОО "СИГРОСТ"** 8010

Подрядчик: **ПК "Шаңырақ"** Форма 2в

Договор: **Доп. соглашение №295/1 от 24.01.2024г. к договору № 295 от 01.11.2023 г.**

Наименование стройки - **Строительство дома культуры в жилом массиве "Отемис" г.Шымкент**

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 16 мая 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Рама										
		КОЛОННА Км-1 (16 ШТ)										
1	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны бетон ные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметр ом более 3 м. Устройство**	$м^3$		21,504	40817,35	5305,72	877736	114094	594821	177554	1139714
		НР - 91%; СП - 8%				7850,70	1222,72	168821	26293		84423	
		КОЛОННА Км-2 (2 ШТ)										
2	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны бетонн ые в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметро м более 3 м. Устройство**	$м^3$		1,76	40817,35	5305,72	71839	9338	48684	14532	93281
		НР - 91%; СП - 8%				7850,70	1222,72	13817	2152		6910	
		КОЛОННА Км-3 (8 ШТ)										
3	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны бетон ные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметр ом более 3 м. Устройство**	$м^3$		10,752	40817,35	5305,72	438868	57047	297410	88777	569857
		НР - 91%; СП - 8%				7850,70	1222,72	84411	13147		42212	
		РИГЕЛЬ Рм-1(3 ШТ)										
4	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Риг ели гражданских зданий в металлической опалубке. У стройство**	$м^3$		15,552	55694,73	7625,63	866164	118593	432636	311531	1271911
		НР - 91%; СП - 8%				20250,48	1762,24	314935	27406		94216	
		РИГЕЛЬ Рм-2(1 ШТ)										
5	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Риг ели гражданских зданий в металлической опалубке. У стройство**	$м^3$		1,664	55694,73	7625,63	92676	12689	46290	33333	136089
		НР - 91%; СП - 8%				20250,48	1762,24	33697	2932		10081	
		РИГЕЛЬ Рм-3(1 ШТ)										
6	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Риг ели гражданских зданий в металлической опалубке. У стройство**	$м^3$		1,024	55694,73	7625,63	57031	7809	28486	20512	83747
		НР - 91%; СП - 8%				20250,48	1762,24	20736	1805		6203	
		РИГЕЛЬ Рм-4(5 ШТ)										
7	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. У стройство**	$м^3$		14,72	55694,73	7625,63	819826	112249	409490	294865	1203866
		НР - 91%; СП - 8%				20250,48	1762,24	298087	25940		89175	
		РИГЕЛЬ Рм-5(2 ШТ)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из а рматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1172327	27426,74	1271,71	3215	149	45	2797	6492
					25771,03	442,88	3021	52		481	
9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,1172327	331233,00	--	38831	--	38831	--	41938
					--	--	--	--		3107	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)									
		СП - 8%	т	0,0405097	399352,00	--	16178	--	16178	--	17472
					--	--	--	--		1294	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали за кладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0024551	1346560,07	1817,03	3306	5	2486	743	4373
					331943,04	773,64	815	2		324	
		РИГЕЛЬ Рм-5а(1 ШТ)									
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из а рматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0764	27426,74	1271,71	2095	97	29	1822	4231
					25771,03	442,88	1969	34		313	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0764	331233,00	--	25306	--	25306	--	27330
					--	--	--	--		2024	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)									
		СП - 8%	т	0,0264	399352,00	--	10543	--	10543	--	11386
					--	--	--	--		843	
		РИГЕЛЬ Рм-6(2 ШТ)									
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из ар матуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,296	27426,74	1271,71	8118	376	114	7061	16393
					25771,03	442,88	7628	131		1214	
16	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 4 0 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,296	331233,00	--	98045	--	98045	--	105889
					--	--	--	--		7844	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)									
		СП - 8%	т	0,1056	399352,00	--	42172	--	42172	--	45546
					--	--	--	--		3374	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (отд.стержни)									
		СП - 8%	т	0,02208	372799,00	--	8231	--	8231	--	8890
					--	--	--	--		659	
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали за кладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0032	1346560,07	1817,03	4309	5	3242	969	5700
					331943,04	773,64	1062	2		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РИГЕЛЬ Рм-7(2 ШТ)									
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурн ые плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,39152	27426,74	1271,71	10738	498	150	9340	21684
21	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д о 40 мм ГОСТ 23279-2012**			25771,03	442,88	10090	173		1606	
		СП - 8%	т	0,39152	331233,00	--	129684	--	129684	--	140059
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро м от 6 до 12 мм (хомуты)**			--	--	--	--		10375	
		СП - 8%	т	0,13992	399352,00	--	55877	--	55877	--	60347
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (отд.стержни)**			--	--	--	--		4470	
		СП - 8%	т	0,02208	372799,00	--	8231	--	8231	--	8890
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали за кладные весом до 4 кг. Установка**			--	--	--	--		659	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0032	1346560,07	1817,03	4309	5	3242	969	5700
		РИГЕЛЬ Рм-8(3 ШТ)			331943,04	773,64	1062	2		422	
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,19418	27426,74	1271,71	32752	1519	458	28487	66138
26	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**			25771,03	442,88	30775	529		4899	
		СП - 8%	т	1,19418	331233,00	--	395552	--	395552	--	427196
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметр ом от 6 до 12 мм (хомуты)**			--	--	--	--		31644	
		СП - 8%	т	0,41976	399352,00	--	167632	--	167632	--	181043
28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (отд.стержни)**			--	--	--	--		13411	
		СП - 8%	т	0,09936	372799,00	--	37041	--	37041	--	40004
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодическо го профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диа метром от 6 до 12 мм (отд.стержни)**			--	--	--	--		2963	
		СП - 8%	т	0,222	383478,00	--	85132	--	85132	--	91943
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали за кладные весом до 4 кг. Установка**			--	--	--	--		6811	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0024	1346560,07	1817,03	3232	5	2430	727	4275
		РИГЕЛЬ Рм-9(1 ШТ)			331943,04	773,64	797	2		317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арма турные плоские. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,13606	27426,74	1271,71	3732	173	53	3246	7536
32	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная свар ная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			25771,03	442,88	3506	60		558	
		СП - 8%	т	0,13606	331233,00	--	45068	--	45068	--	48673
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро м от 6 до 12 мм (хомуты)			--	--	--	--		3605	
		СП - 8%	т	0,04356	399352,00	--	17396	--	17396	--	18788
34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодичес кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д наметром от 14 до 32 мм (отд.стержни)			--	--	--	--		1392	
		СП - 8%	т	0,00552	372799,00	--	2058	--	2058	--	2223
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодическо го профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диа метром от 6 до 12 мм (отд.стержни)			--	--	--	--		165	
		СП - 8%	т	0,023	383478,00	--	8820	--	8820	--	9526
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали за кладные весом до 4 кг. Установка			--	--	--	--		706	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0008	1346560,07	1817,03	1077	2	809	242	1425
		РИГЕЛЬ Рм-10(1 ШТ)			331943,04	773,64	266	1		106	
37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки ар матурные плоские. Изготовление в построечных услов иях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,08834	27426,74	1271,71	2423	112	34	2107	4893
38	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная св арная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			25771,03	442,88	2277	39		362	
		СП - 8%	т	0,08834	331233,00	--	29261	--	29261	--	31602
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)			--	--	--	--		2341	
		СП - 8%	т	0,0264	399352,00	--	10543	--	10543	--	11386
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодическо го профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диа метром от 6 до 12 мм (отд.стержни)			--	--	--	--		843	
		СП - 8%	т	0,014	383478,00	--	5369	--	5369	--	5798
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали за кладные весом до 4 кг. Установка			--	--	--	--		429	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0008	1346560,07	1817,03	1077	2	809	242	1425
		РИГЕЛЬ Рм-11(5 ШТ)			331943,04	773,64	266	1		106	
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1578	27426,74	1271,71	31755	1473	444	27619	64124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
43	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметр ом от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**			25771,03	442,88	29838	513		4750	
		СП - 8%	т	1,1578	331233,00	--	383502	--	383502	--	414182
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)**			--	--	--	--		30680	
		СП - 8%	т	0,396	399352,00	--	158143	--	158143	--	170794
45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (отд.стержни)**			--	--	--	--		12651	
		СП - 8%	т	0,0828	372799,00	--	30868	--	30868	--	33337
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали за кладные весом до 4 кг. Установка**			--	--	--	--		2469	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,004	1346560,07	1817,03	5386	7	4051	1211	7125
		РИГЕЛЬ Рм-12(2 ШТ)			331943,04	773,64	1328	3		528	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки ар матурные плоские. Изготовление в построечных услов иях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,17668	27426,74	1271,71	4846	224	69	4215	9785
48	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная св арная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**			25771,03	442,88	4553	78		725	
		СП - 8%	т	0,17668	331233,00	--	58522	--	58522	--	63204
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)**			--	--	--	--		4682	
		СП - 8%	т	0,0528	399352,00	--	21086	--	21086	--	22773
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали за кладные весом до 4 кг. Установка**			--	--	--	--		1687	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0016	1346560,07	1817,03	2154	3	1620	484	2850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			331943,04	773,64	531	1		211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5237755	436474	3766993	1033385	6772833
	Материалы		Тенге				1034288	101298	--	501692	
	Всего заработная плата		Тенге				5237755				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1877902				
		Накладные расходы	Тенге					1135586			
		Сметная прибыль	Тенге				1889091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1033385				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				501692				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6772832				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								728
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1135586			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6772832				
			Тенге								728
								1135586			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий пло щадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две сторо ны	шт. сборных конструкций	51	10270,87	1716,04	523814	87518	202024	301247	891066
		НР - 118%; СП - 8%			4593,56	412,21	234272	21023		66005	
52	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекр ытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кП а ГОСТ 9561-2016	м^2	321,8882	9409,00	--	3028646	--	3028646	--	3270938
		СП - 8%			--	--	--	--		242292	
53	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монолитный участок МУ-1** Пере крытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,75	47858,11	3575,72	131610	9834	86626	33913	178765
		НР - 91%; СП - 8%			12781,98	769,70	35150	2117		13242	
54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арма турная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,40836	372799,00	--	152236	--	152236	--	164415
		СП - 8%			--	--	--	--		12179	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09819	383478,00	--	37654	--	37654	--	40666
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали з акладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00275	1346560,07	1817,03	3703	5	2785	833	4898
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	913	2		363	
57	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монолитный участок МУ-2** Перек рытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,4	47858,11	3575,72	67001	5006	44100	17265	91007
		НР - 91%; СП - 8%			12781,98	769,70	17895	1078		6741	
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная пе риодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 259 1-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06896	372799,00	--	25708	--	25708	--	27765
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная пе риодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 259 1-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0248	383478,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурна я гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-20 14 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)	т	0,02227	399352,00	--	8894	--	8894	--	9605
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
61	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15168	27426,74	1271,71	4160	193	58	3618	8401
		НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	3909	67		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15168	331233,00	--	50241	--	50241	--	54260
		СП - 8%			--	--	--	--		4019	
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали за кладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0048	1346560,07	1817,03	6463	9	4861	1453	8550
					331943,04	773,64	1593	4		633	
64	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамз итом									
		НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	2,73	20400,02	2402,63	55692	6559	39684	10249	71217
		Монолитный участок МУ-3			3461,00	619,86	9449	1692		5275	
65	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перек рытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,4	47858,11	3575,72	67001	5006	44100	17265	91007
					12781,98	769,70	17895	1078		6741	
66	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная пе риодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 259 1-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,06896	372799,00	--	25708	--	25708	--	27765
					--	--	--	--		2057	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная пе риодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 259 1-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0248	383478,00	--	9510	--	9510	--	10271
					--	--	--	--		761	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гла дкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ди аметром от 6 до 12 мм (хомуты)									
		СП - 8%	т	0,01915	399352,00	--	7648	--	7648	--	8260
					--	--	--	--		612	
69	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,15168	27426,74	1271,71	4160	193	58	3618	8401
					25771,03	442,88	3909	67		622	
70	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,15168	331233,00	--	50241	--	50241	--	54260
					--	--	--	--		4019	
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали за кладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0048	1346560,07	1817,03	6463	9	4861	1453	8550
					331943,04	773,64	1593	4		633	
72	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепл ение керамзитом									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^3$ утеплителя	3,36	20400,02	2402,63	68544	8073	48842	12615	87651
		Антисейсмический пояс на отм.3,620			3461,00	619,86	11629	2083		6493	
73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояс а в опалубке. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	5,32	47501,51	6356,70	252708	33817	146634	72168	350866
					13582,14	1324,87	72257	7048		25990	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаме тром от 6 до 12 мм	т	0,0861		399352,00	--	34384	--	34384	--	37135
		СП - 8%				--	--	--	--		2751	
75	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Ст аль арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46908		383478,00	--	179882	--	179882	--	194273
		СП - 8%				--	--	--	--		14391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4811581**	**156222**	**4244895**	**475697**	**5710263**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					410464	36263	--	422982	
	Материалы		Тенге					4811581				
	Всего заработная плата		Тенге					624635				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						446727			
		Накладные расходы	Тенге					3620262				
		Сметная прибыль	Тенге					475697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					422982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5710260				
		Сметная заработная плата	Тенге						446727			285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						446727			285
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5710260				
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 3. Стены

		Монолитные сердечники МС1,МС2										
76	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кол онны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (сердечники МС1)	$м^3$	16,416		83374,95	37537,58	1368683	616217	410379	438324	1951567
		НР - 91%; СП - 8%				20838,65	8503,11	342087	139587		144561	
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,39392		372799,00	--	519652	--	519652	--	561224
		СП - 8%				--	--	--	--		41572	
		Перемычки МП-1										
79	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пер емычки. Устройство	$м^3$	0,576		69992,39	5871,48	40316	3382	25186	11335	55783
		НР - 91%; СП - 8%				20395,13	1230,69	11748	709		4132	
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматур ные пространственные. Изготовление в построечных у словиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05748		27020,68	1590,07	1553	91	22	1337	3122
		НР - 91%; СП - 8%				25046,61	521,04	1440	30		231	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодичес кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д иаметром от 14 до 32 мм	т	0,03216		372799,00	--	11989	--	11989	--	12948
		СП - 8%				--	--	--	--		959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодичес кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д иаметром от 6 до 12 мм	т	0,01812	383478,00	--	6949	--	6949	--	7505
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого пр офиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	399352,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого пр офиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(отдельные стержни)	т	0,0048	399352,00	--	1917	--	1917	--	2070
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Перемычки МП-2									
85	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пер емычки. Устройство	м^3	0,561	69992,39	5871,48	39266	3293	24531	11040	54331
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	11442	690		4024	
86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматур ные пространственные. Изготовление в построечных у словиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05526	27020,68	1590,07	1493	88	21	1286	3001
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1384	29		222	
87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03123	372799,00	--	11643	--	11643	--	12574
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодичес кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д иаметром от 6 до 12 мм	т	0,01755	383478,00	--	6730	--	6730	--	7268
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00648	399352,00	--	2588	--	2588	--	2795
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(отдельные стержни)	т	0,00432	399352,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Перемычки МП-3									
91	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пер емычки. Устройство	м^3	0,375	69992,39	5871,48	26247	2202	16397	7380	36317
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	7648	462		2690	
92	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматур ные пространственные. Изготовление в построечных у словиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03735	27020,68	1590,07	1009	59	15	869	2028
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	935	19		150	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодичес кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д иаметром от 14 до 32 мм	т	0,02088	372799,00	--	7784	--	7784	--	8407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д наметром от 6 до 12 мм	т	0,01179	383478,00	--	4521	--	4521	--	4883
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00468	399352,00	--	1869	--	1869	--	2019
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(отдельные стержни)	т	0,00312	399352,00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Стены кирпичные									
97	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при в ысоте этажа до 4 м	м3 кладки	121,95322	42771,43	4153,43	5216114	506524	3582261	1159246	6885389
		НР - 93%; СП - 8%			9243,95	977,19	1127329	119171		510029	
		Фундаменты под перегородки									
98	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропи ткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	38,5686125	2829,66	224,84	109136	8672	86289	15803	134934
		НР - 94%; СП - 8%			367,52	68,36	14175	2637		9995	
99	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты л енточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	6,9367041	11809,35	2714,25	81918	18828	22731	40315	132011
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	40359	3943		9779	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1426774	383478,00	--	54714	--	54714	--	59091
		СП - 8%			--	--	--	--		4377	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро м от 6 до 12 мм	т	0,0154239	399352,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
102	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегоро дки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	473,9202844	6442,17	382,58	3053075	181312	1739814	1091524	4476168
		НР - 93%; СП - 8%			2388,48	88,06	1131949	41733		331569	
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,5009842	24308,45	1474,09	12178	739	10575	937	14164
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	864	166		1049	
104	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие к онструкции. Армирование кладки(С1)	т металлически х изделий	0,1193131	576019,62	3102,20	68727	370	57481	10224	85267
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	10876	117		6316	
105	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои под стилающие и набетонки. Армирование(С2)	т	0,0473829	20711,63	1922,17	981	91	2	844	1971
		НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	888	39		146	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная св арная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром о т 3 до 5 мм	т		0,0473829	481766,00	--	22827	--	22827	--	24653
		СП - 8%				--	--	--	--		1826	
107	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаме нты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидк им стеклом	$м^2$ поверхности		175,2266125	1352,03	15,99	236912	2801	131917	96227	359791
		НР - 93%; СП - 8%				583,21	7,29	102194	1277		26652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11164325	1344669	7014338	2886691	15175098
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2805318	310609	--	1124082	
	Материалы		Тенге					11164325				
	Всего заработная плата		Тенге					6107618				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						3115927			
		Накладные расходы	Тенге					906717				
		Сметная прибыль	Тенге					2886691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1124082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15175098				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						3115927			1966
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15175098				
		Сметная заработная плата	Тенге									
									3115927			1966
		1-этаж	**РАЗДЕЛ 4. Полы**									
		ТИП 1										
108	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пл енки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхност и		122,13	4541,57	105,77	554662	12918	217005	314208	938379
		НР - 94%; СП - 8%				2658,96	77,99	324739	9525		69509	
109	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Ус тройство	$м^2$ стяжки		122,13	906,35	32,47	110693	3966	50738	54813	178746
		НР - 94%; СП - 8%				458,44	19,02	55989	2323		13240	
110	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки бет онные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм измене ния толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжк и		122,13	688,61	34,29	84100	4188	75876	5960	97264
		НР - 94%; СП - 8%				33,05	18,87	4036	2305		7204	
		ТИП 2										
111	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площад и уплотнения		198,96	371,10	43,65	73834	8685	45565	21350	102799
		НР - 94%; СП - 8%				98,43	15,73	19584	3130		7614	
112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. У стройство	$м^3$ подстилающег о слоя		15,9168	28281,93	10,77	450158	171	370007	75181	567367
		НР - 94%; СП - 8%				5024,89	--	79980	--		42027	
113	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобето нные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м 2 стяжки		198,96	20139,62	98,26	4006979	19550	3865803	124901	4462430
		НР - 94%; СП - 8%				611,31	56,53	121626	11247		330550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устр ойство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	198,96	29222,85	43,93	5814178	8740	5787430	21772	6302826
		ТИП 3			90,51	25,91	18008	5155		466876	
115	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площад и уплотнения	26,29	371,10	43,65	9756	1148	6020	2821	13583
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	2588	414		1006	
116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. У стройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,1032	28281,93	10,77	59483	23	48892	9934	74971
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	10568	--		5553	
117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. У стройство	$м^2$ стяжки	26,29	844,47	33,45	22201	879	9141	11921	36851
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	12181	500		2730	
		ТИП 4									
118	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площад и уплотнения	11,25	371,10	43,65	4175	491	2577	1207	5813
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	1107	177		431	
119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. У стройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,9	28281,93	10,77	25454	10	20922	4251	32081
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	4522	--		2376	
120	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонны е, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11,25	1426,23	130,24	16045	1465	9294	5480	23247
		НР - 94%; СП - 8%			469,85	48,37	5286	544		1722	
121	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бет онные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм измене ния толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	11,25	-138,69	-4,88	-1560	-55	-1353	-173	-1872
		НР - 94%; СП - 8%			-13,54	-2,84	-152	-32		-139	
		ТИП 5									
122	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площад и уплотнения	123,06	371,10	43,65	45668	5372	28183	13206	63583
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	12113	1936		4710	
123	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. У стройство	$м^3$ подстилающего слоя	9,8448	28281,93	10,77	278430	106	228855	46501	350925
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	49469	--		25995	
124	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. У стройство	$м^2$ стяжки	123,06	844,47	33,45	103920	4117	42783	55799	172496
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	57020	2341		12777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11658176	71774	10807738	769132	13421489
	Стоимость общестроительных работ						778664	39565	--	994181	
	Материалы		Тенге				11658176				
	Всего заработная плата		Тенге				10807738				
		Накладные расходы	Тенге					818229			
		Сметная прибыль	Тенге				769132				
							994181				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13421489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						818229			538
		Сметная заработная плата	Тенге					13421489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						818229			538
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 5. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ и наружного освещения

125	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощное ть до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстан ция		Монтажные работы							
		НР - 80%; СП - 8%			1	48483,15	12757,97	48483	12758	13237	21531	75615
						22487,61	4425,89	22488	4426		5601	
126	515-102-0404 РСНБ РК 2022	**Подстанции комплектные трансформаторны е, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового т рансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на сторо не НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исп олнение по выводу - воздушный**	шт.		1	1366882,00	--	1366882	--	--	--	1366882
						--	--	--	--	1366882	--	
127	515-101-0103 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфа зный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0, 4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		1	1005589,00	--	1005589	--		--	1005589
						--	--	--	--	1005589	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2420954	12758	13237	21531	2448086
	Стоимость оборудования		Тенге					22488	4426	2372471	5601	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2372471				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2372471				
	Материалы		Тенге					48483				
	Всего заработная плата		Тенге					13238				
		Накладные расходы	Тенге						26914			
		Сметная прибыль	Тенге					21531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					75615				
		Сметная заработная плата	Тенге									15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						26914			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2448086				
		Сметная заработная плата	Тенге									15
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						26914			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										43527765
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5051222				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2021897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						492161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25847201		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2372471		
		- Накладные расходы	Тенге								5186436	
		- Сметная прибыль	Тенге								3048538	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге									43 527 765
Оборудование												2 372 471
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге									617 329
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге									41 772 623
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%			Тенге									563 930
Итого с зимними затратами			Тенге									42 336 554
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге									846 731
Итого с оборудованием			Тенге									45 555 756
Итого по акту в текущих ценах 2022 г. 30%, к=1			Тенге									13 666 727
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. 70%, к=1,0450539			Тенге									33 325 754
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге									46 992 481
Договорной коэффициент 95%			Тенге									44 642 857
Договорной коэффициент 85%			Тенге									37 946 429
НДС 12 %			Тенге									4 553 571
Всего по акту			**Тенге**									**42 500 000**

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "СИГРОСТ" _____ **Расул А. Н.**

М.П. Подрядчик:
Председатель ПК "Шаңырақ" _____ **Расул М.С.**