Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства"**

Подрядчик **ТОО "Лайгэ"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО -КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (водоснабжение)к земельным участкам в п.Жангала Жангалинского РАЙОНА ЗКО**

Договор подряда (контракт) **№ 42** от **13.06.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 28.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.08.2018	01.08.2018	10.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 2
за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	49006,000	32,82	1608310
			Накладные расходы			*5,84*	*286069*
			Сметная прибыль			*2,43*	*119134*
2	2	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	46134,000	124,17	5728526
			Накладные расходы			*25,91*	*1195141*
			Сметная прибыль			*9,20*	*424335*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	810,000	2456,86	1990057
			Накладные расходы			*903,19*	*731586*
			Сметная прибыль			*181,99*	*147412*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1062,000	1174,76	1247599
			Накладные расходы			*431,87*	*458643*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***87,02***	***92415***
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3986,000	30,32	120870
			Накладные расходы			***5,82***	***23190***
			Сметная прибыль			***2,25***	***8953***
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	534,000	2047,38	1093303
			Накладные расходы			***752,66***	***401921***
			Сметная прибыль			***151,66***	***80985***
7	7	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	7444,000	124,17	924332
			Накладные расходы			***25,91***	***192843***
			Сметная прибыль			***9,20***	***68469***
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	230,000	2456,86	565078
			Накладные расходы			***903,19***	***207734***
			Сметная прибыль			***181,99***	***41858***
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1086,000	1174,76	1275793
			Накладные расходы			***431,87***	***469008***
			Сметная прибыль			***87,02***	***94503***
10	10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6588,000	30,32	199771
			Накладные расходы			***5,82***	***38328***
			Сметная прибыль			***2,25***	***14798***
11	11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	14,000	381417,45	5339844
			Накладные расходы			***126265,63***	***1767719***
			Сметная прибыль			***28253,14***	***395544***
12	12	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14140,000	1476,31	20874986
			Накладные расходы			***55,60***	***786202***
			Сметная прибыль			***109,36***	***1546295***
13	13	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	98,000	39757,63	3896248
			Накладные расходы			***7186,83***	***704309***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2945,01*	*288611*
14	**14**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**280,000**	**24738,73**	**6926844**
			Накладные расходы			*931,72*	*260881*
			Сметная прибыль			*1832,50*	*513100*
15	**15**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**500,000**	**21337,21**	**10668607**
			Накладные расходы			*803,61*	*401805*
			Сметная прибыль			*1580,53*	*790267*
16	**16**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**7,000**	**320160,12**	**2241121**
			Накладные расходы			*109307,31*	*765151*
			Сметная прибыль			*23715,56*	*166009*
17	**17**	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7070,000**	**138,04**	**975975**
			Накладные расходы			*5,20*	*36758*
			Сметная прибыль			*10,23*	*72294*
			ИТОГО:				**65677264**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8727289**
			Сметная прибыль				**4864983**
			Итого с временными		**1 %**	**656773,00**	**66334037**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1373115,00**	**67707152**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**71765404**
			Итого с НДС		**12 %**	**8611848,00**	**80377252**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** _____ **Муратов Ж.Е.**

Технадзор: **ТОО "УралСтройГрад"** _____ **Бабаев Е.З.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Лайгэ"** _____ **Жумашев Н.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел строительства архитектуры , градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Лайгэ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство новых объектов "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО"

СПРАВКА №2 от 1.08.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Дополнительное соглашение №1 от 28.06.2018	Договор: Договор №42 от 13.06.2017	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2018 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых обьектов "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО"	120459421,00	71765403,57		-	-	-	-	-	8611848,43	80377252,00

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения " Жангалинский районный отдел строительства архитектуры , градостроительства и строительства "

_____ Муратов Ж.Е.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Лайгэ» _____ Жумашев Н.С.
(должность, ф., и., о., подпись)