ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ АТЫНДАҒЫ ГИМНАЗИЯСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ
ИМЕНИ МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БҰЙРЫҚ

24 қараша 2023 жыл
Қарағанды қаласы

ПРИКАЗ

№ 327
город Караганда

О создании комиссии по составлению Дефектного акта по капитальному ремонту: «Капитальный ремонт здания КГУ «Гимназия имени Магжана Жумабаева»»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить комиссию по составлению дефектного акта по капитальному ремонту: «Капитальный ремонт здания КГУ «Гимназия имени Магжана Жумабаева»» в следующем составе:

Председатель комиссии – Жекебаев С.Ш. - директор КГУ «Гимназия имени Магжана Жумабаева»;

Члены комиссии:

- Абилова Ж.Е. – и.о. директора по АХЧ;
- Шакенова Б.К. – экономист-бухгалтер;
- Смагулова Н.К. – председатель профсоюзного комитета.

2. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в действие со дня его подписания.

Директор **С.Жекебаев**

000166

КГУ «Гимназия имени
Магжана Жумабаева»

Директор _____ Жекебаев С. Ш.
22.11.2023

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Объект Общестроительные работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-АР		
1	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	95,7456
2	Поручни деревянные.Разборка	м поручня	124,8
3	Ступени крыльца бетонные. Разборка	$м^3$	0,05
4	Воронки водосточные. Демонтаж	воронка	6
5	Демонтаж плит парапета, масса до 0,5 т	шт.	250
6	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	$м^2$	5310
7	Стяжки цементно-песчанные.Разборка покрытия	$м^2$	2655
8	Основания бетонные под отмоску на щебне. Разборка отмоски	$м^3$	18
9	Сливы оцинкованные. Разборка	м	478,2
10	Стены и перегородки из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,644
11	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	16,32
12	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой/металлопластиковых атриумов на кровле/	$м^2$	232
13	Демонтаж остекленной перегородки высотой до 3 м из ПВХ профелей	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	62,4
14	Подиум. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	35
15	Подиум дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	35
16	Демонтаж перегородки из ПВХ	$м^2$	40
17	Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 1 $м^2$	$м^2$ остекления	15,6
18	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	354,96
19	Разборка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	121,54
20	Блоки дверные стальные двупольные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен	$м^2$	45,34
21	Блоки дверные стальные однопольные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен	$м^2$	30,4
22	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	11
23	Облицовка подпорных стен из плит бетонных. Разборка	$м^2$ облицовки	25
24	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,95
25	Разборка доски подоконной деревянной, высота проема до 2 м	$м^2$	12,6592
26	Разборка подвесного потолка, из декоративно-акустических плит "Амстронг"	$м^2$	126
27	Разборка подвесного потолка, грильято	$м^2$	205,1
28	Разборка натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	325,8
29	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лесов	$м^2$	6684,4
30	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	5374
31	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	1170,3
32	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	633
33	Полы из фанеры толщиной 25мм. Разборка покрытия	$м^2$	633

34	Полы из штучного паркета на мастике. Разборка покрытия	$м^2$	633
35	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	$м^2$	10331,64
36	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	956,81
37	Разборка изоляция изделиями из паралона на битуме холодной поверхности стены	$м^3$	7,986
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	373,244
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7464,88
	РАЗДЕЛ 2. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
38	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	185
39	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	585
40	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	585
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	585
41	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм	км	0,585
42	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	78
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	78
43	Демонтаж решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	309
44	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	309
	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм/размерами 100 мм х 100	шт.	267
	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	30
	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		
45	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	65
46	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	10
47	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	145
48	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм./с учетом муфтовой арматуры:отвод полипропиленовый PP-R,диаметром 20мм-74шт,тройник полипропиленовый PP-R,диаметром 20мм-56шт/	м	196
49	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм./с учетом муфтовой арматуры:отвод полипропиленовый PP-R,диаметром 25мм-44шт,тройник полипропиленовый PP-R,диаметром 25мм-92шт/	м	159
50	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм./с учетом муфтовой арматуры:отвод полипропиленовый PP-R,диаметром 32мм-3шт,тройник полипропиленовый PP-R,диаметром 32мм-18шт,крестоновина полипропиленовая PP-R,диаметром 32мм-2шт/	м	30
51	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм./с учетом муфтовой арматуры:отвод полипропиленовый PP-R,диаметром 40мм-4шт,тройник полипропиленовый PP-R,диаметром 40мм-15шт,крестоновина полипропиленовая PP-R,диаметром 40мм-1шт/	м	28
52	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм./с учетом муфтовой арматуры:тройник полипропиленовый PP-R,диаметром 50мм-14шт/	м	68
53	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж/с учетом муфтовой арматуры:тройник полипропиленовый PP-R диаметром 63-6шт/	м трубопровода	33

54	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Демонтаж/с учетом муфтовой арматуры:тройник полипропиленовый PP-R диаметром 75-1шт/	м трубопровода	6
55	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	177
56	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4
57	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	13
58	Демонтаж душевых поддонов глубоких	комплект	8
59	Сифон. Демонтаж	прибор	75
60	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм/с учетом муфтовой арматуры:отвод из ПВХ диаметром 50-198шт,тройник из ПВХ диаметром 50-45шт,крестовина из ПВХ диаметром 50-7шт/	м	168,5
61	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм/с учетом муфтовой арматуры:отвод из ПВХ диаметром 100-170шт,тройник из ПВХ диаметром 100-95шт,крестовина из ПВХ диаметром 100-13шт/	м	346,5
62	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	11
63	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	169
64	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	50
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
65	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	3
66	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	шт.	12
67	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж/вентиляции-3шт,щит силовой-10шт,ящик управления-14шт/	шт.	27
68	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	186
69	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж	шт.	16
70	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1145
71	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	693
72	Коробка монтажная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам	шт.	655
73	Коробка ответвительная. Монтаж на стене. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам	шт.	470
74	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам	шт.	470
75	Электропроводка скрытая. Демонтаж/в том числе скобы для крепления кабеля-220шт/	м	1323
76	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Демонтаж	м	47
77	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Демонтаж	шт.	2
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,2229295
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	144,45859

Абилова Ж.Е. И.о. директора по АХЧ

Шакенова Б.К. Экономист-бухгалтер

Смагулова Н.К. Председатель профсоюзного комитета