Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 08
февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

« 13 » декабря» 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Курылысгаз»***
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **КабеноваДауренаКаримуллиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
пообъекту: ***«Строительство водопровода в с Аксуат Карагашского с/о Чингирлауского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района ЗКО»руководительТасбулатов Мурат Кайыржанович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***»Строй Альфа-М»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Уралводпроект» проект 19.016***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)приказом***КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительстваБурлинского района ЗКО» решение от 13.05.2019г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
1.Система водоснабжения		Объединенная хозяйственно-питьевая и противопопожарная		Объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная	

2.Водопотребление: -суточное -годовое	 м3 м3	. 18,43 6727		 18,43 6727	
3.Головной водозабор(скважина) -НС 2го -подъема	 шт шт	 2 1		 2 1	
4.Здания 1-го подъема 3х3м -Здание НС 2-го подъема 4,8х6,0м	 шт шт	 1 1		 1 1	
5,Подводящий водовод:-1-ый подъемПЭ 100SDR21 ф63х3,0мм =2-ой подъем ПЭ 100SDR21 d 63х3,0 мм	 м м	 97,6 368,6		 97,6 368,6	
6.Насосы : 1-го подъема -погружные фирмы «Grundfos»Q=2.88м3/час, H=53м,P=0,75кВт Насосы 2-го подъема: -Насосная установка SP 3A-7 фирмы «Grundfos» Q=4.15 м3/час,H=54,8 м. N=0.85 кВт -Насосная установка AKVA E 2 CM25-3 Q=18,02 м3/час,H=53,5 м,P=5,8 кВт -Дренажный насос UNILIFT KP 250A Q=13 м3/час,H=6,5м,N=0.35кВт -Ультраобеззараживатель ОДВ-5-3 Q=3м3,N=0.06кВт -ж/б колодец д1,5м ж/б колодец д2,0м -пожарный гидрант	 шт шт шт шт шт шт шт	 2 2 2 1 2 40 6 13		 2 2 2 1 2 40 6 13	
7,Металлическое ограждение водозабора -1-ый подъем -2-ой подъем	 м м	 366 288		 366 288	
8,Глубина заложения труб	м	2,80		2,80	
9,Электроснабжение -ВЛ-10кВ -КТПН-40/10/0,4 кВт -Воздушная линия КЛ - 0,4 /0,23 кВт -Кабельная линия ВЛ-0,23 кВ -Светильники КЕРЕМЕТ 90Вт	 км шт км км	 0,510 1 0,190 0,568 20		 0,510 1 0,190 0,568 20	
Поселковая водопроводная сеть: -Труба ПЭ 100 SDR21 ГОСТ 18599-2001 75х3,6мм -Труба ПЭ 100 SDR21	м	2415		2415	

ГОСТ 18599-2001 63х3,0мм	м	205,1		205,1	
-Труба ПЭ 100 SDR21 ГОСТ 18599-2001 50х2,4мм	м	137		137	
-Труба ПЭ 100 SDR21 ГОСТ 18599-2001 32х2,0мм	м	499,8		499,8	
-Труба ПЭ 100 SDR13,6 ГОСТ 18599-2001 25х2,0мм	м	599,8		599,8	
-Труба ПЭ 100 SDR21 ГОСТ 18599-2001 110х10мм длина-4,5м	шт	18		18	
Колодцы ж/б:					
-диаметром 1,5м	шт	40		40	
-диаметром 2,0м	шт	6		6	
Пожарные гидранты	шт	13		13	

5. Талона о приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии : уведомление от 24 июня 2024 года № KZ07REA00399510 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской обдасти»

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, по заданию на проектирование от Заказчика ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»».

Целью настоящего Проекта является обеспечение питьевой водой население с. Аксуат согласно нормам и требованиям СНиП РК.

Источником водоснабжения является подземные воды из скважин возле с Асуат Чингирлауского района ЗКО

Насосная станция первого подъема подает питьевую воду из подземных скважин через полиэтиленовую водопроводную трубу ф 63х3,0 мм на станцию второго подъема далее в водопроводную сеть села Аксуат.

Сети энергообеспечения объекта выполнены согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 4,04-191-2002, РДС 4,04-185-2003 ВЛ- 10 кВ, трансформатор КТПН -10/0,4кВ-40 кВт с прокладкой ВЛ-0,4 кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ и ВЛ-0,23кВ, на оснований технических условий Западно-Казахстанской распределительной электросетевой компаний на электроснабжение № 7-32-7/15 от 17 июля 2019 года.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***24 июня 2024 года***
месяц, год
окончание работ ***11 ноября 2024 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***08*** месяц;

фактически, месяц **05 месяцев 00 дней**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10, Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник **Чингирлауской РЭС**

Сергалиев Н. И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается) – **не требуется;**

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – **не требуется, не предусмотрено проектом**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Курылысгаз»

Директор **Кабенов Даурен Каримуллинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

»Строй Альфа-М»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Кубалиев Максотбек Максотович

ГКП на ПХВ «Чингирлаукомтехсервис»

и.о Директора **Карабаев Куаныш Базарбаевич**