Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства" акимата Костанайского района,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанайский р-н, п. Затобольск, ул. Калинина, дом № 65** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005897**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240019379**
Договор (контракт)	Доп. согл. №3 к договору №24 от 3 марта 2014 года	

Номер документа	Дата составления
18	**25.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск			Работа	1	15 290 136,00	15 290 136,00
				Итого	1	x	15 290 136,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Ержанов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского рай[illegible]а"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск поселок Затобольск, Костанайский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017г.

код	код	Доп. соглашение к договору №24 от 03.03.2014		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		3	26.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск	**38 416 010**	**13 651 907**							**1 638 229**	**15 290 136**

"ЗАКАЗЧИК" Ержанов Т. Н.

"ПОДРЯДЧИК" Аветисян Р. Ж.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование объекта: "Подъездные пути к микрорайону "Нурай" п. Затобольск"

Доп. соглашение №3 от 26.04.2017 года к договору №24 от 03.03.2014 года

Реестр актов выполненных работ
за май месяц 2017г

в тенге

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Всего
1	1-2-1	Подготовительные работы	1 295 843	155 501	1 451 344
2	2-1-1	Проезжая часть	10 115 041	1 213 805	11 328 846
3	2-1-5	Тротуары	2 241 023	268 923	2 509 946
		Итого:	**13 651 907**	**1 638 229**	**15 290 136**

Составил: Фазылова Э. А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 13.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

Локальная смета 1-2-1

Подготовительные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 3								
22.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	140,00	4,85	4,85	679	679	--	--
					--	1,68	--	236	0,01	1
23.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 добавлять	м3	560,00	4,20	4,20	2351	2351	--	--
					--	1,46	--	816	0,00	3
24.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	269,00	32,26	30,77	8678	8277	0,01	3
					1,42	8,34	382	2245	0,03	8
25.	E10333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	457,00	49,50	49,50	22622	22622	--	--
					--	9,90	--	4524	0,21	95
26.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	269,00	6,01	6,01	1616	1616	--	--
					--	2,08	--	561	0,01	2
27.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 добавлять	м3	1076,00	4,75	4,75	5115	5115	--	--
					--	1,65	--	1775	0,01	6
28.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	278,00	4,85	4,85	1349	1349	--	--
					--	1,68	--	468	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	278,00	26,22	25,02	7290	6956	0,01	2
					1,15	6,79	320	1887	0,02	6
30.	E10333-A1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	389,00	84,26	84,26	32777	32777	--	--
					--	16,85	--	6555	0,35	138
		Итого по разделу: Участок № 3								82477
		Раздел: Участок № 5								
42.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	151,00	4,85	4,85	733	733	--	--
					--	1,68	--	254	0,01	1
43.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 добавлять	м3	604,00	4,20	4,20	2536	2536	--	--
					--	1,46	--	880	0,00	3
44.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	67,40	26,22	25,02	1768	1686	0,01	1
					1,15	6,79	78	457	0,02	2
45.	E10333-A1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	94,40	84,26	84,26	7954	7954	--	--
					--	16,85	--	1591	0,35	33
46.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	114,00	32,26	30,77	3678	3508	0,01	1
					1,42	8,34	162	951	0,03	3
47.	E10333-A1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	193,80	84,26	84,26	16330	16330	--	--
					--	16,85	--	3266	0,35	69
48.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	114,00	6,01	6,01	685	685	--	--
					--	2,08	--	238	0,01	1
49.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 добавлять	м3	456,00	4,75	4,75	2168	2168	--	--
					--	1,65	--	752	0,01	2
50.	E0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	277,50	203,88	115,23	56577	31977	0,50	137
					88,65	31,42	24600	8719	0,11	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	666,00	152,80 ---	152,80 106,96	101765 --	65 71235	-- 2,25	-- 1499
52.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	666,00	84,26 --	84,26 16,85	56117 --	56117 11223	-- 0,35	-- 236
		Итого по разделу: Участок № 5								250309

ИТОГО:

	332788	307199	144
	25542	118633	2137

Накладные расходы :

На общестроительные работы	143572
Всего накладных расходов:	143572
Итого с накладными	476360

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28581
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	504941
Итого с временными, 1,5 %	512515
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	523790
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	524459
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	526509
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	531634
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1270434
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25409
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1295843
Налог на добавленную стоимость, 12 %	155501
Итого с НДС	1451344

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 13.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

Локальная смета 2-1-1

Проезжая часть

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Участок № 1										
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	28,84	4,85	4,85	140	140	--	--		
					--	1,68	--	49	0,01	0		
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 добавлять	м3	115,36	4,20	4,20	484	484	--	--		
					--	1,46	--	168	0,00	1		
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28,84	26,22	25,02	756	722	0,01	0		
					1,15	6,79	33	196	0,02	1		
4.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	40,38	84,26	84,26	3402	3402	--	--		
					--	16,85	--	680	0,35	14		
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	22,18	12,51	12,51	277	277	--	--		
					--	4,28	--	95	0,01	0		
6.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	110,91	1,27	1,27	141	141	--	--		
					--	0,38	--	42	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
7.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	73,94	1,41	1,41	104	104	--	--
					--	0,30	--	22	0,00	0
14.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	17,66	84,26	84,26	1488	1488	--	--
					--	16,85	--	298	0,35	6
15.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	75,80	23,36	18,94	1771	1436	0,03	2
					4,32	6,41	327	486	0,02	2
16.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	10,70	2249,00	--	24071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 1								32635
		Раздел: Участок № 3								
53.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	222,31	4,85	4,85	1078	1078	--	--
					--	1,68	--	374	0,01	1
54.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 добавлять	м3	889,24	4,20	4,20	3733	3733	--	--
					--	1,46	--	1295	0,00	4
55.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	222,31	26,22	25,02	5830	5562	0,01	2
					1,15	6,79	256	1509	0,02	5
56.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	311,23	84,26	84,26	26225	26225	--	--
					--	16,85	--	5245	0,35	110
57.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	171,00	12,51	12,51	2139	2139	--	--
					--	4,28	--	732	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	855,00	1,27	1,27	1087	1087	--	--
					--	0,38	--	327	0,00	1
59.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	570,00	1,41	1,41	804	804	--	--
					--	0,30	--	171	0,00	1
60.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	22,88	44,26	41,20	1013	943	0,02	0
					3,06	15,24	70	349	0,06	1
61.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,85	262,72	--	1011	--	1,85	7
					262,72	--	1011	--	--	--
62.	Е10333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	32,03	21,67	21,67	694	694	--	--
					--	4,33	--	139	0,09	3
63.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	3,77	2687,48	248,35	10137	937	0,22	1
					32,18	78,59	121	296	0,27	1
64.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	200,00	2337,48	6,63	467495	1326	0,70	140
					108,68	1,76	21736	351	0,01	1
65.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	10,40	205,00	--	2132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	139,79	84,26	84,26	11779	11779	--	--
					--	16,85	--	2356	0,35	49
67.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	600,00	23,36	18,94	14016	11364	0,03	18
					4,32	6,41	2592	3847	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	84,72	2249,00	--	190535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	253,77	84,26	84,26	21383	21383	--	--
					--	16,85	--	4277	0,35	90
70.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	600,00	15,17	5,88	9105	3531	0,05	27
					7,02	1,65	4212	990	0,01	4
71.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	8400,00	0,29	0,02	2436	168	0,00	11
					0,19	0,01	1596	84	0,00	0
72.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	600,00	15,17	5,88	9105	3531	0,05	27
					7,02	1,65	4212	990	0,01	4
73.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	6000,00	0,29	0,02	1740	120	0,00	8
					0,19	0,01	1140	60	0,00	0
74.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	154,74	2970,00	--	459578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 3								1243055
		Раздел: Участок № 5								
105.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	351,00	4,85	4,85	1703	1703	--	--
					--	1,68	--	591	0,01	2
106.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1404,00	4,20	4,20	5894	5894	--	--
					--	1,46	--	2045	0,00	7
107.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	351,00	26,22	25,02	9205	8782	0,01	3
					1,15	6,79	404	2382	0,02	8
108.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	491,40	84,26	84,26	41405	41405	--	--
					--	16,85	--	8281	0,35	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
109.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	270,00	12,51	12,51	3377	3377	--	--
					--	4,28	--	1156	0,01	4
110.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1350,00	1,27	1,27	1716	1716	--	--
					--	0,38	--	516	0,00	2
111.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	900,00	1,41	1,41	1270	1270	--	--
					--	0,30	--	270	0,00	1
112.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	49,47	44,26	41,20	2190	2038	0,02	1
					3,06	15,24	151	754	0,06	3
113.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,30	262,72	--	2181	--	1,85	15
					262,72	--	2181	--	--	--
114.	Е10333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	69,26	21,67	21,67	1501	1501	--	--
					--	4,33	--	300	0,09	6
115.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	8,25	2687,48	248,35	22172	2049	0,22	2
					32,18	78,59	265	648	0,27	2
116.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	433,00	2337,48	6,63	1012127	2871	0,70	302
					108,68	1,76	47058	761	0,01	3
117.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	35,78	205,00	--	7334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	220,53	84,26	84,26	18582	18582	--	--
					--	16,85	--	3716	0,35	78

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
119.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	946,55	23,36	18,94	22111	17928	0,03	28
					4,32	6,41	4089	6069	0,02	22
120.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	133,65	2249,00	--	300585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	400,35	84,26	84,26	33733	33733	--	--
					--	16,85	--	6747	0,35	142
122.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	946,55	15,17	5,88	14364	5570	0,05	43
					7,02	1,65	6645	1562	0,01	6
123.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	13251,70	0,29	0,02	3843	265	0,00	18
					0,19	0,01	2518	133	0,00	0
124.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	946,55	15,17	5,88	14364	5570	0,05	43
					7,02	1,65	6645	1562	0,01	6
125.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	9465,50	0,29	0,02	2745	189	0,00	13
					0,19	0,01	1798	95	0,00	0
126.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	244,12	2970,00	--	725022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 5								2247423

ИТОГО:		3523113	259042	711
		109060	63016	781

Накладные расходы :

На общестроительные работы	195233
Всего накладных расходов:	195233
Итого с накладными	3718346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	223101
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3941447
Итого с временными, 1,5 %	4000569
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	4088582
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	4093802
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4109804
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4149810
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9916707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	198334
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10115041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1213805
Итого с НДС	11328846

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

Локальная смета 2-1-5

Тротуары

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 3								
31.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	180,00	33,43	29,06	6017	5231	0,01	2
					1,03	10,26	185	1847	0,05	9
32.	E0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-900,00	1,90	1,90	-1710	-1710	--	--
					--	0,67	--	-603	0,00	-3
33.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,75	200,88	--	1758	--	1,42	12
					200,88	--	1758	--	--	--
34.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	61,00	26,22	25,02	1600	1526	0,01	0
					1,15	6,79	70	414	0,02	1
35.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	85,40	84,26	84,26	7196	7196	--	--
					--	16,85	--	1439	0,35	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	33,16	12,51	12,51	415	415	--	--
					--	4,28	--	142	0,01	0
37.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	165,80	1,27	1,27	211	211	--	--
					--	0,38	--	63	0,00	0
38.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	1,17	2687,48	248,35	3144	291	0,22	0
					32,18	78,59	38	92	0,27	0
39.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	130,00	768,33	6,63	99883	862	0,70	91
					108,68	1,76	14128	228	0,01	1
40.	С143001-5 7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	2,08	410,00	--	853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	43,08	122,18	--	5264	--	0,89	38
					122,18	--	5264	--	--	--
42.	Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	18,00	1552,76	68,13	27950	1226	0,14	3
					21,38	12,76	385	230	0,04	1
43.	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	м2	180,00	439,26	12,52	79067	2254	0,24	44
					38,03	4,39	6845	791	0,02	3
		Итого по разделу: Участок № 3								231646
		Раздел: Участок № 5								
61.	Е0127-82- 2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	210,00	33,43	29,06	7020	6103	0,01	2
					1,03	10,26	216	2155	0,05	11
62.	Е0127-82- 4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-1050,00	1,90	1,90	-1995	-1995	--	--
					--	0,67	--	-704	0,00	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,35	200,88	--	1276	--	1,42	9
					200,88	--	1276	--	--	--
64.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	67,26	26,22	25,02	1764	1683	0,01	1
					1,15	6,79	77	456	0,02	2
65.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	94,16	84,26	84,26	7934	7934	--	--
					--	16,85	--	1587	0,35	33
66.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	63,00	12,51	12,51	788	788	--	--
					--	4,28	--	270	0,01	1
67.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	315,00	1,27	1,27	400	400	--	--
					--	0,38	--	120	0,00	0
68.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	2,46	2687,48	248,35	6603	610	0,22	1
					32,18	78,59	79	193	0,27	1
69.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	273,00	768,33	6,63	209754	1810	0,70	191
					108,68	1,76	29670	480	0,01	2
70.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	4,37	410,00	--	1791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,12	122,18	--	992	--	0,89	7
					122,18	--	992	--	--	--
72.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	21,00	1552,76	68,13	32608	1431	0,14	3
					21,38	12,76	449	268	0,04	1
73.	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	м2	210,00	439,26	12,52	92244	2629	0,24	51
					38,03	4,39	7986	922	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	210,00	460,11	--	96624	--	0,14	30
					24,75	--	5198	--	--	--
75.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	420,00	72,71	--	30537	--	0,02	10
					3,98	--	1672	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 5								488341
ИТОГО:							719988	38895		494
							76288	10390		94

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111844
Всего накладных расходов:	111844
Итого с накладными	831832

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49910
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	881742
Итого с временными, 1,5 %	894968
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	914657
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	915825
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	919405
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2197081
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43942
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2241023
Налог на добавленную стоимость, 12 %	268923
Итого с НДС	2509946

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мосиенко Р.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства" акимата Костанайского района,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанайский р-н, п. Затобольск, ул. Калинина, дом № 65 — 060140005897

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99 — 080240019379

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп. согл. №3 от 03.03.2017 к договору №24 от 3 марта 2014 года

Номер документа	Дата составления
26	26.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подьездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район			Работа	1		27 827 079,00
				Итого	1	x	27 827 079,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц 7

Сдал (Исполнитель) директор / Аветисян Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Б. Ерназаров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск поселок Затобольск, Костанайский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

код заказчика	код подрядчика	Доп. соглашение к договору №24 от 03.03.2014 номер	дата	источник финнансирования наимен.	код	организационно-правовая форма наимен.	код
		3	26.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район	**43 117 215**	**24 845 606**							**2 981 473**	**27 827 079**

"ЗАКАЗЧИК" Ержанов Т. Н.

"ПОДРЯДЧИК" Авецисян Р. Ж.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование объекта: "Подъездные пути к микрорайону "Нурай" п. Затобольск"

Доп. соглашение №3 от 26.04.2017 года к договору №24 от 03.03.2014 года

Реестр актов выполненных работ
за июнь месяц 2017 года

в т

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Всего
1	1-2-1	Подготовительные работы	12 185	1 462	13 647
2	1-2-2	Ремонт смотровых колодцев	104 777	12 573	117 350
3	2-1-1	Проезжая часть	20 863 838	2 503 661	23 367 499
4	2-1-2	Съезды	684 777	82 173	766 950
5	2-1-4	Подъезды к частным жилым домам	626 324	75 159	701 483
6	2-1-5	Тротуары	2 553 705	306 445	2 860 150
		Итого:	**24 845 606**	**2 981 473**	**27 827 079**

Составил: Герасимова И.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г

Локальная смета 1-2-1

Подготовительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 3								
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-4,67	4,85	4,85	-23	-23	--	--
					--	1,68	--	-8	0,01	-0
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-18,68	4,20	4,20	-78	-78	--	--
					--	1,46	--	-27	0,00	-0
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-9,87	32,26	30,77	-318	-304	0,01	-0
					1,42	8,34	-14	-82	0,03	-0
4.	Е10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	-16,78	49,50	49,50	-831	-831	--	--
					--	9,90	--	-166	0,21	-3
5.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-9,87	6,01	6,01	-59	-59	--	--
					--	2,08	--	-21	0,01	-0
6.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-39,48	4,75	4,75	-188	-188	--	--
					--	1,65	--	-65	0,01	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-10,31	4,85	4,85	-50	-50	--	--
					--	1,68	--	-17	0,01	-0
8.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-10,31	26,22	25,02	-270	-258	0,01	-0
					1,15	6,79	-12	-70	0,02	-0
9.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-14,44	84,26	84,26	-1217	-1217	--	--
					--	16,85	--	-243	0,35	-5
		Итого по разделу: Участок № 3								-3034
		Раздел: Участок № 5								
10.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-14,59	4,85	4,85	-71	-71	--	--
					--	1,68	--	-25	0,01	-0
11.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-58,36	4,20	4,20	-245	-245	--	--
					--	1,46	--	-85	0,00	-0
12.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-6,51	26,22	25,02	-171	-163	0,01	-0
					1,15	6,79	-7	-44	0,02	-0
13.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-9,12	84,26	84,26	-768	-768	--	--
					--	16,85	--	-154	0,35	-3
14.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-11,01	32,26	30,77	-355	-339	0,01	-0
					1,42	8,34	-16	-92	0,03	-0
15.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-18,72	84,26	84,26	-1577	-1577	--	--
					--	16,85	--	-315	0,35	-7
16.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-11,01	6,01	6,01	-66	-66	--	--
					--	2,08	--	-23	0,01	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	44,04	4,75	4,75	209	209	--	--
					--	1,65	--	73	0,01	0
		Итого по разделу: Участок № 5								-3044
		Раздел: Участок № 6								
18.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	3,50	4,85	4,85	17	17	--	--
					--	1,68	--	6	0,01	0
19.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	14,00	4,20	4,20	59	59	--	--
					--	1,46	--	20	0,00	0
20.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,00	32,26	30,77	1549	1477	0,01	0
					1,42	8,34	68	401	0,03	1
21.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	81,55	84,26	84,26	6871	6871	--	--
					--	16,85	--	1374	0,35	29
22.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	48,00	6,01	6,01	288	288	--	--
					--	2,08	--	100	0,01	0
23.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	192,00	4,75	4,75	913	913	--	--
					--	1,65	--	317	0,01	1
		Итого по разделу: Участок № 6								9697
	ИТОГО:						3619	3598		--
							19	854		12

Накладные расходы :

На общестроительные работы 861

Всего накладных расходов: 861

Итого с накладными 4480

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	269
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4749
Итого с временными, 1,5 %	4820
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	4926
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	4932
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4951
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4999
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	239
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12185
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1462
Итого с НДС	13647

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 1-2-2

Ремонт смотровых колодцев

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,15	218,93	--	33	--	1,54	0
					218,93	--	33	--	--	--
2.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1,00	146,80	21,25	147	21	0,79	1
					125,55	8,10	126	8	0,04	0
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	12326,17	66,01	4930	26	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	0,12	0
4.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	13713,55	35,42	13714	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
		Итого по разделу: Участок № 1								18824
		Раздел: Участок № 5								
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откос	м3	0,[illegible]	218,93	--	99	--	1,54	1
					218,93	--	99	--	--	--
6.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00	146,80	21,25	294	43	0,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					125,55	8,10	251	16	0,04	0
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	12326,17	66,01	14791	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
8.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	313,55	35,42	941	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
9.	СС131104-8	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость люков	м3	-3,00	8060,00	--	-24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СС131104-8	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость люков	м3	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 5								16124

ИТОГО:	34949	311	11
	1659	119	1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2199
Всего накладных расходов:	2199
Итого с накладными	37148

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3680
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40828
Итого с временными, 1,5 %	41440
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	42352
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	42406
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	42572
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						102723		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2054		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						104777		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12573		
		Итого с НДС						117350		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-1-1

Проезжая часть

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	31,40	4,85	4,85	152	152	--	--
					--	1,68	--	53	0,01	0
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	125,60	4,20	4,20	527	527	--	--
					--	1,46	--	183	0,00	1
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	31,40	26,22	25,02	823	786	0,01	0
					1,15	6,79	36	213	0,02	1
4.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	44,30	84,26	84,26	3733	3733	--	--
					--	16,85	--	747	0,35	16
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	24,[illegible]	12,51	12,51	304	304	--	--
					--	4,28	--	[illegible]4	0,01	0
6.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	121,59	1,27	1,27	155	155	--	--
					--	0,38	--	47	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
7.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	81,05	1,41	1,41	114	114	--	--
					--	0,30	--	24	0,00	0
8.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1,41	44,26	41,20	62	58	0,02	0
					3,06	15,24	4	21	0,06	0
9.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,24	262,72	--	63	--	1,85	0
					262,72	--	63	--	--	--
10.	Е10333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2,03	21,67	21,67	44	44	--	--
					--	4,33	--	9	0,09	0
11.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	0,22	2687,48	248,35	591	55	0,22	0
					32,18	78,59	7	17	0,27	0
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	12,30	2337,48	6,63	28751	82	0,70	9
					108,68	1,76	1337	22	0,01	0
13.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,64	205,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	19,82	84,26	84,26	1670	1670	--	--
					--	16,85	--	334	0,35	7
15.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	85,08	23,36	18,94	1987	1611	0,03	3
					4,32	6,41	368	546	0,02	2
16.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	12,02	2249,00	--	27033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	382,41	84,26	84,26	32222	32222	--	--
					--	16,85	--	6444	0,35	135
18.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	904,14	15,17	5,88	13720	5321	0,05	41
					7,02	1,65	6347	1492	0,01	6
19.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	12657,96	0,29	0,02	3671	253	0,00	17
					0,19	0,01	2405	127	0,00	0
20.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	904,14	15,17	5,88	13720	5321	0,05	41
					7,02	1,65	6347	1492	0,01	6
21.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	9041,40	0,29	0,02	2622	181	0,00	12
					0,19	0,01	1718	90	0,00	0
22.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	233,18	2970,00	--	692538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	868,05	662,18	13,29	574806	11534	0,04	33
					6,51	1,32	5651	1146	0,00	4
24.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	3472,20	0,56	0,54	1955	1886	0,00	0
					0,02	0,04	69	122	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 1								1401396
		Раздел: Участок № 2								
25.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	47,40	4,85	4,85	230	230	--	--
					--	1,68	--	80	0,01	0
26.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	189,6[illegible]	4,20	4,20	796	[illegible]6	--	--
					--	1,46	--	276	0,00	1
27.	Е0101-17-	Разработка грунта 1 группы с	м3	47,40	26,22	25,02	1243	1186	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,15	6,79	55	322	0,02	1
28.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	65,17	84,26	84,26	5491	5491	--	--
					--	16,85	--	1098	0,35	23
29.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	36,01	12,51	12,51	450	450	--	--
					--	4,28	--	154	0,01	1
30.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	180,05	1,27	1,27	229	229	--	--
					--	0,38	--	69	0,00	0
31.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	119,70	1,41	1,41	169	169	--	--
					--	0,30	--	36	0,00	0
32.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,48	44,26	41,20	331	308	0,02	0
					3,06	15,24	23	114	0,06	0
33.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,25	262,72	--	328	--	1,85	2
					262,72	--	328	--	--	--
34.	Е10333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	10,72	21,67	21,67	232	232	--	--
					--	4,33	--	46	0,09	1
35.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	1,24	2687,48	248,35	3332	308	0,22	0
					32,18	78,59	40	97	0,27	0
36.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	63,90	2337,48	6,63	149365	424	0,70	45
					108,68	1,76	6945	2	0,01	0
37.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50	м3	3,32	205,00	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
38.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	109,26	84,26	84,26	9206	9206	--	--
					--	16,85	--	1841	0,35	39
39.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	468,97	23,36	18,94	10955	8882	0,03	14
					4,32	6,41	2026	3007	0,02	11
40.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	66,22	2249,00	--	148926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	198,35	84,26	84,26	16713	16713	--	--
					--	16,85	--	3343	0,35	70
42.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	468,97	15,17	5,88	7117	2760	0,05	21
					7,02	1,65	3292	774	0,01	3
43.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	6565,58	0,29	0,02	1904	131	0,00	9
					0,19	0,01	1247	66	0,00	0
44.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	468,97	15,17	5,88	7117	2760	0,05	21
					7,02	1,65	3292	774	0,01	3
45.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	4689,70	0,29	0,02	1360	94	0,00	6
					0,19	0,01	891	47	0,00	0
46.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	120,95	2970,00	--	359214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	431,[illegible]	662,18	13,29	285863	5736	0,04	16
					6,51	1,32	2810	[illegible]	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	1726,80	0,56	0,54	973	938	0,00	0
					0,02	0,04	35	61	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 2								1012225
		Раздел: Участок № 3								
49.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	185,77	4,85	4,85	901	901	--	--
					--	1,68	--	313	0,01	1
50.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	743,08	4,20	4,20	3120	3120	--	--
					--	1,46	--	1082	0,00	4
51.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	185,77	26,22	25,02	4872	4648	0,01	1
					1,15	6,79	214	1261	0,02	4
52.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	225,73	84,26	84,26	19020	19020	--	--
					--	16,85	--	3804	0,35	80
53.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	143,29	12,51	12,51	1792	1792	--	--
					--	4,28	--	613	0,01	2
54.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	716,45	1,27	1,27	911	911	--	--
					--	0,38	--	274	0,00	1
55.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	476,30	1,41	1,41	672	672	--	--
					--	0,30	--	143	0,00	0
56.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,17	44,26	41,20	273	254	0,02	0
					3,06	15,24	19	94	0,06	0
57.	Е0101-164 -2	Разработка грунта [illegible] группы вручную в траншеях глуби[illegible] до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,9[illegible]	262,72	--	260	[illegible]	1,85	2
					262,72	--	260	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е10333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	8,09	21,67	21,67	175	175	--	--
					--	4,33	--	35	0,09	1
59.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	0,97	2687,48	248,35	2607	241	0,22	0
					32,18	78,59	31	76	0,27	0
60.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	51,00	2337,48	6,63	119211	338	0,70	36
					108,68	1,76	5543	90	0,01	0
61.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,65	205,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	128,57	84,26	84,26	10833	10833	--	--
					--	16,85	--	2167	0,35	45
63.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	551,86	23,36	18,94	12891	10452	0,03	16
					4,32	6,41	2384	3538	0,02	13
64.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	77,92	2249,00	--	175248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	726,94	84,26	84,26	61252	61252	--	--
					--	16,85	--	12250	0,35	257
66.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	1718,71	15,17	5,88	26081	10114	0,05	78
					7,02	1,65	12065	2836	0,01	11
67.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каж[illegible] 0,5 см изменения толщины [illegible]бавлять или исключать	м2	24061,[illegible]	0,29	0,02	6978	481	0,00	33
					0,19	0,01	4572	[illegible]41	0,00	1
68.	Е0127-52-	Устройство покрытий из холодных	м2	1718,71	15,17	5,88	26081	10114	0,05	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ			7,02	1,65	12065	2836	0,01	11
69.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	17187,10	0,29	0,02	4984	344	0,00	23
					0,19	0,01	3266	172	0,00	1
70.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	443,26	2970,00	--	1316482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	2106,30	662,18	13,29	1394750	27987	0,04	79
					6,51	1,32	13712	2780	0,00	10
72.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	8425,20	0,56	0,54	4745	4576	0,00	1
					0,02	0,04	169	296	0,00	1
		Итого по разделу: Участок № 3								3194684
		Раздел: Участок № 4								
73.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	16,78	4,85	4,85	81	81	--	--
					--	1,68	--	28	0,01	0
74.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	67,12	4,20	4,20	282	282	--	--
					--	1,46	--	98	0,00	0
75.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,78	26,22	25,02	440	420	0,01	0
					1,15	6,79	19	114	0,02	0
76.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	23,50	84,26	84,26	1980	1980	--	--
					--	16,85	--	396	0,35	8
77.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12,87	12,51	12,51	161	161	--	--
					--	4,28	--	5	0,01	0
78.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными	м3	64,35	1,27	1,27	82	82	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	0,38	--	25	0,00	0
79.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	42,91	1,41	1,41	61	61	--	--
					--	0,30	--	13	0,00	0
80.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,64	44,26	41,20	117	109	0,02	0
					3,06	15,24	8	40	0,06	0
81.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,44	262,72	--	116	--	1,85	1
					262,72	--	116	--	--	--
82.	Е10333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3,73	21,67	21,67	81	81	--	--
					--	4,33	--	16	0,09	0
83.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	0,44	2687,48	248,35	1182	109	0,22	0
					32,18	78,59	14	35	0,27	0
84.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	23,00	2337,48	6,63	53762	153	0,70	16
					108,68	1,76	2500	40	0,01	0
85.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,20	205,00	--	245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	10,54	84,26	84,26	888	888	--	--
					--	16,85	--	178	0,35	4
87.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	45,24	23,36	18,94	1057	857	0,03	1
					4,32	6,41	195	290	0,02	1
88.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	6,39	2249,00	--	14366	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
89.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	179,56	84,26	84,26	15130	15130	--	--
					--	16,85	--	3026	0,35	64
90.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	424,54	15,17	5,88	6442	2498	0,05	19
					7,02	1,65	2980	700	0,01	3
91.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	5943,56	0,29	0,02	1724	119	0,00	8
					0,19	0,01	1129	59	0,00	0
92.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	424,54	15,17	5,88	6442	2498	0,05	19
					7,02	1,65	2980	700	0,01	3
93.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	4245,40	0,29	0,02	1231	85	0,00	6
					0,19	0,01	807	42	0,00	0
94.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	109,49	2970,00	--	325182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	402,67	662,18	13,29	266640	5350	0,04	15
					6,51	1,32	2621	532	0,00	2
96.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	1610,68	0,56	0,54	907	875	0,00	0
					0,02	0,04	32	57	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 4								698599
		Раздел: Участок № 5								
97.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	57,76	4,85	4,85	280	280	--	--
					--	1,68	--	97	0,01	0
98.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	231,04	4,20	4,20	970	0	--	--
					--	1,46	--	337	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	57,76	26,22	25,02	1515	1445	0,01	0
					1,15	6,79	66	392	0,02	1
100.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	80,53	84,26	84,26	6785	6785	--	--
					--	16,85	--	1357	0,35	28
101.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	44,43	12,51	12,51	556	556	--	--
					--	4,28	--	190	0,01	1
102.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	222,15	1,27	1,27	282	282	--	--
					--	0,38	--	85	0,00	0
103.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	148,09	1,41	1,41	209	209	--	--
					--	0,30	--	44	0,00	0
104.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	-4,02	44,26	41,20	-178	-166	0,02	-0
					3,06	15,24	-12	-61	0,06	-0
105.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	-0,67	262,72	--	-176	--	1,85	-1
					262,72	--	-176	--	--	--
106.	Е10333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	-5,65	21,67	21,67	-122	-122	--	--
					--	4,33	--	-24	0,09	-1
107.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	-0,67	2687,48	248,35	-1801	-166	0,22	-0
					32,18	78,59	-22	-53	0,27	-0
108.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР[illegible].30.18	м	-35,[illegible]	2337,48	6,63	-81812	-232	0,70	-24
					108,68	1,76	-3804	[illegible]1	0,01	-0
109.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	-15,09	205,00	--	-3093	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 50 циклов			--	--	--	--	--	--
110.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	36,29	84,26	84,26	3058	3058	--	--
					--	16,85	--	612	0,35	13
111.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	155,76	23,36	18,94	3639	2950	0,03	5
					4,32	6,41	673	999	0,02	4
112.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	22,00	2249,00	--	49478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	65,88	84,26	84,26	5551	5551	--	--
					--	16,85	--	1110	0,35	23
114.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	155,76	15,17	5,88	2364	917	0,05	7
					7,02	1,65	1093	257	0,01	1
115.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	2180,64	0,29	0,02	632	44	0,00	3
					0,19	0,01	414	22	0,00	0
116.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	155,76	15,17	5,88	2364	917	0,05	7
					7,02	1,65	1093	257	0,01	1
117.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	1557,60	0,29	0,02	452	31	0,00	2
					0,19	0,01	296	16	0,00	0
118.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	40,17	2970,00	--	119306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1048,[illegible]	662,18	13,29	694024	1[illegible]6	0,04	39
					6,51	1,32	6823	1383	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	4192,36	0,56	0,54	2361	2277	0,00	0
					0,02	0,04	84	147	0,00	1
		Итого по разделу: Участок № 5								806644
		Раздел: Участок № 6								
121.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	13,49	4,85	4,85	65	65	--	--
					--	1,68	--	23	0,01	0
122.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	53,96	4,20	4,20	227	227	--	--
					--	1,46	--	79	0,00	0
123.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,49	26,22	25,02	354	338	0,01	0
					1,15	6,79	16	92	0,02	0
124.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	18,80	84,26	84,26	1584	1584	--	--
					--	16,85	--	317	0,35	7
125.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	10,36	12,51	12,51	130	130	--	--
					--	4,28	--	44	0,01	0
126.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	51,80	1,27	1,27	66	66	--	--
					--	0,38	--	20	0,00	0
127.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	34,54	1,41	1,41	49	49	--	--
					--	0,30	--	10	0,00	0
128.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	8,29	84,26	84,26	699	699	--	--
					--	16,85	--	140	0,35	3
129.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при	м2	35,58	23,36	18,94	831	674	0,03	1
					4,32	6,41	154	228	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа								
130.	СЛок.смет а	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	5,02	2249,00	--	11290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	95,34	84,26	84,26	8033	8033	--	--
					--	16,85	--	1607	0,35	34
132.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	225,41	15,17	5,88	3421	1326	0,05	10
					7,02	1,65	1582	372	0,01	1
133.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	3155,74	0,29	0,02	915	63	0,00	4
					0,19	0,01	600	32	0,00	0
134.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	225,41	15,17	5,88	3421	1326	0,05	10
					7,02	1,65	1582	372	0,01	1
135.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	2254,10	0,29	0,02	654	45	0,00	3
					0,19	0,01	428	23	0,00	0
136.	СЛок.смет а	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	58,13	2970,00	--	172656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	218,55	662,18	13,29	144719	2904	0,04	8
					6,51	1,32	1423	288	0,00	1
138.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	874,20	0,56	0,54	492	475	0,00	0
					0,02	0,04	17	31	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 6								349604
		Раздел: Участок № 7								
139.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-4,05	4,85	4,85	-20	-20	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,68	--	-7	0,01	-0
140.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-16,20	4,20	4,20	-68	-68	--	--
					--	1,46	--	-24	0,00	-0
141.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-4,05	26,22	25,02	-106	-101	0,01	-0
					1,15	6,79	-5	-27	0,02	-0
142.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-5,68	84,26	84,26	-479	-479	--	--
					--	16,85	--	-96	0,35	-2
143.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	-3,12	12,51	12,51	-39	-39	--	--
					--	4,28	--	-13	0,01	-0
144.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	-15,60	1,27	1,27	-20	-20	--	--
					--	0,38	--	-6	0,00	-0
145.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	-10,40	1,41	1,41	-15	-15	--	--
					--	0,30	--	-3	0,00	-0
146.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,36	44,26	41,20	16	15	0,02	0
					3,06	15,24	1	5	0,06	0
147.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,06	262,72	--	16	--	1,85	0
					262,72	--	16	--	--	--
148.	Е10333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	0,50	21,67	21,67	11	11	--	--
					--	4,33	--	2	0,09	0
149.	Е127-14-4	Устройство подсти[illegible]щих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	0,06	2687,48	248,35	161	[illegible]	0,22	0
					32,18	78,59	2	5	0,27	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	3,18	2337,48	6,63	7433	21	0,70	2
					108,68	1,76	346	6	0,01	0
151.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,17	205,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-2,50	84,26	84,26	-210	-210	--	--
					--	16,85	--	-42	0,35	-1
153.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	-10,72	23,36	18,94	-250	-203	0,03	-0
					4,32	6,41	-46	-69	0,02	-0
154.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	-1,51	2249,00	--	-3404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-4,53	84,26	84,26	-382	-382	--	--
					--	16,85	--	-76	0,35	-2
156.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	-10,72	15,17	5,88	-163	-63	0,05	-0
					7,02	1,65	-75	-18	0,01	-0
157.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	-150,08	0,29	0,02	-44	-3	0,00	-0
					0,19	0,01	-29	-2	0,00	-0
158.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	-10,72	15,17	5,88	-163	-63	0,05	-0
					7,02	1,65	-75	-18	0,01	-0
159.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	-107,20	0,29	0,02	-31	-2	0,00	-0
					0,19	0,01	-20	-1	0,00	-0
160.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	-2,76	2970,00	--	-8211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	-13,06	662,18	13,29	-8648	-174	0,04	-0
					6,51	1,32	-85	-17	0,00	-0
162.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	-52,24	0,56	0,54	-29	-28	0,00	-0
					0,02	0,04	-1	-2	0,00	-0
		Итого по разделу: Участок № 7								-14611
ИТОГО:							7448540	378809		800
							125396	77846		986

Накладные расходы :

На общестроительные работы	221118
Всего накладных расходов:	221118
Итого с накладными	7669658

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460180
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8129838
Итого с временными, 1,5 %	8251786
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	8433325
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	8444091
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8477098
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8559616
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20454743
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	409095
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20863838
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2503661
Итого с НДС	23367499

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-1-2

Съезды

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	43,00	33,43	29,06	1437	1250	0,01	0
					1,03	10,26	44	441	0,05	2
2.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-215,00	1,90	1,90	-408	-408	--	--
					--	0,67	--	-144	0,00	-1
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,00	26,22	25,02	393	375	0,01	0
					1,15	6,79	17	102	0,02	0
4.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	21,00	84,26	84,26	1769	1769	--	--
					--	16,85	--	354	0,35	7
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12,90	12,51	12,51	161	161	--	--
					--	4,28	--	55	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	64,50	1,27	1,27	82	82	--	--
					--	0,38	--	25	0,00	0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,45	1552,76	68,13	10015	439	0,14	1
					21,38	12,76	138	82	0,04	0
8.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	43,00	424,99	27,83	18274	1196	0,03	1
					5,00	9,47	215	407	0,03	1
9.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	43,00	729,88	13,29	31385	571	0,04	2
					6,51	1,32	280	57	0,00	0
10.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	86,00	0,56	0,54	48	47	0,00	0
					0,02	0,04	2	3	0,00	0
11.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4,95	2814,26	0,86	13931	4	2,81	14
					432,00	0,32	2138	2	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 1								77089
		Раздел: Участок № 3								
12.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	19,00	33,43	29,06	635	552	0,01	0
					1,03	10,26	20	195	0,05	1
13.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-95,00	1,90	1,90	-180	-180	--	--
					--	0,67	--	-64	0,00	-0
14.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на авто[illegible]или-самосвалы экскаваторами с к[illegible]ом вместимостью 0,65 м3	м3	6,[illegible]	26,22	25,02	176	[illegible]8	0,01	0
					1,15	6,79	8	45	0,02	0
15.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	9,40	84,26	84,26	792	792	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	16,85	--	158	0,35	3
16.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5,70	12,51	12,51	71	71	--	--
					--	4,28	--	24	0,01	0
17.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	28,50	1,27	1,27	36	36	--	--
					--	0,38	--	11	0,00	0
18.	Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,85	1552,76	68,13	4425	194	0,14	0
					21,38	12,76	61	36	0,04	0
19.	Е0127-23- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	19,00	424,99	27,83	8075	529	0,03	1
					5,00	9,47	95	180	0,03	1
20.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	19,00	729,88	13,29	13868	252	0,04	1
					6,51	1,32	124	25	0,00	0
21.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	38,00	0,56	0,54	21	21	0,00	0
					0,02	0,04	1	1	0,00	0
22.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,70	2814,26	0,86	7599	2	2,81	8
					432,00	0,32	1166	1	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 3								35518
		Раздел: Участок № 5								
23.	Е0127-82- 2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	76,00	33,43	29,06	2541	2209	0,01	1
					1,03	10,26	78	780	0,05	4
24.	Е0127-82- 4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при	м2	-380,00	1,90	1,90	-722	-722	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубине корыта до 500 мм			--	0,67	--	-255	0,00	-1
25.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,60	26,22	25,02	698	666	0,01	0
					1,15	6,79	31	181	0,02	1
26.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	37,20	84,26	84,26	3134	3134	--	--
					--	16,85	--	627	0,35	13
27.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	22,80	12,51	12,51	285	285	--	--
					--	4,28	--	98	0,01	0
28.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	114,00	1,27	1,27	145	145	--	--
					--	0,38	--	44	0,00	0
29.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	11,40	1552,76	68,13	17701	777	0,14	2
					21,38	12,76	244	145	0,04	0
30.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	76,00	424,99	27,83	32299	2115	0,03	3
					5,00	9,47	380	720	0,03	3
31.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	76,00	729,88	13,29	55471	1010	0,04	3
					6,51	1,32	495	100	0,00	0
32.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	152,00	0,56	0,54	86	83	0,00	0
					0,02	0,04	3	5	0,00	0
33.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4,95	2814,26	0,86	13931	4	2,81	14
					432,00	0,32	2138	2	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 5								125568
		ИТОГО:					238174	17630		50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							7678	4443		37
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						13555		
		Всего накладных расходов:						13555		
		Итого с накладными						251729		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						15104		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						266833		
		Итого с временными, 1,5 %						270835		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						276793		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %						277146		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						278229		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						280937		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						671350		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13427		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						684777		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						82173		
		Итого с НДС						766950		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-1-4

Подъезды к частным жилым домам

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	22,70	33,43	29,06	759	660	0,01	0
					1,03	10,26	23	233	0,05	1
2.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-113,50	1,90	1,90	-216	-216	--	--
					--	0,67	--	-76	0,00	-0
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,62	26,22	25,02	174	166	0,01	0
					1,15	6,79	8	45	0,02	0
4.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	9,47	84,26	84,26	798	798	--	--
					--	16,85	--	160	0,35	3
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6,81	12,51	12,51	85	85	--	--
					--	4,28	--	29	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	34,05	1,27	1,27	43	43	--	--
					--	0,38	--	13	0,00	0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,27	1552,76	68,13	3525	155	0,14	0
					21,38	12,76	49	29	0,04	0
8.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	22,70	424,99	27,83	9647	632	0,03	1
					5,00	9,47	114	215	0,03	1
9.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	40,70	592,43	13,29	24112	541	0,04	2
					6,51	1,32	265	54	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 1								38927
		Раздел: Участок № 2								
10.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	27,46	33,43	29,06	918	798	0,01	0
					1,03	10,26	28	282	0,05	1
11.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-137,30	1,90	1,90	-261	-261	--	--
					--	0,67	--	-92	0,00	-0
12.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,97	26,22	25,02	209	199	0,01	0
					1,15	6,79	9	54	0,02	0
13.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11,19	84,26	84,26	943	943	--	--
					--	16,85	--	189	0,35	4
14.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	м3	8,24	12,51	12,51	103	103	--	--
					--	4,28	--	35	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу при толщине слоя 30 см								
15.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	107,76	1,27	1,27	137	137	--	--
					--	0,38	--	41	0,00	0
16.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,75	1552,76	68,13	4264	187	0,14	0
					21,38	12,76	59	35	0,04	0
17.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	27,46	424,99	27,83	11670	764	0,03	1
					5,00	9,47	137	260	0,03	1
18.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	42,19	592,43	13,29	24994	561	0,04	2
					6,51	1,32	275	56	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 2								42977
		Раздел: Участок № 3								
19.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	93,54	33,43	29,06	3127	2718	0,01	1
					1,03	10,26	96	960	0,05	5
20.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-467,70	1,90	1,90	-889	-889	--	--
					--	0,67	--	-313	0,00	-2
21.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,24	26,22	25,02	714	682	0,01	0
					1,15	6,79	31	185	0,02	1
22.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	38,14	84,26	84,26	3214	3214	--	--
					--	16,85	--	643	0,35	13
23.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	28,15	12,51	12,51	352	352	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	4,28	--	121	0,01	0
24.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	140,75	1,27	1,27	179	179	--	--
					--	0,38	--	54	0,00	0
25.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	9,35	1552,76	68,13	14525	637	0,14	1
					21,38	12,76	200	119	0,04	0
26.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	93,54	424,99	27,83	39753	2603	0,03	3
					5,00	9,47	468	886	0,03	3
27.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	93,54	592,43	13,29	55415	1243	0,04	4
					6,51	1,32	609	123	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 3								116391
		Раздел: Участок № 4								
28.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	10,47	33,43	29,06	350	304	0,01	0
					1,03	10,26	11	107	0,05	1
29.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-52,35	1,90	1,90	-99	-99	--	--
					--	0,67	--	-35	0,00	-0
30.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,04	26,22	25,02	80	76	0,01	0
					1,15	6,79	3	21	0,02	0
31.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перево[illegible] 10 км, класс груза 1	т	4,29	84,26	84,26	361	361	--	--
					--	16,85	--	72	0,35	2
32.	Е0101-130	Уплотнение грунта прицепными	м3	3,14	12,51	12,51	39	39	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	4,28	--	13	0,01	0
33.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	15,70	1,27	1,27	20	20	--	--
					--	0,38	--	6	0,00	0
34.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,05	1552,76	68,13	1626	71	0,14	0
					21,38	12,76	22	13	0,04	0
35.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	10,47	424,99	27,83	4450	291	0,03	0
					5,00	9,47	52	99	0,03	0
36.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	10,47	592,43	13,29	6203	139	0,04	0
					6,51	1,32	68	14	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 4								13029
		Раздел: Участок № 5								
37.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	7,66	33,43	29,06	256	223	0,01	0
					1,03	10,26	8	79	0,05	0
38.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-38,30	1,90	1,90	-73	-73	--	--
					--	0,67	--	-26	0,00	-0
39.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,25	26,22	25,02	59	56	0,01	0
					1,15	6,79	3	15	0,02	0
40.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,[illegible]	84,26	84,26	267	267	--	--
					--	16,85	--	[illegible]53	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2,30	12,51	12,51	29	29	--	--
					--	4,28	--	10	0,01	0
42.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	11,50	1,27	1,27	15	15	--	--
					--	0,38	--	4	0,00	0
43.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,77	1552,76	68,13	1189	52	0,14	0
					21,38	12,76	16	10	0,04	0
44.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	7,66	424,99	27,83	3255	213	0,03	0
					5,00	9,47	38	73	0,03	0
45.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	7,66	592,43	13,29	4538	102	0,04	0
					6,51	1,32	50	10	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 5								9536

ИТОГО:	220859	19122	17
	2642	4878	38

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9381
Всего накладных расходов:	9381
Итого с накладными	230240

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13814
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	244054
Итого с временными, 1,5 %	247715
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	253165
Итого с разницей стоимости электроэнергии, 0,13047 %	253488
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	254477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	256956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						614043		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12281		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						626324		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						75159		
		Итого с НДС						701483		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование объекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-1-5

Тротуары

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	50,92	33,43	29,06	1702	1480	0,01	0
					1,03	10,26	52	522	0,05	3
2.	E0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-254,60	1,90	1,90	-484	-484	--	--
					--	0,67	--	-171	0,00	-1
3.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,07	200,88	--	215	--	1,42	2
					200,88	--	215	--	--	--
4.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,83	26,22	25,02	415	396	0,01	0
					1,15	6,79	18	107	0,02	0
5.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	22,18	84,26	84,26	1869	1869	--	--
					--	16,85	--	374	0,35	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	9,93	12,51	12,51	124	124	--	--
					--	4,28	--	43	0,01	0
7.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	49,65	1,27	1,27	63	63	--	--
					--	0,38	--	19	0,00	0
8.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	0,28	2687,48	248,35	752	70	0,22	0
					32,18	78,59	9	22	0,27	0
9.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	20,00	768,33	6,63	15367	133	0,70	14
					108,68	1,76	2174	35	0,01	0
10.	С143001-5 7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,32	410,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,40	122,18	--	1393	--	0,89	10
					122,18	--	1393	--	--	--
12.	Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	5,09	1552,76	68,13	7904	347	0,14	1
					21,38	12,76	109	65	0,04	0
13.	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	м2	50,90	439,26	12,52	22358	637	0,24	12
					38,03	4,39	1936	224	0,02	1
14.	Е0127-55- 1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	106,57	460,11	--	49032	--	0,14	15
					24,75	--	2638	--	--	--
15.	Е0127-55- 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	213,13	72,71	--	15496	--	0,02	5
					3,98	--	848	--	--	--

Итого по разделу: Участок № 1 116339

Раздел: Участок № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	61,27	33,43	29,06	2048	1781	0,01	1
					1,03	10,26	63	629	0,05	3
17.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-56,14	1,90	1,90	-107	-107	--	--
					--	0,67	--	-38	0,00	-0
18.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,55	200,88	--	512	--	1,42	4
					200,88	--	512	--	--	--
19.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	31,89	26,22	25,02	836	798	0,01	0
					1,15	6,79	37	216	0,02	1
20.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	44,85	84,26	84,26	3779	3779	--	--
					--	16,85	--	756	0,35	16
21.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	25,52	12,51	12,51	319	319	--	--
					--	4,28	--	109	0,01	0
22.	Е0101-130-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	127,60	1,27	1,27	162	162	--	--
					--	0,38	--	49	0,00	0
23.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,13	1552,76	68,13	9514	417	0,14	1
					21,38	12,76	131	78	0,04	0
24.	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	м2	61,27	439,26	12,52	26913	767	0,24	15
					38,03	4,39	2330	269	0,02	1
25.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров однослойных из [illegible] мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	61[illegible]	460,11	--	28191	--	0,14	9
					24,75	--	1516	[illegible]	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	122,54	72,71	--	8910	--	0,02	3
					3,98	--	488	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 2								81078
		Раздел: Участок № 3								
27.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	121,63	33,43	29,06	4066	3535	0,01	1
					1,03	10,26	125	1248	0,05	6
28.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-608,15	1,90	1,90	-1155	-1155	--	--
					--	0,67	--	-407	0,00	-2
29.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,92	200,88	--	1189	--	1,42	8
					200,88	--	1189	--	--	--
30.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	41,23	26,22	25,02	1081	1032	0,01	0
					1,15	6,79	47	280	0,02	1
31.	Е10333-А1 С-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	57,73	84,26	84,26	4864	4864	--	--
					--	16,85	--	973	0,35	20
32.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	22,42	12,51	12,51	280	280	--	--
					--	4,28	--	96	0,01	0
33.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	112,10	1,27	1,27	142	142	--	--
					--	0,38	--	43	0,00	0
34.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	0,88	2687,48	248,35	2365	219	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня Н-5 см			32,18	78,59	28	69	0,27	0
35.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	98,00	768,33	6,63	75296	650	0,70	68
					108,68	1,76	10651	172	0,01	1
36.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,57	410,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,49	122,18	--	3970	--	0,89	29
					122,18	--	3970	--	--	--
38.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17,86	1552,76	68,13	27732	1217	0,14	3
					21,38	12,76	382	228	0,04	1
39.	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	м2	178,63	439,26	12,52	78465	2236	0,24	43
					38,03	4,39	6793	785	0,02	3
40.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	358,63	460,11	--	165010	--	0,14	52
					24,75	--	8876	--	--	--
41.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	717,26	72,71	--	52151	--	0,02	17
					3,98	--	2855	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 3								416100
		Раздел: Участок № 4								
42.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	26,82	33,43	29,06	897	779	0,01	0
					1,03	10,26	28	275	0,05	1
43.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта 500 мм	м2	-134,10	1,90	1,90	-255	-255	--	--
					--	0,67	--	-90	0,00	-0
44.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	0,55	200,88	--	110	--	1,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			200,88	--	110	--	--	--
45.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,36	26,22	25,02	219	209	0,01	0
					1,15	6,79	10	57	0,02	0
46.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11,73	84,26	84,26	988	988	--	--
					--	16,85	--	198	0,35	4
47.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	8,05	12,51	12,51	101	101	--	--
					--	4,28	--	34	0,01	0
48.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	40,25	1,27	1,27	51	51	--	--
					--	0,38	--	15	0,00	0
49.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	-0,08	2687,48	248,35	-215	-20	0,22	-0
					32,18	78,59	-3	-6	0,27	-0
50.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	-3,87	768,33	6,63	-2973	-26	0,70	-3
					108,68	1,76	-421	-7	0,01	-0
51.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	-0,06	410,00	--	-25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	-0,59	122,18	--	-72	--	0,89	-1
					122,18	--	-72	--	--	--
53.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,68	1552,76	68,13	4165	183	0,14	0
					21,38	12,76	57	34	0,04	0
54.	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	м2	26,[illegible]	439,26	12,52	11781	336	0,24	7
					38,03	4,39	1020	18	0,02	0
55.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	103,32	460,11	--	47539	--	0,14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	2557	--	--	--
56.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	206,64	72,71	--	15024	--	0,02	5
					3,98	--	822	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 4								77334
		Раздел: Участок № 5								
57.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	60,48	33,43	29,06	2022	1758	0,01	1
					1,03	10,26	62	621	0,05	3
58.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-302,40	1,90	1,90	-575	-575	--	--
					--	0,67	--	-203	0,00	-1
59.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,83	200,88	--	368	--	1,42	3
					200,88	--	368	--	--	--
60.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,37	26,22	25,02	508	485	0,01	0
					1,15	6,79	22	131	0,02	0
61.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	27,12	84,26	84,26	2285	2285	--	--
					--	16,85	--	457	0,35	10
62.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	18,14	12,51	12,51	227	227	--	--
					--	4,28	--	78	0,01	0
63.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	9[illegible]	1,27	1,27	115	115	--	--
					--	0,38	--	35	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	0,79	2687,48	248,35	2123	196	0,22	0
					32,18	78,59	25	62	0,27	0
65.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	87,87	768,33	6,63	67513	583	0,70	61
					108,68	1,76	9550	154	0,01	1
66.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,41	410,00	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,61	122,18	--	319	--	0,89	2
					122,18	--	319	--	--	--
68.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,05	1552,76	68,13	9394	412	0,14	1
					21,38	12,76	129	77	0,04	0
69.	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	м2	60,48	439,26	12,52	26566	757	0,24	15
					38,03	4,39	2300	266	0,02	1
70.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	60,48	460,11	--	27828	--	0,14	9
					24,75	--	1497	--	--	--
71.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	120,96	72,71	--	8795	--	0,02	3
					3,98	--	481	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 5								148065

ИТОГО:

	838912	34161	432
	68246	9101	84

Накладные расходы :

На общестроительные работы 99843

Всего накладных расходов: 9984

Итого с накладн 9387

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56326
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	995081
Итого с временными, 1,5 %	1010007
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1032227
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	1033545
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1037585
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1047685
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2503632
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50073
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2553705
Налог на добавленную стоимость, 12 %	306445
Итого с НДС	2860150

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Е.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства" акимата Костанайского района,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанайский р-н, п. Затобольск, ул. Калинина, дом № 65
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060140005897

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080240019379

Договор (контракт): Доп. согл. №3 от 03.03.2017 к договору №24 от 3 марта 2014 года

Номер документа	Дата составления
34	24.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подьездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район			Работа	1	21 798 022,00	21 798 022,00
				Итого	1	x	21 798 022,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аветисян Р.Ж.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ержанов Т.Н.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск поселок Затобольск, Костанайский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

код	код	Доп. соглашение к договору №24 от 03.03.2014		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		3	26.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район	**64 915 237**	**19 462 520**							**2 335 502**	**21 798 022**

"ЗАКАЗЧИК" Ержанов Т. Н.

"ПОДРЯДЧИК" Аветисян Р. Ж.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование объекта: "Подъездные пути к микрорайону "Нурай" п. Затобольск"

Доп. соглашение №3 от 26.04.2017 года к договору №24 от 03.03.2014 года

Реестр актов выполненных работ
за июль месяц 2017 года

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Всего
1	2-1-1	Проезжая часть	18 238 125	2 188 575	20 426 700
2	2-1-3	Стоянки легковых автомобилей	-173 502	-20 820	-194 323
3	2-1-5	Тротуары	-3 417	-410	-3 827
4	6-1	Искуственные сооружения	1 401 314	168 158	1 569 472
		Итого за июль месяц:	**19 462 520**	**2 335 502**	**21 798 022**

Составил: Герасимова И.В.

Форма 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г

Локальная смета 2-1-1

Проезжая часть

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	868,05	715,84	13,29	621386	11534	0,04	33
					6,51	1,32	5651	1146	0,00	4
2.	E0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	1736,10	0,56	0,54	978	943	0,00	0
					0,02	0,04	35	61	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 1								622364
		Раздел: Участок № 2								
3.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	4120,70	715,84	13,29	2949767	54753	0,04	155
					6,51	1,32	26826	5439	0,00	20
4.	E0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	8241,40	0,56	0,54	4641	4477	0,00	1
					0,02	0,04	165	289	0,00	1
		Итого по разделу: Участок № 2								2954408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 3								
5.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	2106,40	715,84	13,29	1507848	27988	0,04	79
					6,51	1,32	13713	2780	0,00	10
6.	E0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	4212,80	0,56	0,54	2373	2288	0,00	0
					0,02	0,04	84	148	0,00	1
		Итого по разделу: Участок № 3								1510220
		Раздел: Участок № 4								
7.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	402,67	715,84	13,29	288248	5350	0,04	15
					6,51	1,32	2621	532	0,00	2
8.	E0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	805,34	0,56	0,54	454	437	0,00	0
					0,02	0,04	16	28	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 4								288701
		Раздел: Участок № 5								
9.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1048,10	715,84	13,29	750273	13926	0,04	39
					6,51	1,32	6823	1383	0,00	5
10.	E0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	2096,20	0,56	0,54	1181	1139	0,00	0
					0,02	0,04	42	74	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 5								751454
		Раздел: Участок № 6								
11.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	265,60	715,84	13,29	190127	3529	0,04	10
					6,51	1,32	1729	351	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	531,20	0,56	0,54	299	289	0,00	0
					0,02	0,04	11	19	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 6								190427
		Раздел: Участок № 7								
13.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	26,12	662,18	13,29	17296	347	0,04	1
					6,51	1,32	170	34	0,00	0
14.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	104,48	0,56	0,54	59	57	0,00	0
					0,02	0,04	2	4	0,00	0
15.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	379,60	715,84	13,29	271733	5044	0,04	14
					6,51	1,32	2471	501	0,00	2
16.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	759,20	0,56	0,54	428	412	0,00	0
					0,02	0,04	15	27	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 7								289516

ИТОГО:	6607091	132513	349
	60374	12816	46

Накладные расходы :

На общестроительные работы	97342
Всего накладных расходов:	97342
Итого с накладными	6704433

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	402266
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7106699
Итого с временными, 1,5 %	7213299
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	7371992
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	7381403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7410256		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7482389		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						17880515		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						357610		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18238125		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2188575		
		Итого с НДС						20426700		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г

Локальная смета 2-1-3

Стоянки легковых автомобилей

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 2								
1.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	-41,72	33,43	29,06	-1395	-1212	0,01	-0
					1,03	10,26	-43	-428	0,05	-2
2.	E0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	208,60	1,90	1,90	396	396	--	--
					--	0,67	--	140	0,00	1
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-14,60	26,22	25,02	-383	-365	0,01	-0
					1,15	6,79	-17	-99	0,02	-0
4.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-20,45	84,26	84,26	-1723	-1723	--	--
					--	16,85	--	-345	0,35	-7
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	-12,52	12,51	12,51	-157	-157	--	--
					--	4,28	--	-54	0,01	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	-62,58	1,27	1,27	-80	-80	--	--
					--	0,38	--	-24	0,00	-0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	-6,26	1552,76	68,13	-9717	-426	0,14	-1
					21,38	12,76	-134	-80	0,04	-0
8.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	-41,72	424,99	27,83	-17730	-1161	0,03	-1
					5,00	9,47	-209	-395	0,03	-1
9.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	-41,72	729,88	13,29	-30451	-554	0,04	-2
					6,51	1,32	-272	-55	0,00	-0
10.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	-83,44	0,56	0,54	-47	-45	0,00	-0
					0,02	0,04	-2	-3	0,00	-0
		Итого по разделу: Участок № 2								-61285

ИТОГО:

	-61287	-5327	-4
	-677	-1343	-11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-2500
Всего накладных расходов:	-2500
Итого с накладными	-63786

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-3826
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-67612
Итого с временными, 1,5 %	-68625
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	-70134
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	-70223
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-70497
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-71182
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-170101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-3401		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-173502		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-20819		
		Итого с НДС						-194321		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Форма 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г

Локальная смета 2-1-5

Тротуары

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Участок № 2										
1.	E0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	449,	-1,90	-1,90	-855	-855	--	--		
					--	0,67	--	301	0,00	1 855		
		Итого по разделу: Участок № 2										
ИТОГО:							-855	-854		--		
							--	-301		1		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-401
Всего накладных расходов:	-401
Итого с накладными	-1256

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-75
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	- 1331
Итого с временными, 1,5 %	-1351
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	-1381
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	-1383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						-1388		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						-1402		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						-3350		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-67		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-3417		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-410		
		Итого с НДС						-3827		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Форма № 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г

Локальная смета 6-1

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	51,00	26,22	25,02	1337	1276	0,01	0
					1,15	6,79	59	346	0,02	1
2.	Е10333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	71,40	21,67	21,67	1547	1547	--	--
					--	4,33	--	309	0,09	6
3.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,01	200,88	--	2613	--	1,42	18
					200,88	--	2613	--	--	--
4.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	10,64	3055,71	1053,54	32513	11210	3,23	34
					515,25	267,30	5482	2844	1,08	11
5.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	7,20	23300,00	--	167760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих	м3	3,20	22800,00	--	72960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подземных сооружений: плиты								
7.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,24	24600,00 ---	-- --	5904 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,01	10898,17 195,75	66,01 24,93	11007 198	67 25	1,35 0,12	1 0
9.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	2,59	16069,80 1658,25	1092,57 375,98	41621 4295	2830 974	10,03 1,42	26 4
10.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,01	284,00 --	-- --	287 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	13,23	331,00 --	-- --	4379 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00 --	-- --	3239 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	413 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	32300,00 --	-- --	287 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	т	0,01	59500,00 --	-- --	584 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
18.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	59200,00 ---	-- --	798 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,04	168264,97 9090,00	4022,39 1071,86	7178 388	172 46	56,50 3,81	2 0
20.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,05	164050,48 7357,50	1162,95 108,00	7937 356	56 5	46,60 0,53	2 0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,10	24,84 4,16	0,02 --	127 21	-- --	0,02 --	0 --
22.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	0,70	665,48 81,68	8,23 3,08	466 57	6 2	0,47 0,02	0 0
23.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,03	11938,85 915,75	296,60 110,25	394 30	10 4	5,95 0,54	0 0
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	80,00	245,44 37,35	3,82 1,44	19635 2988	306 115	0,21 0,01	17 1
25.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	52,20	340,45 85,95	18,42 6,91	17771 4487	962 361	0,42 0,03	22 2
26.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	104,40	232,19 50,85	9,05 3,40	24240 5309	945 355	0,25 0,02	26 2
27.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,20	313,75 52,65	13,43 5,04	16378 2748	701 263	0,37 0,02	19 1
28.	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	м2	104,40	52,81	0,67	5513	70	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжек			0,63	0,25	66	26	0,00	0
29.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15,75	39,76	37,82	626	596	0,01	0
					1,87	11,00	29	173	0,04	1
30.	Е10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	26,80	49,50	49,50	1327	1327	--	--
					--	9,90	--	265	0,21	6
31.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	33,70	14,12	3,88	476	131	0,07	2
					10,24	0,78	345	26	0,00	0
32.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,10	21,55	4,52	218	46	0,11	1
					17,03	--	172	--	--	--
33.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	33,50	55,01	0,23	1843	8	0,33	11
					48,60	0,09	1628	3	0,00	0
34.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	125,00	56,25	52,36	7031	6545	0,03	3
					3,89	19,37	486	2421	0,08	10
35.	Е10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	175,00	49,50	49,50	8662	8662	--	--
					--	9,90	--	1732	0,21	36
36.	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,05	2785,86	2785,86	146	146	--	--
					--	578,34	--	30	1,89	0
37.	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,03	1980,96	1980,96	52	52	--	--
					--	722,16	--	19	2,36	0
38.	Е01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	0,71	164,30	164,30	117	117	--	--
					--	115,01	--	82	2,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							467615	37784		189
							31757	10426		83

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46800
На металломонтажные работы	715
Всего накладных расходов:	47516
Итого с накладными	515130

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30908
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	546038
Итого с временными, 1,5 %	554229
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	566422
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	567145
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	569362
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	574904
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1373837
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27477
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1401314
Налог на добавленную стоимость, 12 %	168158
Итого с НДС	1569472

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240019379-20170829-67148668
1.1. Номер учетной системы 00000000056
2. Дата выписки 29.08.2017
3. Дата совершения оборота 29.08.2017
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240019379 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001 9.2. номер 0007713
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 48 11.2. дата 29.08.2017
13. КБе 17
15. БИК ALMNKZKA
14. ИИК KZ06826P0KZTD2001506
16. Наименование банка АО "АТФБанк"

10. Категория поставщика:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005897 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Государственное учреждение " Отдел строительства" акимата Костанайского района
19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанайский р-н, п. Затобольск, ул. Калинина, дом № 65
20. Дополнительные сведени:

21. Категория получателя:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 080240019379
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС
22.3. Адрес отправки Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 060140005897
23.2. Наименование Государственное учреждение " Отдел строительства" акимата Костанайского района
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанайский р-н, п. Затобольск, ул. Калинина, дом № 65

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ76070103KSN3908000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район		Работа	1	14 597 321	14 597 321	0	0	14 597 321,43	12%	1 751 679	16 349 000		
		Всего по счету:				14 597 321		0	14 597 321,43		1 751 679	16 349 000		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Дробышева Сания

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование объекта: "Подъездные пути к микрорайону "Нурай" п. Затобольск"

Доп. соглашение №3 от 26.04.2017 года к договору №24 от 03.03.2014 года

Реестр актов выполненных работ
за август месяц 2017 года

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Всего
1	1-1	Выбор трассы	12 685	1 522	14 207
2	2-2	Дорожные знаки	1 807 170	216 860	2 024 030
3	2-3	Разметка проезжей части	72 520	8 702	81 222
4	7-1	Металическое перильное ограждение	3 616 984	434 038	4 051 022
5	7-2	Озеленение	943 427	113 211	1 056 638
6	1-2-2	Ремонт смотровых колодцев (Включаемые)	1 389 473	166 737	1 556 210
7	2-1-2	Съезды (Включаемые)	635 888	76 307	712 195
8	2-1-4	Подъезды к частным жилым домам (Включаемые)	26 140	3 137	29 277
9	2-1-5	Тротуары (Включаемые)	754 181	90 502	844 683
10	7-1	Металическое перильное ограждение (Включаемые)	340 537	40 864	381 401
11	1-2-1	Подготовительные работы Дополнительный участок (Включаемые)	614 911	73 789	688 700
12	2-1-1	Проезжая часть Дополнительный участок (Включаемые)	4 383 405	526 009	4 909 414
		Итого за август месяц:	**14 597 321**	**1 751 679**	**16 349 000**

Составил: Герасимова И.В.

104070

Форм N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 1-1

Выбор трассы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Т		ВЫБОР ТРАССЫ	КМ	0,17	15812,00	--	2656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2. Т		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	0,17	8342,00	--	1401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3. Т		Расходы по внутреннему транспорту 5км-7 %	тенге	4101,40	0,07	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4. Т		Расходы по внешнему транспорту 25-100км-14 %	тенге	4388,50	0,14	--	614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5. Т		Расходы по ОРГЛИК 6 %	тенге	4101,40	0,06	--	246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							5204	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 5204

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5204
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12436
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	249
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12685
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1522
Итого с НДС	14207

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района /Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

103590

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 2-2

Дорожные знаки

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,00	747,86	146,19	4487	877	3,20	19
					506,25	28,21	3038	169	0,11	1
2.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	8,00	157,67	--	1261	--	0,69	6
					119,03	--	952	--	--	--
3.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,08	147100,00	--	12356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Знак приоритета треугольной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 900 мм № 2.4	шт	4,00	3235,65	--	12943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Знак информационно-указательный квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 5.16.1, 5.16.2	шт	10,00	3576,24	--	35762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Участок № 1 66810

Раздел: Участок № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11
6.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	43,00	747,86	146,19	32158	6286	3,20	138
					506,25	28,21	21769	1213	0,11	5
7.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	9,00	157,67	--	1419	--	0,69	6
					119,03	--	1071	--	--	--
8.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,63	147100,00	--	92673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Знак предупреждающий треугольной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 900 мм № 1.11.1, 1.11.2	шт	3,00	3235,65	--	9707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Знак предупреждающий квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 1500х500 мм № 1.11.1, 1.11.2	шт	2,00	6258,42	--	12517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Знак приоритета квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 2.1	шт	14,00	3576,24	--	50067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Знак приоритета треугольной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 900 мм № 2.4	шт	5,00	3235,65	--	16178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Знак информационно-указательный квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 5.15, 5.16.1, 5.16.2	шт	27,00	3576,24	--	96558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Знак информационно-указательный квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 800х500 мм № 7.6.5	шт	1,00	3337,82	--	3338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,02	164250,48	1162,95	3221	23	46,60	1
					7357,50	108,00	144	2	0,53	0
16.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы, глубина ям до 2 м			28,13	54,63	113	219	0,21	1
17.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,68	1678,20	97,07	1141	66	0,78	1
					112,50	36,00	76	24	0,18	0
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,31	11510,17	66,01	3591	21	1,35	0
					195,75	24,93	61	8	0,12	0
19.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,14	13199,20	112,36	1848	16	6,34	1
					1021,50	42,44	143	6	0,21	0
20.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	44700,00	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	32300,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 2								326278
		Раздел: Участок № 3								
22.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	747,86	146,19	2991	585	3,20	13
					506,25	28,21	2025	113	0,11	0
23.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	5,00	157,67	--	788	--	0,69	3
					119,03	--	595	--	--	--
24.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,06	147100,00	--	8238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Знак приоритета квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 2.1, 2.2	шт	3,00	3576,24	--	10729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Знак информационно-указательный квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 5.16.1, 5.16.2	шт	6,00	3576,24	--	21457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 3								44204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 4								
27.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,00	747,86	146,19	2244	439	3,20	10
					506,25	28,21	1519	85	0,11	0
28.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	7,00	157,67	--	1104	--	0,69	5
					119,03	--	833	--	--	--
29.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,06	147100,00	--	8238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Знак приоритета треугольной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 900 мм № 2.4	шт	2,00	3235,65	--	6471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Знак информационно-указательный квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 5.16.1, 5.16.2	шт	8,00	3576,24	--	28610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 4								46666
		Раздел: Участок № 5								
32.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,00	747,86	146,19	6731	1316	3,20	29
					506,25	28,21	4556	254	0,11	1
33.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	6,00	157,67	--	946	--	0,69	4
					119,03	--	714	--	--	--
34.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,13	147100,00	--	18535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Знак приоритета треугольной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 900 мм № 2.4	шт	3,00	3235,65	--	9707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Знак информационно-указательный квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 5.16.1, 5.16.2	шт	12,00	3576,24	--	42915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Участок № 5								78833
		Раздел: Участок № 6								
37.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	747,86	146,19	2991	585	3,20	13
					506,25	28,21	2025	113	0,11	0
38.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	2,00	157,67	--	315	--	0,69	1
					119,03	--	238	--	--	--
39.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,06	147100,00	--	8238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	Знак приоритета треугольной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 900 мм № 2.4	шт	2,00	3235,65	--	6471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Знак информационно-указательный квадратной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 700 мм № 5.16.1, 5.16.2	шт	4,00	3576,24	--	14305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 6								32321
		Раздел: Участок № 7								
42.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	747,86	146,19	1496	292	3,20	6
					506,25	28,21	1012	56	0,11	0
43.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	4119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Знак приоритета треугольной формы из оцинкованной стали со светоотражающей пленкой со сторонами размером 900 мм № 2.4	шт	2,00	3235,65	--	6471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 7								12086
		ИТОГО:					607197	11230		256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					40884	2262		9
		На общестроительные работы						56996		
		На металломонтажные работы						132		
		Всего накладных расходов:						57128		
		Итого с накладными						664325		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						39860		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						704185		
		Итого с временными, 1,5 %						714748		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						730472		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %						731405		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						734264		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						741411		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1771735		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						35435		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1807170		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						216860		
		Итого с НДС						2024030		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядной
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

104080

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 2-3

Разметка проезжей части

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,08	19799,05 / 450,00	1692,25 / 632,07	1624 / 37	139 / 52	3,18 / 2,85	0 / 0
2.	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,13	4349,35 / 450,00	1692,25 / 632,07	565 / 58	220 / 82	3,18 / 2,85	0 / 0
		Итого по разделу: Участок № 1								2189
		Раздел: Участок № 2								
3.	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,45	19799,05 / 450,00	1692,25 / 632,07	8949 / 203	765 / 286	3,18 / 2,85	1 / 1
4.	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,74	4349,35 / 450,00	1692,25 / 632,07	3219 / 333	1252 / 468	3,18 / 2,85	2 / 2
		Итого по разделу: Участок № 2								12168
		Раздел: Участок № 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,07	19799,05	1692,25	1307	112	3,18	0
					450,00	632,07	30	42	2,85	0
6.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,35	4349,35	1692,25	1509	587	3,18	1
					450,00	632,07	156	219	2,85	1
		Итого по разделу: Участок № 3								2816
		Раздел: Участок № 4								
7.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,07	19799,05	1692,25	1307	112	3,18	0
					450,00	632,07	30	42	2,85	0
8.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,05	4349,35	1692,25	226	88	3,18	0
					450,00	632,07	23	33	2,85	0
		Итого по разделу: Участок № 4								1533
		Раздел: Участок № 5								
9.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,09	19799,05	1692,25	1703	146	3,18	0
					450,00	632,07	39	54	2,85	0
10.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,14	4349,35	1692,25	609	237	3,18	0
					450,00	632,07	63	88	2,85	0
		Итого по разделу: Участок № 5								2312
		Раздел: Участок № 6								
11.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,08	19799,05	1692,25	1505	129	3,18	0
					450,00	632,07	34	48	2,85	0
12.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,04	4349,35	1692,25	174	68	3,18	0
					450,00	632,07	18	25	2,85	0
		Итого по разделу: Участок № 6								1679

104080

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
		Раздел: Участок № 7								
13.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,02	19799,05	1692,25	396	34	3,18	0
					450,00	632,07	9	13	2,85	0
14.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,05	4349,35	1692,25	196	76	3,18	0
					450,00	632,07	20	28	2,85	0
		Итого по разделу: Участок № 7								592
ИТОГО:							23289	3963		7
		Накладные расходы :					1053	1480		7
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:						3370		
		Итого с накладными						3370		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						26659		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1599		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						28258		
		Итого с временными, 1,5 %						28682		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						29313		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,130472342 %						29350		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						29465		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						29752		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						71098		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1422		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						72520		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8702		
		Итого с НДС						81222		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
Асаров Е.К.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер
Мостепаненко Р.В.

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО «АРВИС»
Гукоян П.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 7-1

Металлическое перильное ограждение

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Участок № 1										
1.	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	56,40	1849,70	21,62	104323	1220	1,13	64		
					185,85	5,30	10482	299	0,02	1		
		Итого по разделу: Участок № 1								104323		
		Раздел: Участок № 2										
2.	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	208,00	1707,88	21,62	355239	4498	1,13	235		
					185,85	5,30	38657	1102	0,02	4		
		Итого по разделу: Участок № 2								355239		
		Раздел: Участок № 3										
3.	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	194,70	1850,93	21,62	360377	4210	1,13	220		
					185,85	5,30	36185	1031	0,02	4		
		Итого по разделу: Участок № 3								360377		
		Раздел: Участок № 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	61,30	1833,87	21,62	112416	1326	1,13	69
					185,85	5,30	11393	325	0,02	1
		Итого по разделу: Участок № 4								112416
		Раздел: Участок № 6								
5.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	72,00	1838,64	21,62	132382	1557	1,13	81
					185,85	5,30	13381	381	0,02	2
		Итого по разделу: Участок № 6								132382
		Раздел: Участок № 7								
6.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	55,00	1823,67	21,62	100302	1189	1,13	62
					185,85	5,30	10222	291	0,02	1
		Итого по разделу: Участок № 7								100302
ИТОГО:							1165039	14000		732
							120320	3429		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	164585
Всего накладных расходов:	164585
Итого с накладными	1329624

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79777
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1409401
Итого с временными, 1,5 %	1430542
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1462014
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	1463880
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1469602
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1483907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3546063		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						70921		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3616984		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						434038		
		Итого с НДС						4051022		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

103620

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 7-2

Озеленение

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 2								
1.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	620,79	244,28	--	151647	--	0,40	248
					58,28	--	36180	--	--	--
2.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	620,79	19,01	--	11801	--	0,05	33
					8,21	--	5097	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 2								163448
		Раздел: Участок № 5								
3.	Е0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево	12,00	12,22	0,83	147	10	0,07	1
					11,39	0,32	137	4	0,00	0
4.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	12,00	20,39	20,39	245	245	--	--
					--	6,79	--	82	0,02	0
5.	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	12,00	6,34	6,34	76	76	--	--
					--	2,11	--	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-203 -3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,01	1916,20	1916,20	25	25	--	--
					--	397,80	--	5	1,30	0
7.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	3,00	164,30	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,00	84,26	84,26	253	253	--	--
					--	16,85	--	51	0,35	1
9.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	12,00	18,70	18,70	224	224	--	--
					--	6,49	--	78	0,02	0
10.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	367,90	244,28	--	89871	--	0,40	147
					58,28	--	21441	--	--	--
11.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	367,90	19,01	--	6994	--	0,05	19
					8,21	--	3020	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 5								98327

ИТОГО:

	261776	448
	65875	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	85033
Всего накладных расходов:	85033
Итого с накладными	346809

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	367617
Итого с временными, 1,5 %	373131
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	381340
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	381827
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	383320
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	387051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	924928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	943427
Налог на добавленную стоимость, 12 %	113211
Итого с НДС	1056638

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 1-2-2

Ремонт смотровых колодцев

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 2								
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,20	218,93	--	1576	--	1,54	11
					218,93	--	1576	--	--	--
2.	E0123-24-1	Демонтаж люков	шт	48,00	146,80	21,25	7046	1020	0,79	38
					125,55	8,10	6026	389	0,04	2
3.	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	10,94	10735,28	241,35	117487	2641	5,95	65
					4,07	75,56	45	827	0,54	6
4.	E0123-24-1	Установка люков	шт	25,00	13713,55	35,42	342839	886	1,31	33
					209,25	13,50	5231	338	0,07	2
5.	E0123-24-1	Установка люков	шт	23,00	313,55	35,42	7212	815	1,31	30
					209,25	13,50	4813	311	0,07	2
6.	CC131104-8	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость люков	м3	-23,00	8060,00	--	-185380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	CC131104-8	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость люков	м3	23,00	8060,00	--	185380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Участок № 2								476160

ИТОГО:	476160	5362	177
	17691	1865	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24125
Всего накладных расходов:	24125
Итого с накладными	500285

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41140
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	541425
Итого с временными, 1,5 %	549546
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	561636
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	562353
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	564551
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	570046
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1362228
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27245
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1389473
Налог на добавленную стоимость, 12 %	166737
Итого с НДС	1556210

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 2-1-2

Съезды

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Участок № 1												
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	51,41	33,43	29,06	1719	1494	0,01	0				
					1,03	10,26	53	527	0,05	3				
2.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-257,05	1,90	1,90	-488	-488	--	--				
					--	0,67	--	-172	0,00	-1				
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,93	26,22	25,02	470	449	0,01	0				
					1,15	6,79	21	122	0,02	0				
4.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	25,11	84,26	84,26	2116	2116	--	--				
					--	16,85	--	423	0,35	9				
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	15,42	12,51	12,51	193	193	--	--				
					--	4,28	--	66	0,01	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	77,11	1,27	1,27	98	98	--	--
					--	0,38	--	29	0,00	0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7,71	1552,76	68,13	11974	525	0,14	1
					21,38	12,76	165	98	0,04	0
8.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	51,41	424,99	27,83	21848	1431	0,03	2
					5,00	9,47	257	487	0,03	2
9.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	51,41	729,88	13,29	37523	683	0,04	2
					6,51	1,32	335	68	0,00	0
10.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	102,82	0,56	0,54	58	56	0,00	0
					0,02	0,04	2	4	0,00	0
11.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,92	2814,26	0,86	16655	5	2,81	17
					432,00	0,32	2557	2	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 1								92166
		Раздел: Участок № 2								
12.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	51,02	33,43	29,06	1706	1483	0,01	0
					1,03	10,26	53	523	0,05	3
13.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-255,10	1,90	1,90	-485	-485	--	--
					--	0,67	--	-171	0,00	-1
14.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,87	26,22	25,02	469	447	0,01	0
					1,15	6,79	21	121	0,02	0
15.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	25,10	84,26	84,26	2115	2115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	16,85	--	423	0,35	9
16.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	15,31	12,51	12,51	191	191	--	--
					--	4,28	--	66	0,01	0
17.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	76,53	1,27	1,27	97	97	--	--
					--	0,38	--	29	0,00	0
18.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7,65	1552,76	68,13	11883	521	0,14	1
					21,38	12,76	164	98	0,04	0
19.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	51,02	424,99	27,83	21683	1420	0,03	2
					5,00	9,47	255	483	0,03	2
20.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	51,02	729,88	13,29	37239	678	0,04	2
					6,51	1,32	332	67	0,00	0
21.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	102,04	0,56	0,54	57	55	0,00	0
					0,02	0,04	2	4	0,00	0
22.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,58	2814,26	0,86	15717	5	2,81	16
					432,00	0,32	2413	2	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 2								90672
		Раздел: Участок № 3								
23.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	6,76	33,43	29,06	226	196	0,01	0
					1,03	10,26	7	69	0,05	0
24.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при	м2	-33,80	1,90	1,90	-64	-64	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубине корыта до 500 мм			--	0,67	--	-23	0,00	-0
25.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,38	26,22 / 1,15	25,02 / 6,79	63 / 3	60 / 16	0,01 / 0,02	0 / 0
26.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,34	84,26 / --	84,26 / 16,85	282 / --	282 / 56	-- / 0,35	-- / 1
27.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2,03	12,51 / --	12,51 / 4,28	25 / --	25 / 9	-- / 0,01	-- / 0
28.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	10,14	1,27 / --	1,27 / 0,38	13 / --	13 / 4	-- / 0,00	-- / 0
29.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,01	1552,76 / 21,38	68,13 / 12,76	1575 / 22	69 / 13	0,14 / 0,04	0 / 0
30.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	6,76	424,99 / 5,00	27,83 / 9,47	2873 / 34	188 / 64	0,03 / 0,03	0 / 0
31.	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	6,76	729,88 / 6,51	13,29 / 1,32	4934 / 44	90 / 9	0,04 / 0,00	0 / 0
32.	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	13,52	0,56 / 0,02	0,54 / 0,04	8 / --	7 / --	0,00 / 0,00	0 / 0
33.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	0,96	2814,26 / 432,00	0,86 / 0,32	2703 / 415	1 / --	2,81 / 0,00	3 / 0

Итого по разделу: Участок № 3 12637

Раздел: Участок № 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	15,24	33,43	29,06	509	443	0,01	0
					1,03	10,26	16	156	0,05	1
35.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-76,20	1,90	1,90	-145	-145	--	--
					--	0,67	--	-51	0,00	-0
36.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,33	26,22	25,02	140	133	0,01	0
					1,15	6,79	6	36	0,02	0
37.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	7,46	84,26	84,26	629	629	--	--
					--	16,85	--	126	0,35	3
38.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4,57	12,51	12,51	57	57	--	--
					--	4,28	--	20	0,01	0
39.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	22,86	1,27	1,27	29	29	--	--
					--	0,38	--	9	0,00	0
40.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,29	1552,76	68,13	3550	156	0,14	0
					21,38	12,76	49	29	0,04	0
41.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	15,24	424,99	27,83	6477	424	0,03	1
					5,00	9,47	76	144	0,03	1
42.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	15,24	729,88	13,29	11123	202	0,04	1
					6,51	1,32	99	20	0,00	0
43.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	30,48	0,56	0,54	17	17	0,00	0
					0,02	0,04	1	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	0,99	2814,26	0,86	2793	1	2,81	3
					432,00	0,32	429	--	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 5								25180

ИТОГО: 220655 / 7831 — 15899 / 4006 — 51 / 33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13101
Всего накладных расходов:	13101
Итого с накладными	233756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14025
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	247781
Итого с временными, 1,5 %	251498
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	257031
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	257359
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	258365
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	260880
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	623420
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12468
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	635888
Налог на добавленную стоимость, 12 %	76307
Итого с НДС	712195

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мооденаенко Е.В.

Форма N 2в

Заказчик. ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 2-1-4

Подъезды к частным жилым домам

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Участок № 2												
1.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	7,39	33,43	29,06	247	215	0,01	0				
					1,03	10,26	8	76	0,05	0				
2.	E0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-36,95	1,90	1,90	-70	-70	--	--				
					--	0,67	--	-25	0,00	-0				
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,15	26,22	25,02	56	54	0,01	0				
					1,15	6,79	2	15	0,02	0				
4.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,05	84,26	84,26	257	257	--	--				
					--	16,85	--	51	0,35	1				
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2,22	12,51	12,51	28	28	--	--				
					--	4,28	--	9	0,01	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	11,09	1,27	1,27	14	14	--	--
					--	0,38	--	4	0,00	0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,74	1552,76	68,13	1147	50	0,14	0
					21,38	12,76	16	9	0,04	0
8.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	7,39	424,99	27,83	3141	206	0,03	0
					5,00	9,47	37	70	0,03	0
9.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	7,39	592,43	13,29	4378	98	0,04	0
					6,51	1,32	48	10	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 2								9198

ИТОГО:

	9198	851	1
	111	219	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	412
Всего накладных расходов:	412
Итого с накладными	9610

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	577
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10187
Итого с временными, 1,5 %	10340
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	10567
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	10580
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10621
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в(кущих ценах, К-2,38968						25627		
		Налоги, сбо[illegible], обязательные платежи, 2 %						513		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26140		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3137		
		Итого с НДС						29277		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Форм № 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 2-1-5

Тротуары

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 1								
1.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	0,06	2687,48	248,35	152	14	0,22	0
					32,18	78,59	2	4	0,27	0
2.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	4,16	768,33	6,63	3196	28	0,70	3
					108,68	1,76	452	7	0,01	0
3.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,07	410,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,65	122,18	--	79	--	0,89	1
					122,18	--	79	--	--	--
		Итого по разделу: Участок № 1								3455
		Раздел: Участок № 2								
5.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	1,87	2687,48	248,35	5038	466	0,22	0
					32,18	78,59	60	147	0,27	1
6.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	208,92	768,33	6,63	160520	1385	0,70	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8			108,68	1,76	22705	367	0,01	1
7.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	3,34	410,00 --	-- --	1371 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	101,37	122,18 122,18	-- --	12385 12385	-- --	0,89 --	90 --
		Итого по разделу: Участок № 2								179314
		Раздел: Участок № 3								
9.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	м3	0,01	2687,48 32,18	248,35 78,59	23 --	2 1	0,22 0,27	0 0
10.	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	м	52,83	768,33 108,68	6,63 1,76	40591 5742	350 93	0,70 0,01	37 0
11.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,85	410,00 --	-- --	347 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,32	122,18 122,18	-- --	39 39	-- --	0,89 --	0 --
		Итого по разделу: Участок № 3								41000

ИТОГО:

	223768	277
	41464	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы 53473

Всего накладных расходов: 53473
Итого с накладными 277241

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 16635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						293876		
		Итого с временными, 1,5 %						298284		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						304846		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %						305235		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						306428		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						309411		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						739393		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						14788		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						754181		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						90502		
		Итого с НДС						844683		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика
Прораб ТОО «АРВИС» — Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер — Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форм № 2в

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 7-1
Металлическое перильное ограждение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 2								
1.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	63,80	1707,88	21,62	108963	1380	1,13	72
					185,85	5,30	11857	338	0,02	1
		Итого по разделу: Участок № 2								108963
	ИТОГО:						108963	1380		72
							11857	338		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16220
Всего накладных расходов:	16220
Итого с накладными	125183

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7511
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	132694
Итого с временными, 1,5 %	134684
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	137647
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	137823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						138362		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						139709		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						333860		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6677		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						340537		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						40864		
		Итого с НДС						381401		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского район" ( )ма N 2в

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 1-2-1

Подготовительный работы (Дополнительный участок)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Участок № 1												
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	240,66	4,85	4,85	1167	1167	--	--	--	1,68	405	0,01	1
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	962,64	4,20	4,20	4041	4041	--	--	--	1,46	1402	0,00	5
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	97,41	26,22	25,02	2555	2437	0,01	1	1,15	6,79	112	661	0,02	2
4.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	137,52	84,26	84,26	11587	11587	--	--	--	16,85	2317	0,35	49
5.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1146,00	32,26	30,77	36971	35263	0,01	11	1,42	8,34	1627	9563	0,03	33
6.	E10333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	1948,20	49,50	49,50	96436	96436	--	--	--	9,90	--	19287	0,21	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
7.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1146,00	6,01	6,01	6883	6883	--	--
					--	2,08	--	2388	0,01	8
8.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	4584,00	4,75	4,75	21792	21792	--	--
					--	1,65	--	7561	0,01	25
		Итого по разделу: Участок № 1								181434

ИТОГО:

	181432	179606	12
	1739	43584	527

Накладные расходы :

На общестроительные работы	44613
Всего накладных расходов:	44613
Итого с накладными	226045

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13563
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	239608
Итого с временными, 1,5 %	243202
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	248552
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %	248869
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	249842
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	252274
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	602854
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12057
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	614911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73789
Итого с НДС	688700

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

104280

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРСВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

Локальная смета 2-1-1

Проезжая часть (Дополнительный участок)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Участок № 1										
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	425,88	4,85	4,85	2066	2066	--	--		
					--	1,68	--	717	0,01	2		
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1703,52	4,20	4,20	7152	7152	--	--		
					--	1,46	--	2481	0,00	8		
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	425,88	26,22	25,02	11168	10656	0,01	3		
					1,15	6,79	490	2890	0,02	10		
4.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	596,31	84,26	84,26	50245	50245	--	--		
					--	16,85	--	10049	0,35	211		
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	327,60	12,51	12,51	4098	4098	--	--		
					--	4,28	--	1402	0,01	5		
6.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	1638,00	1,27	1,27	2082	2082	--	--		
					--	0,38	--	627	0,00	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
		массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
7.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1092,00	1,41	1,41	1541	1541	--	--
					--	0,30	--	328	0,00	1
8.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	50,86	44,26	41,20	2251	2096	0,02	1
					3,06	15,24	156	775	0,06	3
9.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,53	262,72	--	2241	--	1,85	16
					262,72	--	2241	--	--	--
10.	Е10333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	71,27	21,67	21,67	1544	1544	--	--
					--	4,33	--	309	0,09	6
11.	Е127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	8,47	2687,48	248,35	22753	2103	0,22	2
					32,18	78,59	272	665	0,27	2
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	180,00	2337,48	6,63	420746	1194	0,70	126
					108,68	1,76	19562	316	0,01	1
13.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	9,36	205,00	--	1919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	111,83	84,26	84,26	9423	9423	--	--
					--	16,85	--	1885	0,35	40
15.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	480,00	23,36	18,94	11213	9091	0,03	14
					4,32	6,41	2074	3078	0,02	11
16.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	67,78	2249,00	--	152428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
17.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	203,02	84,26 / --	84,26 / 16,85	17106 / --	17106 / 3421	-- / 0,35	-- / 72
18.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	480,00	15,17 / 7,02	5,88 / 1,65	7284 / 3370	2825 / 792	0,05 / 0,01	22 / 3
19.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	6720,00	0,29 / 0,19	0,02 / 0,01	1949 / 1277	134 / 67	0,00 / 0,00	9 / 0
20.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	480,00	15,17 / 7,02	5,88 / 1,65	7284 / 3370	2825 / 792	0,05 / 0,01	22 / 3
21.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	4800,00	0,29 / 0,19	0,02 / 0,01	1392 / 912	96 / 48	0,00 / 0,00	7 / 0
22.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	123,79	2970,00 / --	-- / --	367662 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	309,91	662,18 / 6,51	13,29 / 1,32	205216 / 2018	4118 / 409	0,04 / 0,00	12 / 1
24.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	1239,55	0,56 / 0,02	0,54 / 0,04	698 / 25	673 / 44	0,00 / 0,00	0 / 0
25.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	309,89	715,84 / 6,51	13,29 / 1,32	221830 / 2017	4118 / 409	0,04 / 0,00	12 / 1
26.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	619,77	0,56 / 0,02	0,54 / 0,04	349 / 12	337 / 22	0,00 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: Участок № 1								1533640

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
		ИТОГО:					1533640	135522		244
							37796	31526		384
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						77722		
		Всего накладных расходов:						77722		
		Итого с накладными						1611362		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						96682		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1708044		
		Итого с временными, 1,5 %						1733665		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						1771806		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13047 %						1774068		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1781003		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1798340		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4297457		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						85949		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4383405		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						526009		
		Итого с НДС						4909414		

И.о. главного специалиста
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района / Аскаров Е.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение " Отдел строительства" акимата Костанайского района,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанайский р-н, п. Затобольск, ул. Калинина, дом № 65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005897
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080240019379
Договор (контракт)	Доп. согл. №3 от 03.03.2017 к договору №24 от 3 марта 2014 года	

Номер документа	Дата составления
59	21.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подьездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район			Работа	1	8 498 097,00	8 498 097,00
				Итого	1	x	8 498 097,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск поселок Затобольск, Костанайский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017г.

код	код	Доп. соглашение к договору №24 от 03.03.2014		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		3	26.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск, Костанайский район	**89 762 334**	**7 587 587**							**910 510**	**8 498 097**

"ЗАКАЗЧИК" Бекбергенов К. Т.

"ПОДРЯДЧИК" Аветисян Р. Ж.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование объекта: "Подъездные пути к микрорайону "Нурай" п. Затобольск"

Доп. соглашение №3 от 26.04.2017 года к договору №24 от 03.03.2014 года

Реестр актов выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Всего
1	2-1-1	Проезжая часть Дополнительный участок (Включаемые)	7 123 281	854 794	7 978 075
2	2-1-2	Съезды	310 139	37 217	347 356
3	2-1-3	Стоянки легковых автомобилей	171 554	20 586	192 140
4	2-1-5	Тротуары	-17 387	-2 085	-19 472
		Итого за сентябрь месяц:	**7 587 587**	**910 510**	**8 498 097**

Составил: Герасимова И.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г

Локальная смета 2-1-1

Проезжая часть (Дополнительный участок)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Участок № 5 (дополнительный участок)										
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	248,25	4,85	4,85	1204	1204	--	--		
					--	1,68	--	418	0,01	1		
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	993,00	4,20	4,20	4169	4169	--	--		
					--	1,46	--	1446	0,00	5		
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	248,25	26,22	25,02	6510	6212	0,01	2		
					1,15	6,79	285	1685	0,02	6		
4.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	347,56	84,26	84,26	29285	29285	--	--		
					--	16,85	--	5857	0,35	123		
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	195,35	12,51	12,51	2443	2443	--	--		
					--	4,28	--	836	0,01	3		
6.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	976,75	1,27	1,27	1241	1241	--	--		
					--	0,38	--	374	0,00	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.18	м	258,00	2337,48	6,63	603066	1711	0,70	180
					108,68	1,76	28039	453	0,01	2
8.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	13,42	205,00	--	2750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	152,77	84,26	84,26	12872	12872	--	--
					--	16,85	--	2574	0,35	54
10.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	655,70	23,36	18,94	15317	12419	0,03	19
					4,32	6,41	2833	4204	0,02	15
11.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	92,58	2249,00	--	208214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	277,33	84,26	84,26	23368	23368	--	--
					--	16,85	--	4674	0,35	98
13.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	655,70	15,17	5,88	9950	3859	0,05	30
					7,02	1,65	4603	1082	0,01	4
14.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	9179,80	0,29	0,02	2662	184	0,00	12
					0,19	0,01	1744	92	0,00	0
15.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	655,70	15,17	5,88	9950	3859	0,05	30
					7,02	1,65	4603	1082	0,01	4
16.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	6557,00	0,29	0,02	1902	131	0,00	9
					0,19	0,01	1246	66	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СЛок.смет а	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	169,11	2970,00	--	502248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	782,09	662,18	13,29	517885	10392	0,04	29
					6,51	1,32	5091	1032	0,00	4
19.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	3128,45	0,56	0,54	1762	1699	0,00	0
					0,02	0,04	63	110	0,00	0
20.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	782,11	715,84	13,29	559867	10392	0,04	29
					6,51	1,32	5092	1032	0,00	4
21.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	1564,23	0,56	0,54	881	850	0,00	0
					0,02	0,04	31	55	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 5 (дополнительный участок)								2517547

ИТОГО:

2517546	126291	341
53630	27072	324

Накладные расходы :

На общестроительные работы	93945
Всего накладных расходов:	93945
Итого с накладными	2611491

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	156690
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2768181
Итого с временными, 1,5 %	2809704
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2871517
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,130472342 %	2875183
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2886422
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2922406
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6983609
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	139672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7123281		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						854794		
		Итого с НДС						7978075		

Представитель заказчика:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г

Локальная смета 2-1-2

Съезды (Дополнительный участок)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дополнительный участок								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	65,80	33,43	29,06	2200	1912	0,01	1
					1,03	10,26	68	675	0,05	3
2.	Е0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-329,00	1,90	1,90	-625	-625	--	--
					--	0,67	--	-220	0,00	-1
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22,95	26,22	25,02	602	574	0,01	0
					1,15	6,79	26	156	0,02	1
4.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	32,13	84,26	84,26	2708	2708	--	--
					--	16,85	--	542	0,35	11
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	19,74	12,51	12,51	247	247	--	--
					--	4,28	--	85	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	98,70	1,27	1,27	125	125	--	--
					--	0,38	--	38	0,00	0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	9,87	1552,76	68,13	15326	672	0,14	1
					21,38	12,76	211	126	0,04	0
8.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	65,80	424,99	27,83	27964	1831	0,03	2
					5,00	9,47	329	623	0,03	2
9.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	65,80	729,88	13,29	48026	874	0,04	2
					6,51	1,32	428	87	0,00	0
10.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	131,60	0,56	0,54	74	71	0,00	0
					0,02	0,04	3	5	0,00	0
11.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4,15	2814,26	0,86	11679	4	2,81	12
					432,00	0,32	1793	1	0,00	0
		Итого по разделу: Дополнительный участок								108326

ИТОГО:

	108326	8396	19
	2858	2118	17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5682
Всего накладных расходов:	5682
Итого с накладными	114008

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6840
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	120848
Итого с временными, 1,5 %	122661
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	125360
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,130472342 %	125520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						126011		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						127238		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						304058		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6081		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						310139		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						37217		
		Итого с НДС						347356		

Представитель заказчика:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района

Представитель подрядчика:

Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС" ( ) ( )

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г

Локальная смета 2-1-3

Стоянки легковых автомобилей

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 2								
1.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	41,24	33,43	29,06	1379	1198	0,01	0
					1,03	10,26	42	423	0,05	2
2.	E0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-206,20	1,90	1,90	-392	-392	--	--
					--	0,67	--	-138	0,00	-1
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,60	26,22	25,02	383	365	0,01	0
					1,15	6,79	17	99	0,02	0
4.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	20,20	84,26	84,26	1702	1702	--	--
					--	16,85	--	340	0,35	7
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12,37	12,51	12,51	155	155	--	--
					--	4,28	--	53	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	61,86	1,27	1,27	79	79	--	--
					--	0,38	--	24	0,00	0
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,19	1552,76	68,13	9612	422	0,14	1
					21,38	12,76	132	79	0,04	0
8.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	41,24	424,99	27,83	17526	1148	0,03	1
					5,00	9,47	206	391	0,03	1
9.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	41,24	729,88	13,29	30100	548	0,04	2
					6,51	1,32	268	54	0,00	0
10.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	82,48	0,56	0,54	46	45	0,00	0
					0,02	0,04	2	3	0,00	0
		Итого по разделу: Участок № 2								60590

ИТОГО:	60590	5270		4
	667	1328		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2473
Всего накладных расходов:	2473
Итого с накладными	63063

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3784
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	66847
Итого с временными, 1,5 %	67850
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	69343
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,130472342 %	69432
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	69703
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	70382
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	168190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3364
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	171554
Налог на добавленную стоимость, 12 %	20586
Итого с НДС	192140

Представитель заказчика:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2017 года к договору № 24 от 03.03.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Подъездные пути к микрорайону "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г

Локальная смета 2-1-5

Тротуары

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок № 2								
1.	E0127-82-4	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	444,96	1,90	1,90	845	845	--	--
					--	0,67	--	298	0,00	1
2.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	-4,78	1552,76	68,13	-7422	-326	0,14	-1
					21,38	12,76	-102	-61	0,04	-0
		Итого по разделу: Участок № 2								-6577
	ИТОГО:						-6577	519		-1
							-102	237		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	179
Всего накладных расходов:	179
Итого с накладными	-6397

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-6780
Итого с временными, 1,5 %	-6881
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	-7031
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13042342 %	-7039
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-7066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-7134
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-17047
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-340
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-17387
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-2085
Итого с НДС	-19472

Представитель заказчика:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Гукоян П.П.

Представитель
технического надзора
ТОО «Инжиниринг-KZ»
Инженер Мостепаненко Р.В.