Подъездные пути «Нурай»

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«23» сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АРВИС» г.Костанай ул.Карбышева 2/3
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аветисян Рубика Жораевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района» и.о. руководителя Бекбергенов Канат Тулепбергенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энергетик-Костанай», ТОО «Достар-09»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Ретро-2» Лицензия КСЛ № II-1034 заказ № 6-2012

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района» приказ № 52 от 08.02.2013 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	м	1698		1915	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина проезжей части/ тротуаров	м/м	5,5/1,5		5,5/1,5/0,5	
Расчетная скорость/интенсивность движения	Км/ч/автом./сутки	30/1580		30/1580	
Тип дорожной одежды			капитальный		
Материал дорожной одежды/тротуаров		А/б / А/б		А/б / А/б	
Площадь дорожной одежды	$м^2$	9502		10283,12	
Площадь покрытия тротуаров	$м^2$	2574		2082,35	
Съезды	$м^2$	323		513,23	
Подъезды ко дворам индивидуальных жилых домов	$м^2$	494		469,76	
Металлическое перильное ограждение	м.п.	835		711,2	
Стоянки легкового транспорта	шт/ $м^2$	1/262		1/220,28	
Дорожные знаки	шт	108		108	
Дорожная разметка	км/ $м^2$	1698		1915	
Водопропускные трубы/водопропускной лоток	м.п	67,4		67,4	
Устройство газонов	$м^2$	1425		988,73	
Газовые переходы	шт	4		4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда Тип I капитального типа – подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, основание из ЩПСц, нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой

асфальтобетонной смеси Марки II, верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I; Дорожная одежда Тип II облегченного типа – подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, основание из ЩПС, покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II; Съезды- покрытие из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см. Стоянки легковых автомобилей – мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 см. Тротуары – покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I, бортовой камень БР 100.20.8; Подъезды к жилым домам –конструкция дорожной одежды аналогична конструкции дорожной одежды тротуаров покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I, бортовой камень БР 100.20.8. Обустройство улицы – установка дорожных знаков, перильного ограждения, устройство дорожной разметки; Проектом предусмотрено вынос линии ВЛ-10кВ; Искусственные сооружения – для сбора ливневых стоков с полотна автодороги на участке № 1 выполнен водосбросной лоток в напорную канаву отводящая воду в сторону озера ; Озеленение – устройство газонов, Газоснабжение – перенос газопровода низкого давления из надземного в подземное исполнение с устройством футляра.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, пресдусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 г ;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2017 г ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,9 ;

фактически, месяц: 14 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Подъездные пути к микрорайону «Нурай» поселка Затобольск» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аветисян Р.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.