НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес» БИН/ИИН 110940000837**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы", г.Караганда район Микрорайон Голубые пруды, 3

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада КГУ "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15263372**
			Раздел 1. КРОВЛЯ БЛОК 2				**15263372**
1	14	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**1 578**	**4 170**	**6580260**
2	15	**224-103-0523** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщинойстали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.**	**м^2**	**1 814,7**	**4 513**	**8189741**
3	16	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	**м планки**	**70**	**2 298**	**160860**
4	17	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	**м**	**70**	**1 832**	**128240**

1		2	3	4	5	6	7
5	19	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м^2 кровли	14	5 527	77378
6	20	224-103-0523 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	м^2	16,1	4 513	72659
7	21	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,0913	241 101	22013
8	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,049764	372 115	18518
9	23	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,041536	329 914	13703
10	23	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм.	м^2	39,2	2 735	107212
11	24	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м^2	1 329,55931	2 605	3463502
							15263372
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					16408124,90
		С г=1,075 в прогнозных ценах					1968974,99
		НДС 12%					18377099,89
		Всего с НДС					

Субподрядчик
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.

Генподрядчик
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Г.Н. Ахмаджанова