ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД Таскалинского р-на ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №57 от 2020-05-06
Доп.соглашение №1 от 2020-05-22

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт дорог-Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Ш.Калдаякова ,Чижинская, Х.Доспановой, Т.Жарокова, Абулхайыр хана, Д.Нурпеисовой Скоробогатова, мкрн «Коктем» и «Самал» с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО.	20 163 699,00	18 003 303	2 160 396
ВСЕГО:	**20 163 699,00**	**18 003 303**	**2 160 396**

К оплате: Двадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Таскалинский районный ОЖКХ,ПТиАД» Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №57 от 2020-05-06
Доп.соглашение №1 от 2020-05-22

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт дорог-Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Ш.Калдаякова ,Чижинская, Х.Доспановой, Т.Жарокова, Абулхайыр хана, Д.Нурпеисовой, Скоробогатова, мкрн «Коктем» и «Самал» с.Таскала, Таскалинского района, ЗКО.

от 27 октября 2020 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул.Калдаякова					
		Укрепление обочин					
21	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		1162	157,94	183522
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,036455	42,361	723,15	30633
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035638	41,411	967,73	40075
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,85	70708
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,555	6235,51	28403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,555	1143,29	5207,69
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	9,505	3422,17	32528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	9,505	852,37	8101,78
1. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	16,965	3032,59	51448

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	16,965	981,60	16652,84
1. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,046	5498,65	5750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,046	1143,29	1195,88
1. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,057	3381,2	3575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,057	852,37	900,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,92	152132
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,007	8,134	93	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,651	756
		НР первого уровня	%	60,3		36,69	42637
		НР второго уровня	%	4,2		8,17	9499
		Накладные расходы	%	-		44,87	52135
		Сметная прибыль	%	8		16,22	18853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,03	254510
22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		329,427	2090,71	688736
		НР второго уровня	%	4,2		87,81	28927
		Накладные расходы	%	-		87,81	28927
		Сметная прибыль	%	8		174,28	57413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	775076
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги м3 материала основания в плотном теле		8,9085	3695,32	32920
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	1,475	709,78	1047
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	1,592	1027,94	1637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	2684
3. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,138082	6235,51	861

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,138082	1143,29	157,87
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,424045	3422,17	1451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,424045	852,37	361,44
3. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,630722	7431,77	4687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,630722	1143,29	721,10
3. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,081067	3381,2	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,081067	852,37	69,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	9092
3. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	10,868	2090,71	22723
3. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,623595	93	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	22781
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	1618
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	1451
		Накладные расходы	%	-		344,51	3069
		Сметная прибыль	%	8		323,19	2879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	38868
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		57,72	1328,85	76702
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	2,19	723,15	1584
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	3,201	1059,42	3391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	4975
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,020779	6235,51	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,020779	1143,29	23,76
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,229726	3422,17	786

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,229726	852,37	195,81
4. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,135642	3605,02	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,135642	1143,29	155,08
4. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,611832	3032,59	1855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,611832	981,60	600,57
4. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,38	3863,36	5330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,38	1143,29	1577,74
4. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,150072	3381,2	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,150072	852,37	127,92
4. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0329	2654,92	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0329	981,60	32,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	11481
4.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,8658	6395,32	5537
4.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	10,909	5311,06	57939
4.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,732	93	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	63637
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	3000
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	3347
		Накладные расходы	%	-		109,97	6347
		Сметная прибыль	%	8		115,11	6644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	89693
25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,03885	102841,91	3995
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,028166	981,6	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	28
5. 2	32-010202-	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,011266	4204,24	47

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,022532	981,60	22,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	59
5. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,040016	98366,87	3936
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	3936
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	17
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	169
		Накладные расходы	%	-		4766,51	185
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	334
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	4515
26	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		55,5	1785,98	99122
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	2,145	852,37	1828
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	1,163	1102,89	1283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	3111
6. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,192585	3032,59	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,192585	981,60	189,04
6. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,56055	3863,36	2166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,56055	1143,29	640,87
6. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,021645	3381,2	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,021645	852,37	18,45
6. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0777	94,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1554	5575,82	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1554	1143,29	177,67
6. 8	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,000555	1799,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,000555	852,37	0,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	4622
6. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	5,134	18026,26	92542
6.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000344	205870,68	71
6.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,000599	98366,87	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	92672
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	1876
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	4242
		Накладные расходы	%	-		110,23	6118
		Сметная прибыль	%	8		151,7	8419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	113659
27	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		55,5	837,4	46476
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	0,022977	852,37	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	20
7. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,03774	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	4
7. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	2,575	18026,26	46421
7. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000006	0,000311	98366,87	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	46452
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	12
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	1952
		Накладные расходы	%	-		35,39	1964
		Сметная прибыль	%	8		69,82	3875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	52315
28	11-270602-	-Розлив вяжущих материалов	т		0,0111	102841,91	1142

1	2	3	4	5	6	7	8
	0901 РСНБ РК 2015						
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,008047	981,6	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	8
8. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003219	4204,24	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,006438	981,60	6,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	17
8. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,011433	98366,87	1125
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	1125
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	5
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	48
		Накладные расходы	%	-		4766,51	53
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	1290
29	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		55,5	2371,32	131608
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	2,145	852,37	1828
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021038	1,168	1102,52	1287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	3115
9. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,192585	3032,59	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,192585	981,60	189,04
9. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,56055	3863,36	2166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,56055	1143,29	640,87
9. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,001665	3173,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,001665	1143,29	1,90
9. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,021645	3381,2	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,021645	852,37	18,45

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0777	94,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1554	5575,82	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1554	1143,29	177,67
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00222	1799,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00222	852,37	1,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	4632
9.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	5,361	23280,71	124815
9.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000344	205870,68	71
9.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,008325	24435,92	203
9.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркМГ 70/130	т	0,000011	0,000599	98366,87	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	125148
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	1878
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	5606
		Накладные расходы	%	-		134,86	7485
		Сметная прибыль	%	8		200,49	11127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	150221
			Устройство тротуаров Сняти ПСП				
35	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		18	49,59	893
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,225	1143,29	257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	257
10. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,18	3966,89	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	1143,29	205,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	893

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	152
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	44
		Накладные расходы	%	-		10,88	196
		Сметная прибыль	%	8		4,84	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	1176
36	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)	м3 грунта		18	166,61	2999
11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,189	4573,16	864
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,02	864
11. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0336	0,6048	3966,89	2399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,6048	1143,29	691,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,61	2999
		НР первого уровня	%	59,1		28,38	511
		НР второго уровня	%	4,2		8,19	147
		Накладные расходы	%	-		36,57	658
		Сметная прибыль	%	8		16,25	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,43	3950
37	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	Выемка м2 спланированной площади		90	5,71	514
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001237	0,111375	1143,29	127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,41	127
12. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,0342	6235,51	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,0342	1143,29	39,10
12. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,0549	3605,02	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,0549	1143,29	62,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,71	514
		НР первого уровня	%	59,1		0,836159	75

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		0,274968	25
		Накладные расходы	%	-		1,11	100
		Сметная прибыль	%	8		0,545746	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7,37	663
38	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		90	648,18	58336
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,27945	25,151	748,61	18828
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	3,285	909,9	2989
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,41	21817
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,035	3422,17	3542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,035	852,37	882,20
13. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,17	3032,59	3548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,17	981,60	1148,47
13. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,423	3381,2	1430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,423	852,37	360,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,34	10650
13. 6	21-010206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	15,66	1832,06	28690
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	1,8	93	167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				320,64	28857
		НР первого уровня	%	60,3		146,17	13156
		НР второго уровня	%	4,2		33,36	3003
		Накладные расходы	%	-		179,54	16158
		Сметная прибыль	%	8		66,22	5960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				893,93	80454
39	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия		90	109,22	9830
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,01863	1,677	748,61	1255
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,1125	2557,11	288

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,14	1543
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,27	3422,17	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,27	852,37	230,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	1155
14. 4	21-010206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,045	4,05	1832,06	7420
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				82,44	7420
		НР первого уровня	%	60,3		10,34	930
		НР второго уровня	%	4,2		5,02	452
		Накладные расходы	%	-		15,36	1382
		Сметная прибыль	%	8		9,97	897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134,55	12109
40	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,063	102841,91	6479
15. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,045675	981,6	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	45
15. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,01827	4204,24	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,03654	981,60	35,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	96
15. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,06489	98366,87	6383
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	6383
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	27
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	273
		Накладные расходы	%	-		4766,51	300
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	7322
41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смесипокрытия толщиной 3 см. Устройство	м2		90	1907,96	171716

1	2	3	4	5	6	7	8
2							
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	0,1656	14,904	823,09	12267
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,07875	935,49	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				137,12	12341
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,027	3422,17	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,027	852,37	23,01
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,018	3173,59	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,018	1143,29	20,58
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,018	1799,25	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,018	852,37	15,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,53	227
16. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,45	1452,32	654
16. 7	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	6,426	23849,36	153256
16. 8	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,054	98366,87	5312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1769,13	159221
		НР первого уровня	%	60,3		82,68	7442
		НР второго уровня	%	4,2		83,61	7525
		Накладные расходы	%	-		166,29	14966
		Сметная прибыль	%	8		165,94	14935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2240,19	201617
42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной покрытия смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2		90	621,07	55897
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	0,05336	4,802	823,09	3953
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,92	3953
17. 2	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	2,178	23849,36	51944
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				577,15	51944

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		26,48	2384
		НР второго уровня	%	4,2		27,2	2448
		Накладные расходы	%	-		53,68	4831
		Сметная прибыль	%	8		53,98	4858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				728,74	65586

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1570886
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1570886
Материалы -	Тенге		382410
Всего заработная плата -	Тенге		125595
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		688736
Местные материалы -	Тенге		227923
Накладные расходы -	Тенге		144876
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		75719
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		69157
Сметная прибыль -	Тенге		137261
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1853023
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		149
Сметная заработная плата -	Тенге		125595
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1853023
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		149
Сметная заработная плата -	Тенге		125595

РАЗДЕЛ 2. ул.Скоробагатова

31	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		650	157,94	102658
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,036455	23,696	723,15	17136
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035638	23,164	967,73	22417
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,85	39553
18. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,548	6235,51	15888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,548	1143,29	2913,10
18. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	5,317	3422,17	18196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	5,317	852,37	4532,05
18. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	9,49	3032,59	28779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	9,49	981,60	9315,38

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 6	32-010101-0201 т	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16	маш.-ч	0,0009	0,585	5498,65	3217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,585	1143,29	668,82
18. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,5915	3381,2	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,5915	852,37	504,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,92	85100
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,007	4,55	93	423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,651	423
		НР первого уровня	%	60,3		36,69	23850
		НР второго уровня	%	4,2		8,17	5313
		Накладные расходы	%	-		44,87	29164
		Сметная прибыль	%	8		16,22	10546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,03	142368
32	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		184,275	2090,71	385266
		НР второго уровня	%	4,2		87,81	16181
		Накладные расходы	%	-		87,81	16181
		Сметная прибыль	%	8		174,28	32116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	433562

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	487924
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	487924
Материалы -	Тенге	423
Всего заработная плата -	Тенге	39553
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	385266
Накладные расходы -	Тенге	45345
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	23850
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	21495
Сметная прибыль -	Тенге	42661
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	575930
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	47
Сметная заработная плата -	Тенге	39553

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					575930
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					47
	Сметная заработная плата -	Тенге					39553

РАЗДЕЛ 3. мкрн Коктем

		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги	м3		37,236	3695,32	137599
33	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	материала основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	6,166	709,78	4377
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	6,656	1027,94	6842
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	11219
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,577158	6235,51	3599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,577158	1143,29	659,86
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,772	3422,17	6066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,772	852,37	1510,40
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,636	7431,77	19592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,636	1143,29	3013,71
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,338848	3381,2	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,338848	852,37	288,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	38003
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	45,428	2090,71	94977
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,607	93	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	95219
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	6765
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	6063
		Накладные расходы	%	-		344,51	12828
		Сметная прибыль	%	8		323,19	12034

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	162461
34	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		241,28	1328,85	320626
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	9,157	723,15	6622
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	13,379	1059,42	14174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	20796
21. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,086861	6235,51	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,086861	1143,29	99,31
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,960294	3422,17	3286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,960294	852,37	818,53
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,567008	3605,02	2044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,567008	1143,29	648,25
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,558	3032,59	7756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,558	981,60	2510,93
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	5,767	3863,36	22278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	5,767	1143,29	6593,35
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,627328	3381,2	2121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,627328	852,37	534,72
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,13753	2654,92	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,13753	981,60	135,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	47991
21.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	3,619	6395,32	23146
21.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	45,602	5311,06	242195

1	2	3	4	5	6	7	8
21.12	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	7,238	93	673
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	266014
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	12540
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	13993
		Накладные расходы	%	-		109,97	26533
		Сметная прибыль	%	8		115,11	27773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	374932
35	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,168896	102841,91	17370
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,12245	981,6	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	120
22. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,04898	4204,24	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,09796	981,60	96,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	257
22. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,173963	98366,87	17112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	17112
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	72
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	733
		Накладные расходы	%	-		4766,51	805
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	1454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	19629
36	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		232	1785,98	414348
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	8,964	852,37	7641
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	4,863	1102,89	5364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	13005
23. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,80504	3032,59	2441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,80504	981,60	790,23
23. 4	32-010101-	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,343	3863,36	9053

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,343	1143,29	2678,73
23. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,09048	3381,2	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,09048	852,37	77,12
23. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,3248	94,23	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,6496	5575,82	3622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,6496	1143,29	742,68
23. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00232	1799,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00232	852,37	1,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	19321
23. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	21,46	18026,26	386844
23.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001438	205870,68	296
23.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,002506	98366,87	246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	387386
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	7842
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	17732
		Накладные расходы	%	-		110,23	25574
		Сметная прибыль	%	8		151,7	35194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	475116
37	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		232	837,4	194277
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	0,096048	852,37	82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	82
24. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,15776	94,23	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	19
24. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	10,765	18026,26	194049
24. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000006	0,001299	98366,87	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	194177
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	49
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	8162
		Накладные расходы	%	-		35,39	8211
		Сметная прибыль	%	8		69,82	16199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	218687

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. . . . .	1084220
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	1084220
Материалы -	Тенге	. . . . .	864931
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	45221
Местные материалы -	Тенге	. . . . .	94977
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	73951
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	27268
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	46683
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	92654
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	1250825
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	49
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	45221
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. . . . .	1250825
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	49
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	45221

РАЗДЕЛ 4. мкрн Самал

37	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	Укрепление обочин м2 покрытия обочин		1612	157,94	254593
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,036455	58,765	723,15	42496
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035638	57,448	967,73	55594
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,85	98090
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	6,319	6235,51	39402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	6,319	1143,29	7224,45

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	13,186	3422,17	45125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	13,186	852,37	11239,35
25. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	23,535	3032,59	71373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	23,535	981,60	23101,96
25. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,451	5498,65	7977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,451	1143,29	1658,91
25. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,467	3381,2	4960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,467	852,37	1250,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,92	211047
25. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,007	11,284	93	1049
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,651	1049
		НР первого уровня	%	60,3		36,69	59148
		НР второго уровня	%	4,2		8,17	13177
		Накладные расходы	%	-		44,87	72326
		Сметная прибыль	%	8		16,22	26153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,03	353072
38	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		457,002	2090,71	955459
		НР второго уровня	%	4,2		87,81	40129
		Накладные расходы	%	-		87,81	40129
		Сметная прибыль	%	8		174,28	79647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	1075235

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 1210051

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 1210051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1049
		Всего заработная плата -	Тенге				98090
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				955459
		Накладные расходы -	Тенге				112455
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				59148
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				53307
		Сметная прибыль -	Тенге				105801
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1428307
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116
		Сметная заработная плата -	Тенге				98090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1428307
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116
		Сметная заработная плата -	Тенге				98090
		РАЗДЕЛ 5. ул.Чижинская					
27	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	Дорожная одежда м2 основания		239	1328,85	317596
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	9,07	723,15	6559
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	13,253	1059,42	14040
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	20599
27. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,08604	6235,51	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,08604	1143,29	98,37
27. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,95122	3422,17	3255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,95122	852,37	810,79
27. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,56165	3605,02	2025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,56165	1143,29	642,13
27. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,533	3032,59	7683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,533	981,60	2486,39
27. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	5,712	3863,36	22068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	5,712	1143,29	6530,47
27. 8	32-010211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,6214	3381,2	2101

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,6214	852,37	529,66
27. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,13623	2654,92	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,13623	981,60	133,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	47537
27.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	3,585	6395,32	22927
27.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	45,171	5311,06	239906
27.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	7,17	93	667
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	263500
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	12421
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	13861
		Накладные расходы	%	-		109,97	26282
		Сметная прибыль	%	8		115,11	27510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	371389
28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,147	102841,91	15118
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,106575	981,6	105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	105
28. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,04263	4204,24	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,08526	981,60	83,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	224
28. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркМГ 70/130	т	1,03	0,15141	98366,87	14894
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	14894
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	63
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	638
		Накладные расходы	%	-		4766,51	701
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	1265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	17084

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		210	1785,98	375056
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	8,114	852,37	6916
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	4,402	1102,89	4855
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	11772
29. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,7287	3032,59	2210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,7287	981,60	715,29
29. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,121	3863,36	8194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,121	1143,29	2424,92
29. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0819	3381,2	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0819	852,37	69,81
29. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,294	94,23	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,588	5575,82	3279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,588	1143,29	672,25
29. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0021	1799,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0021	852,37	1,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	17489
29. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	19,425	18026,26	350160
29.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001302	205870,68	268
29.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,002268	98366,87	223
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	350651
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	7098
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	16050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		110,23	23149
		Сметная прибыль	%	8		151,7	31856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	430062
30	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		210	837,4	175854
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	0,08694	852,37	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	74
30. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,1428	94,23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	17
30. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	9,744	18026,26	175648
30. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,001176	98366,87	116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	175764
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	45
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	7388
		Накладные расходы	%	-		35,39	7432
		Сметная прибыль	%	8		69,82	14663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	197950
31	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,6548	-102841,91	-67341
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,47473	-981,6	-466
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-711,66	-466
31. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,189892	-4204,24	-798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,379784	-981,60	-372,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1524,04	-998
31. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,674444	-98366,87	-66343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-101317,88	-66343

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		-429,13	-281
		НР второго уровня	%	4,2		-4337,38	-2840
		Накладные расходы	%	-		-4766,51	-3121
		Сметная прибыль	%	8		-8608,67	-5637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-116217,1	-76099
32	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3274	-2371,32	-7763710
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	126,507	-852,37	-107831
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021037	68,877	-1102,52	-75938
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-56,13	-183769
32. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,361	-3032,59	-34453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,361	-981,60	-11151,96
32. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	33,067	-3863,36	-127751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	33,067	-1143,29	-37805,17
32. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09822	-3173,59	-312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09822	-1143,29	-112,29
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,277	-3381,2	-4317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,277	-852,37	-1088,48
32. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,584	-94,23	-432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,167	-5575,82	-51115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,167	-1143,29	-10480,54
32. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,13096	-1799,25	-236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,13096	-852,37	-111,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-83,47	-273269

1	2	3	4	5	6	7	8
32.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	316,268	-23280,71	-7362953
32.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,020299	-205870,68	-4179
32.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,4911	-24435,92	-12000
32.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,035359	-98366,87	-3478
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2254,92	-7382610
		НР первого уровня	%	60,3		-33,85	-110813
		НР второго уровня	%	4,2		-101,02	-330730
		Накладные расходы	%	-		-134,86	-441543
		Сметная прибыль	%	8		-200,49	-656420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2706,68	-8861673
38	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	Укрепление обочин м2 покрытия обочин		1165	157,94	183995
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,036455	42,47	723,15	30712
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035638	41,518	967,73	40178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,85	70890
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,567	6235,51	28476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,567	1143,29	5221,41
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	9,53	3422,17	32612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	9,53	852,37	8123,09
33. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	17,009	3032,59	51581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	17,009	981,60	16696,03
33. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,048	5498,65	5765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,048	1143,29	1198,17
33. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,06	3381,2	3585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,06	852,37	903,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,92	152525
33. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,007	8,155	93	758
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,651	758
		НР первого уровня	%	60,3		36,69	42747
		НР второго уровня	%	4,2		8,17	9523
		Накладные расходы	%	-		44,87	52270
		Сметная прибыль	%	8		16,22	18901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,03	255167
39	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		330,2775	2090,71	690514
		НР второго уровня	%	4,2		87,81	29002
		Накладные расходы	%	-		87,81	29002
		Сметная прибыль	%	8		174,28	57561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	777077
40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги м3 материала основания в плотном теле		7,704	3695,32	28469
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	1,276	709,78	906
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	1,377	1027,94	1416
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	2321
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,119412	6235,51	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,119412	1143,29	136,52
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,36671	3422,17	1255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,36671	852,37	312,57
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,545443	7431,77	4054

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,545443	1143,29	623,60
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,070106	3381,2	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,070106	852,37	59,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	7863
35. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	9,399	2090,71	19650
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,53928	93	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	19700
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	1400
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	1254
		Накладные расходы	%	-		344,51	2654
		Сметная прибыль	%	8		323,19	2490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	33613
41	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		49,92	1328,85	66336
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	1,894	723,15	1370
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	2,768	1059,42	2933
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	4303
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,017971	6235,51	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,017971	1143,29	20,55
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,198682	3422,17	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,198682	852,37	169,35
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,117312	3605,02	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,117312	1143,29	134,12
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,529152	3032,59	1605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,529152	981,60	519,42

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,193	3863,36	4609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,193	1143,29	1363,94
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,129792	3381,2	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,129792	852,37	110,63
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,028454	2654,92	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,028454	981,60	27,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	9929
36.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,7488	6395,32	4789
36.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	9,435	5311,06	50109
36.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,498	93	139
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	55037
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	2594
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	2895
		Накладные расходы	%	-		109,97	5490
		Сметная прибыль	%	8		115,11	5746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	77572
42	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,0336	102841,91	3455
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,02436	981,6	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	24
37. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,009744	4204,24	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,019488	981,60	19,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	51
37. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,034608	98366,87	3404
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	3404

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	14
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	146
		Накладные расходы	%	-		4766,51	160
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	3905
43	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		48	1785,98	85727
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	1,855	852,37	1581
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	1,006	1102,89	1110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	2691
38. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,16656	3032,59	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,16656	981,60	163,50
38. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,4848	3863,36	1873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,4848	1143,29	554,27
38. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01872	3381,2	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01872	852,37	15,96
38. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0672	94,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1344	5575,82	749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1344	1143,29	153,66
38. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00048	1799,25	0,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00048	852,37	0,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	3997
38. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	4,44	18026,26	80037
38.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000298	205870,68	61
38.11	21-130104-	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		0,000011	0,000518	98366,87	51

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	80149
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	1622
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	3669
		Накладные расходы	%	-		110,23	5291
		Сметная прибыль	%	8		151,7	7281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	98300
44	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		48	837,4	40195
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	0,019872	852,37	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	17
39. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,03264	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	4
39. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	2,227	18026,26	40148
39. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000006	0,000269	98366,87	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	40175
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	10
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	1689
		Накладные расходы	%	-		35,39	1699
		Сметная прибыль	%	8		69,82	3352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	45246
45	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,0096	102841,91	987
40. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,00696	981,59	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	7
40. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002784	4204,24	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005568	981,60	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	15
40. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,009888	98366,87	973
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	973
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	4
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	42
		Накладные расходы	%	-		4766,51	46
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	1116
46	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		48	2371,32	113823
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	1,855	852,37	1581
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021038	1,01	1102,52	1113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	2694
41. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,16656	3032,59	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,16656	981,60	163,50
41. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,4848	3863,36	1873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,4848	1143,29	554,27
41. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00144	3173,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00144	1143,29	1,65
41. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01872	3381,2	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01872	852,37	15,96
41. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0672	94,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1344	5575,82	749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1344	1143,29	153,66
41. 9	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00192	1799,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00192	852,37	1,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	4006
41.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	4,637	23280,71	107948
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000298	205870,68	61
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0072	24435,92	176
41.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000011	0,000518	98366,87	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	108236
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	1625
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	4849
		Накладные расходы	%	-		134,86	6473
		Сметная прибыль	%	8		200,49	9624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	129921

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		-5733922
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-5733922
Материалы -	Тенге		-6355363
Всего заработная плата -	Тенге		-68739
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		690514
Местные материалы -	Тенге		19650
Накладные расходы -	Тенге		-284015
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-41450
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-242565
Сметная прибыль -	Тенге		-481435
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-6499373
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-64
Сметная заработная плата -	Тенге		-68739
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		-6499373
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-64
Сметная заработная плата -	Тенге		-68739

РАЗДЕЛ 6. ул.Сабирова

			Устройство тротуаров				
61	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,1641529	102841,91	16882
42.	1 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,119011	981,6	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	117
42. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,047604	4204,24	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,095208	981,60	93,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	250
42. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,169077	98366,87	16632
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	16632
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	70
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	712
		Накладные расходы	%	-		4766,51	782
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	1413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	19077
62	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смесипокрытия толщиной 3 см. Устройство	м2		234,5041	1907,96	447424
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	0,1656	38,834	823,09	31964
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,205191	935,49	192
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				137,12	32156
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,070351	3422,17	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,070351	852,37	59,97
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,046901	3173,59	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,046901	1143,29	53,62
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,046901	1799,25	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,046901	852,37	39,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,53	592
43. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,173	1452,32	1703

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 7	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	16,744	23849,36	399324
43. 8	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,140702	98366,87	13840
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1769,13	414867
		НР первого уровня	%	60,3		82,68	19390
		НР второго уровня	%	4,2		83,61	19606
		Накладные расходы	%	-		166,29	38996
		Сметная прибыль	%	8		165,94	38914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2240,19	525333
63	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		234,5041	621,07	145645
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	0,05336	12,513	823,09	10299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,92	10299
44. 2	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	5,675	23849,36	135345
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				577,15	135345
		НР первого уровня	%	60,3		26,48	6211
		НР второго уровня	%	4,2		27,2	6378
		Накладные расходы	%	-		53,68	12588
		Сметная прибыль	%	8		53,98	12659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				728,74	170892
64	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий	м		116,67	920,05	107342
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,8027	93,651	748,61	70108
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008125	0,947944	1125,39	1067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				610,05	71175
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,711687	3173,59	2259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,711687	1143,29	813,66
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,046668	1799,25	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,046668	852,37	39,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,1	2928
45. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	1,167	25929,15	30252
45. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,070002	13911,64	974
45. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,198339	14373,62	2851
45. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,167	196,54	229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				294,04	34306
		НР первого уровня	%	60,3		367,86	42918
		НР второго уровня	%	4,2		54,09	6311
		Накладные расходы	%	-		421,95	49229
		Сметная прибыль	%	8		107,36	12526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1449,36	169097
65	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,75005	48054,18	84097
		НР второго уровня	%	4,2		2018,28	3532
		Накладные расходы	%	-		2018,28	3532
		Сметная прибыль	%	8		4005,8	7010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54078,25	94640
66	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,088	1144,65	2390
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	0,345773	709,78	245
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	0,37323	1027,94	384
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	629
47. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,032364	6235,51	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,032364	1143,29	37,00
47. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,099389	3422,17	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,099389	852,37	84,72

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,14783	7431,77	1099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,14783	1143,29	169,01
47. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,019001	3381,2	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,019001	852,37	16,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	2131
47. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,14616	93	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	14
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	379
		НР второго уровня	%	4,2		55,71	116
		Накладные расходы	%	-		237,38	496
		Сметная прибыль	%	8		110,56	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1492,6	3117

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	803779
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	803779
Материалы -	Тенге	66494
Всего заработная плата -	Тенге	114376
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84097
Местные материалы -	Тенге	534669
Накладные расходы -	Тенге	105624
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	68969
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	36655
Сметная прибыль -	Тенге	72752
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	982155
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	147
Сметная заработная плата -	Тенге	114376
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	982155
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	147
Сметная заработная плата -	Тенге	114376

РАЗДЕЛ 7. ул.Жарокова

37	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	Укрепление обочин покрытия обочин м2		568	157,94	89708
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,036455	20,706	723,15	14974

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035638	20,242	967,73	19589
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,85	34563
48. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,227	6235,51	13884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,227	1143,29	2546,11
48. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,646	3422,17	15900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	4,646	852,37	3960,11
48. 5	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	8,293	3032,59	25149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	8,293	981,60	8140,41
48. 6	32-010101-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,5112	5498,65	2811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,5112	1143,29	584,45
48. 7	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,51688	3381,2	1748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,51688	852,37	440,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,92	74364
48. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,007	3,976	93	370
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,651	370
		НР первого уровня	%	60,3		36,69	20841
		НР второго уровня	%	4,2		8,17	4643
		Накладные расходы	%	-		44,87	25484
		Сметная прибыль	%	8		16,22	9215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,03	124407
38	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		161,028	2090,71	336663
		НР второго уровня	%	4,2		87,81	14140
		Накладные расходы	%	-		87,81	14140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		174,28	28064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	378867
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
39	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле		7,143	3695,32	26396
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	1,183	709,78	840
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	1,277	1027,94	1312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	2152
50. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,110716	6235,51	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,110716	1143,29	126,58
50. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,340007	3422,17	1164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,340007	852,37	289,81
50. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,505724	7431,77	3758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,505724	1143,29	578,19
50. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,065001	3381,2	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,065001	852,37	55,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	7290
50. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	8,714	2090,71	18219
50. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,50001	93	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	18266
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	1298
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	1163
		Накладные расходы	%	-		344,51	2461
		Сметная прибыль	%	8		323,19	2309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	31165
40	11-270403-	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,	м2		46,28	1328,85	61499

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015	толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) основания					
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	1,756	723,15	1270
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	2,566	1059,42	2719
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	3989
51. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,016661	6235,51	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,016661	1143,29	19,05
51. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,184194	3422,17	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,184194	852,37	157,00
51. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,108758	3605,02	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,108758	1143,29	124,34
51. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,490568	3032,59	1488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,490568	981,60	481,54
51. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,106	3863,36	4273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,106	1143,29	1264,48
51. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,120328	3381,2	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,120328	852,37	102,56
51. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02638	2654,92	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02638	981,60	25,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	9205
51.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,6942	6395,32	4440
51.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	8,747	5311,06	46455
51.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,388	93	129

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	51024
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	2405
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	2684
		Накладные расходы	%	-		109,97	5089
		Сметная прибыль	%	8		115,11	5327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	71916
41	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,03115	102841,91	3204
52. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,022584	981,6	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	22
52. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,009033	4204,24	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,018066	981,60	17,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	47
52. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,032085	98366,87	3156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	3156
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	13
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	135
		Накладные расходы	%	-		4766,51	148
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	3620
42	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		44,5	1785,98	79476
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	1,719	852,37	1466
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	0,932831	1102,89	1029
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	2494
53. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,154415	3032,59	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,154415	981,60	151,57
53. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,44945	3863,36	1736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,44945	1143,29	513,85

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,017355	3381,2	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,017355	852,37	14,79
53. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0623	94,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1246	5575,82	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1246	1143,29	142,45
53. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,000445	1799,25	0,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,000445	852,37	0,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	3706
53. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	4,116	18026,26	74201
53.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000276	205870,68	57
53.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,000481	98366,87	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	74305
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	1504
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	3401
		Накладные расходы	%	-		110,23	4905
		Сметная прибыль	%	8		151,7	6751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	91132
43	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		44,5	837,4	37264
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	0,018423	852,37	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	16
54. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,03026	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	4
54. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	2,065	18026,26	37221
54. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000006	0,000249	98366,87	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	37245
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	9
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	1566
		Накладные расходы	%	-		35,39	1575
		Сметная прибыль	%	8		69,82	3107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	41947
44	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,0089	102841,91	915
55. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,006452	981,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	6
55. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002581	4204,24	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005162	981,60	5,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	14
55. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,009167	98366,87	902
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	902
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	4
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	39
		Накладные расходы	%	-		4766,51	42
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	1034
45	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		44,5	2371,32	105524
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	1,719	852,37	1466
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021037	0,936169	1102,52	1032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	2498
56. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,154415	3032,59	468

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,154415	981,60	151,57
56. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,44945	3863,36	1736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,44945	1143,29	513,85
56. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,001335	3173,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,001335	1143,29	1,53
56. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,017355	3381,2	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,017355	852,37	14,79
56. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0623	94,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1246	5575,82	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1246	1143,29	142,45
56. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00178	1799,25	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00178	852,37	1,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	3714
56.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	4,299	23280,71	100077
56.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000276	205870,68	57
56.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,006675	24435,92	163
56.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000481	98366,87	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	100344
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	1506
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	4495
		Накладные расходы	%	-		134,86	6001
		Сметная прибыль	%	8		200,49	8922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	120447

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	.	.	.	.	740649
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	740649
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	267392
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	45740
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	336663
Местные материалы -		Тенге	.	.	.	.	18219
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	59847
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	27581
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	32266
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	64040
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	864536
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	53
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	45740
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	.	.	.	.	864536
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	53
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	45740

РАЗДЕЛ 8. ул.Х.Доспановой

26	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	Дорожная одежда м2 основания		139,21	1328,85	184990
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	5,283	723,15	3820
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	7,719	1059,42	8178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	11998
57. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,050116	6235,51	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,050116	1143,29	57,30
57. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,554056	3422,17	1896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,554056	852,37	472,26
57. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,327144	3605,02	1179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,327144	1143,29	374,02
57. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,476	3032,59	4475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,476	981,60	1448,84

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,327	3863,36	12854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,327	1143,29	3803,73
57. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,361946	3381,2	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,361946	852,37	308,51
57. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,07935	2654,92	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,07935	981,60	77,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	27689
57.10	21-010201-0402	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,088	6395,32	13354
57.11	21-010201-0404	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	26,311	5311,06	139738
57.12	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	4,176	93	388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	153480
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	7235
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	8073
		Накладные расходы	%	-		109,97	15308
		Сметная прибыль	%	8		115,11	16024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	216322
27	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,085456	102841,91	8788
58. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,061956	981,6	61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	61
58. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,024782	4204,24	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,049564	981,60	48,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	130
58. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,08802	98366,87	8658
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	8658

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	37
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	371
		Накладные расходы	%	-		4766,51	407
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	9931
28	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		122,08	1785,98	218033
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	4,717	852,37	4021
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	2,559	1102,89	2822
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	6843
59. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,423618	3032,59	1285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,423618	981,60	415,82
59. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,233	3863,36	4764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,233	1143,29	1409,68
59. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,047611	3381,2	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,047611	852,37	40,58
59. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,170912	94,23	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,341824	5575,82	1906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,341824	1143,29	390,80
59. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,001221	1799,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,001221	852,37	1,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	10167
59. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	11,292	18026,26	203560
59.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000757	205870,68	156

1	2	3	4	5	6	7	8
59.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,001318	98366,87	130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	203845
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	4126
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	9331
		Накладные расходы	%	-		110,23	13457
		Сметная прибыль	%	8		151,7	18519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	250009
29	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2покрытия		122,08	837,4	102230
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	0,050541	852,37	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	43
60. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,083014	94,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	10
60. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	5,665	18026,26	102110
60. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000006	0,000684	98366,87	67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	102177
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	26
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	4295
		Накладные расходы	%	-		35,39	4321
		Сметная прибыль	%	8		69,82	8524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	115075
30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,024416	102841,91	2511
61. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,017702	981,6	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	17
61. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,007081	4204,24	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,014162	981,60	13,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	37
61. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,025148	98366,87	2474
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	2474
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	10
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	106
		Накладные расходы	%	-		4766,51	116
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	2838
31	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		122,08	2371,32	289491
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	4,717	852,37	4021
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021038	2,568	1102,52	2832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	6852
62. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,423618	3032,59	1285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,423618	981,60	415,82
62. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,233	3863,36	4764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,233	1143,29	1409,68
62. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,003662	3173,59	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,003662	1143,29	4,19
62. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,047611	3381,2	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,047611	852,37	40,58
62. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,170912	94,23	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,341824	5575,82	1906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,341824	1143,29	390,80

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,004883	1799,25	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004883	852,37	4,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	10190
62.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	11,793	23280,71	274548
62.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000757	205870,68	156
62.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,018312	24435,92	447
62.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,001318	98366,87	130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	275281
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	4132
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	12332
		Накладные расходы	%	-		134,86	16464
		Сметная прибыль	%	8		200,49	24476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	330432
32	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7,4	153,57	1136
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,011316	0,083738	690,68	58
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035662	0,263903	1143,29	302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,59	360
63. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,052762	3605,02	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,052762	1143,29	60,32
63. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,15836	4238,44	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,15836	1143,29	181,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,51	1077
63. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000296	6221,04	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		28,72	212
		НР второго уровня	%	4,2		7,66	57
		Накладные расходы	%	-		36,37	269
		Сметная прибыль	%	8		15,2	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205,14	1518
33	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		12,5	561,39	7017
		НР второго уровня	%	4,2		23,58	295
		Накладные расходы	%	-		23,58	295
		Сметная прибыль	%	8		46,8	585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				631,77	7897
34	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		7,4	9,09	67
65. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001338	0,009898	1143,29	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,53	11
65. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00107	0,007918	6235,51	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00107	0,007918	1143,29	9,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,34	62
65. 3	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,000888	6221,04	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	6
		НР первого уровня	%	59,1		0,903728	7
		НР второго уровня	%	4,2		0,41959	3
		Накладные расходы	%	-		1,32	10
		Сметная прибыль	%	8		0,832787	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,24	83
35	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		7,4	49,59	367
66. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,0925	1143,29	106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	106

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,074	3966,89	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,074	1143,29	84,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	367
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	63
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	18
		Накладные расходы	%	-		10,88	81
		Сметная прибыль	%	8		4,84	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	483
36	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		42	38,37	1611
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=679,86)	чел-ч	0,032085	1,348	679,86	916
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,13125	1143,29	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25,39	1066
67. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,06048	6235,51	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,06048	1143,29	69,15
67. 4	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01512	3605,02	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01512	1143,29	17,29
67. 5	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0294	4238,44	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0294	1143,29	33,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	695
		НР первого уровня	%	59,1		15	630
		НР второго уровня	%	4,2		2,24	94
		Накладные расходы	%	-		17,24	724
		Сметная прибыль	%	8		4,45	187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,06	2523
37	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		829	157,94	130929
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,036455	30,221	723,15	21854

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035638	29,543	967,73	28590
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,85	50445
68. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	3,25	6235,51	20263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	3,25	1143,29	3715,69
68. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	6,781	3422,17	23206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	6,781	852,37	5779,92
68. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	12,103	3032,59	36705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	12,103	981,60	11880,30
68. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,7461	5498,65	4103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,7461	1143,29	853,01
68. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,75439	3381,2	2551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,75439	852,37	643,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,92	108535
68. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,007	5,803	93	540
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,651	540
		НР первого уровня	%	60,3		36,69	30418
		НР второго уровня	%	4,2		8,17	6777
		Накладные расходы	%	-		44,87	37195
		Сметная прибыль	%	8		16,22	13450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,03	181574
38	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		235,0215	2090,71	491362
		НР второго уровня	%	4,2		87,81	20637
		Накладные расходы	%	-		87,81	20637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		174,28	40960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2352,8	552959
39	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги м3 материала основания в плотном теле		23,634	3695,32	87335
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	3,914	709,78	2778
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	4,225	1027,94	4343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	7121
70. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,366327	6235,51	2284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,366327	1143,29	418,82
70. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,125	3422,17	3850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,125	852,37	958,92
70. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,673	7431,77	12435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,673	1143,29	1912,72
70. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,215069	3381,2	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,215069	852,37	183,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	24121
70. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	28,833	2090,71	60282
70. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,654	93	154
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	60436
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	4294
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	3848
		Накладные расходы	%	-		344,51	8142
		Сметная прибыль	%	8		323,19	7638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	103115
40	11-270403-	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,	м2		153,14	1328,85	203501

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015	толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) основания					
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	5,812	723,15	4203
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	8,492	1059,42	8996
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	13199
71. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05513	6235,51	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05513	1143,29	63,03
71. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,609497	3422,17	2086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,609497	852,37	519,52
71. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,359879	3605,02	1297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,359879	1143,29	411,45
71. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,623	3032,59	4923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,623	981,60	1593,14
71. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,66	3863,36	14140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,66	1143,29	4184,44
71. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,398164	3381,2	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,398164	852,37	339,38
71. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08729	2654,92	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08729	981,60	85,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	30460
71.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,297	6395,32	14691
71.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	28,943	5311,06	153720
71.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,594	93	427

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	168838
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	7959
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	8881
		Накладные расходы	%	-		109,97	16840
		Сметная прибыль	%	8		115,11	17627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	237968
41	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,103075	102841,91	10600
72. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,074729	981,6	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	73
72. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,029892	4204,24	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,059784	981,60	58,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	157
72. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,106167	98366,87	10443
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	10443
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	44
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	447
		Накладные расходы	%	-		4766,51	491
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	11979
42	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		147,25	1785,98	262986
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	5,69	852,37	4850
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020963	3,087	1102,89	3404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	8254
73. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,510958	3032,59	1550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,510958	981,60	501,56
73. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,487	3863,36	5746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,487	1143,29	1700,07

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,057427	3381,2	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,057427	852,37	48,95
73. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,20615	94,23	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4123	5575,82	2299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4123	1143,29	471,38
73. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,001472	1799,25	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,001472	852,37	1,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	12263
73. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	13,621	18026,26	245529
73.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000913	205870,68	188
73.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,00159	98366,87	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	245873
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	4977
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	11254
		Накладные расходы	%	-		110,23	16232
		Сметная прибыль	%	8		151,7	22337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	301555
43	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		147,25	837,4	123307
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	0,060961	852,37	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	52
74. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,10013	94,23	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	12
74. 3	21-020501-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	6,832	18026,26	123163
74. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000006	0,000825	98366,87	81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	123244
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	31
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	5180
		Накладные расходы	%	-		35,39	5212
		Сметная прибыль	%	8		69,82	10282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	138801
44	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	т		0,02945	102841,91	3029
75. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,021351	981,6	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	21
75. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00854	4204,24	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,01708	981,60	16,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	45
75. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,030333	98366,87	2984
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	2984
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	13
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	128
		Накладные расходы	%	-		4766,51	140
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	3423
45	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		147,25	2371,32	349177
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	5,69	852,37	4850
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021038	3,098	1102,52	3415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	8265
76. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,510958	3032,59	1550

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,510958	981,60	501,56
76. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,487	3863,36	5746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,487	1143,29	1700,07
76. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,004417	3173,59	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,004417	1143,29	5,05
76. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,057427	3381,2	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,057427	852,37	48,95
76. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,20615	94,23	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4123	5575,82	2299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4123	1143,29	471,38
76. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00589	1799,25	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00589	852,37	5,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	12290
76.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	14,224	23280,71	331153
76.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000913	205870,68	188
76.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,022088	24435,92	540
76.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000011	0,00159	98366,87	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	332037
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	4984
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	14875
		Накладные расходы	%	-		134,86	19859
		Сметная прибыль	%	8		200,49	29523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	398559

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	.	.	.	.	2478469
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2478469
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	1630036
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	114788
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	491362
Местные материалы -		Тенге	.	.	.	.	60282
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	7017
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	176200
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	69198
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	107002
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	212374
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2867043
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	130
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	114788
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	.	.	.	.	2867043
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	130
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	114788

РАЗДЕЛ 9. ул.Абулхаир хана

25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Дорожная одежда м3 материала основания в плотном теле		448	3695,32	1655504
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	74,189	709,78	52658
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	80,08	1027,94	82317
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	134975
77. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,944	6235,51	43299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,944	1143,29	7939,01
77. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	21,325	3422,17	72977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	21,325	852,37	18176,79
77. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	31,718	7431,77	235724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	31,718	1143,29	36262,87
77. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,077	3381,2	13784

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,077	852,37	3475,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	457231
77. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	546,56	2090,71	1142698
77. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	31,36	93	2916
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	1145615
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	81390
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	72950
		Накладные расходы	%	-		344,51	154340
		Сметная прибыль	%	8		323,19	144787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	1954631
26	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		2823,1	1328,85	3751490
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	107,137	723,15	77476
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	156,541	1059,42	165843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	243319
78. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,016	6235,51	6337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,016	1143,29	1161,58
78. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	11,236	3422,17	38451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	11,236	852,37	9577,23
78. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	6,634	3605,02	23917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	6,634	1143,29	7584,59
78. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	29,925	3032,59	90750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	29,925	981,60	29374,38
78. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	67,472	3863,36	260669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	67,472	1143,29	77140,06

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	7,34	3381,2	24818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	7,34	852,37	6256,40
78. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,609	2654,92	4272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,609	981,60	1579,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	561518
78.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	42,346	6395,32	270819
78.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	533,566	5311,06	2833801
78.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	84,693	93	7876
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	3112496
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	146721
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	163725
		Накладные расходы	%	-		109,97	310446
		Сметная прибыль	%	8		115,11	324955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	4386891
27	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,736	102841,91	178534
79. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	1,259	981,6	1235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	1235
79. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,50344	4204,24	2117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,00688	981,60	988,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	2646
79. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,788	98366,87	175888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	175888
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	745
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	7530
		Накладные расходы	%	-		4766,51	8275
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	14945

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	201753
28	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2480	1785,98	4429238
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	95,827	852,37	81680
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	51,987	1102,89	57336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	139016
80. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,606	3032,59	26097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,606	981,60	8447,65
80. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	25,048	3863,36	96769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	25,048	1143,29	28637,13
80. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,9672	3381,2	3270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,9672	852,37	824,41
80. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,472	94,23	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,944	5575,82	38718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,944	1143,29	7939,01
80. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0248	1799,25	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0248	852,37	21,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	206534
80. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	229,4	18026,26	4135224
80.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015376	205870,68	3165
80.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,026784	98366,87	2635
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	4141024

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	83827
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	189549
		Накладные расходы	%	-		110,23	273376
		Сметная прибыль	%	8		151,7	376209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	5078823
29	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		2480	837,4	2076758
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	1,027	852,37	875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	875
81. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,686	94,23	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	199
81. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	115,072	18026,26	2074318
81. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	кит	0,000006	0,013888	98366,87	1366
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	2075684
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	528
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	87246
		Накладные расходы	%	-		35,39	87774
		Сметная прибыль	%	8		69,82	173163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	2337694
32	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Укрепление обочин м3 грунта		87,5	153,57	13438
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,011316	0,99015	690,68	684
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035662	3,12	1143,29	3568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,59	4251
82. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,623875	3605,02	2249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,623875	1143,29	713,27
82. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,873	4238,44	7936

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1,873	1143,29	2141,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,51	12732
82. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0035	6221,04	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	22
		НР первого уровня	%	59,1		28,72	2513
		НР второго уровня	%	4,2		7,66	670
		Накладные расходы	%	-		36,37	3183
		Сметная прибыль	%	8		15,2	1330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205,14	17950
33	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		153,125	561,39	85963
		НР второго уровня	%	4,2		23,58	3610
		Накладные расходы	%	-		23,58	3610
		Сметная прибыль	%	8		46,8	7166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				631,77	96739
34	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		87,5	9,09	795
84. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001338	0,117031	1143,29	134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,53	134
84. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00107	0,093625	6235,51	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00107	0,093625	1143,29	107,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,34	730
84. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,0105	6221,04	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	65
		НР первого уровня	%	59,1		0,903728	79
		НР второго уровня	%	4,2		0,41959	37
		Накладные расходы	%	-		1,32	116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,832787	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,24	984
35	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		87,5	49,59	4339
85. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	1,094	1143,29	1250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	1250
85. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,875	3966,89	3471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,875	1143,29	1000,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	4339
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	739
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	213
		Накладные расходы	%	-		10,88	952
		Сметная прибыль	%	8		4,84	423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	5714
36	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		700	38,37	26858
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=679,86)	чел-ч	0,032085	22,459	679,86	15269
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	2,188	1143,29	2501
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25,39	17770
86. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	1,008	6235,51	6285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	1,008	1143,29	1152,44
86. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,252	3605,02	908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,252	1143,29	288,11
86. 5	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,49	4238,44	2077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,49	1143,29	560,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	11588
		НР первого уровня	%	59,1		15	10502

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		2,24	1569
		Накладные расходы	%	-		17,24	12071
		Сметная прибыль	%	8		4,45	3114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,06	42043

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								12222916
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -	Тенге								12222916
Материалы -	Тенге								9508096
Всего заработная плата -	Тенге								542827
Местные материалы -	Тенге								1142698
Транспортные расходы -	Тенге								85963
Накладные расходы -	Тенге								854142
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге								327044
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге								527098
Сметная прибыль -	Тенге								1046165
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге								14123223
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								598
Сметная заработная плата -	Тенге								542827
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								14123223
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								598
Сметная заработная плата -	Тенге								542827

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге						14864972
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей	Тенге						506236
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2169771
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						551214
- материалов, изделий и конструкций	Тенге						12095985
- перевозка грузов	Тенге						92980
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге						0
Накладные расходы I уровня	Тенге						637328
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге						15502300
Накладные расходы II уровня	Тенге						651097
ИТОГО:	Тенге						16153397
Сметная прибыль	Тенге						1292272
ИТОГО по смете:	Тенге						17445668
ВЗиС 3,12 %		544305					

Итого:	17989973
Зимнее удорожание 1,512 %	272008
Итого:	18261981
В текущих ценах 2018 года,	6387669
В текущих ценах 2019 года,	13616001
НДС 12 %	2400440
Стоимость строительства	22 404 110,00
Всего с учетом скидки	20 163 699,00

Всего к оплате: Двадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять тенге.

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Ташимов А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.А.**

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» — **Киреев К.М.**

Авторский надзор: ТОО «DAB LTD» — **Иманбаев М.М.**