Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Утверждена
приказом Министра индустрии и Инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02. 04. 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Маденият" в Алатауском районе города Алматы, участок №834/2 (без благоустройства и внутриплощадочных сетей). 6-ти этажный многоквартирный жилой дом.Пятно 10.

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат от 29 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ ЖА-М-10	26.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**560 556 738**	90 543 169							10 865 180	**101 408 349**

Заказчик:

ТОО "Промкомплект-Б"
Директор _____ Слямгалиев Б.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная Компания
"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ Алтынбеков Ж.Д.

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Маденнет" в Алатауском районе города Алматы, участок №834/2 (без благоустройства и внутриплощадочных сетей)

Наименование объекта: 6-ти этажный многоквартирный жилой дом.Пятно 10.

Договор подряда: № ЖА-М-10 от 26.06.2020 г.

А К Т № 22

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

№ 2-10-2. Общестроительные работы (АР1, АР2).

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2.Проемы									
1	15	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	15,6	2979,74	46,84	46484	731	7327	26728	79068
						2463,19	19,88	38426	310		5857	
2	16	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутреннис, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,6	27155,00	–	423618	–	423618	–	457507
						–	–	–	–		33889	
3	17	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	1202,00	–	9616	–	9616	–	10385
						–	–	–	–		769	
4	18	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	8,6688	3386,61	169,70	29358	1471	16800	10615	43171
						1278,92	81,70	11087	708		3198	
5	19	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	8,6688	12666,00	–	109799	–	109799	–	118583
						–	–	–	–		8784	
6	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АР1 л.2)	м2 покрытия	8,14	2688,75	13,85	21886	113	13022	8077	32361
						1075,03	3,57	8751	29		2397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				640761	2315	580182	45420	741075
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				58263	1047	–	54894	
								161043				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				29823				
		Всего заработная плата		Тенге					20575			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109799				
			Накладные расходы	Тенге				18693				
			Сметная прибыль	Тенге				14379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					20575			18
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				479718				
		Материалы		Тенге				7327				
		Всего заработная плата		Тенге					38736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433234				
			Накладные расходы	Тенге				26728				
			Сметная прибыль	Тенге				40516				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				546961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					38736			34
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				741076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					59310			52
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
			Решетки (АР1 л.2,5)									
7	23	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.**	т конструкций	0,36786	57568,40	2453,44	21177	903	1315	13203	37131
						51539,60	477,74	18959	176		2750	
8	24	С121-060405-1201	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т**	т	0,36786	504806,00	--	185698	--	185698	--	200554
						--	--	--	--		14856	
9	25	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	30,90796	87,85	2,26	2715	70	1277	949	3958
						44,25	0,26	1368	8		293	
10	26	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	30,90796	155,96	3,22	4820	100	3120	1115	6410
						51,76	0,53	1600	16		475	
			Утепление стен, потолков (АР1 л.2)									
11	27	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство теплоизоляционного слоя**	м2	25,6	411,82	3,15	10543	81	3656	5466	17289
						265,87	1,02	6806	26		1281	
12	28	С121-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	1,344	29400,00	--	39514	--	39514	--	42675
						--	--	--	--		3161	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				264467	1152	234580	20733	308017
								28733	226	--	22816	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				57592				
		Материалы		Тенге				8054				
		Всего заработная плата		Тенге					9824			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39514				
			Накладные расходы	Тенге				7530				
			Сметная прибыль	Тенге				5210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9824			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				206875				
		Материалы		Тенге				1315				
		Всего заработная плата		Тенге					19135			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185698				
			Накладные расходы	Тенге				13203				
			Сметная прибыль	Тенге				17606				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				237685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					19135			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				308016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					28959			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				905228	3467	814762	66153	1049092
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				86996	1274	--	77710	
		Материалы		Тенге				218635				
		Всего заработная плата		Тенге				37877				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30399			
			Накладные расходы	Тенге				149313				
			Сметная прибыль	Тенге				26223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264447				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					30399			
		Материалы		Тенге				686593				
		Всего заработная плата		Тенге				8643				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57871			
			Накладные расходы	Тенге				618932				
			Сметная прибыль	Тенге				39931				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				784646				
			Сметная заработная плата	Тенге								51
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					57871			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1049092				
			Сметная заработная плата	Тенге								77
									88270			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5.Перегородки

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	29	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство (л.8)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	779,517	2333,27	29,52	1818822	23008	790548	913072	2950445
						1289,60	11,88	1005266	9258		218552	
				м3	91,964889	11750,00	--	1080587	--	1080587	--	1167034
						--	--	--	--		86447	
15	31	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	50,76	1528,97	13,69	77610	695	28224	44071	131416
						959,24	5,46	48691	277		9735	
				м2	1455,04944	439,00	--	638767	--	638767	--	689868
						--	--	--	--		51101	
16	32	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2121,6654	614,00	--	1302703	--	1302703	--	1406919
						--	--	--	--		104216	
17	33	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012					4918489	23703	3840829	957143	6345682
								1053957	9535	--	470051	
								4918489				
								818772				
									1063492			
								3022057				
								957143				
								470051				
								6345683				
												873
									1063492			
								6345683				
												873
									1063492			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								
		Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Материалы		Тенге								
		Всего заработная плата		Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
			Накладные расходы	Тенге								
			Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6.Кровля

			Утепление чердачного перекрытия (л.7)									
18	35	С121-110102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	7,002558	11750,00	--	82280	--	82280	--	88862
						--	--	--	--		6582	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	36	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	161,8002486	14859,00	--	2404190	--	2404190	--	2596525
20	41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88668	215540,00	--	191115	--	191115	--	206404
21	43	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	1,030788	82405,00	--	84942	--	84942	--	91737
22	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	241,2	629,58	27,74	151854	6691	62645	80752	251214
23	47	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные (толщ.50мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,88	441,64	28,26	64868	4151	56991	5427	75918
24	48	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные (толщ.100мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	94,32	1177,70	75,36	111080	7108	97591	9293	130003
25	49	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,166428	14955,16	1339,64	2489	223	5	2147	5007
26	50	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,166428	215540,00	--	35872	--	35872	--	38742
27	51	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол)	м2 изолируемой поверхности	290,88	1541,40	82,41	448361	23972	229569	186443	685588
28	52	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство (пенополистирол)	м2 изолируемой поверхности	151,92	1260,08	30,18	191431	4585	140086	46089	256522
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		307,79	14,95	46760	2271		19002	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3768482	46728	3385286	330151	4426522
		Материалы		Тенге				336466	14833	--	327890	
		Всего заработная плата		Тенге				3768482				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586889				
			Накладные расходы	Тенге					351299			
								2798399				
								330150				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				327891				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4426523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					351299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4426523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					351299			

РАЗДЕЛ 7.Полы

29	90	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство (пенополистирол)	м2 изолируемой поверхности	2102,472	1260,08	30,18	2649284	63451	1938705	637839	3550093
						307,79	14,95	647128	31424		262970	
30	91	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (45мм)	м2 стяжки	233,608	629,58	27,74	147074	6480	60673	78210	243307
						342,12	14,05	79921	3281		18023	
31	92	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2102,472	368,03	23,55	773774	49510	679814	64734	905589
						21,14	11,61	44450	24416		67081	
32	93	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2712189	14955,16	1339,64	4056	363	9	3499	8159
						13583,60	592,92	3684	161		604	
33	94	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2712189	215540,00	--	58459	--	58459	--	63135
						--	--	--	--		4677	
34	97	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство (пенополистирол)	м2 изолируемой поверхности	172,8	1260,08	30,18	217742	5215	159340	52423	291779
						307,79	14,95	53187	2583		21613	
35	98	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (40мм)	м2 стяжки	172,8	629,58	27,74	108791	4793	44880	57852	179974
						342,12	14,05	59118	2427		13331	
36	99	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	172,8	294,42	18,84	50877	3255	44699	4256	59544
						16,91	9,29	2923	1605		4411	
37	100	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,222912	14955,16	1339,64	3334	299	7	2876	6706
						13583,60	592,92	3028	132		497	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	101	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,222912	215540,00	--	48046	--	48046	--	51890
						--	--	--	--		3844	
39	102	Е11-110101-0602 К=0,0667	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе толщ.2 мм. Устройство	м2 поверхности	260,748	157,52	26,51	41074	6912	18205	18425	64259
						61,20	13,98	15957	3645		4760	
40	103	С121-010405-0101	Песок кварцевый ГОСТ 2138-91	т	0,6062391	1255,00	--	761	--	761	--	822
						--	--	--	--		61	
41	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство (пенополистирол)	м2 изолируемой поверхности	28,8	1260,08	30,18	36290	869	26557	8737	48630
						307,79	14,95	8864	430		3602	
42	106	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (40мм)	м2 стяжки	28,8	629,58	27,74	18132	799	7480	9642	29996
						342,12	14,05	9853	405		2222	
43	107	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	28,8	294,42	18,84	8479	543	7449	709	9924
						16,91	9,29	487	268		735	
44	108	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,037152	14955,16	1339,64	556	50	1	479	1118
						13583,60	592,92	505	22		83	
45	109	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037152	215540,00	--	8008	--	8008	--	8648
						--	--	--	--		641	
46	111	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство (пенополистирол)	м2 изолируемой поверхности	286,686	1075,66	30,18	308376	8652	211484	86974	426978
						307,79	14,95	88240	4285		31628	
47	112	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (40мм)	м2 стяжки	286,686	629,58	27,74	180491	7952	74459	95980	298589
						342,12	14,05	98080	4027		22118	
48	113	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	286,686	294,42	18,84	84407	5401	74157	7062	98786
						16,91	9,29	4849	2663		7318	
49	114	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3698249	14955,16	1339,64	5531	495	12	4771	11126
						13583,60	592,92	5024	219		824	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	115	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3698249	215540,00	--	79712	--	79712	--	86089
						--	--	--	--		6377	
51	116	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	191,12	2678,95	72,69	512002	13893	249397	239879	812032
						1301,34	33,90	248712	6479		60150	
52	117	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,52	629,58	27,74	26140	1152	10783	13901	43244
						342,12	14,05	14205	583		3203	
53	118	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	30,2	147,21	9,42	4446	284	3907	372	5203
						8,46	4,65	255	140		385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5375840	180369	3807004	1388620	7305620
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1388469	89196	--	541158	
		Материалы		Тенге				5375840				
		Всего заработная плата		Тенге				3612017				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1477665			
		Местные материалы		Тенге				194225				
			Накладные расходы	Тенге				761				
			Сметная прибыль	Тенге				1388622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				541157				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				7305619				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1328
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1477665			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				7305619				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1328
				Тенге					1477665			

РАЗДЕЛ 8.Проемы

54	129	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	77,4	2979,74	46,84	230632	3626	36355	132610	392301
						2463,19	19,88	190651	1538		29059	
55	138	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	44,226	4023,19	169,06	177929	7477	104182	62851	260043
						1498,45	80,60	66270	3564		19262	
56	139	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	44,226	12630,00	--	558574	--	558574	--	603260
						--	--	--	--		44686	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								484
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					551434			
		Материалы		Тенге				230632				
		Всего заработная плата		Тенге				36355				
			Накладные расходы	Тенге					192189			
			Сметная прибыль	Тенге				132610				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				392301				
			Сметная заработная плата	Тенге								167
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					192189			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9711515				
			Сметная заработная плата	Тенге								651
									743623			
			РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы									
66	149	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1024,78	993,89	6,91	1018523	7084	202563	649051	1800980
						789,32	2,38	808876	2438		133406	
67	150	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2774,4	502,51	2,91	1394160	8062	525535	691630	2252653
						310,18	1,43	860563	3975		166863	
68	155	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2348	517,66	5,19	1215472	12192	204206	804453	2181518
						425,50	2,77	999074	6492		161594	
			Наружная отделка фасадов (л.12)									
69	161	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2305	3171,93	33,28	7311308	76710	3958271	2650988	10759279
						1421,40	16,23	3276327	37407		796984	
70	162	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3527	218,49	1,40	770601	4948	375200	314227	1171615
						110,70	0,66	390453	2331		86786	
71	163	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (сверх 4 м)	м2 вертикальной проекции	1515,834	746,94	1,89	1132237	2863	385585	693029	1971287
						490,68	0,93	743789	1403		146021	
72	164	Е11-080701-0104 К=0,05	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	1515,834	6,53	0,03	9891	41	4207	5266	16370

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			3,72	0,01	5643	20		1213	
				Тенге				12852191	111900	5655567	5808644	20153702
	1	Стоимость общестроительных работ						7084725	54067	--	1492867	
		Материалы		Тенге				12852191				
		Всего заработная плата		Тенге				5655566				
			Накладные расходы	Тенге					7138792			
			Сметная прибыль	Тенге				5808645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1492867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20153702				
			Сметная заработная плата	Тенге								5884
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					7138792			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20153702				
			Сметная заработная плата	Тенге								5884
									7138792			

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

73	167	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	4224,88	411,82	3,15	1739888	13308	603313	902060	2853303
74	170	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,510846	265,87	1,02	1123267	4307		211356	
75	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,510846	75471,00 60804,80 197120,00	6306,44 1361,66 --	264967 213476 692058	22141 4781 --	29350 692058	257543 41801 --	564311 747423
			Решетки (л.7,18)			--	--	--	--		55365	
76	172	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.	т конструкций	1,699704	57568,40	2453,44	97849	4170	6077	61006	171563
77	173	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	1,699704	51539,60 504806,00	477,74 --	87602 858021	812 --	858021	12708 --	926662
78	174	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,9852	-- 87,85	-- 2,26	-- 7466	-- 192	3513	68642 2610	10882
79	175	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	84,9852	44,25 155,96	0,26 3,22	3761 13254	22 274	8581	806 3066	17626
80	176	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	1,609146	51,76 74273,52 44372,40	0,53 22394,74 8247,15	4399 119517 71402	45 36036 13271	12079	1306 58424 14235	192176

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	177	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,609146	521335,00	--	838904	--	838904	--	906016
						--	--	--	--		67112	
82	178	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	112,35888	87,85	2,26	9870	253	4645	3451	14387
						44,25	0,26	4972	30		1066	
83	179	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112,35888	155,96	3,22	17523	362	11345	4054	23303
						51,76	0,53	5816	59		1726	
84	182	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,587772	70628,00	24955,97	41513	14668	5102	18377	64682
						36992,00	8321,24	21743	4891		4791	
85	183	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,587772	521335,00	--	306426	--	306426	--	330940
						--	--	--	--		24514	
86	184	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,44974	87,85	2,26	2324	60	1094	812	3387
						44,25	0,26	1170	7		251	
87	185	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,44974	155,96	3,22	4125	85	2671	954	5486
						51,76	0,53	1369	14		406	
88	186	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,244472	306187,00	6306,44	1299602	26768	1014750	311359	1739838
						60804,80	1361,66	258084	5780		128877	
89	187	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	160,6103082	87,85	2,26	14109	362	6640	4933	20566
						44,25	0,26	7107	42		1523	
90	188	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	160,6103082	155,96	3,22	25048	518	16217	5795	33310
						51,76	0,53	8313	85		2467	
91	189	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами (гиперплита). Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2	252	6449,16	26,67	1625188	6720	1310880	279305	2056852
						1220,59	10,91	307588	2750		152359	
92	190	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (в т.ч.зонты). Устройство	м2 покрытия	96,12	2688,75	13,85	258442	1331	153779	95381	382129
						1075,03	3,57	103332	343		28306	

Форма 2

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Мадениет" в Алатауском районе города Алматы, участок №834/2 (без благоустройства и внутриплощадочных сетей)
Наименование объекта: 6-ти этажный многоквартирный жилой дом.Пятно 10.
Договор подряда: № ЖА-М-10 от 26.06.2020 г.

А К Т № 23
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020г.
№ 2-10-3. Водопровод, канализация.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Хозяйственно-питьевой водопровод.В1									
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1761,88	20,28	1762	20	1296	445	2383
						445,51	8,20	446	8		177	
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	2312,59	20,28	2313	20	1847	445	2978
						445,51	8,20	446	8		221	
3	3	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2615,30	20,28	26153	203	21495	4446	33047
						445,51	8,20	4455	82		2448	
4	4	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	3149,32	20,28	28344	183	24151	4002	34933
						445,51	8,20	4010	74		2588	
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3592,90	35,62	28743	285	23879	4603	36014
						572,43	14,67	4579	117		2668	
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	58	85,49	1,05	4959	61	40	4761	10497
						83,77	–	4858	–		778	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	583	1411,04	14,12	822639	8232	8228	790111	1741769
						1382,81	0,10	806179	56		129020	
8	8	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	235	1520,82	16,92	357392	3975	2640	343799	757286
						1492,67	0,16	350777	38		56095	
9	9	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1657,70	19,96	74597	898	407	71837	158148
						1628,70	0,26	73292	12		11715	
10	10	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	291,555	167,00	–	48690	–	48690	–	52585
						–	–	–	–		3895	
11	11	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	117,4932	256,00	–	30078	–	30078	–	32485
						–	–	–	–		2406	
12	12	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,275	418,00	–	9311	–	9311	–	10056
						–	–	–	–		745	
13	13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	706	644,31	97,62	454886	68922	181434	181546	687347
						289,70	48,65	204530	34347		50915	
14	14	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	468,6	193,00	–	90440	–	90440	–	97675
						–	–	–	–		7235	
15	15	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	258,5	255,00	–	65918	–	65918	–	71191
						–	–	–	–		5273	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	301,00	–	14900	–	14900	–	16091
						–	–	–	–		1192	
17	21	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	2	4208,00	–	8416	–	8416	–	9089
						–	–	–	–		673	
18	22	С123-030302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	2	6566,00	–	13132	–	13132	–	14183
						–	–	–	–		1051	
19	23	С123-041001-5414	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 12, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	72	1325,00	–	95400	–	95400	–	103032
						–	–	–	–		7632	
20	24	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	790,00	–	56880	–	56880	–	61430
						–	–	–	–		4550	
21	25	С123-041013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1811,00	–	3622	–	3622	–	3912
						–	–	–	–		290	
22	26	С123-041013-1806	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	6776,00	–	13552	–	13552	–	14636
						–	–	–	–		1084	
23	27	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	298	783,00	–	233334	–	233334	–	252001
						–	–	–	–		18667	
24	28	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2363,00	–	9452	–	9452	–	10208
						–	–	–	–		756	
25	29	С123-040905-2905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6253,00	–	25012	–	25012	–	27013
						–	–	–	–		2001	
26	30	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8605,00	–	51630	–	51630	–	55760
						–	–	–	–		4130	
27	31	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	284,51	–	1138	–	434	690	1974
						176,01	–	704	–		146	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	32	С123-040905-3001	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3582,00	–	14328	–	14328	–	15474
29	34	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	– – 2872,60	– – –	– – 5745	– – –	4885	1146 843	7115
			Горячее водоснабжение ТЗ			430,10	–	860	–		527	
30	37	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2615,30 445,51	20,28 8,20	20922 3564	162 66	17196	3557 1958	26438
31	38	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3149,32 445,51	20,28 8,20	28344 4010	183 74	24151	4002 2588	34933
32	39	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	85,49 83,77	1,05 –	2907 2848	36 –	23	2791 456	6154
33	40	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	136	1411,04 1382,81	14,12 0,10	191902 188062	1920 13	1920	184314 30097	406313
34	41	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	650	1520,82 1492,67	16,92 0,16	988531 970236	10996 104	7299	950933 155157	2094622
35	42	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	410	1657,70 1628,70	19,96 0,26	679658 667769	8183 105	3706	654516 106734	1440908
36	43	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	92	1831,04 1799,90	23,60 0,39	168456 165591	2171 35	694	162314 26462	357231
37	44	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1983,65 1949,95	27,16 0,58	99182 97498	1358 29	326	95576 15581	210339
38	45	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	134,64	137,00	–	18446	–	18446	–	19921

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	46	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–	–	–	–		1476	
				м	643,5	214,00	–	137709	–	137709	–	148726
40	47	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–	–	–	–		11017	
				м	405,9	368,00	–	149371	–	149371	–	161321
41	48	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–	–	–	–		11950	
				м	91,08	656,00	–	59748	–	59748	–	64528
42	49	С123-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–	–	–	–		4780	
				м	49,5	1069,00	–	52916	–	52916	–	57149
43	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1323,5	644,31	97,62	852750	129204	340124	340335	1288533
44	51	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77			289,70	48,65	383422	64388		95447	
				м	55	193,00	–	10615	–	10615	–	11464
45	52	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77			–	–	–	–		849	
				м	912,45	255,00	–	232675	–	232675	–	251289
46	53	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77			–	–	–	–		18614	
				м	330	301,00	–	99330	–	99330	–	107276
47	54	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77			–	–	–	–		7946	
				м	63,8	344,00	–	21947	–	21947	–	23703

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	55	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	94,6	–	–	–	–	1756		
						483,00	–	45692	–	45692	–	49347
49	59	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	–	–	–	–	3655		
						790,00	–	56880	–	56880	–	61430
50	60	С123-041001-5401	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	72	–	–	–	–	4550		
						1826,00	–	131472	–	131472	–	141990
			Канализация бытовая К1			–	–	–	–		10518	
51	72	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	805,56	1,33	52361	87	155	51106	111744
52	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	125	801,83	0,45	52119	29		8277	
						777,66	3,27	97207	408	689	94315	206844
53	74	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	64,87	768,88	1,04	96110	130		15322	
						276,00	–	17904	–	17904	–	19336
54	75	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	124,75	–	–	–	–		1432	
						840,00	–	104790	–	104790	–	113173
55	77	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	92,5875	–	–	–	–		8383	
						542,00	–	50182	–	50182	–	54197
56	78	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,925	–	–	–	–		4015	
						36729,41	1506,00	107434	4405	28760	58060	178733
57	79	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,627	25390,95	727,10	74269	2127		13240	
						15534,00	–	56342	–	56342	–	60849
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		–	–	–	–		4507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									12028803

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4160633				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					241910			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101842			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2725893		
			- Накладные расходы	Тенге							4009347	
			- Сметная прибыль	Тенге							891024	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				12 137 062				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				12 268 142				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				12 513 505				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				13 137 880				
		НДС на 2019 год - 12 %		Тенге				1 576 546				
		Итого с НДС		Тенге				14 714 426				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой		Тенге			0,804582373	11 838 968				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*1 268 461*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Т.**

Начальник ПТО _____ **Бахралинов Д.Ж.**

Начальник участка _____ **Ногай А.С.**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Руководитель проекта _____ **Садыков А.А.**

Начальник ПТО _____ **Бородина Е.С.**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Мадениет" в Алатауском районе города Алматы, участок №834/2 (без благоустройства и внутриплощадочных сетей)
Наименование объекта: 6-ти этажный многоквартирный жилой дом.Пятно 10.
Договор подряда: № ЖА-М-10 от 26.06.2020 г.

Форма 2

А К Т № 24
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020г.
№ 2-10-4. Отопление.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отопление									
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1437,70	17,79	186901	2313	133546	50914	256841
						392,63	7,01	51042	911		19025	
2	2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1318,42	17,79	44826	605	30871	13316	62794
						392,63	7,01	13350	238		4651	
3	3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1960,13	17,79	23522	213	18597	4700	30479
						392,63	7,01	4712	84		2258	
4	4	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2141,15	17,79	184139	1530	148842	33682	235246
						392,63	7,01	33767	603		17426	
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	524	85,49	1,05	44798	550	354	43016	94839
						83,77	–	43894	–		7025	
6	6	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2244,20	46,44	26930	557	15769	10590	40522
						883,63	16,85	10604	202		3002	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	86,33	1,05	2072	25	37	1970	4366
						83,77	–	2010	–		323	
8	8	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	1592	1241,33	14,36	1976198	22864	1908	1921737	4209771
						1225,77	5,99	1951426	9531		311835	
9	9	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1459,176	156,00	–	227631	–	227631	–	245842
						–	–	–	–		18211	
10	10	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,8	245,00	–	23961	–	23961	–	25878
						--	–	–	–		1917	
11	11	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	114	644,31	97,62	73452	11129	29297	29315	110988
						289,70	48,65	33026	5546		8221	
12	12	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	66	193,00	–	12738	–	12738	–	13757
						–	–	–	–		1019	
13	13	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	375,00	–	17325	–	17325	–	18711
						–	–	–	–		1386	
14	14	С121-110403-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	812,00	–	10718	–	10718	–	11576
						–	–	–	–		857	
15	15	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1592	378,06	28,94	601877	46076	168627	290908	964207

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						243,20	10,59	387174	16864		71423	
16	16	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1521,84	65,00	–	98920	–	98920	–	106833
						–	–	–	–		7914	
17	17	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	102	79,00	–	8058	–	8058	–	8703
						–	–	–	–		645	
18	18	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46	883,10	1,02	40623	47	5779	27857	73958
						756,47	0,51	34797	23		5478	
19	19	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	542,00	–	108400	–	108400	–	117072
						–	–	–	–		8672	
20	41	С123-051309-0104	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	96	21761,00	–	2089056	–	2089056	–	2256180
						–	–	–	–		167124	
21	42	С123-051310-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	24	43662,00	–	1047888	–	1047888	–	1131719
						–	–	–	–		83831	
22	44	С123-041013-0601	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, T до +120°C, PN 16, DN 15, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	5645,00	–	406440	–	406440	–	438955
						–	–	–	–		32515	
23	45	С123-020103-2402	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	комплект	144	1879,00	–	270576	–	270576	–	292222
						–	–	–	–		21646	
24	46	Е11-180801-0102 Изм. и доп. вып. 8	Установка (БТП)	узел	2	71416,21	1270,57	142832	2541	108700	31870	188678
						15795,26	464,84	31591	930		13976	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10940136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2597392				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88451			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34932			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4984038		
			- Накладные расходы	Тенге							2459875	
			- Сметная прибыль	Тенге							810380	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				11 038 597				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				11 157 814				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				11 380 970				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				11 948 836				
		НДС на 2019 год - 12 %		Тенге				1 433 860				
		Итого с НДС		Тенге				13 382 697				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой		Тенге			0,804582373	10 767 482				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*1 153 659*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Начальник ПТО _____ **Бахрадинов Д.Ж.**

Начальник участка _____ **Носай А.С.**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Руководитель проекта _____ **Садыков А.А.**

Начальник ПТО _____ **Бородина Е.С.**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" **Форма 2**
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Маденият" в Алатауском районе города Алматы, участок №834/2 (без благоустройства и внутриплощадочных сетей)
Наименование объекта: 6-ти этажный многоквартирный жилой дом.Пятно 10.
Договор подряда: № ЖА-М-10 от 26.06.2020 г.

А К Т № 25
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020г.
№ 2-10-5. Вентиляция.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Вентиляция									
			Система ВЕ1,ВЕ3,ВЕ7,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ14									
1	1	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	210	4917,73	40,41	1032723	8487	666695	353805	1497451
						1702,58	16,60	357541	3485		110922	
2	2	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	196	5103,58	40,41	1000302	7921	703644	286150	1389368
						1473,15	16,60	288737	3253		102916	
3	4	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	350	685,00	–	239750	–	239750	–	258930
						–	–	–	–		19180	
			Система ВЕ2,ВЕ13									
4	5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49	5085,29	50,91	249179	2495	155566	90311	366649
						1859,55	21,14	91118	1036		27159	
5	6	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,825	4917,73	40,41	102412	842	66114	35086	148497
						1702,58	16,60	35456	346		11000	
6	7	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,25	5103,58	40,41	133969	1061	94238	38324	186076
						1473,15	16,60	38670	436		13783	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,32	22222,26	1382,78	29333	1825	2932	19354	52583
						18618,40	674,22	24576	890		3895	
8	10	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,6368	15534,00	–	25426	–	25426	–	27460
						–	–	–	–		2034	
9	11	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	78	685,00	–	53430	–	53430	–	57704
						–	–	–	–		4274	
			Система ВЕ4,ВЕ11									
10	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,5	5085,29	50,91	266978	2673	166679	96761	392838
						1859,55	21,14	97626	1110		29099	
11	13	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,825	4917,73	40,41	102412	842	66114	35086	148497
						1702,58	16,60	35456	346		11000	
12	14	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,75	5103,58	40,41	151832	1202	106804	43434	210886
						1473,15	16,60	43826	494		15621	
13	16	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	86	685,00	–	58910	–	58910	–	63623
						–	–	–	–		4713	
			Система ВЕ5,ВЕ6,ВЕ8,ВЕ9									
14	17	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,6	5085,29	50,91	430215	4307	268590	155924	633030
						1859,55	21,14	157318	1788		46891	
15	18	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,4	4917,73	40,41	247854	2037	160007	84913	359388
						1702,58	16,60	85810	836		26621	
16	20	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	135	685,00	–	92475	–	92475	–	99873
						–	–	–	–		7398	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5892854

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1256135				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33690			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14018			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2927374		
			- Накладные расходы	Тенге							1239148	
			- Сметная прибыль	Тенге							436506	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				5 945 890				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				6 010 105				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				6 130 307				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				6 436 186				
		НДС на 2019 год - 12 %		Тенге				772 342				
		Итого с НДС		Тенге				7 208 528				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой		Тенге			0,804582373	5 799 855				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*621 413*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Начальник ПТО _____ **Бахрадинов Т.Ж.**

Начальник участка _____ **Носай А.С.**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Руководитель проекта _____ **Садыков А.А.**

Начальник ПТО _____ **Бородина Е.С.**

Форма 2

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Маденият" в Алатауском районе города Алматы, участок №834/2 (без благоустройства и внутриплощадочных сетей)
Наименование объекта: 6-ти этажный многоквартирный жилой дом.Пятно 10.
Договор подряда: № ЖА-М-10 от 26.06.2020 г.

А К Т № 26
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020г.
№ 2-10-7. Электрооборудование и электроосвещение.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Прайс-лист ТОО"Юг-Электрокомплект"	Вводно-распределительное устройство, состоящее из шкафа напольного исполнения, с медными шинами PE и N в составе:на вводе:переключатель 250А, 380В-1шт, автоматический выключатель ВА88-33 160А-1шт, счетчик электрический "Дала" САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5(7,5)А 380В-1 шт, трансформатор тока Т-0,66У3-Э704 150/5А-3 шт, на отходящих линиях: автоматический выключатель ВА47-100 63А-3шт, автоматический выключатель ВА47-100 40А-2шт, с автоматическими выключателями ВА47-29 1Р 16А, 220В-6шт,автоматический выключатель ВА47-29-3Р 16А, 380В-1шт, выключатель дифференциальный АД12 2Р 16А,30мА-5шт, счетчик электрический "Дала" СА4-Э720 ТХ Р PLC IP П RS 5(60)А 380В-1шт (ВРУ)	компл.	2	329082,14	–	658164	–		–	658164
						–	–	–	–	658164	–	
2	4	Прайс-лист ТОО"Юг-Электрокомплект"	Ящик автоматического ввода резерва 3х фазный Iн 63А с автоматическими выключателями на вводе, с электрическим счетчиком "Дала" САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5(7,5)А 380В-1шт, с трансформаторами тока Т-0,66У3-Э 704 100/5А-3 шт, ЯАВР3-63-2(У)	шт	2	302449,11	–	604898	–		–	604898
						–	–	–	–	604898	–	
3	6	Прайс-лист ТОО"Юг-Электрокомплект"	Шкаф распределительный серии ПР11 с автоматическими выключателями на отходящих линиях ВА47-100 3Р 40-3шт, ВА47-100 1Р 16А-3шт ПР11М-Х063 (ШРС)	шт	2	68877,68	–	137755	–		–	137755
						–	–	–	–	137755	–	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	4	18306,00	–	73224	–	73224	–	79082
						–	–	–	–		5858	
5	10	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28081,00	–	673944	–	673944	–	727860
						–	–	–	–		53916	
6	12	С123-070204-1517	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	1019,00	–	73368	–	73368	–	79237
						–	–	–	–		5869	
7	14	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	72	21045,00	–	1515240	–	1515240	–	1636459
						–	–	–	–		121219	
8	15	С123-070204-1615	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	5097,00	–	366984	–	366984	–	396343
						–	–	–	–		29359	
9	16	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	72	4895,64	94,92	352486	6834	49084	215193	613094
						4119,00	32,10	296568	2311		45414	
10	17	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩРв-П-12)	шт.	72	2414,00	–	173808	–	173808	–	187713
						–	–	–	–		13905	
11	20	С123-070204-1506	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	506,00	–	36432	–	36432	–	39347
						–	–	–	–		2915	
12	21	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	430,00	–	30960	–	30960	–	33437
						–	–	–	–		2477	
13	22	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	4149,00	–	298728	–	298728	–	322626
						–	–	–	–		23898	
14	24	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10754,00	–	43016	–	43016	–	46457
						–	–	–	–		3441	
			Светотехнические изделия									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	25	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	1913,44	754,41	68884	27159	4654	39978	117570
						1029,75	512,60	37071	18454		8709	
16	26	С123-070106-0109	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х11 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	76,76	1507,00	–	115677	–	115677	–	124932
						–	–	–	–		9254	
17	27	С123-070106-0907	Светильники для ЖКХ светодиодные (с фотоакустическим выключателем)	шт.	36,36	7862,00	–	285862	–	285862	–	308731
						–	–	–	–		22869	
18	28	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 (Ospam clasa fr25)	10 шт.	2,856	583,00	–	1665	–	1665	–	1798
						–	–	–	–		133	
19	30	СПрайс-лист "Пром Азия"	Фотореле 220В, IP44 ФР-601	шт	6	1294,64	–	7768	–	7768	–	8389
						–	–	–	–		621	
20	33	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	216	613,71	9,75	132562	2105	16236	82788	232578
						528,80	3,53	114221	763		17228	
21	34	С123-020301-1721	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75х1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Зажим ответвительный У731А УТ2)	шт.	216	837,00	–	180792	–	180792	–	195255
						–	–	–	–		14463	
22	36	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	146,88	147,00	–	21591	–	21591	–	23319
						–	–	–	–		1727	
23	38	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	126,48	188,00	–	23778	–	23778	–	25680
						–	–	–	–		1902	
24	39	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	293,76	1418,00	–	416552	–	416552	–	449876
						–	–	–	–		33324	
25	40	Ц13-100902-1212	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	76	299,74	–	22780	–	2311	14738	40519
						269,33	–	20469	–		3001	
26	41	С123-070202-0521	Коробка клеммная типа КУП1101	шт.	72	1080,00	–	77760	–	77760	–	83981
						–	–	–	–		6221	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	42	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	4	3592,00	–	14368	–	14368	–	15517
						–	–	–	–		1149	
28	43	С123-070202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	275,4	51,00	–	14045	–	14045	–	15169
						–	–	–	–		1124	
29	44	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1205,64	33,00	–	39786	–	39786	–	42969
						–	–	–	–		3183	
30	45	Ц13-100902-0833	Коробка распределительная	коробка	1700	221,20	–	376040	–	–	270749	698532
						221,20	–	376040	–		51743	
31	46	СПрайс-лист ТОО"Alma Electric"	Коробка распределительная для монолитных стен KSC 11-500	шт	1360	253,57	–	344857	–	344857	–	372446
						–	–	–	–		27589	
32	47	СПрайс-лист ТОО"Alma Electric"	Коробка распределительная для монолитных стен KSC 11-501	шт	340	303,57	–	103214	–	103214	–	111471
						–	–	–	–		8257	
33	48	СПрайс-лист "Электроцентр"	Коробка потолочная для заливки в бетон 59391 DKC	шт	288	244,15	–	70316	–	70316	–	75941
						–	–	–	–		5625	
34	49	СПрайс-лист "Электроцентр"	Крюк изолированный для коробок потолочных 59055 DKC	шт	288	241,18	–	69461	–	69461	–	75018
						–	–	–	–		5557	
35	51	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	97,92	306,00	–	29964	–	29964	–	32361
						–	–	–	–		2397	
36	53	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	293,76	315,00	–	92534	–	92534	–	99937
						–	–	–	–		7403	
37	54	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	463,01	3,34	5556	40	79	3923	10237
						453,09	0,96	5437	12		758	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	55	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,24	808,00	–	9890	–	9890	–	10681
						–	–	–	–		791	
39	57	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1003,68	423,00	–	424557	–	424557	–	458521
						–	–	–	–		33965	
40	58	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	73,44	564,00	–	41420	–	41420	–	44734
						–	–	–	–		3314	
41	59	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	505,05	4,20	5051	42	66	3568	9308
						494,28	1,28	4943	13		689	
42	60	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,12	373,00	–	2283	–	2283	–	2465
						–	–	–	–		183	
43	61	С123-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,08	387,00	–	1579	–	1579	–	1705
						–	–	–	–		126	
			Трубы									
			Кабельные изделия									
44	68	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	740	97,71	1,71	72304	1269	14203	41261	122650
						76,80	0,64	56832	475		9085	
45	69	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	114,87	3,43	11487	343	2184	6544	19473
						89,60	1,28	8960	128		1442	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	70	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	193	160,63	6,86	31002	1324	4974	18144	53077
						128,00	2,57	24704	496		3932	
47	71	Ц13-080206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	57	274,59	21,44	15652	1222	2756	8734	26337
						204,80	8,03	11674	457		1951	
48	72	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5954	83,37	0,86	496391	5105	110230	275736	833898
						64,00	0,32	381056	1911		61770	
49	73	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	2556	43,17	0,86	110354	2192	42728	47703	170702
						25,60	0,32	65434	820		12645	
50	74	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5967	162995,00	–	97259	–	97259	–	105040
						–	–	–	–		7781	
51	75	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	256025,00	–	24809	–	24809	–	26794
						–	–	–	–		1985	
52	76	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	558373,00	–	170862	–	170862	–	184531
						–	–	–	–		13669	
53	77	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	418930,00	–	12819	–	12819	–	13845
						–	–	–	–		1026	
54	78	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	933952,00	–	80974	–	80974	–	87452
						–	–	–	–		6478	
55	79	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	2393319,00	–	231913	–	231913	–	250466
						–	–	–	–		18553	
56	80	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,017	48838,00	–	196182	–	196182	–	211877

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		15695	
57	81	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,9216	80510,00	–	557258	–	557258	–	601839
						–	–	–	–		44581	
58	82	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3502	127351,00	–	44598	–	44598	–	48166
						–	–	–	–		3568	
			Обогрев водосточных труб									
59	86	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (терморегулятор, датчик)	шт.	4	694,45	–	2778	–	32	2060	5224
						686,50	–	2746	–		387	
60	87	Прайс-лист ТОО"RITOX"	Терморегулятор типа Devireg TM330, диапазон регулирования -10...+10С в комплекте с датчиком температуры	шт	4	43767,86	–	175071	–		–	175071
						–	–	–	–	175071	–	
61	89	С123-060515-0308	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 1350 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	200	1596,00	–	319200	–	319200	–	344736
						–	–	–	–		25536	
62	90	Прайс-лист ТОО"RITOX"	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм дл.50м	уп-ка	4	21116,07	–	84464	–	84464	–	91221
						–	–	–	–		6757	
63	92	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	4,08	3592,00	–	14655	–	14655	–	15828
						–	–	–	–		1172	
64	94	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	214,2	30,00	–	6426	–	6426	–	6940
						–	–	–	–		514	
65	97	С123-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	113500,00	–	13620	–	13620	–	14710
						–	–	–	–		1090	
66	98	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2142	393731,00	–	84337	–	84337	–	91084

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		6747	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12753073**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1406154**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**47634**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25840**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7864336**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1575889**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1031119**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**827940**	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				11 277 779				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				11 399 579				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				11 627 570				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				13 862 260				
		НДС на 2019 год - 12 %		Тенге				1 663 471				
		Итого с НДС		Тенге				15 525 732				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой		Тенге			0,804582373	12 491 730				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*1 338 400*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д**

Начальник ПТО _____ **Бахрадинов Е.К**

Начальник участка _____ **Нотай А.С**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Руководитель проекта _____ **Садыков А.А.**

Начальник ПТО _____ **Бородина Е.С.**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Маденият" в Алатауском районе города Алматы, участок №834/2 (без благоустройства и внутриплощадочных сетей)
Наименование объекта: 6-ти этажный многоквартирный жилой дом.Пятно 10.
Договор подряда: № ЖА-М-10 от 26.06.2020 г.

Форма 2

А К Т № 27
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020г.
№ 2-10-8. Телефонизация, домофонная связь, видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Телефонизация									
			Материалы									
1	3	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	588	418,73	14,78	246213	8693	71939	120713	396280
						281,60	3,53	165581	2076		29354	
2	4	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	72	528,05	34,03	38019	2450	8843	19792	62436
						371,20	10,59	26726	763		4625	
3	5	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	183,6	44,00	–	8078	–	8078	–	8725
						–	–	–	–		646	
4	6	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	416,16	30,00	–	12485	–	12485	–	13484
						–	–	–	–		999	
5	7	С123-010801-0101	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	м	73,44	184,00	–	13513	–	13513	–	14594
						–	–	–	–		1081	
6	8	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	134,4	97,71	1,71	13132	230	2580	7494	22276
						76,80	0,64	10322	86		1650	
7	9	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	24,48	78,00	–	1909	–	1909	–	2062

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм			–	–	–	–		153	
				м	146,88	170,00	–	24970	–	24970	–	26967
9	11	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава			–	–	–	–		1998	
				м	1344	43,17	0,86	58027	1152	22469	25083	89759
						25,60	0,32	34406	431		6649	
			Материалы									
10	35	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
				м	684	418,73	14,78	286411	10113	83684	140421	460978
11	36	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава			281,60	3,53	192614	2415		34147	
				м	67,2	97,71	1,71	6566	115	1290	3747	11138
12	37	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм			76,80	0,64	5161	43		825	
				м	110,16	44,00	–	4847	–	4847	–	5235
13	38	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм			–	–	–	–		388	
				м	587,52	30,00	–	17626	–	17626	–	19036
14	39	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм			–	–	–	–		1410	
				м	12,24	78,00	–	955	–	955	–	1031
15	40	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм			–	–	–	–		76	
				м	73,44	170,00	–	12485	–	12485	–	13484
16	41	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава			–	–	–	–		999	
				м	547,2	97,71	1,71	53466	938	10503	30511	90695
17	42	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава			76,80	0,64	42025	351		6718	
				м	617,6	43,17	0,86	26665	530	10324	11526	41246
						25,60	0,32	15811	198		3055	
18	43	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80									
				км	1,25664	106235,00	–	133499	–	133499	–	144179
						–	–	–	–		10680	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Диспетчиризация									
			Оборудование									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1423604**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**492646**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24222**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6365**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**441999**		
			- Накладные расходы	Тенге							**359287**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**105453**	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				1 436 416				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				1 451 930				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				1 480 968				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				1 554 863				
		НДС на 2019 год - 12 %		Тенге				186 584				
		Итого с НДС		Тенге				1 741 446				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой		Тенге			0,804582373	1 401 137				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*150 122*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Начальник ПТО _____ **Бахранинов Д.Ж.**

Начальник участка _____ **Йогай А.С.**

Заказчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Руководитель проекта _____ **Садыков А.А.**

Начальник ПТО _____ **Бородина Е.С.**